Генподрядчик: **ТОО "EMAAR"**

Субподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау"**

Наименование стройки -Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, системы связи) к жилому дому по адресу: г. Каражал, 25 квартал, д. 4/1

(наименование, адрес)

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2021 года

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									
1	1	**Е11-010101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**759,5910144**	**99,25**	**95,50**	**75387**	**72539**	**--**	**12428**	**94840**
						3,75	**18,97**	**2848**	**14413**		**7025**	
2	2	**Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосоми. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**23,4925056**	**1912,68**	**--**	**44934**	**--**	**--**	**32532**	**83469**
						1912,68	**--**	**44934**	**--**	**--**	**6183**	
3	3	**Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группу грунтов 1.**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**34,08489**	**757,56**	**--**	**25821**	**--**	**--**	**18591**	**47966**
						757,56	**--**	**25821**	**--**		**3553**	
4	4	**Е11-010104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**743,9958167**	**32,89**	**32,89**	**24467**	**24467**	**--**	**5261**	**32106**
						--	**9,82**	**--**	**7307**	**--**	**2378**	
5	5	**Е1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/расширение для колодцев/**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**21,47004**	**1593,90**	**--**	**34221**	**--**	**--**	**24639**	**63569**
						1593,90	**--**	**34221**	**--**	**--**	**4709**	
6	6	**Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**15,9063525**	**757,56**	**--**	**12050**	**--**	**--**	**8676**	**22384**
						757,56	**--**	**12050**	**--**	**--**	**1658**	
7	7	**Е11-010102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**									
				м3 грунта	**10,5665008**	**140,63**	**135,88**	**1486**	**1436**	**1**	**265**	**1891**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%, СП - 8%			4,66	30,19	49	319	--	140	
8	8	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами и/ работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 2 км , класс груза 1	т	18,4913764	80,00	--	1479	--	--	--	1598
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
9	9	Е11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,5665008	20,46	17,37	216	184	1	74	313
			НР - 72%, СП - 8%			2,98	6,71	31	71	--	23	
10	10	010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовки	м3 грунта	743,9958167	154,84	73,74	115203	54859	--	61460	190797
			НР - 72%, СП - 8%			81,11	33,63	60344	25018	--	14133	
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 грунта основания	3,85383	2642,45	155,89	10184	601	5719	3996	15314
			НР - 99%, СП - 8%			1002,66	44,84	3864	173	--	1134	
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12513	345732,78	104466,90	43262	13072	599	32926	82283
			НР - 99%, СП - 8%			236486,00	29307,83	29591	3667	--	6095	
13	13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113,6553	1775,00	--	201738	--	201738	--	217877
			СП - 8%			--	--	--	--	--	16139	
14	14	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,726	1190,00	--	15144	--	15144	--	16355
			СП - 8%			--	--	--	--		1212	
15	15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12513	68244,69	--	8539	--	1631	6839	16609
			НР - 99%, СП - 8%			55208,00	--	6908	--	--	1230	
16	37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51	21664,35	9032,79	32713	13640	4169	20149	57091
			НР - 99%, СП - 8%			9870,04	3608,46	14904	5449	--	4229	
17	38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188,00	--	23188	--	23188	--	25043
			СП - 8%			--	--	--	--		1855	
18	39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	20267,00	--	60801	--	60801	--	65665
			СП - 8%			--	--	--	--		4864	
19	40	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00	--	18556	--	18556	--	20040
			СП - 8%			--	--	--	--		1484	
20	41	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класс В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4976,00	--	14928	--	14928	--	16122
			СП - 8%			--	--	--	--		1194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	42	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
			СП - 8%			--	--	--	--	--	571	
22	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329,00	--	21329	--	21329	--	23035
			СП - 8%			--	--	--	--		1706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				792786	180798	374944	227836	1102078
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				235565	56417	--	81633	
			Материалы	Тенге				1102078				
			Всего заработная плата	Тенге				374944				
			Местные материалы	Тенге					237215			
			Накладные расходы	Тенге				374944				
			Сметная прибыль	Тенге				227836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1094419				
			Сметная заработная плата	Тенге								138
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					237215			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1102078				
			Сметная заработная плата	Тенге								138
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					237215			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1102078
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237215				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					345412			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56417			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2763831		
			- Накладные расходы	Тенге							227836	
			- Сметная прибыль	Тенге							81633	

временные здания и сооружения1%	11020,78
Итого с временными зданиями и сооружениями	1113098,78
зимнее удорожание К=2,64%	29385,81
Всего с зимним удорожанием	1142484,59
непредвиденные расходы 2%	22849,69
Итого с непредвиденными	1165334,28
в ценах текущего года К=1,04990099	1223485,61
НДС 12%	146818,27
Всего с НДС	1370303,89

Директор ТОО "EMAAR"

_____ Токушева Ж.К.

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ Ахмаджанова Г.Н.