Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" ноября 2023

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная", БИН 060140015369, тел:8-7142-53-21-01, 110000, Костанайская область, город Костанай, проспект Аль-Фараби 43.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » ТОО «Жанарту» в лице директора Исаев А.М., Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей, 23 дом, БИН 890540000020, тел: 8 705 677 41 97

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от « » ТОО «KZ Стройэксперт» Белоусов В.В. № KZ47VJE00065311 от 11.05.2021 г.- в части инженерных сетей, KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 г. - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ74VJE00065795 от 01.04.2020г. в части технологического оборудования, БИН 020340001190, 8 705 238 2172.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от « » ТОО «Строительная группа «Архитектор» Костенко А.Ю., БИН 050140000785, тел: 8 7242-41-51-11.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №111 по ПДП в микрорайоне Береке в г. Костанай».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай мкр. Береке 111.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
« »

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "04" февраля 2022 года №239; решения акимата города Костанай.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» KZ26REA00286357, от 20.07.2022 год.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Строительная группа «Архитектор» №352-21.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная", № 87 от 16.03.2022

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проекта дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;
фактически, месяц:_____10_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжения	м	56,5		56,5	
Водопровод	м	88,5		88,5	
Канализация	м	54,0		54,0	
Электроснабжение	м	193,0		193,0	
Телефонизация	м	140,0		140,0	
Газоснабжение	м	137,5		137,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено подключение жилого дома к городским сетям водопровода диаметром 200мм, полиэтилен. Подключение осуществляется в существующем колодце, в сторону проектируемого объекта установлена запорная и спускная арматура. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 "питьевая". Наружное пожаротушение, проектируемого здания жилого дома, осуществляется от существующих пожарных гидрантов, на существующих сетях, расположенных рядом с территорией проектируемого дома, с помощью передвижных автонасосов. Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов. Фасонные части на трубопроводах стальные фланцевые, соединения с полиэтиленовыми трубами разъемные на фланцах. Наружная часть фасонных частей покрывается антикоррозийной изоляцией за 2 раза. Отведение сточных вод от проектируемого жилого дома предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети канализации, с последующим отведением в существующие городские сети канализации. Подключение осуществляется в существующем колодце, установленном на существующей городской сети канализации. Диаметр в точке подключения 200мм. Система канализации самотечная. Наружные сети канализации выполнены из труб полиэтиленовых с двухслойнопрофилированной стенкой. Источник теплоснабжения - котельная микрорайона Береке. Способ прокладки тепловых сетей - подземный, в непроходном лотковом канале.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (питьевая водоснабжения, газоснабжение и электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 19447,773 тысяч тенге 00 тиын, в том числе строительно-монтажных работ 15325,632 тысяч тенге 00 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря не предусмотрены, прочие затраты 5043,983 тысяч тенге 00 тиын.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18312,626 тысяч тенге 00 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 15325,632 тысяч тенге 00 тиын, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря не предусмотрены, прочие затраты 5043,983 тысяч тенге 00 тиын.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №111 по ПДП в микрорайоне Береке в г. Костанай».
наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Иманбеков Дастан Рустемович – руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная".
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
2) аккредитованная организация:
ТОО «KZ Стройэксперт»– директор Мергенбаев Серикжан Мергалымович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Белоусов В.В. № KZ47VJE00065311 от 11.05.2021 г.- в части инженерных сетей, KZ72VJE00056519 от 12.08.2020 г. - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ74VJE00065795 от 01.04.2020г. в части технологического оборудования.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проектаТОО «Строительная группа «Архитектор»» -директор Абуов Сункар Абилович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Костенко Артем Юрьевич, приказ № 86 от 05.07.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация
3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жанарту» – директор Исаев Асан Маралбекович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)