Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 1

## О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Оркенского сельского округа Аягозского района области Абай"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор №48 от 29.11.2023г**

Наименование строительства и его адрес: **"Устройство уличного освещения ул. Бейбитшилик в с.Оркен Аякозского района области Абай"**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Устройство уличного освещения ул. Бейбитшилик в с.Оркен Аякозского района области Абай" | 8 650 758,55 | 8 650 758,55 | | | | 8 650 758,55 | 7 723 891,56 | 926 866,99 | |
| 2 | **Всего к оплате** | **8 650 758,55** | **8 650 758,55** | | | | **8 650 758,55** | | | |
| 3 | В том числе НДС | 926 866,99 | 926 866,99 | | | | 926 866,99 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Аппарат Акима Оркенского сельского округа Аягозского района области Абай"

Аким _____ Акылжанов Г.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "BADI Строй Сервис"

Эксперт _____ Жасұзак К.Т.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "ТурМер Строй company"

_____ Тураров М.Е.

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Оркенского сельского округа Аягозского района области Абай"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор: № 48 от 29.11.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Устройство уличного освещение ул.Бейбитшилик в с.Оркен Аягозского района области Абай.

**А К Т**

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

| № п/п | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Устройство уличного освещения 960 м** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0304-0402 | Опоры стальные с воздушным вводом. Установка НР=80% | опора | 33 | 16 101,05 | 6 153,86 | 531 335 | 203 077 | 137 911 | 224 261,00 | 816 044,00 |
| | | | | | 5 768,08 | 2 726,64 | 190 347 | 89 979 | - | 60 448,00 | |
| 2 | 1109-0701-0103 | Опоры стальные Н=7 м, L=9 м. Изготовление /прим. НР=69% | т конструкций | 3,661 | 232 099,83 | 49 788,22 | 849 717 | 182 275 | 28 126 | 489 184,00 | 1 446 013,00 |
| | | | | | 174 629,00 | 19 023,46 | 639 317 | 69 645 | - | 107 112,00 | |
| 3 | 241-102-0202 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм | м | 198 | 5 287,00 | - | 1 046 826 | - | 1 046 826 | - | 1 130 572,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 83 746,00 | |
| 4 | 241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 117,15 | 3 836,00 | - | 449 387 | - | 449 387 | - | 485 338,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35 951,00 | |
| 5 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 51 | 1 810,00 | - | 92 310 | - | 92 310 | - | 99 695,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7 385,00 | |
| 6 | 241-102-0133 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 10,2 | 1 480,00 | - | 15 096 | - | 15 096 | - | 16 304,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 208,00 | |
| 7 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0396 | 578 162,00 | - | 22 895 | - | 22 895 | - | 24 727,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 832,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1115-0403-1003 | Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 123,4 | 1 241,11 | 1,20 | 153 153 | 148 | 75 550 | 62 021,00 | 232 388,00 |
| | | | | | 627,67 | 0,58 | 77 454 | 72 | - | 17 214,00 | |
| 9 | 1133-0302-0801 | Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80% | подкос | 7 | 38 860,33 | 4 190,32 | 272 022 | 29 332 | 175 420 | 63 058,00 | 361 886,00 |
| | | | | | 9 610,02 | 1 650,34 | 67 270 | 11 552 | - | 26 806,00 | |
| 10 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные для опор ВЛ. Установка НР=80% | шт. | 7 | 18 284,49 | 1 826,25 | 127 991 | 12 784 | 103 971 | 13 366,00 | 152 666,00 |
| | | | | | 1 605,24 | 781,45 | 11 237 | 5 470 | - | 11 309,00 | |
| 11 | 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0. Подвеска НР=80% | км линии | 0,96 | 439 344,81 | 38 955,00 | 421 771 | 37 397 | 325 720 | 57 885,00 | 518 028,00 |
| | | | | | 61 098,03 | 14 273,34 | 58 654 | 13 702 | - | 38 372,00 | |
| 12 | 1133-0205-0101 | Переходы ВЛ 0,23-0,38 кВ через автодороги с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска /прим. НР=80% | переход | 7 | 15 050,83 | 1 443,60 | 105 356 | 10 105 | 4 657 | 76 344,00 | 196 236,00 |
| | | | | | 12 941,95 | 690,84 | 90 594 | 4 836 | - | 14 536,00 | |
| 13 | 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка НР=72% | м | 128 | 118,13 | 1,05 | 15 121 | 134 | 3 095 | 8 604,00 | 25 623,00 |
| | | | | | 92,90 | 0,46 | 11 891 | 59 | - | 1 898,00 | |
| 14 | 243-801-0104 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2 | км | 0,128 | 358 134,00 | - | 45 841 | - | 45 841 | - | 49 508,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 667,00 | |
| 15 | 1133-0207-0101 | Светильники. Установка НР=80% | светильник | 32 | 4 398,27 | 1 896,56 | 140 745 | 60 690 | 838 | 81 795,00 | 240 343,00 |
| | | | | | 2 475,51 | 719,63 | 79 216 | 23 028 | - | 17 803,00 | |
| 16 | 247-104-0102 | Светильник светодиодный типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, световой поток 10400 лм, IP67 СТ РК 3055-2017 | шт. | 32 | 33 137,00 | - | 1 060 384 | - | 1 060 384 | - | 1 145 215,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 84 831,00 | |
| 17 | 1308-0202-0501 | Монтаж на опоре НР=72% | шт. | 33 | 1 692,48 | 1 261,68 | 55 852 | 41 635 | - | 21 178,00 | 83 192,00 |
| | | | | | 430,80 | 460,56 | 14 216 | 15 198 | - | 6 162,00 | |
| 18 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 | шт. | 48 | 2 873,00 | - | 137 904 | - | 137 904 | - | 148 936,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11 032,00 | |
| 19 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 75 | 175,00 | - | 13 125 | - | 13 125 | - | 14 175,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 050,00 | |
| 20 | 252-202-0525 | Зажим поддерживающий типа SO265 | шт. | 16 | 1 762,00 | - | 28 192 | - | 28 192 | - | 30 447,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 255,00 | |
| 21 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 76 | 647,00 | - | 49 172 | - | 49 172 | - | 53 106,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 934,00 | |
| 22 | 252-207-1031 | Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции | шт. | 64 | 1 562,00 | - | 99 968 | - | 99 968 | - | 107 965,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7 997,00 | |
| 23 | 252-207-1133 | Зажим анкерный типа SO243 | шт. | 32 | 928,00 | - | 29 696 | - | 29 696 | - | 32 072,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 376,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 247-207-0804 | Держатель герметичный предохранителя на проводе S1058 предназначен для установки плавких предохранителей с номинальными токами до 10А и рабочим напряжением до 250В. | шт. | 32 | 946,00 | - | 30 272 | - | 30 272 | - | 32 694,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 422,00 | |
| 25 | 247-207-0705 | Вставка плавкая цилиндрическая ГОСТ 31196.2-2012, типа керамическая S1014 6x30 0.5A | шт. | 32 | 102,00 | - | 3 264 | - | 3 264 | - | 3 525,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 261,00 | |
| 26 | 252-207-0105 | Стяжка для кабеля и провода (СИП) стяжной хомут | шт. | 75 | 51,00 | - | 3 825 | - | 3 825 | - | 4 131,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 306,00 | |
| 27 | 252-207-3204 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 2 | 2 954,00 | - | 5 908 | - | 5 908 | - | 6 381,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 473,00 | |
| 28 | 252-207-0906 | Колпачок изолирующий типа PKK553 концевой | шт. | 8 | 410,00 | - | 3 280 | - | 3 280 | - | 3 542,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 262,00 | |
| 29 | 252-207-1203 | Зажим плашечный типа SM2.21 соединительный | шт. | 4 | 575,00 | - | 2 300 | - | 2 300 | - | 2 484,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,00 | |
| 30 | 252-207-2901 | Кожух защитный типа SP14 для зажима | шт. | 4 | 293,00 | - | 1 172 | - | 1 172 | - | 1 266,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 94,00 | |
| 31 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 2 097,00 | - | 8 388 | - | 8 388 | - | 9 059,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 671,00 | |
| 32 | 411-102-0221 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км | т·км | 2143,845 | 42,00 | - | 90 041 | - | - | - | 97 244,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7 203,00 | |
| 33 | 414-103-0502 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 4,5145 | 917,00 | - | 4 140 | - | - | - | 4 471,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 331,00 | |

**Итого по разделу 1** **7 575 276,00**

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 240 196,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 577 577,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 233 541,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 004 493,77 |
| - накладные расходы, тенге | 1 097 696,00 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 98 792,64 |
| перевозка грузов, тенге | 94 181,29 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 561 131,00 |

**Раздел 2 Установка шкафа учета**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 0,18 | 2 069,76 | - | 373 | - | - | 269,00 | 693,00 |
| | | | | | 2 069,76 | - | 373 | - | - | 51,00 | |
| 35 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91% | м3 | 0,036 | 49 021,52 | 54,39 | 1 765 | 2 | 1 480 | 258,00 | 2 185,00 |
| | | | | | 7 869,40 | 20,73 | 283 | 1 | - | 162,00 | |
| 36 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% | м3 основания | 0,144 | 14 911,64 | 2 413,84 | 2 147 | 348 | 1 619 | 311,00 | 2 655,00 |
| | | | | | 1 252,90 | 1 066,26 | 180 | 154 | - | 197,00 | |
| 37 | 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые для установки ШУ. Сборка /прим. НР=69% | т конструкций | 0,023 | 251 450,04 | 13 487,43 | 5 783 | 310 | 177 | 3 717,00 | 10 260,00 |
| | | | | | 230 280,00 | 3 942,46 | 5 296 | 91 | - | 760,00 | |
| 38 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной от 3 мм | т | 0,023 | 435 218,00 | - | 10 010 | - | 10 010 | - | 10 811,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 801,00 | |
| 39 | 1308-0304-0203 | Щит учетно-распределительный. Установка НР=72% | шт. | 1 | 4 118,30 | 49,72 | 4 118 | 50 | 83 | 2 887,00 | 7 565,00 |
| | | | | | 3 986,00 | 23,80 | 3 986 | 24 | - | 560,00 | |
| 40 | 247-201-0825 | Щит учетно-распределительный металлический ЩУР1 (500х400мм) У2 IP54 IEK | шт. | 1 | 26 491,00 | - | 26 491 | - | 26 491 | - | 28 610,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 119,00 | |
| 41 | 1308-0305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72% | шт. | 1 | 822,23 | 107,35 | 822 | 107 | 37 | 522,00 | 1 452,00 |
| | | | | | 677,62 | 46,61 | 678 | 47 | - | 108,00 | |
| 42 | 247-301-0120 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 1 | 26 551,00 | - | 26 551 | - | 26 551 | - | 28 675,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 124,00 | |
| 43 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75% | шт. | 3 | 1 023,91 | - | 3 072 | - | 82 | 2 243,00 | 5 740,00 |
| | | | | | 996,50 | - | 2 990 | - | - | 425,00 | |
| 44 | 247-204-0635 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 1 413,00 | - | 1 413 | - | 1 413 | - | 1 526,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 113,00 | |
| 45 | 247-204-0613 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 700,00 | - | 1 400 | - | 1 400 | - | 1 512,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 112,00 | |
| 46 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72% | шт. | 3 | 2 009,26 | - | 6 028 | - | 49 | 4 305,00 | 11 160,00 |
| | | | | | 1 993,00 | - | 5 979 | - | - | 827,00 | |
| 47 | 247-208-1208 | Контактор модульный типа КМ20-40 | шт. | 1 | 9 529,00 | - | 9 529 | - | 9 529 | - | 10 291,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 762,00 | |
| 48 | 247-211-0601 | Тепловые реле перегрузки РТ-03 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | шт. | 1 | 4 085,00 | - | 4 085 | - | 4 085 | - | 4 412,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 327,00 | |
| 49 | 248-303-0701 | Реле времени программируемое | шт. | 1 | 12 236,00 | - | 12 236 | - | 12 236 | - | 13 215,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 979,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1308-0301-1403 | Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. НР=72% | шт. | 4 | 1 421,74 | 21,64 | 5 687 | 87 | 179 | 3 908,00 | 10 363,00 |
| | | | | | 1 355,24 | 1,87 | 5 421 | 7 | - | 768,00 | |
| 51 | 243-902-0801 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10 | шт. | 0,04 | 7 102,00 | - | 284 | - | 284 | - | 307,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 23,00 | |
| 52 | 243-105-0103 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,001 | 254 331,00 | - | 254 | - | 254 | - | 274,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | | | | | | **151 706,00** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 25 186,00 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 904,00 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 324,00 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 95 959,43 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 18 420,00 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 1 657,80 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 11 238,00 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 7 726 982,00 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 154 540,00 |
| Итого: | 7 881 522,00 |
| Итого с понижающим каэффицентом 0,98 | 7 723 891,56 |
| НДС 12% | 926 866,99 |
| Итого по акту выполненных работ с НДС: | **8 650 758,55** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Аппарат Акима Оркенского сельского округа Аягозского района области Абай"

Аким _____ Акылжанов Г.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "ВАДИ Строй Сервис"

Эксперт _____ Жасузак К.Т.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "ТурМер Строй company"

_____ Тураров М.Е.