Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 111 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		188	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 111 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	15 325 632,75	10 395 003,37							1 247 400,40	11 642 403,78
Итого к оплате	15 325 632,75	10 395 003,37							1 247 400,40	11 642 403,78

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N111 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 188 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	13	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192	545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
2	14	243-902-0806 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	17388,00		1391,00		1391,00	111,00	1502,00	
3	15	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4121,65	113,76	8243,00	228,00	222,00	5679,00	15036,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32	3896,64	47,31	7793,00	95,00		1114,00		
4	16	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
5	17	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16	4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
6	18	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00	533,00	7195,00	
7	19	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432	2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
8	20	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
9	21	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	26	53,55	12,51	1392,00	325,00	54,00	827,00	2397,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616	38,97	5,20	1013,00	135,00		178,00		
10	22	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	26	627,00		16302,00		16302,00	1304,00	17606,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,0208	1097731,07 74036,16	27337,31 9652,22	22833,00 1540,00	569,00 201,00	20724,00	1253,00 1927,00	26013,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,853632								
12	24	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	26	1307,00		33982,00		33982,00	2719,00	36701,00	
13	25	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,006156	115329,72 92451,24	20608,00 7381,11	709,94 569,17	126,84 45,42	13,94	442,52 92,22	1244,68	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,325776								
14	26	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	2,84	4208,00		11950,72		11950,72	956,10	12906,82	
			ИТОГО по акту					138361,66 24503,17	2423,84 1310,42	111434,66 0,00	18585,52 12556,32	169503,50	

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 3: Стальной надземный газопровод										
1	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,52	228,65 126,94	6,19 0,76	576,00 320,00	16,00 2,00	241,00	222,00 64,00	862,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,156114								
2	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,52	190,48 74,17	4,45 0,76	480,00 187,00	11,00 2,00	282,00	130,00 49,00	659,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,11272								
			Итого по разделу 3: Стальной надземный газопровод					1056,00 507,00	27,00 4,00	523,00 0,00	352,00 113,00	1521,00	
			Раздел 5: Полиэтиленовый подземный газопровод										
3	67	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	3	2642,69 1053,52	1280,12 543,49	7928,00 3161,00	3840,00 1630,00	927,00	5174,00 1048,00	14150,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,1312								
4	68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,15	42250,29 8212,89	1798,84 400,83	6338,00 1232,00	270,00 60,00	4836,00	1176,00 601,00	8115,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,81585								
5	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,05	1205,17 418,16	29,04 4,00	4881,00 1694,00	117,00 16,00	3070,00	1590,00 518,00	6989,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,953046								
6	70	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**	м3	0,15	116271,00		17441,00		17441,00	1395,00	18836,00	
7	71	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	3	1294,00 1156,51	0,00 0,00	3882,00 3470,00	0,00 0,00	412,00	3747,00 610,00	8239,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,2977								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2	114,31	3,09	137,00	3,00	57,00	53,00	205,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03717	63,47	0,38	76,00	0,00		15,00		
9	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,2	190,48	4,45	229,00	5,00	134,00	62,00	314,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,053676	74,17	0,76	89,00	1,00		23,00		
			Итого по разделу 5: Полиэтиленовый подземный газопровод					40836,00	4235,00	26877,00	11802,00	56848,00	
								9722,00	1707,00	0,00	4210,00		
			Раздел 6: Фасадный газопровод										
10	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7	114,31	3,09	309,00	8,00	129,00	119,00	462,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,083632	63,47	0,38	171,00	1,00		34,00		
11	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7	190,48	4,45	514,00	12,00	302,00	140,00	706,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,120771	74,17	0,76	200,00	2,00		52,00		
12	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,64	114,31	3,09	187,00	5,00	78,00	72,00	280,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,050799	63,47	0,38	104,00	1,00		21,00		
13	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,64	190,48	4,45	312,00	7,00	183,00	85,00	429,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,073357	74,17	0,76	122,00	1,00		32,00		
14	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19,16	114,31	3,09	2190,00	59,00	915,00	844,00	3277,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,593481	63,47	0,38	1216,00	7,00		243,00		
15	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,16	190,48	4,45	3650,00	86,00	2143,00	991,00	5012,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,857027	74,17	0,76	1421,00	15,00		371,00		
			Итого по разделу 6: Фасадный газопровод					7162,00	177,00	3750,00	2251,00	10166,00	
								3234,00	27,00	0,00	753,00		
			ИТОГО по акту					49054,00	4439,00	31150,00	14405,00	68535,00	
								13463,00	1738,00	0,00	5076,00		

Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	162	221,94	221,94	35954,00	35954,00		5972,00	45280,00	
						0,00	51,20	0,00	8294,00		3354,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	44	272,77	272,77	12002,00	12002,00		1994,00	15116,00	
						0,00	62,93	0,00	2769,00		1120,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	396	81,00		32076,00			2566,00	34642,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18	2990,77 2990,77	0,00 0,00	53834,00 53834,00	0,00 0,00		38760,00 7408,00	100002,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,92304								
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	180	37,92 0,00	37,92 10,87	6826,00 0,00	6826,00 1957,00		1409,00 659,00	8894,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					140692,00 53834,00	54782,00 13020,00	0,00 0,00	48135,00 15107,00	203934,00	
			Раздел 2: Строительные конструкции										
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,93	14216,50 1306,75	2655,25 1112,66	84304,00 7749,00	15746,00 6598,00	60809,00	13343,00 7812,00	105459,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,594955								
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,47064	178260,28 0,00	3100,54 1388,68	262157,00 0,00	4560,00 2042,00	257597,00	2206,00 21149,00	285512,00	
8	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	12,44	16493,88 6239,35	3844,35 1310,61	205184,00 77618,00	47824,00 16304,00	79743,00	110827,00 25281,00	341292,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,981972								
9	9	225-203-0206 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	4,788	148487,00		710956,00		710956,00	56876,00	767832,00	
10	10	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	2,076	68665,00		142549,00		142549,00	11404,00	153953,00	
11	11	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	5,576	124992,00		696955,00		696955,00	55756,00	752711,00	
12	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,04	51138,05 26666,64	2857,80 632,23	2046,00 1067,00	114,00 25,00	865,00	994,00 243,00	3283,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,69264								
13	13	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,0406	25331,00		1028,00		1028,00	82,00	1110,00	
14	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00056	456152,00		255,00		255,00	20,00	275,00	
15	15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,1	46559,87 9470,85	3402,59 720,88	4656,00 947,00	340,00 72,00	3369,00	948,00 448,00	6052,00	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,66045								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	52	2667,09 1895,59	90,74 19,22	138689,00 98571,00	4718,00 999,00	35400,00	117493,00 20495,00	276677,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,4516								
17	17	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	52	2314,00		120328,00		120328,00	9626,00	129954,00	
18	18	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	16	1337,62 954,89	3,97 1,80	21402,00 15278,00	64,00 29,00	6060,00	18062,00 3157,00	42621,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,55488								
19	19	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	16	975,64 322,07	312,19 138,77	15610,00 5153,00	4995,00 2220,00	5462,00	8701,00 1945,00	26256,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,108								
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81,07	1205,17 418,16	29,04 4,00	97703,00 33900,00	2354,00 324,00	61449,00	31829,00 10363,00	139895,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,077392								
21	21	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	111,32	1662,02 180,91	6,71 1,63	185016,00 20139,00	747,00 181,00	164130,00	18898,00 16313,00	220227,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,579815								
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	111,32	2781,51 326,84	10,68 2,71	309638,00 36384,00	1189,00 302,00	272065,00	34117,00 27500,00	371255,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,625666								
23	23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	70,67	520,40 485,75	34,13 20,14	36777,00 34328,00	2412,00 1423,00	37,00	33606,00 5631,00	76014,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,158481								
24	24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	70,67	23,78 11,68	12,10 6,66	1680,00 825,00	855,00 471,00		1218,00 232,00	3130,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,652991								
25	25	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	2,1518	23016,00		49526,00		49526,00	3962,00	53488,00	
26	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,864	5896,48 1894,10	1720,35 363,04	5095,00 1637,00	1487,00 314,00	1972,00	1775,00 550,00	7420,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,294704								
27	27	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	0,88128	27629,00		24349,00		24349,00	1948,00	26297,00	
28	28	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,09984	38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	3893,00 1062,00	1741,00 526,00	1090,00	1096,00 399,00	5388,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,651636								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,09984	4568,67	732,04	456,00	73,00	38,00	238,00	750,00	
						3459,69	2,00	345,00	0,00		56,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,148502								
30	30	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09984	973588,00		97203,00		97203,00	7776,00	104979,00	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,303104	190,48	4,45	820,00	19,00	481,00	222,00	1125,00	
						74,17	0,76	319,00	3,00		83,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,192478								
32	32	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,16	37205,09	7616,59	5953,00	1219,00	859,00	3959,00	10705,00	
						24220,23	2973,93	3875,00	476,00		793,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,218224								
33	33	212-101-0613 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,1632	24601,00		4015,00		4015,00	321,00	4336,00	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1	1205,17	29,04	1205,00	29,00	758,00	393,00	1726,00	
						418,16	4,00	418,00	4,00		128,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23532								
35	35	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,013	43951,88	3822,98	571,00	50,00		410,00	1060,00	
						40128,90	1381,68	522,00	18,00		79,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,289177								
36	36	217-504-0109 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм**	т	0,0117	1566037,00		18323,00		18323,00	1466,00	19789,00	
37	37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03292	130668,74	29091,69	4302,00	958,00	103,00	2434,00	7275,00	
						98462,55	8710,18	3241,00	287,00		539,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,064578								
38	38	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03292	4568,67	732,04	150,00	24,00	12,00	79,00	247,00	
						3459,69	2,00	114,00	0,00		18,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,048965								
39	39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.255/**	т	0,03292	1032452,00		33988,00		33988,00	2719,00	36707,00	
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,256556	190,48	4,45	811,00	19,00	476,00	220,00	1113,00	
						74,17	0,76	316,00	3,00		82,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,190396								
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					3287593,00	91537,00	2852250,00	403068,00	3985913,00	
								343808,00	32621,00	0,00	295252,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Тепломеханичкая часть										
41	41	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,136	1553063,84	664824,09	211217,00	90416,00	1981,00	142862,00	382405,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	64,61088	873672,12	187391,43	118819,00	25485,00		28326,00		
42	42	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	137,36	2323,00		319087,00		319087,00	25527,00	344614,00	
43	43	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,10088	976733,00		98533,00		98533,00	7883,00	106416,00	
44	44	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,06964	976733,00		68020,00		68020,00	5442,00	73462,00	
45	45	251-305-0104 РСНБ РК 2022	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**	1000 шт.	0,052	881780,00		45853,00		45853,00	3668,00	49521,00	
46	46	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	35	1125,14	15,71	39380,00	550,00	35393,00	2445,00	45171,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0727	98,20	3,03	3437,00	106,00		3346,00		
47	47	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4	46579,10	2625,69	186316,00	10503,00	61501,00	90469,00	298928,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,16	28578,06	1181,44	114312,00	4726,00		22143,00		
48	48	234-202-0202 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	4,12	12471,00		51381,00		51381,00	4110,00	55491,00	
			Итого по разделу 3: Тепломеханичкая часть					**1019787,00**	**101469,00**	**681749,00**	**235776,00**	**1356008,00**	
								236568,00	**30317,00**	**0,00**	**100445,00**		
			ИТОГО по акту					**4448072,00**	**247788,00**	**3533999,00**	**686979,00**	**5545855,00**	
								634210,00	**75958,00**	**0,00**	**410804,00**		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	80,5	519,48	44,83	41818,14	3608,33	5038,66	24788,20	71934,80	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,987696	412,06	15,61	33171,15	1256,44		5328,46		
2	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	80,5	331,00		26645,50		26645,50	2131,64	28777,14	
3	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	161	390,36	89,91	62849,00	14475,00	198,00	35032,00	105711,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,3432	299,22	57,48	48175,00	9254,00		7830,00		
4	10	243-501-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,16422	326154,00		53561,00		53561,00	4285,00	57846,00	
5	11	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1664,08	5,36	4992,38	16,13	83,62	2984,25	8614,88	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24	1630,80	0,00	4892,25	0,00		638,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	3	18557,00		55671,00		55671,00	4453,50	60124,50	
7	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	86	65,00		5590,00		5590,00	447,20	6037,20	
			ИТОГО по акту					251127,02	18099,45	146787,78	62804,45	339045,52	
								86238,40	10510,44	0,00	25114,05		

Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	858,45	275,13	275,13	236185,00	236186,00		41195,00	299570,00	
						0,00	66,65	0,00	57216,00		22190,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,55	3439,38	0,00	91316,00	0,00		65747,00	169628,00	
						3439,38	0,00	91316,00	0,00		12565,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	62,630707								
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	52,3	320,00	320,00	16736,00	16736,00		2919,00	21227,00	
						0,00	77,52	0,00	4054,00		1572,00		
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	470,7	81,00		38127,00			3050,00	41177,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/	м3 грунта	44	1184,71	0,00	52127,00	0,00		37532,00	96832,00	
						1184,71	0,00	52127,00	0,00		7173,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	43,2234								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44	3267,00		143748,00		143748,00	11500,00	155248,00	
7	7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	748,95	43,21	43,21	32362,00	32362,00		6681,00	42166,00	
						0,00	12,39	0,00	9279,00		3123,00		
8	8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	83,75	1860,19	0,00	155791,00	0,00		112170,00	289398,00	
						1860,19	0,00	155791,00	0,00		21437,00		
		001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	112,484625								
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,3	5385,19	223,39	44697,00	1854,00	29828,00	13461,00	62811,00	
						1568,10	70,09	13015,00	582,00		4653,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,39726								
10	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2853,31	132,30	2853,00	132,00	307,00	2449,00	5726,00	
						2413,85	60,07	2414,00	60,00		424,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5096								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	53772,00		53772,00		53772,00	4302,00	58074,00	
12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0012	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	1772,00 898,00	844,00 270,00	30,00	1157,00 234,00	3163,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,416516								
13	13	241-113-0214 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	2845,00		2845,00		2845,00	228,00	3073,00	
14	14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	844,02 766,17	49,95 0,00	1688,00 1532,00	100,00 0,00	56,00	1517,00 256,00	3461,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
15	15	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	1237,66 1101,36	74,92 0,00	3713,00 3304,00	225,00 0,00	184,00	3271,00 559,00	7543,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5318								
16	16	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00	
17	17	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	4	2437,00		9748,00		9748,00	780,00	10528,00	
18	18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	844,02 766,17	49,95 0,00	844,00 766,00	50,00 0,00	28,00	759,00 128,00	1731,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3552								
19	19	241-117-0201 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	1	1537,00		1537,00		1537,00	123,00	1660,00	
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	2045,22 761,92	1283,30 379,84	2045,00 762,00	1283,00 380,00		1130,00 254,00	3429,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,45954								
21	21	241-214-0207 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**	шт.	1	939,00		939,00		939,00	75,00	1014,00	
22	22	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0885	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	51970,00 27719,00	24251,00 7314,00		34682,00 6932,00	93584,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,655482								
23	23	241-201-0908 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм**	м	89,385	535,00		47821,00		47821,00	3826,00	51647,00	
24	24	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	0,04	275,59 24,37	2,23 0,38	11,00 1,00	0,00 0,00	10,00	1,00 1,00	13,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000588								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	2	987,21	0,00	1974,00	0,00		1501,00	3753,00	
						987,21	0,00	1974,00	0,00		278,00		
		005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,3542								
26	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,001846	439438,00		811,00		811,00		876,00	
											65,00		
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,06	114,31	3,09	7,00	0,00	3,00	3,00	11,00	
						63,47	0,38	4,00	0,00		1,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001858								
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,06	190,48	4,45	11,00	0,00	7,00	3,00	15,00	
						74,17	0,76	4,00	0,00		1,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,002684								
29	29	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49	1127063,30	7659,00	5635,00		3372,00	11914,00	
						404820,19	276471,03	2024,00	1382,00		883,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
30	30	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм**	м	5	10160,00		50800,00		50800,00		54864,00	
											4064,00		
31	31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68	11,84	9518,00	59,00	1009,00	8383,00	19333,00	
						1690,06	3,40	8450,00	17,00		1432,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
32	32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89	1534,71	12291,00	1535,00	6711,00	4033,00	17630,00	
						4045,28	28,03	4045,00	28,00		1306,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
33	33	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0075	2191264,71	966662,05	16434,00	7250,00	881,00	10761,00	29371,00	
						1107131,76	342134,74	8303,00	2566,00		2176,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1958								
34	34	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм**	м	7,53	19400,00		146082,00		146082,00		157769,00	
											11687,00		
35	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1903,68	11,84	14278,00	89,00	1513,00	12574,00	29000,00	
						1690,06	3,40	12675,00	26,00		2148,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,0263								
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	17558,43	2192,45	17558,00	2192,00	9587,00	5761,00	25185,00	
						5778,98	40,05	5779,00	40,00		1866,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,54756								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,075	1221226,54 / 168814,68	988292,72 / 362670,01	91592,00 / 12661,00	74122,00 / 27200,00	4809,00	39463,00 / 10484,00	141539,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,884775								
38	38	236-102-0501 РСНБ РК 2022	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	кг	1,22	548,00		669,00		669,00	53,00	722,00	
39	39	236-102-0502 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	кг	16,94	1382,00		23411,00		23411,00	1873,00	25284,00	
40	40	236-102-0503 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	кг	7,51	1382,00		10379,00		10379,00	830,00	11209,00	
41	41	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	6	9759,96 / 1961,04	1701,55 / 615,02	58560,00 / 11766,00	10209,00 / 3690,00	36584,00	15302,00 / 5909,00	79771,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7922								
42	42	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0885	93312,93 / 86319,15	0,00 / 0,00	8258,00 / 7639,00	0,00 / 0,00	619,00	7563,00 / 1266,00	17087,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,059103								
43	43	216-102-0401 РСНБ РК 2022	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	т	0,11704	277279,00		32453,00		32453,00	2596,00	35049,00	
44	44	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	9164,40 / 4230,37	4662,01 / 1569,33	9164,00 / 4230,00	4662,00 / 1569,00	272,00	5742,00 / 1192,00	16098,00	
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0646								
			ИТОГО по акту					**1508156,00** / **429199,00**	**419776,00** / **115673,00**	**621053,00** / **0,00**	**439132,00** / **155783,00**	**2103071,00**	

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	290,03	275,13 / 0,00	275,13 / 66,65	79796,00 / 0,00	79795,00 / 19330,00		13918,00 / 7497,00	101211,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,97	3439,38 / 3439,38	0,00 / 0,00	30851,00 / 30851,00	0,00 / 0,00		22213,00 / 4245,00	57309,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,159979								
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	40	320,00 / 0,00	320,00 / 77,52	12800,00 / 0,00	12800,00 / 3101,00		2233,00 / 1203,00	16236,00	
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	360	81,00		29160,00			2333,00	31493,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		35	1184,71	0,00	41465,00	0,00		29855,00	77026,00	
				м3 грунта		1184,71	0,00	41465,00	0,00		5706,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	34,38225								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		35	3267,00		114345,00		114345,00		123493,00	
				м3							9148,00		
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		233,1	37,92	37,92	8839,00	8839,00		1824,00	11516,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	2534,00		853,00		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		25,9	1301,18	0,00	33700,00	0,00		24264,00	62601,00	
				м3 грунта		1301,18	0,00	33700,00	0,00		4637,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,944028								
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		5	5385,19	223,39	26926,00	1116,00	17968,00	8109,00	37838,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	7840,00	350,00		2803,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,661								
10	10	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		54	4032,05	31,84	217730,00	1719,00	207546,00	9075,00	244949,00	
				м трубопровода		156,77	12,99	8465,00	701,00		18144,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,196798								
11	11	241-229-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		9	378,00		3402,00		3402,00		3674,00	
				шт.							272,00		
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1	14216,50	2655,25	14216,00	2656,00	10254,00	2250,00	17783,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	1307,00	1113,00		1317,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9435								
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,248	178260,28	3100,54	44209,00	769,00	43440,00	372,00	48147,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	344,00		3566,00		
14	14	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		7,76	63325,20	10986,72	491404,00	85257,00	246767,00	192943,00	739095,00	
				м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	159380,00	35512,00		54748,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	96,127776								
15	15	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		4	22664,00		90656,00		90656,00		97908,00	
				шт.							7252,00		
16	16	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		4	23903,00		95612,00		95612,00		103261,00	
				шт.							7649,00		
17	17	225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**		4	20634,00		82536,00		82536,00		89139,00	
				шт.							6603,00		
18	18	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	10438,00		41752,00		41752,00		45092,00	
				шт.							3340,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	3798,00		22788,00		22788,00	1823,00	24611,00	
20	20	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	8789,00		35156,00		35156,00	2812,00	37968,00	
21	21	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	4	29030,00		116120,00		116120,00	9290,00	125410,00	
22	22	214-404-0401 РСНБ РК 2022	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**	шт.	8	413,00		3304,00		3304,00	264,00	3568,00	
23	23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0388	1004968,00		38993,00		38993,00	3119,00	42112,00	
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,1252	153,40 37,09	4,45 0,76	173,00 42,00	5,00 1,00	126,00	29,00 16,00	218,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,025165								
25	25	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49 404820,19	1127063,30 276471,03	7659,00 2024,00	5635,00 1382,00		3372,00 883,00	11914,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
26	26	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	5	10160,00		50800,00		50800,00	4064,00	54864,00	
27	27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68 1690,06	11,84 3,40	9518,00 8450,00	59,00 17,00	1009,00	8383,00 1432,00	19333,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
28	28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89 4045,28	1534,71 28,03	12291,00 4045,00	1535,00 28,00	6711,00	4033,00 1306,00	17630,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
29	29	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	врезка	1	35807,22 31304,86	0,00 0,00	35807,00 31305,00	0,00 0,00	4502,00	30992,00 5344,00	72143,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8811								
30	30	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,054	69649,67 41399,67	0,00 0,00	3761,00 2236,00	0,00 0,00	1526,00	2213,00 478,00	6452,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,480518								
31	31	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	3	9759,96 1961,04	1701,55 615,02	29280,00 5883,00	5105,00 1845,00	18292,00	7651,00 2954,00	39885,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8961								
			ИТОГО по акту					1825049,00 336993,00	205290,00 66258,00	1253605,00 0,00	363729,00 175101,00	2363879,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1852493,00	205630,00	1279762,00	364677,00	10589889,10	
								337940,00	66330,00		177372,00		

ИТОГО	**Тенге**		**10 589 889,10**
Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,30%**	**137 668,56**
Итого с временными	**Тенге**		**10 727 557,66**
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**	**214 551,15**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		**10 942 108,81**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	**0,95**	**10 395 003,37**
НДС	**Тенге**	**12 %**	**1 247 400,41**
Итого с НДС	**Тенге**		**11 642 403,78**

ЗАКАЗЧИК:
Методист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Бекбергенов К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.