форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ПК "КАНАЙ"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование объекта: «Строительство газоснабжения г.Туркестан III этап ГРП 1,2,3,4,5.»

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года**

| Код | | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Дополнительное соглашение №1 от 23.11.2018 года., к договору №124 от 23.08.2018 г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 4973501 | 172128 | | РБ | 497038011 | ПК | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отченый месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство газоснабжения г.Туркестан III этап ГРП 1,2,3,4,5 | 519 647 467,02 | 519 647 467,02 | 187 801 305,55 | | - | - | | - | - | 22 536 156,67 | **210 337 462,22** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан**

_____ **Асанов А.С**

**ИНЖЕНЕР:**

**Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"**

_____ **Батаев А**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Председатель ПК «Канай»**

_____ **Абдраманов Д.Б.**

Форма №2

# АКТ 5

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан**

Инженер: **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»**

Подрядчик: **ПК"Канай"**

Договор: **№ 124 от 23 июля 2018 г. Дополнительное соглашения №1 от 23 ноября 2018 года**

**Наименование стройки: "Строительство газоснабжения г.Туркестан III-этап (ГРП-1, 2, 3, 4, 5)"**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) ГРП-2** | | | | | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д32-346шт (ГСН-49,50)** | | | | | | | | |
| 1 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР** | 0,20068 | 326645,51 | 67786,18 | 65551 | 13603 | 37698 | 270,00 | 54 |
| | | км трубопровода | | 246450,60 | 25720,88 | 49458 | 5162 | 62,1 | 27,65 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *187853,72* | | *37698* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *169018,49* | | | | *33919* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *18835,23* | | | | *3780* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41159,94* | | *8260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111509* | | | | |
| 2 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | 201,48272 | 1966,83 | -- | 396282 | -- | 15059 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,74* | | *15059* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,74* | | | | *15059* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *32907* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *444248* | | | | |
| 3 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | 200,68 | -53,41 | -2,06 | -10718 | -414 | -6868 | -0,05 | -10 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -10304 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *6868* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *6224* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *644* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *1407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-2444* | | | | |
| 4 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | **Монтаж пластины** | 2,98598 | 39061,21 | 2355,00 | 116636 | 7032 | 71074 | 46,60 | 139 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т конструкций | | 35008,25 | 297,67 | 104534 | 889 | 60,9 | 0,31 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *71074* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *64202* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *6872* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *15017* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *202727* | | | | |
| 5 | 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 2,98598 | 328385,85 | -- | 980554 | -- | 37261 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *37261* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *37261* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *81425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1099240* | | | | |
| 6 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 2076 | 851,58 | 520,37 | 1767881 | 1080292 | 738029 | 0,41 | 859 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 687588 | 353138 | 62,1 | 0,23 | 469 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *738029* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *646291* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *91739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *200473* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2706383* | | | | |
| 7 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 | 346 | 4910,71 | -- | 1699107 | -- | 64566 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *64566* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *64566* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *141094* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1904767* | | | | |
| 8 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН | 692 | 821,43 | -- | 568429 | -- | 21600 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *21600* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *21600* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *47202* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *637232* | | | | |
| 9 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН | 346 | 1160,71 | -- | 401607 | -- | 15261 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,11* | | *15261* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,11* | | | | *15261* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,39* | | *33349* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *450218* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Переход SDR11 ПЭ100 d63/32 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 346 | 2857,14 | -- | 988571 | -- | 37566 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *108,57* | | *37566* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *108,57* | | | | *37566* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *237,26* | | *82091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1108228* | | | | |
| 11 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 346 | 3125,00 | -- | 1081250 | -- | 41088 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,75* | | *41088* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *118,75* | | | | *41088* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,50* | | *89787* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1212125* | | | | |
| 12 | ТПРАЙС лист | **Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80** | 15,57 | 446,43 | -- | 6951 | -- | 264 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *264* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *264* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *577* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7792* | | | | |
| 13 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,10125 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 346 | 2325,96 | 239,69 | 804783 | 82934 | 174059 | 0,81 | 280 |
| | | футляр | | 639,01 | 4,29 | 221098 | 1486 | 62,1 | 0,05 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *503,06* | | *174059* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *399,49* | | | | *138224* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *103,57* | | | | *35834* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *226,32* | | *78307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1057149* | | | | |
| 14 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | **Устройство крышки из листовой оцинкованной стали** | | | | | | | | |
| | | | 173 | 2513,78 | 8,50 | 434885 | 1471 | 16526 | 0,97 | 168 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 126327 | 396 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *16526* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *16526* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *36113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *487523* | | | | |
| 15 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | 17,3 | 19262,12 | 661,24 | 333235 | 11440 | 22083 | 1,35 | 23 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 16051 | 2660 | 48,5 | 0,18 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *22083* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *9075* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *13008* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *28425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *383743* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | 0,173 | 454160,49 | 139062,57 | 78570 | 24058 | 43768 | 336,00 | 58 |
| | | км трубопровода | | 306694,08 | 59017,13 | 53058 | 10210 | 62,1 | 67,82 | 12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *252994,82* | | *43768* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *227106,66* | | | | *39289* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *25888,15* | | | | *4479* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56572,42* | | *9787* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132125* | | | | |
| 17 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | 173,692 | 411,44 | -- | 71464 | -- | 2716 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *2716* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *2716* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *5934* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80114* | | | | |
| 18 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | 0,3806 | 184736,23 | 43009,61 | 70311 | 16369 | 40902 | 173,00 | 66 |
| | | км трубопровода | | 141692,19 | 14136,41 | 53928 | 5380 | 62,1 | 18,65 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *107466,78* | | *40902* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96769,56* | | | | *36830* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10697,22* | | | | *4071* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23376,24* | | *8897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *120110* | | | | |
| 19 | 23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 384,406 | 173,41 | -- | 66660 | -- | 2533 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,59* | | *2533* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6,59* | | | | *2533* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,40* | | *5535* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74729* | | | | |
| 20 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | 380,6 | -55,24 | -2,06 | -21025 | -784 | -13051 | -0,05 | -19 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -19543 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,29* | | *13051* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *11804* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,28* | | | | *1247* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,16* | | *2726* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-5248* | | | | |
| 21 | 11-191101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | | | | | | | | |
| | | | 380,6 | 338,25 | -- | 128736 | -- | 83763 | 0,33 | 127 |
| | | м | | 330,53 | -- | 125801 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *83763* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *75984* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *7779* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *17000* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *229499* | | | | |
| 22 | 11-220601-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 89 мм (Футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | | | | | | | | |
| | | | 0,20068 | 1225629,16 | 203,62 | 245959 | 41 | 30617 | 196,00 | 39 |
| | | км трубопровода | | 164377,36 | 50,89 | 32987 | 10 | 62,1 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *152564,03* | | *30617* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *102109,94* | | | | *20491* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *50454,09* | | | | *10125* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110255,46* | | *22126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *298702* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д160-1шт (8.353.05 СБ)** | | | | | | | | |
| 23 | 11-220301-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | | 0,00058 | 788958,07 | 325170,02 | 458 | 189 | 210 | 441,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 402535,98 | 111738,00 | 233 | 65 | 62,1 | 115,86 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *361480,38* | | *210* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *319364,14* | | | | *185* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *42116,24* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92035,08* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *721* | | | | |
| 24 | 23-010201-0236<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 0,58232 | 9051,26 | -- | 5271 | -- | 200 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,95* | | *200* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *343,95* | | | | *200* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *751,62* | | *438* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5909* | | | | |
| 25 | 11-161101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое** | | | | | | | | |
| | | | 0,58 | -53,41 | -2,06 | -31 | -1 | -20 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -30 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *20* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *18* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-7* | | | | |
| **26** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Монтаж пластины** | **0,01197** | **39061,21** | **2355,00** | **468** | **28** | **285** | **46,60** | **1** |
| | | **т конструкций** | | **35008,25** | **297,67** | **419** | **4** | **60,9** | **0,31** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *285* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *257* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *28* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *60* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *813* | | | | |
| **27** | **21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | **0,01197** | **328385,85** | **--** | **3931** | **--** | **149** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *149* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4407* | | | | |
| **28** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | **3** | **851,58** | **520,37** | **2555** | **1561** | **1067** | **0,41** | **1** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **994** | **510** | **62,1** | **0,23** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *1067* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *934* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3911* | | | | |
| **29** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ160/СТ159х4,5** | **1** | **58035,71** | **--** | **58036** | **--** | **2205** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2205,36* | | *2205* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2205,36* | | | | *2205* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4819,29* | | *4819* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65061* | | | | |
| **30** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН** | **1** | **4910,71** | **--** | **4911** | **--** | **187** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *187* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5505* | | | | |
| **31** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН** | **1** | **25000,00** | **--** | **25000** | **--** | **950** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *950,00* | | *950* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *950,00* | | | | *950* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2076,00* | | *2076* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28026* | | | | |
| 32 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80** | | | | | | | | |
| | | | 0,337 | 446,43 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *6* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *168* | | | | |
| 33 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32875 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7552,20 | 778,27 | 7552 | 778 | 1633 | 2,63 | 3 |
| | | футляр | | 2074,81 | 13,94 | 2075 | 14 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1633,39* | | *1633* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1297,12* | | | | *1297* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *336,27* | | | | *336* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *734,85* | | *735* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9920* | | | | |
| 34 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | **Устройство крышки из листовой оцинкованной стали** | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 2513,78 | 8,50 | 1257 | 4 | 48 | 0,97 | -- |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 365 | 1 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *48* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1409* | | | | |
| 35 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 19262,12 | 661,24 | 963 | 33 | 64 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 46 | 8 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *64* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *26* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *82* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1109* | | | | |
| 36 | 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | | | | | | | | |
| | | | 0,0005 | 687311,59 | 242896,76 | 344 | 121 | 174 | 442,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 403448,76 | 96481,88 | 202 | 48 | 62,1 | 106,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *348372,13* | | *174* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *310456,93* | | | | *155* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *37915,20* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82854,70* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *560* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | 0,502 | 3613,89 | -- | 1814 | -- | 69 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,33* | | *69* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *137,33* | | | | *69* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *300,10* | | *151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2034* | | | | |
| 38 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,0011 | 287992,28 | 87943,67 | 317 | 97 | 175 | 247,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 220 | 32 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *158640,73* | | *175* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290,00* | | | | *157* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16350,73* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35730,64* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *531* | | | | |
| 39 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 1,111 | 4121,91 | -- | 4579 | -- | 174 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *174* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *380* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5133* | | | | |
| 40 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | 1,1 | -83,29 | -2,06 | -92 | -2 | -39 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -56 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,36* | | *39* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *34* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,34* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,49* | | *10* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-43* | | | | |
| 41 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Пневматическое испытание газопроводов | 1,1 | 338,25 | -- | 372 | -- | 242 | 0,33 | -- |
| | | м | | 330,53 | -- | 364 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *242* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *220* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *49* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *663* | | | | |
| 42 | 11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм (Футляра)** | | | | | | | | |
| | | км | 0,00058 | 3132803,90 | 333129,66 | 1817 | 193 | 138 | 71,80 | -- |
| | | | | 63672,24 | 120197,61 | 37 | 70 | 62,1 | 114,94 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *237568,69* | | *138* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *114183,18* | | | | *66* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *123385,51* | | | | *72* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269629,81* | | *156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2111* | | | | |
| | | **Узел вывода сигнального провода - 388шт(ГСН-47)** | | | | | | | | |
| 43 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,194 | 185652,98 | 43009,61 | 36017 | 8344 | 20855 | 173,00 | 34 |
| | | | | 141692,19 | 14136,41 | 27488 | 2742 | 62,1 | 18,65 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *107501,62* | | *20855* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96769,56* | | | | *18773* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10732,06* | | | | *2082* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23452,37* | | *4550* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61422* | | | | |
| 44 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | | | | | | | | |
| | | м | 194 | -55,50 | -2,06 | -10767 | -400 | -6654 | -0,05 | -10 |
| | | | | -51,35 | -- | -9961 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,30* | | *6654* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *6017* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,29* | | | | *638* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,18* | | *1394* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-2719* | | | | |
| 45 | 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** | | | | | | | | |
| | | м | 195,94 | 105,37 | -- | 20646 | -- | 785 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,00* | | *785* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,00* | | | | *785* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,75* | | *1714* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23145* | | | | |
| 46 | 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | | | | | | | | |
| | | м3 | 23,28 | 6631,29 | 693,34 | 154376 | 16141 | 41274 | 2,99 | 70 |
| | | | | 2151,54 | 254,45 | 50088 | 5924 | 60,9 | 0,30 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1772,92* | | *41274* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1465,25* | | | | *34111* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *307,67* | | | | *7163* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *672,34* | | *15652* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *211302* | | | | |
| 47 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование** | 1,94 | 19126,51 | 655,77 | 37105 | 1272 | 4494 | 3,94 | 8 |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 5694 | 432 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2316,41* | | *4494* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *2971* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *785,00* | | | | *1523* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1715,43* | | *3328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44927* | | | | |
| 48 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 1,622616 | 159251,37 | 847,41 | 258404 | 1375 | 139500 | 198,00 | 321 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 257029 | 566 | 48,5 | 0,36 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *85972,43* | | *139500* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *124933* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8977,36* | | | | *14567* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19617,90* | | *31832* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *429737* | | | | |
| 49 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | 0,159856 | 182877,04 | -- | 29234 | -- | 1111 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6949,33* | | *1111* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6949,33* | | | | *1111* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15186,11* | | *2428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32772* | | | | |
| 50 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь угловая 50х50 мм** | 1,46276 | 162657,34 | -- | 237929 | -- | 9041 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6180,98* | | *9041* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6180,98* | | | | *9041* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13507,07* | | *19758* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *266728* | | | | |
| 51 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,956032 | 313462,11 | 847,41 | 299680 | 810 | 87795 | 198,00 | 189 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 151439 | 333 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91832,44* | | *87795* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *73610* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14837,37* | | | | *14185* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32423,56* | | *30998* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *418473* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3,5446904 | 615369,94 | 292194,45 | 2181296 | 1035739 | 990579 | 312,70 | 1108 |
| | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 1082654 | 325495 | 62,1 | 94,30 | 334 |
| | | *Накладные расходы -* | | *279454,26* | | *990579* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *246695,76* | | | | *874460* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *32758,50* | | | | *116119* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71585,94* | | *253750* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3425625* | | | | |
| 53 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3,267736 | 324022,38 | -- | 1058820 | -- | 40235 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *40235* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *40235* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *87924* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1186980* | | | | |
| 54 | 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой** | | | | | | | | |
| | | | 0,0631664 | 349084,80 | -- | 22050 | -- | 838 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13265,22* | | *838* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13265,22* | | | | *838* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28988,00* | | *1831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24719* | | | | |
| 55 | 21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74** | | | | | | | | |
| | | | 213,788 | 255,65 | -- | 54655 | -- | 2077 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,71* | | *2077* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *9,71* | | | | *2077* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,23* | | *4539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61270* | | | | |
| 56 | 11-090501-0301 РСНБ РК 2015 | **Постановка строительных болтов с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | | 1552 | 95,74 | 0,54 | 148587 | 833 | 99298 | 0,12 | 185 |
| | | шт | | 95,20 | 0,25 | 147754 | 395 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,98* | | *99298* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *58,13* | | | | *90223* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *5,85* | | | | *9075* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,78* | | *19831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *267715* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | | 0,063632 | 381819,66 | -- | 24296 | -- | 923 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *923* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *923* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *2018* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27237* | | | | |
| 58 | 13-080201-1401 РСНБ РК 2015 | **Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях** | | | | | | | | |
| | | | 7,76 | 527,10 | 141,00 | 4090 | 1094 | 1058 | 0,25 | 2 |
| | | м2 | | 212,04 | 49,84 | 1645 | 387 | 42,8 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *136,38* | | *1058* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *112,09* | | | | *870* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,29* | | | | *188* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,08* | | *412* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5560* | | | | |
| 59 | 21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** | | | | | | | | |
| | | | 0,16684 | 56942,36 | -- | 9500 | -- | 361 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2163,81* | | *361* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2163,81* | | | | *361* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4728,49* | | *789* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10650* | | | | |
| 60 | 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | | | | | | | | |
| | | | 78,3745256 | 6631,29 | 693,34 | 519724 | 54340 | 138952 | 2,99 | 234 |
| | | м3 | | 2151,54 | 254,45 | 168626 | 19942 | 60,9 | 0,30 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1772,92* | | *138952* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1465,25* | | | | *114838* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *307,67* | | | | *24113* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *672,34* | | *52694* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *711370* | | | | |
| 61 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | | | | | | | | |
| | | | 783,745256 | 3047,42 | 213,07 | 2388399 | 166992 | 311165 | 0,53 | 412 |
| | | м2 | | 381,83 | 63,04 | 299256 | 49409 | 60,9 | 0,03 | 26 |
| | | *Накладные расходы -* | | *397,02* | | *311165* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *270,93* | | | | *212337* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *126,10* | | | | *98828* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *275,56* | | *215965* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2915529* | | | | |
| 62 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка опор из плит** | | | | | | | | |
| | | | 5,82 | 9008,44 | 4695,95 | 52429 | 27330 | 22712 | 4,93 | 29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 3896,53 | 1626,51 | 22678 | 9466 | 62,1 | 1,68 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3902,46* | | *22712* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3429,80* | | | | *19961* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *472,65* | | | | *2751* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1032,87* | | *6011* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81153* | | | | |
| 63 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ж/б подушка под ковер (сборная) | 5,82 | 29730,03 | -- | 173029 | -- | 6575 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *6575* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *6575* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *14368* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *193972* | | | | |
| | | **Прокладка газопровода под кабелем а/ц труба Ду-100 длина-4м. -1шт.(5.905-25.05 УГ** | | | | | | | | |
| 64 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,004 | 291089,19 | 2281,97 | 1164 | 9 | 791 | 361,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 288807,22 | 944,10 | 1155 | 4 | 62,1 | 0,98 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *197834,51* | | *791* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *179935,57* | | | | *720* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *17898,94* | | | | *72* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39113,90* | | *156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2112* | | | | |
| 65 | 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | 4,032 | 848,81 | -- | 3422 | -- | 130 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,25* | | *130* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *32,25* | | | | *130* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,49* | | *284* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3836* | | | | |
| 66 | 11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим. | Резка | 4 | 277,34 | 8,78 | 1109 | 35 | 42 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 268,56 | -- | 1074 | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,54* | | *42* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,54* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,03* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1243* | | | | |
| 67 | 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | 0,78 | 228,33 | -- | 178 | -- | 7 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,68* | | *7* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8,68* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,96* | | *15* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *200* | | | | |
| | | **Вскрытие и восстановление гравийного покрытия** | | | | | | | | |
| **68** | **11-270302-0102 РСНБ РК 2015** | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | **352,08** | **234,20** | **153,79** | **82459** | **54148** | **28331** | **0,12** | **41** |
| | | **м3** | | **80,41** | **33,93** | **28311** | **11946** | **60,3** | **0,03** | **12** |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,47* | | *28331* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,95* | | | | *24275* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,52* | | | | *4056* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,17* | | *8863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *119653* | | | | |
| **69** | **11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** | **1173,6** | **282,47** | **69,85** | **331502** | **81973** | **38876** | **0,02** | **27** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **16,99** | **18,79** | **19935** | **22050** | **60,3** | **0,02** | **22** |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,13* | | *38876* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *21,57* | | | | *25317* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,55* | | | | *13559* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,25* | | *29630* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *400009* | | | | |
| **70** | **11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3** | **1173,6** | **283,51** | **61,11** | **332730** | **71718** | **43710** | **0,04** | **42** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **26,29** | **16,00** | **30851** | **18781** | **60,3** | **0,02** | **19** |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,24* | | *43710* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *25,50* | | | | *29929* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,74* | | | | *13781* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,66* | | *30115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *406555* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | 563,328 | 73,00 | -- | 41123 | -- | 1563 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,77* | | *1563* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2,77* | | | | *1563* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,06* | | *3415* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46101* | | | | |
| 72 | 41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км** | 563,328 | 357,62 | -- | 201457 | -- | 7655 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,59* | | *7655* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,59* | | | | *7655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,70* | | *16729* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *225841* | | | | |
| | | **Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | |
| 73 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | 45,36 | 234,20 | 153,79 | 10624 | 6976 | 3650 | 0,12 | 5 |
| | | м3 | | 80,41 | 33,93 | 3647 | 1539 | 60,3 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,47* | | *3650* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,95* | | | | *3127* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,52* | | | | *523* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,17* | | *1142* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15416* | | | | |
| 74 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** | 13,608 | 1942,17 | 807,19 | 26429 | 10984 | 13512 | 1,55 | 21 |
| | | м3 | | 1134,99 | 333,54 | 15445 | 4539 | 60,3 | 0,39 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *992,97* | | *13512* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *885,52* | | | | *12050* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *107,45* | | | | *1462* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,81* | | *3195* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43137* | | | | |
| 75 | 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** | 151,2 | 282,47 | 69,85 | 42709 | 10561 | 5009 | 0,02 | 4 |
| | | м2 основания или покрытия | | 16,99 | 18,79 | 2568 | 2841 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,13* | | *5009* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *21,57* | | | | *3262* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,55* | | | | *1747* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,25* | | *3817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51535* | | | | |
| 76 | 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3** | **151,2** | **283,51** | **61,11** | **42867** | **9240** | **5631** | **0,04** | **5** |
| | | **м2 основания или покрытия** | | **26,29** | **16,00** | **3975** | **2420** | **60,3** | **0,02** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,24* | | *5631* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *25,50* | | | | *3856* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,74* | | | | *1775* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,66* | | *3880* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52378* | | | | |
| 77 | 11-270602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **151,2** | **1140,52** | **66,40** | **172447** | **10039** | **10997** | **0,03** | **5** |
| | | **м2 покрытия** | | **28,50** | **18,46** | **4309** | **2792** | **60,3** | **0,02** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,73* | | *10997* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,32* | | | | *4282* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,42* | | | | *6716* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,06* | | *14676* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *198120* | | | | |
| 78 | 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | **151,2** | **260,91** | **0,03** | **39449** | **5** | **1514** | **--** | **--** |
| | | **м2 покрытия** | | **0,15** | **--** | **23** | **--** | **60,3** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,01* | | *1514* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *0,09* | | | | *14* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *9,92* | | | | *1500* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,67* | | *3277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44239* | | | | |
| 79 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **151,2** | **1183,56** | **66,40** | **178955** | **10039** | **11245** | **0,03** | **5** |
| | | **м2 покрытия** | | **28,50** | **18,46** | **4309** | **2792** | **60,3** | **0,02** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,37* | | *11245* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,32* | | | | *4282* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *46,05* | | | | *6963* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,63* | | *15216* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205416* | | | | |
| 80 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | 102,5136 | 73,00 | -- | 7483 | -- | 284 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,77* | | *284* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2,77* | | | | *284* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,06* | | *621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8389* | | | | |
| 81 | 41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км** | 102,5136 | 357,62 | -- | 36661 | -- | 1393 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,59* | | *1393* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,59* | | | | *1393* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,70* | | *3044* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41098* | | | | |
| | | **Просветка стыков** | | | | | | | | |
| 82 | 13-390201-0511 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160x14,6)** | 28 | 1067,08 | 45,98 | 29878 | 1288 | 12355 | 1,00 | 28 |
| | | стык | | 950,78 | -- | 26622 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *441,23* | | *12355* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *386,02* | | | | *10808* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *55,22* | | | | *1546* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,66* | | *3379* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45611* | | | | |
| 83 | 13-390201-0507 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (110x10,0)** | 78 | 743,78 | 31,27 | 58015 | 2439 | 24082 | 0,70 | 55 |
| | | стык | | 665,55 | -- | 51913 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *308,74* | | *24082* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *270,21* | | | | *21077* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *38,53* | | | | *3005* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,20* | | *6568* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88665* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 19735510 | 2822368 | | | 4615 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 3844380 | 864876 | | | 993 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 91983 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6982 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 80567 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37495 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10358 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 139836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80567 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11842796 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4251776 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4287352 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 377842 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 691083 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 286725 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3059609 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1192192 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16094598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5108 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4287352 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1251284 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5090 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 255069 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 984484 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 208109 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 116751 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1576145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 327 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 255069 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 6549446 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1807 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 86270 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6462971 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 302966 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7400605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86270 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 25211184 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) ГРП 3** | | | | | | | | |
| 84 | 11-010101-0315 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 4692,67376 | 116,98 | 106,94 | 548930 | 501843 | 153562 | 0,01 | 69 |
| | | м3 | | 10,03 | 36,06 | 47087 | 169233 | 59,1 | 0,03 | 149 |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,72* | | *153562* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *27,24* | | | | *127845* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *5,48* | | | | *25717* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,98* | | *56199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *758692* | | | | |
| **85** | **11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **145,13424** | **2198,01** | **--** | **319007** | **--** | **207820** | **2,98** | **432** |
| | | **м3 грунта** | | **2198,01** | **--** | **319007** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1431,91* | | *207820* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1299,03* | | | | *188533* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *132,89* | | | | *19287* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *290,39* | | *42146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *568973* | | | | |
| **86** | **11-010205-0303 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **288,768** | **1831,68** | **--** | **528930** | **--** | **344576** | **2,48** | **716** |
| | | **м3** | | **1831,68** | **--** | **528930** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1193,26* | | *344576* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1082,52* | | | | *312598* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *110,74* | | | | *31978* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *242,00* | | *69880* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *943386* | | | | |
| **87** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | **897,4038** | **870,69** | **--** | **781362** | **--** | **509025** | **1,21** | **1086** |
| | | **м3** | | **870,69** | **--** | **781362** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,22* | | *509025* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *514,58* | | | | *461785* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *52,64* | | | | *47240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,03* | | *103231* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1393618* | | | | |
| **88** | **11-010104-0403 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м** | **3452,9562** | **25,83** | **25,83** | **89192** | **89192** | **22879** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **9,20** | **--** | **31771** | **59,1** | **0,01** | **33** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,63* | | *22879* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,44* | | | | *18776* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,19* | | | | *4103* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,60* | | *8966* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121037* | | | | |
| **89** | **11-010104-0410 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м** | **3452,9562** | **5,61** | **5,61** | **19379** | **19379** | **4520** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 1,79 | -- | 6167 | 59,1 | -- | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,31* | | *4520* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1,06* | | | | *3645* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *0,25* | | | | *875* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *0,55* | | *1912* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25811* | | | | |
| 90 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 3452,9562 | 119,35 | 50,94 | 412103 | 175884 | 207731 | 0,11 | 373 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 236218 | 76878 | 59,1 | 0,03 | 91 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,16* | | *207731* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,59* | | | | *185040* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6,57* | | | | *22691* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,36* | | *49587* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *669421* | | | | |
| 91 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта** | 401,336 | 25,83 | 25,83 | 10367 | 10367 | 2659 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,20 | -- | 3693 | 59,1 | 0,01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,63* | | *2659* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,44* | | | | *2182* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,19* | | | | *477* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,60* | | *1042* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14068* | | | | |
| 92 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 374,88 | 4567,41 | 118,78 | 1712232 | 44527 | 249600 | 1,02 | 382 |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 275151 | 11129 | 62,1 | 0,04 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *249600* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *177780* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *71820* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *156947* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2118779* | | | | |
| 93 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | 0,1643 | 287992,28 | 87943,67 | 47317 | 14449 | 26065 | 247,00 | 41 |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 32852 | 4794 | 62,1 | 38,24 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *158640,73* | | *26065* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290,00* | | | | *23378* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16350,73* | | | | *2686* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35730,64* | | *5871* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79252* | | | | |
| 94 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 192,607 | 4121,91 | -- | 793909 | -- | 30169 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *30169* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *30169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *65926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *890004* | | | | |
| 95 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 0,0738 | 220777,94 | 61791,43 | 16293 | 4560 | 9149 | 194,00 | 14 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 11726 | 1507 | 62,1 | 26,83 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *123969,29* | | *9149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *111348,49* | | | | *8218* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12620,80* | | | | *931* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27579,78* | | *2035* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27477* | | | | |
| 96 | 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | |
| | | | 88,476 | 1968,00 | -- | 174121 | -- | 6617 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,78* | | *6617* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,78* | | | | *6617* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,42* | | *14459* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *195197* | | | | |
| 97 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 3,7529 | 195181,06 | 48527,34 | 732495 | 182118 | 421087 | 179,00 | 672 |
| | | км трубопровода | | 146606,37 | 15954,25 | 550199 | 59875 | 62,1 | 21,05 | 79 |
| | | *Накладные расходы -* | | *112203,13* | | *421087* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *100950,14* | | | | *378856* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11252,99* | | | | *42231* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24590,74* | | *92287* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1245869* | | | | |
| 98 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | | | | | | | | |
| | | | 7986,46203 | 646,93 | -- | 5166682 | -- | 196334 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,58* | | *196334* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,58* | | | | *196334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,72* | | *429041* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5792057* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **11352319** | **1042320** | | | **3784** |
| | | | **Тенге** | | | **2782534** | **365045** | | | **382** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5217608** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1392755 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3147579 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2158673 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1888636 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 270037 | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 590102 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7966383 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 4166 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3147579 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 6134711 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6134711 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 233119 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 509426 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 6877257 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14843640 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) ГРП-5** | | | | | | | | | |
| **99** | **11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | | |
| | | | **0,002** | **687311,59** | **242896,76** | **1375** | **486** | **697** | **442,00** | **1** | |
| | | **км трубопровода** | | **403448,76** | **96481,88** | **807** | **193** | **62,1** | **106,49** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***348372,13*** | | ***697*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***310456,93*** | | | | ***621*** | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***37915,20*** | | | | ***76*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***82854,70*** | | ***166*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2237*** | | | | | |
| **100** | **23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | | |
| | | | **2,008** | **3613,89** | **--** | **7257** | **--** | **276** | **--** | **--** | |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***137,33*** | | ***276*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***137,33*** | | | | ***276*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***300,10*** | | ***603*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***8135*** | | | | | |
| **101** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | | |
| | | | **0,402** | **497084,90** | **163377,62** | **199828** | **65678** | **108683** | **352,00** | **142** | |
| | | **км трубопровода** | | **321298,56** | **68816,39** | **129162** | **27664** | **62,1** | **78,46** | **32** | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***270356,55*** | | ***108683*** | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***242261,39*** | | | | ***97389*** | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***28095,16*** | | | | ***11294*** | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***61395,32*** | | ***24681*** | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***333192*** | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 411,64 | 1966,83 | -- | 809626 | -- | 30766 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,74* | | *30766* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,74* | | | | *30766* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *67231* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *907623* | | | | |
| 103 | 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,629 | 466882,98 | 148869,84 | 293669 | 93639 | 161498 | 337,00 | 212 |
| | | | | 307606,86 | 63186,68 | 193485 | 39744 | 62,1 | 72,41 | 46 |
| | | *Накладные расходы -* | | *256754,33* | | *161498* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *230262,79* | | | | *144835* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *26491,54* | | | | *16663* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57890,98* | | *36413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *491581* | | | | |
| 104 | 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 643,564 | 1666,41 | -- | 1072441 | -- | 40753 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,32* | | *40753* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *63,32* | | | | *40753* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,38* | | *89056* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1202249* | | | | |
| 105 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 17,33 | 454160,49 | 139062,57 | 7870601 | 2409954 | 4384400 | 336,00 | 5823 |
| | | | | 306694,08 | 59017,13 | 5315008 | 1022767 | 62,1 | 67,82 | 1175 |
| | | *Накладные расходы -* | | *252994,82* | | *4384400* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *227106,66* | | | | *3935758* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *25888,15* | | | | *448642* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56572,42* | | *980400* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13235401* | | | | |
| 106 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | м | 17736,664 | 834,39 | -- | 14799295 | -- | 562373 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,71* | | *562373* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,71* | | | | *562373* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *69,29* | | *1228933* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16590602* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **25054093** | **2569757** | | | **6177** |
| | | | **Тенге** | | | **5638462** | **1090369** | | | **1253** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **8365473** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **157254** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6728831** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4655279** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **4178604** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **476675** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1041660** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **14062412** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7430** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6728831** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **16688619** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **16688619** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **634168** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1385823** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **18708610** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **32771022** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) ГРП-5** | | | | | | | | |
| **107** | **11-010101-0315 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **7910,253** | **116,98** | **106,94** | **925310** | **845937** | **258854** | **0,01** | **115** |
| | | **м3** | | **10,03** | **36,06** | **79373** | **285269** | **59,1** | **0,03** | **251** |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,72* | | *258854* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *27,24* | | | | *215503* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *5,48* | | | | *43351* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,98* | | *94733* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1278897* | | | | |
| **108** | **11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **244,647** | **2198,01** | **--** | **537738** | **--** | **350313** | **2,98** | **728** |
| | | **м3 грунта** | | **2198,01** | **--** | **537738** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1431,91* | | *350313* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1299,03* | | | | *317803* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *132,89* | | | | *32511* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *290,39* | | *71044* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *959096* | | | | |
| **109** | **11-010205-0303 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **600,6** | **1831,68** | **--** | **1100106** | **--** | **716673** | **2,48** | **1489** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 1831,68 | -- | 1100106 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *1193,26* | | *716673* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | | *1082,52* | | | | *650163* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | | *110,74* | | | | *66510* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *242,00* | | *145342* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *1962121* | | | | |
| **110** | **11-010205-0503 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | | | | | | | | | |
| | | | | **1279,275** | **870,69** | **--** | **1113854** | **--** | **725629** | **1,21** | **1548** |
| | | | **м3** | | **870,69** | **--** | **1113854** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | | *567,22* | | *725629* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | | *514,58* | | | | *658288* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | | *52,64* | | | | *67341* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *115,03* | | *147159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *1986642* | | | | |
| **111** | **11-010104-0403 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | | |
| | | | | **6123,77** | **25,83** | **25,83** | **158181** | **158181** | **40576** | **--** | **--** |
| | | | **м3** | | **--** | **9,20** | **--** | **56345** | **59,1** | **0,01** | **58** |
| | | *Накладные расходы -* | | | *6,63* | | *40576* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | | *5,44* | | | | *33300* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | | *1,19* | | | | *7276* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *2,60* | | *15901* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *214657* | | | | |
| **112** | **11-010104-0410 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м** | | | | | | | | | |
| | | | | **6123,77** | **5,61** | **5,61** | **34368** | **34368** | **8016** | **--** | **--** |
| | | | **м3** | | **--** | **1,79** | **--** | **10938** | **59,1** | **--** | **10** |
| | | *Накладные расходы -* | | | *1,31* | | *8016* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | | *1,06* | | | | *6464* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | | *0,25* | | | | *1552* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *0,55* | | *3391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *45775* | | | | |
| **113** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | |
| | | | | **6123,77** | **119,35** | **50,94** | **730858** | **311929** | **368409** | **0,11** | **661** |
| | | | **м3** | | **68,41** | **22,26** | **418930** | **136342** | **59,1** | **0,03** | **161** |
| | | *Накладные расходы -* | | | *60,16* | | *368409* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | | *53,59* | | | | *328166* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | | *6,57* | | | | *40243* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *14,36* | | *87941* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *1187208* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11-010104-0403 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта | 717,73 | 25,83 | 25,83 | 18539 | 18539 | 4756 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,20 | -- | 6604 | 59,1 | 0,01 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,63* | | *4756* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,44* | | | | *3903* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,19* | | | | *853* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,60* | | *1864* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25158* | | | | |
| 115 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 656,7 | 4567,41 | 118,78 | 2999421 | 78000 | 437240 | 1,02 | 670 |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 481999 | 19495 | 62,1 | 0,04 | 23 |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *437240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *311428* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *125812* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *274933* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3711594* | | | | |
| 116 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,91 | 287992,28 | 87943,67 | 262073 | 80029 | 144363 | 247,00 | 225 |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 181958 | 26551 | 62,1 | 38,24 | 35 |
| | | *Накладные расходы -* | | *158640,73* | | *144363* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290,00* | | | | *129484* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16350,73* | | | | *14879* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35730,64* | | *32515* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *438951* | | | | |
| 117 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 1097,87 | 4121,91 | -- | 4525321 | -- | 171962 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *171962* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *171962* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *375783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5073066* | | | | |
| 118 | 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | 0,234 | 265154,96 | 71769,19 | 62046 | 16794 | 35089 | 236,00 | 55 |
| | | км трубопровода | | 193291,08 | 23709,86 | 45230 | 5548 | 62,1 | 31,17 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *149954,26* | | *35089* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *134757,58* | | | | *31533* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15196,68* | | | | *3556* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33208,74* | | *7771* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *104906* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 361,58 | 2548,02 | -- | 921313 | -- | 35010 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *96,82* | | *35010* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *96,82* | | | | *35010* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,59* | | *76506* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1032829* | | | | |
| 120 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | 0,62 | 220777,94 | 61791,43 | 136882 | 38311 | 76861 | 194,00 | 120 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 98513 | 12656 | 62,1 | 26,83 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *123969,29* | | *76861* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *111348,49* | | | | *69036* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12620,80* | | | | *7825* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27579,78* | | *17099* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *230842* | | | | |
| 121 | 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | 719,12 | 1307,06 | -- | 939933 | -- | 35717 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,67* | | *35717* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *49,67* | | | | *35717* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,54* | | *78052* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1053702* | | | | |
| 122 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 5,393 | 195181,06 | 48527,34 | 1052611 | 261708 | 605111 | 179,00 | 965 |
| | | км трубопровода | | 146606,37 | 15954,25 | 790648 | 86041 | 62,1 | 21,05 | 114 |
| | | *Накладные расходы -* | | *112203,13* | | *605111* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *100950,14* | | | | *544424* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11252,99* | | | | *60687* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24590,74* | | *132618* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1790340* | | | | |
| 123 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | 6663,98 | 646,93 | -- | 4311129 | -- | 163823 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,58* | | *163823* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,58* | | | | *163823* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,72* | | *357996* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4832948* | | | | |
| 124 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | 6013 | -53,41 | -2,06 | -321141 | -12392 | -205774 | -0,05 | -301 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -308749 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *205774* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *186485* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *19290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *42153* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-73213* | | | | |
| 125 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | 1144 | -53,41 | -2,06 | -61099 | -2358 | -39150 | -0,05 | -57 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -58741 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *39150* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *35480* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *3670* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *8020* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-13930* | | | | |
| 126 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | 8755 | 338,25 | -- | 2961336 | -- | 1926812 | 0,33 | 2915 |
| | | м | | 330,53 | -- | 2893812 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *1926812* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *1747862* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *178950* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *391052* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5279200* | | | | |
| 127 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки** | 3196 | 338,25 | -- | 1081031 | -- | 703380 | 0,33 | 1064 |
| | | м | | 330,53 | -- | 1056382 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *703380* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *638055* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *65325* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *142753* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1927164* | | | | |
| 128 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых тройников** | 154 | 1255,01 | 766,20 | 193272 | 117995 | 80743 | 0,61 | 94 |
| | | шт | | 488,81 | 250,59 | 75277 | 38590 | 62,1 | 0,33 | 51 |
| | | *Накладные расходы -* | | *524,30* | | *80743* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *459,17* | | | | *70712* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *65,14* | | | | *10031* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,35* | | *21921* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *295936* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d160 с ЗН** | 5 | 28571,43 | -- | 142857 | -- | 5429 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1085,71* | | *5429* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1085,71* | | | | *5429* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2372,57* | | *11863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160148* | | | | |
| 130 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН** | 1 | 15178,57 | -- | 15179 | -- | 577 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *576,79* | | *577* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *576,79* | | | | *577* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1260,43* | | *1260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17016* | | | | |
| 131 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН** | 131 | 4642,86 | -- | 608214 | -- | 23112 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *176,43* | | *23112* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *176,43* | | | | *23112* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *385,54* | | *50506* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *681832* | | | | |
| 132 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН** | 17 | 7053,57 | -- | 119911 | -- | 4557 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *268,04* | | *4557* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *268,04* | | | | *4557* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *585,73* | | *9957* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *134425* | | | | |
| 133 | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых патрубок-накладок** | 28 | 1255,01 | 766,20 | 35140 | 21454 | 14681 | 0,61 | 17 |
| | | шт | | 488,81 | 250,59 | 13687 | 7016 | 62,1 | 0,33 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *524,30* | | *14681* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *459,17* | | | | *12857* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *65,14* | | | | *1824* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,35* | | *3986* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53806* | | | | |
| 134 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 160/63** | 21 | 8392,86 | -- | 176250 | -- | 6698 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *318,93* | | *6698* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *318,93* | | | | *6698* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *696,94* | | *14636* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *197583* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Патрубок-накладка 125/90 | 1 | 7857,14 | -- | 7857 | -- | 299 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *298,57* | | *299* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *298,57* | | | | *299* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *652,46* | | *652* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8808* | | | | |
| 136 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Патрубок-накладка 125/63 | 6 | 7053,57 | -- | 42321 | -- | 1608 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *268,04* | | *1608* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *268,04* | | | | *1608* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *585,73* | | *3514* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47444* | | | | |
| 137 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов | 87 | 851,58 | 520,37 | 74087 | 45272 | 30929 | 0,41 | 36 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 28815 | 14799 | 62,1 | 0,23 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *30929* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *27084* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *3845* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *8401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113417* | | | | |
| 138 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН | 20 | 25000,00 | -- | 500000 | -- | 19000 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *950,00* | | *19000* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *950,00* | | | | *19000* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2076,00* | | *41520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *560520* | | | | |
| 139 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН | 9 | 15178,57 | -- | 136607 | -- | 5191 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *576,79* | | *5191* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *576,79* | | | | *5191* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1260,43* | | *11344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *153142* | | | | |
| 140 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН | 2 | 5803,57 | -- | 11607 | -- | 441 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,54* | | *441* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *220,54* | | | | *441* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *481,93* | | *964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13012* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | 51 | 3125,00 | -- | 159375 | -- | 6056 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,75* | | *6056* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *118,75* | | | | *6056* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,50* | | *13235* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *178666* | | | | |
| 142 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | 5 | 3125,00 | -- | 15625 | -- | 594 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,75* | | *594* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *118,75* | | | | *594* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,50* | | *1298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17516* | | | | |
| 143 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых переход** | 16 | 851,58 | 520,37 | 13625 | 8326 | 5688 | 0,41 | 7 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 5299 | 2722 | 62,1 | 0,23 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *5688* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *4981* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *1545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20858* | | | | |
| 144 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Переход SDR11 ПЭ100 d160/125 с ЗН** | 2 | 10357,14 | -- | 20714 | -- | 787 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *393,57* | | *787* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *393,57* | | | | *787* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *860,06* | | *1720* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23221* | | | | |
| 145 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Переход SDR11 ПЭ100 d160/110 с ЗН** | 8 | 10000,00 | -- | 80000 | -- | 3040 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *380,00* | | *3040* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *380,00* | | | | *3040* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *830,40* | | *6643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89683* | | | | |
| 146 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Переход SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН** | 1 | 8750,00 | -- | 8750 | -- | 333 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *332,50* | | *333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *332,50* | | | | *333* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *726,60* | | *727* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9809* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Переход SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН | 5 | 6071,43 | -- | 30357 | -- | 1154 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *230,71* | | *1154* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *230,71* | | | | *1154* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *504,17* | | *2521* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34031* | | | | |
| 148 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | 32 | 851,58 | 520,37 | 27251 | 16652 | 11376 | 0,41 | 13 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 10599 | 5443 | 62,1 | 0,23 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *11376* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *9962* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1414* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *3090* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41717* | | | | |
| 149 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Муфта SDR11 ПЭ100 d160 с ЗН | 10 | 4910,71 | -- | 49107 | -- | 1866 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *1866* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *1866* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *4078* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55051* | | | | |
| 150 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Муфта SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН | 3 | 3660,71 | -- | 10982 | -- | 417 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *139,11* | | *417* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *139,11* | | | | *417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *303,99* | | *912* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12311* | | | | |
| 151 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Муфта SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН | 8 | 2946,43 | -- | 23571 | -- | 896 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *111,96* | | *896* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *111,96* | | | | *896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *244,67* | | *1957* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26424* | | | | |
| 152 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Муфта SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН | 5 | 2410,71 | -- | 12054 | -- | 458 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,61* | | *458* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *91,61* | | | | *458* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *200,19* | | *1001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13513* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | Муфта SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН | 6 | 1160,71 | -- | 6964 | -- | 265 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,11* | | *265* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,11* | | | | *265* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,39* | | *578* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7807* | | | | |
| | | **Кран шаровый под люк ПЭД160 (8.353.09СБ)-1шт** | | | | | | | | |
| 154 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,135 | 9008,44 | 4695,95 | 1216 | 634 | 527 | 4,93 | 1 |
| | | м3 | | 3896,53 | 1626,51 | 526 | 220 | 62,1 | 1,68 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3902,46* | | *527* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3429,80* | | | | *463* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *472,65* | | | | *64* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1032,87* | | *139* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1882* | | | | |
| 155 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5 | 0,035 | 29730,03 | -- | 1041 | -- | 40 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *40* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *86* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1167* | | | | |
| 156 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003 | 0,1 | 45527,16 | -- | 4553 | -- | 173 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1730,03* | | *173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1730,03* | | | | *173* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3780,58* | | *378* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5104* | | | | |
| 157 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Диск из фторопласта | 3,62 | 4017,86 | -- | 14545 | -- | 553 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *152,68* | | *553* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *152,68* | | | | *553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *333,64* | | *1208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16305* | | | | |
| 158 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка люков "С" | 1 | 15618,06 | 125,23 | 15618 | 125 | 1274 | 1,31 | 1 |
| | | шт | | 996,58 | 59,37 | 997 | 59 | 62,1 | 0,07 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1274,15* | | *1274* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *655,75* | | | | *656* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *618,40* | | | | *618* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,38* | | *1351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18244* | | | | |
| **159** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим** | **Установка кранов** | | | | | | | | |
| | | | **1** | **851,58** | **520,37** | **852** | **520** | **356** | **0,41** | **--** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **331** | **170** | **62,1** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *356* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *311* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *44* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1304* | | | | |
| **160** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Кран шаровой ПЭ SDR11 Д160** | | | | | | | | |
| | | | **1** | **175892,86** | **--** | **175893** | **--** | **6684** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6683,93* | | *6684* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6683,93* | | | | *6684* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14606,14* | | *14606* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *197183* | | | | |
| **161** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | **0,125** | **19262,12** | **661,24** | **2408** | **83** | **160** | **1,35** | **--** |
| | | **м3** | | **927,81** | **153,77** | **116** | **19** | **48,5** | **0,18** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *160* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *66* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2773* | | | | |
| **162** | **11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | **0,02** | **20840,48** | **6,26** | **417** | **--** | **49** | **3,66** | **--** |
| | | **м3** | | **2633,66** | **--** | **53** | **--** | **60,9** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2456,79* | | *49* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *32* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *852,89* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1863,78* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *503* | | | | |
| **163** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | | **2,62** | **4567,41** | **118,78** | **11967** | **311** | **1744** | **1,02** | **3** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **1923** | **78** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *1744* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *1242* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *502* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *1097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14808* | | | | |
| **164** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка телескопической штанги** | **1** | **851,58** | **520,37** | **852** | **520** | **356** | **0,41** | **--** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 331 | 170 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *356* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *311* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *44* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1304* | | | | |
| 165 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Штанга телескопическая | 1 | 13392,86 | -- | 13393 | -- | 509 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *508,93* | | *509* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *508,93* | | | | *509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1112,14* | | *1112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15014* | | | | |
| 166 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | 2 | 851,58 | 520,37 | 1703 | 1041 | 711 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 662 | 340 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *711* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *623* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *88* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2607* | | | | |
| 167 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ SDR11 Д160 с ЗН | 2 | 4910,71 | -- | 9821 | -- | 373 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *373* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *373* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *816* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11010* | | | | |
| | | | | Кран шаровый под люк ПЭД125 (8.353.09СБ)-1шт | | | | | | |
| 168 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,135 | 9008,44 | 4695,95 | 1216 | 634 | 527 | 4,93 | 1 |
| | | м3 | | 3896,53 | 1626,51 | 526 | 220 | 62,1 | 1,68 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3902,46* | | *527* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3429,80* | | | | *463* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *472,65* | | | | *64* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1032,87* | | *139* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1882* | | | | |
| 169 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5 | 0,035 | 29730,03 | -- | 1041 | -- | 40 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *40* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *86* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1167* | | | | |
| 170 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003** | 0,1 | 45527,16 | -- | 4553 | -- | 173 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1730,03* | | *173* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1730,03* | | | | *173* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3780,58* | | *378* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5104* | | | | |
| 171 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Диск из фторопласта** | 3,62 | 4017,86 | -- | 14545 | -- | 553 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *152,68* | | *553* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *152,68* | | | | *553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *333,64* | | *1208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16305* | | | | |
| 172 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка люков "С"** | 1 | 15618,06 | 125,23 | 15618 | 125 | 1274 | 1,31 | 1 |
| | | шт | | 996,58 | 59,37 | 997 | 59 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1274,15* | | *1274* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *655,75* | | | | *656* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *618,40* | | | | *618* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,38* | | *1351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18244* | | | | |
| 173 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим | **Установка кранов** | 1 | 851,58 | 520,37 | 852 | 520 | 356 | 0,41 | -- |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 331 | 170 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *356* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *311* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *44* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1304* | | | | |
| 174 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Кран шаровой ПЭ SDR11 Д125** | 1 | 73214,29 | -- | 73214 | -- | 2782 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2782,14* | | *2782* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2782,14* | | | | *2782* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6079,71* | | *6080* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *82076* | | | | |
| 175 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | 0,125 | 19262,12 | 661,24 | 2408 | 83 | 160 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 116 | 19 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *160* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *66* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2773* | | | | |
| **176** | **11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15** | **0,02** | **20840,48** | **6,26** | **417** | **--** | **49** | **3,66** | **--** |
| | | **м3** | | **2633,66** | **--** | **53** | **--** | **60,9** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2456,79* | | *49* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *32* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *852,89* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1863,78* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *503* | | | | |
| **177** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **2,62** | **4567,41** | **118,78** | **11967** | **311** | **1744** | **1,02** | **3** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **1923** | **78** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *1744* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *1242* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *502* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *1097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14808* | | | | |
| **178** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка телескопической штанги** | **1** | **851,58** | **520,37** | **852** | **520** | **356** | **0,41** | **--** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **331** | **170** | **62,1** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *356* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *311* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *44* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1304* | | | | |
| **179** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Штанга телескопическая** | **1** | **13392,86** | **--** | **13393** | **--** | **509** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *508,93* | | *509* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *508,93* | | | | *509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1112,14* | | *1112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15014* | | | | |
| **180** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых муфт** | **2** | **851,58** | **520,37** | **1703** | **1041** | **711** | **0,41** | **1** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **662** | **340** | **62,1** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *711* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *623* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *88* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2607* | | | | |
| **181** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Муфта ПЭ SDR11 Д125 с ЗН** | **2** | **3660,71** | **--** | **7321** | **--** | **278** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *139,11* | | *278* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *139,11* | | | | *278* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *303,99* | | *608* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8207* | | | | |
| | | **Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 15шт** | | | | | | | | |
| **182** | **11-070201-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм** | **2,025** | **9008,44** | **4695,95** | **18242** | **9509** | **7902** | **4,93** | **10** |
| | | **м3** | | **3896,53** | **1626,51** | **7890** | **3294** | **62,1** | **1,68** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3902,46* | | *7902* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3429,80* | | | | *6945* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *472,65* | | | | *957* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1032,87* | | *2092* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28236* | | | | |
| **183** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5** | **0,525** | **29730,03** | **--** | **15608** | **--** | **593** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *593* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *593* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *1296* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17497* | | | | |
| **184** | **21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003** | **1,5** | **45527,16** | **--** | **68291** | **--** | **2595** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1730,03* | | *2595* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1730,03* | | | | *2595* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3780,58* | | *5671* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *76557* | | | | |
| **185** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Диск из фторопласта** | **54,3** | **4017,86** | **--** | **218170** | **--** | **8290** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *152,68* | | *8290* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *152,68* | | | | *8290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *333,64* | | *18117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *244577* | | | | |
| **186** | **11-231201-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка люков "С"** | **15** | **15618,06** | **125,23** | **234271** | **1878** | **19112** | **1,31** | **20** |
| | | **шт** | | **996,58** | **59,37** | **14949** | **891** | **62,1** | **0,07** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1274,15* | | *19112* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *655,75* | | | | *9836* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *618,40* | | | | *9276* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,38* | | *20271* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *273654* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка кранов | 15 | 851,58 | 520,37 | 12774 | 7806 | 5333 | 0,41 | 6 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 4968 | 2552 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *5333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *4670* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *663* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *1449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19555* | | | | |
| 188 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63 | 15 | 42857,14 | -- | 642857 | -- | 24429 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1628,57* | | *24429* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1628,57* | | | | *24429* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3558,86* | | *53383* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *720668* | | | | |
| 189 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 | 1,875 | 19262,12 | 661,24 | 36116 | 1240 | 2393 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1740 | 288 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *2393* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *984* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *1410* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *3081* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41590* | | | | |
| 190 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15 | 0,3 | 20840,48 | 6,26 | 6252 | 2 | 737 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 2633,66 | -- | 790 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2456,79* | | *737* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1603,90* | | | | *481* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *852,89* | | | | *256* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1863,78* | | *559* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7548* | | | | |
| 191 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 39,3 | 4567,41 | 118,78 | 179499 | 4668 | 26166 | 1,02 | 40 |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 28845 | 1167 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *26166* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *18637* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *7529* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *16453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *222119* | | | | |
| 192 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка телескопической штанги | 15 | 851,58 | 520,37 | 12774 | 7806 | 5333 | 0,41 | 6 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 4968 | 2552 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *5333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *4670* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *663* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *1449* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19555* | | | | |
| 193 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Штанга телескопическая** | 15 | 13392,86 | -- | 200893 | -- | 7634 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *508,93* | | *7634* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *508,93* | | | | *7634* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1112,14* | | *16682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *225209* | | | | |
| 194 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых муфт** | 30 | 851,58 | 520,37 | 25547 | 15611 | 10665 | 0,41 | 12 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 9936 | 5103 | 62,1 | 0,23 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *10665* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *9339* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1326* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *2897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39109* | | | | |
| 195 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН** | 30 | 1160,71 | -- | 34821 | -- | 1323 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,11* | | *1323* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,11* | | | | *1323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,39* | | *2892* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39036* | | | | |
| | | **Переход через а/д методом прокола d250x22,7 длиной 79м - 5шт** | | | | | | | | |
| 196 | 11-221401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1 | **Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1** | 79 | 24571,15 | 7502,32 | 1941121 | 592683 | 386769 | 3,08 | 243 |
| | | м продавливания | | 2651,18 | 3495,45 | 209444 | 276141 | 62,1 | 2,98 | 235 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4895,81* | | *386769* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3817,06* | | | | *301548* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1078,75* | | | | *85221* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2357,36* | | *186231* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2514122* | | | | |
| 197 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы п/э диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр** | 79 | 968,52 | 13,52 | 76513 | 1068 | 41732 | 0,90 | 71 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 760,81 | 1,61 | 60104 | 127 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *528,26* | | *41732* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *473,46* | | | | *37404* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *54,80* | | | | *4329* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,74* | | *9460* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *127705* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 80,975 | 10017,41 | -- | 811160 | -- | 30824 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *380,66* | | *30824* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *380,66* | | | | *30824* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *831,85* | | *67359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *909343* | | | | |
| 199 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | 5 | 3996,89 | 1385,38 | 19984 | 6927 | 9622 | 2,74 | 14 |
| | | шт. | | 2270,17 | 479,49 | 11351 | 2397 | 62,1 | 0,48 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *9622* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *8538* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *1084* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *2368* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31974* | | | | |
| 200 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ковер | 0,03335 | 324022,38 | -- | 10806 | -- | 411 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *411* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *411* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12114* | | | | |
| 201 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | 4,95 | 411,44 | -- | 2037 | -- | 77 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *77* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *77* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *169* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2284* | | | | |
| 202 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,000215 | 381819,66 | -- | 82 | -- | 3 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *3* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *3* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *7* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | 0,07 | 20445,50 | 655,77 | 1431 | 46 | 166 | 3,94 | -- |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 205 | 16 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *166* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *107* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *58* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *128* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1724* | | | | |
| 204 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Колпак** | 5 | 264,25 | -- | 1321 | -- | 50 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *50* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *50* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1481* | | | | |
| 205 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | 15 | 851,58 | 520,37 | 12774 | 7806 | 5333 | 0,41 | 6 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 4968 | 2552 | 62,1 | 0,23 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *5333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *4670* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *663* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *1449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19555* | | | | |
| 206 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 250/32** | 5 | 12053,57 | -- | 60268 | -- | 2290 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *458,04* | | *2290* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *458,04* | | | | *2290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1000,93* | | *5005* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67563* | | | | |
| 207 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | 5 | 821,43 | -- | 4107 | -- | 156 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *156* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *156* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *341* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4604* | | | | |
| 208 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | 5 | 4910,71 | -- | 24554 | -- | 933 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *933* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *933* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *2039* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27526* | | | | |
| **209** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | **5** | **5875,21** | **605,45** | **29376** | **3027** | **6353** | **2,04** | **10** |
| | | **футляр** | | **1614,09** | **10,85** | **8070** | **54** | **62,1** | **0,05** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1270,69* | | *6353* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1009,09* | | | | *5045* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *261,60* | | | | *1308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *571,67* | | *2858* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38588* | | | | |
| **210** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **0,1** | **4567,41** | **118,78** | **457** | **12** | **67** | **1,02** | **--** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **73** | **3** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *67* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *47* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *42* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *565* | | | | |
| **211** | **21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | **11,4885095** | **368,22** | **--** | **4230** | **--** | **161** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *161* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *161* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4742* | | | | |
| **212** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Вилатерм d25** | **10** | **26,79** | **--** | **268** | **--** | **10** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *10* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,02* | | | | *10* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,22* | | *22* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300* | | | | |
| | | **Переход через а/д методом прокола d160x14,6 длиной 10м - 1шт** | | | | | | | | |
| **213** | **11-221401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1** | **Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1** | **10** | **14227,99** | **5752,74** | **142280** | **57527** | **36986** | **2,42** | **24** |
| | | **м продавливания** | | **2082,35** | **2816,65** | **20823** | **28167** | **62,1** | **2,40** | **24** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3698,55* | | *36986* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3042,28* | | | | *30423* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *656,27* | | | | *6563* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1434,12* | | *14341* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *193607* | | | | |
| **214** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм** | **10** | **871,07** | **13,16** | **8711** | **132** | **4955** | **0,84** | **8** |
| | | **м** | | **715,86** | **1,44** | **7159** | **14** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *495,47* | | *4955* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *445,44* | | | | *4454* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *50,03* | | | | *500* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,32* | | *1093* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14759* | | | | |
| **215** | **23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004** | **10,25** | **4121,91** | **--** | **42250** | **--** | **1605** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *1605* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *1605* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *3508* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47364* | | | | |
| **216** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **1** | **3996,89** | **1385,38** | **3997** | **1385** | **1924** | **2,74** | **3** |
| | | **шт.** | | **2270,17** | **479,49** | **2270** | **479** | **62,1** | **0,48** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *1924* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *1708* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *217* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *474* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6395* | | | | |
| **217** | **23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ковер** | **0,00667** | **324022,38** | **--** | **2161** | **--** | **82** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *82* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *82* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *179* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2423* | | | | |
| **218** | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | **0,99** | **411,44** | **--** | **407** | **--** | **15** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *15* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *15* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *34* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *456* | | | | | |
| 219 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | 0,000043 | 381819,66 | -- | 16 | -- | 1 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *1* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *1* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18* | | | | |
| 220 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | 0,014 | 20445,50 | 655,77 | 286 | 9 | 33 | 3,94 | -- |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 41 | 3 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *33* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *21* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *12* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *345* | | | | |
| 221 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Колпак** | 1 | 264,25 | -- | 264 | -- | 10 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *10* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *10* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *22* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *296* | | | | |
| 222 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | 3 | 851,58 | 520,37 | 2555 | 1561 | 1067 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 994 | 510 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *1067* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *934* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3911* | | | | |
| 223 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 160/32** | 1 | 7410,71 | -- | 7411 | -- | 282 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *281,61* | | *282* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *281,61* | | | | *282* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *615,39* | | *615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8308* | | | | |
| 224 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | 1 | 821,43 | -- | 821 | -- | 31 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *31* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *31* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *68* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *920* | | | | |
| **225** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | **1** | **4910,71** | **--** | **4911** | **--** | **187** | **--** | **--** |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *187* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5505* | | | | |
| **226** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | **1** | **3756,00** | **387,06** | **3756** | **387** | **812** | **1,31** | **1** |
| | | **футляр** | | **1031,88** | **6,93** | **1032** | **7** | **62,1** | **0,05** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *812,35* | | *812* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *645,11* | | | | *645* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *167,24* | | | | *167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *365,47* | | *365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4934* | | | | |
| **227** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **0,02** | **4567,41** | **118,78** | **91** | **2** | **13** | **1,02** | **--** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **15** | **1** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *13* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *9* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *4* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *8* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113* | | | | |
| **228** | **21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | **1,2729208** | **368,22** | **--** | **469** | **--** | **18** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *18* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *526* | | | | |
| **229** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Вилатерм d25** | **1,13** | **26,79** | **--** | **30** | **--** | **1** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *1* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,02* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,22* | | *3* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Переход через а/д методом прокола d110х10,0 длиной 203м - 19шт** | | | | | | | | | |
| **230** | **11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1** | **Трубы диаметром 110 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1** | | | | | | | | | |
| | | | **203** | **10797,83** | **5949,25** | **2191959** | **1207699** | **707687** | **2,28** | **462** |
| | | **м продавливания** | | **1960,45** | **2811,24** | **397972** | **570682** | **62,1** | **2,40** | **486** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3486,14*** | | ***707687*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***2963,22*** | | | | ***601534*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***522,92*** | | | | ***106153*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1142,72*** | | ***231972*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***3131617*** | | | | |
| **231** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм** | **203** | **871,07** | **13,16** | **176827** | **2672** | **100580** | **0,84** | **171** |
| | | **м** | | **715,86** | **1,44** | **145319** | **293** | **62,1** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***495,47*** | | ***100580*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***445,44*** | | | | ***90425*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***50,03*** | | | | ***10156*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***109,32*** | | ***22193*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***299600*** | | | | |
| **232** | **23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **208,075** | **1968,00** | **--** | **409492** | **--** | **15561** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***74,78*** | | ***15561*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***74,78*** | | | | ***15561*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***163,42*** | | ***34004*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***459057*** | | | | |
| **233** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **19** | **3996,89** | **1385,38** | **75941** | **26322** | **36562** | **2,74** | **52** |
| | | **шт.** | | **2270,17** | **479,49** | **43133** | **9110** | **62,1** | **0,48** | **9** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***1924,31*** | | ***36562*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***1707,54*** | | | | ***32443*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***216,77*** | | | | ***4119*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***473,70*** | | ***9000*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***121503*** | | | | |
| **234** | **23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ковер** | **0,12673** | **324022,38** | **--** | **41063** | **--** | **1560** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***12312,85*** | | ***1560*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***12312,85*** | | | | ***1560*** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *3410* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46033* | | | | |
| **235** | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | | | | | | | | |
| | | **м** | **18,81** | **411,44** | **--** | **7739** | **--** | **294** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *294* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8676* | | | | |
| **236** | **21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | **т** | **0,000817** | **381819,66** | **--** | **312** | **--** | **12** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *12* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *12* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *350* | | | | |
| **237** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки В15** | | | | | | | | |
| | | **м3** | **0,266** | **20445,50** | **655,77** | **5439** | **174** | **629** | **3,94** | **1** |
| | | | | **2934,98** | **222,56** | **781** | **59** | **48,5** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *629* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *407* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *222* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6554* | | | | |
| **238** | **23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Колпак** | | | | | | | | |
| | | **шт** | **19** | **264,25** | **--** | **5021** | **--** | **191** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *191* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *191* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5629* | | | | |
| **239** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | | | | | | | | |
| | | **шт** | **57** | **851,58** | **520,37** | **48540** | **29661** | **20264** | **0,41** | **24** |
| | | | | **331,21** | **170,10** | **18879** | **9696** | **62,1** | **0,23** | **13** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *20264* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *17745* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *2519* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *5504* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74308* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 110/32** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 6428,57 | -- | 122143 | -- | 4641 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *244,29* | | *4641* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *244,29* | | | | *4641* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *533,83* | | *10143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136927* | | | | |
| 241 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 821,43 | -- | 15607 | -- | 593 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *593* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *593* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *1296* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17496* | | | | |
| 242 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 4910,71 | -- | 93304 | -- | 3546 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *3546* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *3546* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *7748* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *104597* | | | | |
| 243 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 2584,40 | 266,33 | 49104 | 5060 | 10620 | 0,90 | 17 |
| | | футляр | | 710,01 | 4,77 | 13490 | 91 | 62,1 | 0,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *558,96* | | *10620* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *443,88* | | | | *8434* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *115,07* | | | | *2186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,47* | | *4778* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64502* | | | | |
| 244 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | | 0,38 | 4567,41 | 118,78 | 1736 | 45 | 253 | 1,02 | -- |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 279 | 11 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *253* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *180* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2148* | | | | |
| 245 | 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | | | | | | | | |
| | | | 11,0904957 | 368,22 | -- | 4084 | -- | 155 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *155* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *155* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4578* | | | | |
| 246 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Вилатерм d15** | 15,2 | 23,21 | -- | 353 | -- | 13 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,88* | | *13* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *0,88* | | | | *13* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,93* | | *29* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *396* | | | | |
| | | **Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6 в ПЭ футляре d250x22,7 ПЭ100 SDR11.** | | | | | | | | |
| 247 | 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (ФУТЛЯР)** | 0,098 | 369605,19 | 129246,10 | 36221 | 12666 | 19242 | 296,00 | 29 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 23483 | 4233 | 62,1 | 56,49 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *196346,98* | | *19242* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *175628,11* | | | | *17212* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20718,87* | | | | *2030* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45276,17* | | *4437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59900* | | | | |
| 248 | 23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 98,98 | 10017,41 | -- | 991523 | -- | 37678 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *380,66* | | *37678* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *380,66* | | | | *37678* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *831,85* | | *82336* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1111537* | | | | |
| 249 | 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое** | 98 | -167,08 | -2,06 | -16374 | -202 | -3777 | -0,05 | -5 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -5032 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,54* | | *3777* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *3039* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *7,53* | | | | *738* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,45* | | *1612* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-10985* | | | | |
| 250 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы п/э диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр** | 98 | 968,52 | 13,52 | 94915 | 1325 | 51769 | 0,90 | 88 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 760,81 | 1,61 | 74559 | 158 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *528,26* | | *51769* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *473,46* | | | | *46399* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *54,80* | | | | *5370* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,74* | | *11735* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158419* | | | | |
| 251 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная. Устройство** | 9 | 3996,89 | 1385,38 | 35972 | 12468 | 17319 | 2,74 | 25 |
| | | шт. | | 2270,17 | 479,49 | 20432 | 4315 | 62,1 | 0,48 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *17319* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *15368* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *1951* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *4263* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57554* | | | | |
| 252 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Ковер** | 0,06003 | 324022,38 | -- | 19451 | -- | 739 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *739* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *1615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21805* | | | | |
| 253 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | 8,91 | 411,44 | -- | 3666 | -- | 139 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *139* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *139* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4110* | | | | |
| 254 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | 0,000387 | 381819,66 | -- | 148 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *6* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *166* | | | | |
| 255 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | 0,126 | 20445,50 | 655,77 | 2576 | 83 | 298 | 3,94 | -- |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 370 | 28 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *298* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *193* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3104* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Колпак | | | | | | | | |
| | | | 9 | 264,25 | -- | 2378 | -- | 90 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *90* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *90* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2666* | | | | |
| 257 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | | | | | | | | |
| | | | 27 | 851,58 | 520,37 | 22993 | 14050 | 9599 | 0,41 | 11 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 8943 | 4593 | 62,1 | 0,23 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *9599* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *8406* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1193* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *2607* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35199* | | | | |
| 258 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Патрубок-накладка 250/32 | | | | | | | | |
| | | | 9 | 12053,57 | -- | 108482 | -- | 4122 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *458,04* | | *4122* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *458,04* | | | | *4122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1000,93* | | *9008* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121613* | | | | |
| 259 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН | | | | | | | | |
| | | | 9 | 821,43 | -- | 7393 | -- | 281 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *281* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *281* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *614* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8288* | | | | |
| 260 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3 | | | | | | | | |
| | | | 9 | 4910,71 | -- | 44196 | -- | 1679 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *1679* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *1679* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *3670* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49546* | | | | |
| 261 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | | | | | | | | |
| | | | 9 | 5875,21 | 605,45 | 52877 | 5449 | 11436 | 2,04 | 18 |
| | | футляр | | 1614,09 | 10,85 | 14527 | 98 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1270,69* | | *11436* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1009,09* | | | | *9082* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *261,60* | | | | *2354* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *571,67* | | *5145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69458* | | | | |
| **262** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **0,18** | **4567,41** | **118,78** | **822** | **21** | **120** | **1,02** | **--** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **132** | **5** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *120* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *85* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *34* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1017* | | | | |
| **263** | **21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | **20,6793171** | **368,22** | **--** | **7615** | **--** | **289** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *289* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *289* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8537* | | | | |
| **264** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Вилатерм d25** | **18** | **26,79** | **--** | **482** | **--** | **18** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *18* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,02* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,22* | | *40* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *540* | | | | |
| | | | | **Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d125x11,4 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11.** | | | | | | |
| **265** | **11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР)** | **0,124** | **347370,71** | **115106,93** | **43074** | **14273** | **23184** | **286,00** | **35** |
| | | **км трубопровода** | | **231525,58** | **38051,81** | **28709** | **4718** | **62,1** | **49,89** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *186969,14* | | *23184* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *167407,56* | | | | *20759* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *19561,57* | | | | *2426* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42747,19* | | *5301* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71559* | | | | |
| **266** | **23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **125,24** | **5213,45** | **--** | **652932** | **--** | **24811** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *198,11* | | *24811* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *198,11* | | | | *24811* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *432,92* | | *54220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *731963* | | | | |
| 267 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм** | 124 | -83,55 | -2,06 | -10361 | -256 | -4386 | -0,05 | -6 |
| | | м | | -51,35 | -- | -6367 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,37* | | *4386* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *3846* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,35* | | | | *540* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,51* | | *1180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-4796* | | | | |
| 268 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | **Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 125 мм** | 124 | 968,52 | 13,52 | 120097 | 1677 | 65504 | 0,90 | 111 |
| | | м | | 760,81 | 1,61 | 94340 | 200 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *528,26* | | *65504* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *473,46* | | | | *58709* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *54,80* | | | | *6795* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,74* | | *14848* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *200449* | | | | |
| 269 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная. Устройство** | 10 | 3996,89 | 1385,38 | 39969 | 13854 | 19243 | 2,74 | 27 |
| | | шт. | | 2270,17 | 479,49 | 22702 | 4795 | 62,1 | 0,48 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *19243* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *17075* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *2168* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *4737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63949* | | | | |
| 270 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Ковер** | 0,0667 | 324022,38 | -- | 21612 | -- | 821 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *821* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *821* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *1795* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24228* | | | | |
| 271 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | 9,9 | 411,44 | -- | 4073 | -- | 155 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *155* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *155* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *338* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4566* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | | |
| | | | 0,00043 | 381819,66 | -- | 164 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *6* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *184* | | | | |
| 273 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | | | | | | | | |
| | | | 0,14 | 20445,50 | 655,77 | 2862 | 92 | 331 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 411 | 31 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *331* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *214* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *117* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *255* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3449* | | | | |
| 274 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Колпак** | | | | | | | | |
| | | | 10 | 264,25 | -- | 2643 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *100* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *219* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2963* | | | | |
| 275 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | | | | | | | | |
| | | | 30 | 851,58 | 520,37 | 25547 | 15611 | 10665 | 0,41 | 12 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 9936 | 5103 | 62,1 | 0,23 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *10665* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *9339* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1326* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *2897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39109* | | | | |
| 276 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 180/32** | | | | | | | | |
| | | | 10 | 8214,29 | -- | 82143 | -- | 3121 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *312,14* | | *3121* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *312,14* | | | | *3121* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *682,11* | | *6821* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92086* | | | | |
| 277 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 10 | 821,43 | -- | 8214 | -- | 312 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *312* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *312* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9208* | | | | |
| **278** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | | | | | | | | |
| | | | **10** | **4910,71** | **--** | **49107** | **--** | **1866** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *1866* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *1866* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *4078* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55051* | | | | |
| **279** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184** | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | **10** | **4226,93** | **435,59** | **42269** | **4356** | **9142** | **1,47** | **15** |
| | | **футляр** | | **1161,26** | **7,80** | **11613** | **78** | **62,1** | **0,05** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *914,20* | | *9142* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *725,99* | | | | *7260* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *188,21* | | | | *1882* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *411,29* | | *4113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55524* | | | | |
| **280** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | | | | | | | | |
| | | | **0,2** | **4567,41** | **118,78** | **913** | **24** | **133** | **1,02** | **--** |
| | | **м3** | | **733,97** | **29,69** | **147** | **6** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *133* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *95* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *84* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1130* | | | | |
| **281** | **21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | | | | | | | | |
| | | | **8,538533** | **368,22** | **--** | **3144** | **--** | **119** | **--** | **--** |
| | | **кг** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *119* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *119* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *261* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3525* | | | | |
| **282** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Вилатерм d12** | | | | | | | | |
| | | | **16** | **19,64** | **--** | **314** | **--** | **12** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,75* | | *12* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *0,75* | | | | *12* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,63* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *352* | | | | |
| | | | | **Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11.** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 11-220501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)** | | | | | | | | |
| | | | 0,082 | 287992,28 | 87943,67 | 23615 | 7211 | 13009 | 247,00 | 20 |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 16396 | 2392 | 62,1 | 38,24 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *158640,73* | | *13009* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290,00* | | | | *11668* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16350,73* | | | | *1341* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35730,64* | | *2930* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39553* | | | | |
| 284 | 23-010502-0817<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004** | | | | | | | | |
| | | | 82,82 | 4121,91 | -- | 341377 | -- | 12972 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *12972* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *12972* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *28348* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *382697* | | | | |
| 285 | 11-161101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм** | | | | | | | | |
| | | | 82 | -83,55 | -2,06 | -6851 | -169 | -2900 | -0,05 | -4 |
| | | м | | -51,35 | -- | -4210 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,37* | | *2900* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *2543* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,35* | | | | *357* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,51* | | *780* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-3171* | | | | |
| 286 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм** | | | | | | | | |
| | | | 82 | 871,07 | 13,16 | 71427 | 1079 | 40628 | 0,84 | 69 |
| | | м | | 715,86 | 1,44 | 58700 | 118 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *495,47* | | *40628* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *445,44* | | | | *36526* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *50,03* | | | | *4102* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,32* | | *8964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121020* | | | | |
| 287 | 11-240207-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная. Устройство** | | | | | | | | |
| | | | 9 | 3996,89 | 1385,38 | 35972 | 12468 | 17319 | 2,74 | 25 |
| | | шт. | | 2270,17 | 479,49 | 20432 | 4315 | 62,1 | 0,48 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *17319* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *15368* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *1951* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *4263* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57554* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Ковер** | 0,06003 | 324022,38 | -- | 19451 | -- | 739 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *739* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *1615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21805* | | | | |
| 289 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | 8,91 | 411,44 | -- | 3666 | -- | 139 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *139* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *139* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4110* | | | | |
| 290 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | 0,000387 | 381819,66 | -- | 148 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *6* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *166* | | | | |
| 291 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | 0,126 | 20445,50 | 655,77 | 2576 | 83 | 298 | 3,94 | -- |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 370 | 28 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *298* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *193* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3104* | | | | |
| 292 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Колпак** | 9 | 264,25 | -- | 2378 | -- | 90 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *90* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *90* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2666* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | 27 | 851,58 | 520,37 | 22993 | 14050 | 9599 | 0,41 | 11 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 8943 | 4593 | 62,1 | 0,23 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *9599* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *8406* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1193* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *2607* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35199* | | | | |
| 294 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 160/32** | 9 | 7410,71 | -- | 66696 | -- | 2534 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *281,61* | | *2534* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *281,61* | | | | *2534* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *615,39* | | *5538* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74769* | | | | |
| 295 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | 9 | 821,43 | -- | 7393 | -- | 281 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *281* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *281* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *614* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8288* | | | | |
| 296 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | 9 | 4910,71 | -- | 44196 | -- | 1679 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *1679* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *1679* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *3670* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49546* | | | | |
| 297 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | 9 | 3756,00 | 387,06 | 33804 | 3484 | 7311 | 1,31 | 12 |
| | | футляр | | 1031,88 | 6,93 | 9287 | 62 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *812,35* | | *7311* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *645,11* | | | | *5806* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *167,24* | | | | *1505* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *365,47* | | *3289* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44404* | | | | |
| 298 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 0,18 | 4567,41 | 118,78 | 822 | 21 | 120 | 1,02 | -- |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 132 | 5 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *120* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *85* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *34* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1017* | | | | |
| 299 | 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | 11,4562872 | 368,22 | -- | 4218 | -- | 160 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *160* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *160* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4729* | | | | |
| 300 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Вилатерм d25** | 10,17 | 26,79 | -- | 272 | -- | 10 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *10* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1,02* | | | | *10* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,22* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *305* | | | | |
| | | **Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11.** | | | | | | | | |
| 301 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)** | 1,002 | 220777,94 | 61791,43 | 221219 | 61915 | 124217 | 194,00 | 194 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 159210 | 20454 | 62,1 | 26,83 | 27 |
| | | *Накладные расходы -* | | *123969,29* | | *124217* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *111348,49* | | | | *111571* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12620,80* | | | | *12646* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27579,78* | | *27635* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *373071* | | | | |
| 302 | 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 1012,02 | 1968,00 | -- | 1991655 | -- | 75683 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,78* | | *75683* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,78* | | | | *75683* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,42* | | *165387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2232725* | | | | |
| 303 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм** | 1002 | -60,63 | -2,06 | -60755 | -2065 | -34565 | -0,05 | -50 |
| | | м | | -51,35 | -- | -51450 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,50* | | *34565* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *31076* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,48* | | | | *3490* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,61* | | *7626* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-18564* | | | | |
| **304** | **11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм** | **1002** | **871,07** | **13,16** | **872809** | **13189** | **496460** | **0,84** | **846** |
| | | **м** | | **715,86** | **1,44** | **717287** | **1445** | **62,1** | **--** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *495,47* | | *496460* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *445,44* | | | | *446333* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *50,03* | | | | *50127* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,32* | | *109542* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1478810* | | | | |
| **305** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **122** | **3996,89** | **1385,38** | **487620** | **169016** | **234766** | **2,74** | **334** |
| | | **шт.** | | **2270,17** | **479,49** | **276961** | **58498** | **62,1** | **0,48** | **59** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *234766* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *208320* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *26446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *57791* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *780176* | | | | |
| **306** | **23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ковер** | **0,81374** | **324022,38** | **--** | **263670** | **--** | **10019** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *10019* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *10019* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *21895* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *295585* | | | | |
| **307** | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | **120,78** | **411,44** | **--** | **49694** | **--** | **1888** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *1888* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *1888* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *4127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55709* | | | | |
| **308** | **21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **0,005246** | **381819,66** | **--** | **2003** | **--** | **76** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *76* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *76* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2245* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В15** | 1,708 | 20445,50 | 655,77 | 34921 | 1120 | 4042 | 3,94 | 7 |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 5013 | 380 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *4042* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *2616* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *1426* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *3117* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42080* | | | | |
| 310 | 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Колпак** | 122 | 264,25 | -- | 32239 | -- | 1225 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,04* | | *1225* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,04* | | | | *1225* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,94* | | *2677* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36141* | | | | |
| 311 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт** | 366 | 851,58 | 520,37 | 311678 | 190456 | 130115 | 0,41 | 152 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 121222 | 62258 | 62,1 | 0,23 | 83 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *130115* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *113941* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *16174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *35343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *477136* | | | | |
| 312 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Патрубок-накладка 110/32** | 122 | 6428,57 | -- | 784286 | -- | 29803 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *244,29* | | *29803* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *244,29* | | | | *29803* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *533,83* | | *65127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *879216* | | | | |
| 313 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | 122 | 821,43 | -- | 100214 | -- | 3808 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *3808* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *3808* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *8322* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *112344* | | | | |
| 314 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** | 122 | 4910,71 | -- | 599107 | -- | 22766 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *22766* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *22766* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *49750* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *671623* | | | | |
| 315 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | 122 | 2584,40 | 266,33 | 315297 | 32492 | 68193 | 0,90 | 110 |
| | | футляр | | 710,01 | 4,77 | 86622 | 582 | 62,1 | 0,05 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *558,96* | | *68193* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *443,88* | | | | *54153* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *115,07* | | | | *14039* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,47* | | *30679* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *414169* | | | | |
| 316 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 2,44 | 4567,41 | 118,78 | 11144 | 290 | 1625 | 1,02 | 2 |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 1791 | 72 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *665,81* | | *1625* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474,23* | | | | *1157* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,58* | | | | *467* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,66* | | *1022* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13790* | | | | |
| 317 | 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая** | 71,2126566 | 368,22 | -- | 26222 | -- | 996 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,99* | | *996* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,99* | | | | *996* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,58* | | *2177* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29396* | | | | |
| 318 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Вилатерм d15** | 97,6 | 23,21 | -- | 2266 | -- | 86 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,88* | | *86* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *0,88* | | | | *86* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,93* | | *188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2540* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д160-1шт (8.353.05 СБ)** | | | | | | | | |
| 319 | 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | 0,00058 | 788958,07 | 325170,02 | 458 | 189 | 210 | 441,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 402535,98 | 111738,00 | 233 | 65 | 62,1 | 115,86 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *361480,38* | | *210* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *319364,14* | | | | *185* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *42116,24* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92035,08* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *721* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,58232 | 9051,26 | -- | 5271 | -- | 200 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *343,95* | | *200* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *343,95* | | | | *200* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *751,62* | | *438* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5909* | | | | |
| 321 | 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | 0,58 | -53,41 | -2,06 | -31 | -1 | -20 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -30 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *20* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *18* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-7* | | | | |
| 322 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Монтаж пластины | 0,01197 | 39061,21 | 2355,00 | 468 | 28 | 285 | 46,60 | 1 |
| | | т конструкций | | 35008,25 | 297,67 | 419 | 4 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *285* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *257* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *28* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *60* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *813* | | | | |
| 323 | 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,01197 | 328385,85 | -- | 3931 | -- | 149 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *149* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4407* | | | | |
| 324 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 851,58 | 520,37 | 2555 | 1561 | 1067 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 994 | 510 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *1067* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *934* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3911* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ160/СТ159х4,5 | 1 | 58035,71 | -- | 58036 | -- | 2205 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2205,36* | | *2205* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2205,36* | | | | *2205* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4819,29* | | *4819* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65061* | | | | |
| 326 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН | 1 | 4910,71 | -- | 4911 | -- | 187 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *187* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5505* | | | | |
| 327 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН | 1 | 25000,00 | -- | 25000 | -- | 950 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *950,00* | | *950* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *950,00* | | | | *950* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2076,00* | | *2076* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28026* | | | | |
| 328 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80 | 0,337 | 446,43 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *6* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *168* | | | | |
| 329 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32875 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 7552,20 | 778,27 | 7552 | 778 | 1633 | 2,63 | 3 |
| | | футляр | | 2074,81 | 13,94 | 2075 | 14 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1633,39* | | *1633* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1297,12* | | | | *1297* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *336,27* | | | | *336* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *734,85* | | *735* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9920* | | | | |
| 330 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | Устройство крышки из листовой оцинкованной стали | 0,5 | 2513,78 | 8,50 | 1257 | 4 | 48 | 0,97 | -- |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 365 | 1 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *48* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *104* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1409* | | | | |
| 331 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | 0,05 | 19262,12 | 661,24 | 963 | 33 | 64 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 46 | 8 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *64* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *26* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *82* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1109* | | | | |
| 332 | 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | 0,0005 | 687311,59 | 242896,76 | 344 | 121 | 174 | 442,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 403448,76 | 96481,88 | 202 | 48 | 62,1 | 106,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *348372,13* | | *174* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *310456,93* | | | | *155* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *37915,20* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82854,70* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *560* | | | | |
| 333 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | 0,502 | 3613,89 | -- | 1814 | -- | 69 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,33* | | *69* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *137,33* | | | | *69* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *300,10* | | *151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2034* | | | | |
| 334 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | 0,0011 | 287992,28 | 87943,67 | 317 | 97 | 175 | 247,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 220 | 32 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *158640,73* | | *175* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290,00* | | | | *157* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16350,73* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35730,64* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *531* | | | | |
| 335 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 1,111 | 4121,91 | -- | 4579 | -- | 174 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *156,63* | | *174* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *156,63* | | | | *174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,28* | | *380* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5133* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | 1,1 | -83,29 | -2,06 | -92 | -2 | -39 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -56 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,36* | | *39* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *34* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,34* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,49* | | *10* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-43* | | | | |
| 337 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | 1,1 | 338,25 | -- | 372 | -- | 242 | 0,33 | -- |
| | | м | | 330,53 | -- | 364 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *242* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *220* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *663* | | | | |
| 338 | 11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм (Футляра)** | 0,00058 | 3132803,90 | 333129,66 | 1817 | 193 | 138 | 71,80 | -- |
| | | км | | 63672,24 | 120197,61 | 37 | 70 | 62,1 | 114,94 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *237568,69* | | *138* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *114183,18* | | | | *66* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *123385,51* | | | | *72* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *269629,81* | | *156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2111* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д125-1шт (8.353.05 СБ)** | | | | | | | | |
| 339 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР** | 0,00058 | 706204,55 | 307006,28 | 410 | 178 | 183 | 376,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 343205,28 | 103977,09 | 199 | 60 | 62,1 | 107,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *315088,64* | | *183* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *277700,25* | | | | *161* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *37388,38* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81703,45* | | *47* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *640* | | | | |
| 340 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | 0,58232 | 5064,28 | -- | 2949 | -- | 112 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *192,44* | | *112* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *192,44* | | | | *112* | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *420,54* | | *245* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3306* | | | | | |
| **341** | **11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | **0,58** | **-53,41** | **-2,06** | **-31** | **-1** | **-20** | **-0,05** | **--** |
| | | **м трубопровода** | | **-51,35** | **--** | **-30** | **--** | **60,4** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *20* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *18* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-7* | | | | |
| **342** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Монтаж пластины** | **0,01006** | **39061,21** | **2355,00** | **393** | **24** | **239** | **46,60** | **--** |
| | | **т конструкций** | | **35008,25** | **297,67** | **352** | **3** | **60,9** | **0,31** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *239* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *216* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *23* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *51* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *683* | | | | |
| **343** | **21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | **0,01006** | **328385,85** | **--** | **3304** | **--** | **126** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *126* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *274* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3704* | | | | |
| **344** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | **3** | **851,58** | **520,37** | **2555** | **1561** | **1067** | **0,41** | **1** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **994** | **510** | **62,1** | **0,23** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *1067* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *934* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3911* | | | | |
| **345** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ125/СТ108х4,0** | **1** | **34821,43** | **--** | **34821** | **--** | **1323** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1323,21* | | *1323* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1323,21* | | | | *1323* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2891,57* | | *2892* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39036* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН | 1 | 3660,71 | -- | 3661 | -- | 139 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *139,11* | | *139* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *139,11* | | | | *139* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *303,99* | | *304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4104* | | | | |
| 347 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН | 1 | 15178,57 | -- | 15179 | -- | 577 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *576,79* | | *577* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *576,79* | | | | *577* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1260,43* | | *1260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17016* | | | | |
| 348 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80 | 0,244 | 446,43 | -- | 109 | -- | 4 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *4* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *4* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122* | | | | |
| 349 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,26125 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 6001,56 | 618,47 | 6002 | 618 | 1298 | 2,09 | 2 |
| | | футляр | | 1648,81 | 11,08 | 1649 | 11 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1298,02* | | *1298* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1030,79* | | | | *1031* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *267,23* | | | | *267* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *583,97* | | *584* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7884* | | | | |
| 350 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | Устройство крышки из листовой оцинкованной стали | 0,5 | 2513,78 | 8,50 | 1257 | 4 | 48 | 0,97 | -- |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 365 | 1 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *48* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1409* | | | | |
| 351 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 | 0,05 | 19262,12 | 661,24 | 963 | 33 | 64 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 46 | 8 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *64* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *26* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *82* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1109* | | | | | |
| 352 | 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0005 | 497084,90 | 163377,62 | 249 | 82 | 135 | 352,00 | -- | |
| | | | | 321298,56 | 68816,39 | 161 | 34 | 62,1 | 78,46 | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *270356,55* | | *135* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *242261,39* | | | | *121* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28095,16* | | | | *14* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61395,32* | | *31* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *415* | | | | | |
| 353 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | | |
| | | м | 0,502 | 2146,44 | -- | 1078 | -- | 41 | -- | -- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,56* | | *41* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *81,56* | | | | *41* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,24* | | *89* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1208* | | | | | |
| 354 | 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка** | | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0011 | 265154,96 | 71769,19 | 292 | 79 | 165 | 236,00 | -- | |
| | | | | 193291,08 | 23709,86 | 213 | 26 | 62,1 | 31,17 | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *149954,26* | | *165* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *134757,58* | | | | *148* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15196,68* | | | | *17* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33208,74* | | *37* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *493* | | | | | |
| 355 | 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | | |
| | | м | 1,111 | 2548,02 | -- | 2831 | -- | 108 | -- | -- | |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *96,82* | | *108* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *96,82* | | | | *108* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,59* | | *235* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3174* | | | | | |
| 356 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | | | | | | | | |
| | | м трубопровода | 1,1 | -53,41 | -2,06 | -59 | -2 | -38 | -0,05 | -- | |
| | | | | -51,35 | -- | -56 | -- | 60,4 | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *38* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *34* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *4* | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *8* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-14* | | | | | |
| 357 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | 1,1 | 338,25 | -- | 372 | -- | 242 | 0,33 | -- |
| | | м | | 330,53 | -- | 364 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *242* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *220* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *22* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *663* | | | | |
| 358 | 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 219 мм (Футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | 0,00058 | 2565712,07 | 329211,96 | 1488 | 191 | 122 | 64,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 56755,20 | 118949,49 | 33 | 69 | 62,1 | 113,79 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *210755,95* | | *122* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *109112,61* | | | | *63* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *101643,34* | | | | *59* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *222117,44* | | *129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1739* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д90-9шт (8.353.05 СБ)** | | | | | | | | |
| 359 | 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР** | 0,00522 | 510912,56 | 141345,69 | 2667 | 738 | 1376 | 360,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 328600,80 | 50074,87 | 1715 | 261 | 62,1 | 51,53 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *263508,26* | | *1376* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235157,59* | | | | *1228* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28350,67* | | | | *148* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61953,67* | | *323* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4366* | | | | |
| 360 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | 5,24088 | 3613,89 | -- | 18940 | -- | 720 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,33* | | *720* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *137,33* | | | | *720* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *300,10* | | *1573* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21232* | | | | |
| 361 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | 5,22 | -53,41 | -2,06 | -279 | -11 | -179 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -268 | -- | 60,4 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *179* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *162* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-64* | | | | |
| **362** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Монтаж пластины** | **0,07767** | **39061,21** | **2355,00** | **3034** | **183** | **1849** | **46,60** | **4** |
| | | **т конструкций** | | **35008,25** | **297,67** | **2719** | **23** | **60,9** | **0,31** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *1849* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *1670* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *179* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5273* | | | | |
| **363** | **21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | **0,07767** | **328385,85** | **--** | **25506** | **--** | **969** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *969* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *969* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *2118* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28593* | | | | |
| **364** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | **27** | **851,58** | **520,37** | **22993** | **14050** | **9599** | **0,41** | **11** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **8943** | **4593** | **62,1** | **0,23** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *9599* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *8406* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *1193* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *2607* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35199* | | | | |
| **365** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0** | **9** | **20535,71** | **--** | **184821** | **--** | **7023** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *780,36* | | *7023* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *780,36* | | | | *7023* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1705,29* | | *15348* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *207192* | | | | |
| **366** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН** | **9** | **2410,71** | **--** | **21696** | **--** | **824** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,61* | | *824* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *91,61* | | | | *824* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *200,19* | | *1802* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24322* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 9 | 5803,57 | -- | 52232 | -- | 1985 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,54* | | *1985* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *220,54* | | | | *1985* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *481,93* | | *4337* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58554* | | | | |
| 368 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80** | | | | | | | | |
| | | | 0,972 | 446,43 | -- | 434 | -- | 16 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *16* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *16* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *487* | | | | |
| 369 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 9 | 4307,34 | 443,88 | 38766 | 3995 | 8384 | 1,50 | 13 |
| | | футляр | | 1183,35 | 7,95 | 10650 | 72 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *931,59* | | *8384* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *739,80* | | | | *6658* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,79* | | | | *1726* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,11* | | *3772* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50922* | | | | |
| 370 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | **Устройство крышки из листовой оцинкованной стали** | | | | | | | | |
| | | | 4,5 | 2513,78 | 8,50 | 11312 | 38 | 430 | 0,97 | 4 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 3286 | 10 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *430* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *939* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12681* | | | | |
| 371 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | 0,45 | 19262,12 | 661,24 | 8668 | 298 | 574 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 418 | 69 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *574* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *236* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *338* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *739* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9982* | | | | |
| 372 | 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | | | | | | | | |
| | | | 0,0045 | 497084,90 | 163377,62 | 2237 | 735 | 1217 | 352,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 321298,56 | 68816,39 | 1446 | 310 | 62,1 | 78,46 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *270356,55* | | *1217* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *242261,39* | | | | *1090* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28095,16* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61395,32* | | *276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3730* | | | | |
| 373 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 4,518 | 1966,83 | -- | 8886 | -- | 338 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,74* | | *338* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,74* | | | | *338* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *738* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9962* | | | | |
| 374 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | 0,0099 | 220777,94 | 61791,43 | 2186 | 612 | 1227 | 194,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 1573 | 202 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123969,29* | | *1227* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *111348,49* | | | | *1102* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12620,80* | | | | *125* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27579,78* | | *273* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3686* | | | | |
| 375 | 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | 9,999 | 1307,06 | -- | 13069 | -- | 497 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,67* | | *497* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *49,67* | | | | *497* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,54* | | *1085* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14651* | | | | |
| 376 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | 9,9 | -53,41 | -2,06 | -529 | -20 | -339 | -0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -508 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *339* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *307* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *32* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *69* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-121* | | | | |
| 377 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Пневматическое испытание газопроводов | 9,9 | 338,25 | -- | 3349 | -- | 2179 | 0,33 | 3 |
| | | м | | 330,53 | -- | 3272 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *2179* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *1976* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *202* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *442* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5970* | | | | |
| 378 | 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)** | | | | | | | | |
| | | | 0,00522 | 1712728,97 | 107666,88 | 8940 | 562 | 609 | 55,00 | -- |
| | | км | | 48774,00 | 31239,19 | 255 | 163 | 62,1 | 27,48 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *116660,04* | | *609* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *49688,19* | | | | *259* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *66971,85* | | | | *350* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *146351,12* | | *764* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10313* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д63-100шт (8.353.05 СБ)** | | | | | | | | |
| 379 | 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР** | | | | | | | | |
| | | | 0,058 | 510912,56 | 141345,69 | 29633 | 8198 | 15283 | 360,00 | 21 |
| | | км трубопровода | | 328600,80 | 50074,87 | 19059 | 2904 | 62,1 | 51,53 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *263508,26* | | *15283* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235157,59* | | | | *13639* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28350,67* | | | | *1644* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61953,67* | | *3593* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48510* | | | | |
| 380 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 58,232 | 3613,89 | -- | 210444 | -- | 7997 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *137,33* | | *7997* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *137,33* | | | | *7997* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *300,10* | | *17475* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *235916* | | | | |
| 381 | 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | | | | | | | | |
| | | | 58 | -53,41 | -2,06 | -3098 | -120 | -1985 | -0,05 | -3 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -2978 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *1985* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *1799* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-707* | | | | |
| 382 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | **Монтаж пластины** | | | | | | | | |
| | | | 0,863 | 39061,21 | 2355,00 | 33710 | 2032 | 20542 | 46,60 | 40 |
| | | т конструкций | | 35008,25 | 297,67 | 30212 | 257 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *20542* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *18556* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *1986* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *4340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58592* | | | | |
| **383** | **21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | | | | | | | | |
| | | | **0,863** | **328385,85** | **--** | **283397** | **--** | **10769** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *10769* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *10769* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *23533* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *317699* | | | | |
| **384** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | | | | | | | | |
| | | | **300** | **851,58** | **520,37** | **255474** | **156112** | **106652** | **0,41** | **124** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **99362** | **51031** | **62,1** | **0,23** | **68** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *106652* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *93395* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *13257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *28970* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *391096* | | | | |
| **385** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5** | | | | | | | | |
| | | | **100** | **8750,00** | **--** | **875000** | **--** | **33250** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *332,50* | | *33250* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *332,50* | | | | *33250* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *726,60* | | *72660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *980910* | | | | |
| **386** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | **100** | **1160,71** | **--** | **116071** | **--** | **4411** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,11* | | *4411* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,11* | | | | *4411* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,39* | | *9639* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *130120* | | | | |
| **387** | **ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"** | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | **100** | **3125,00** | **--** | **312500** | **--** | **11875** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,75* | | *11875* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *118,75* | | | | *11875* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,50* | | *25950* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *350325* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80 | 14,4 | 446,43 | -- | 6429 | -- | 244 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *244* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *244* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *534* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7207* | | | | |
| 389 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 100 | 4307,34 | 443,88 | 430734 | 44388 | 93159 | 1,50 | 150 |
| | | футляр | | 1183,35 | 7,95 | 118335 | 795 | 62,1 | 0,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *931,59* | | *93159* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *739,80* | | | | *73980* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *191,79* | | | | *19179* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *419,11* | | *41911* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *565805* | | | | |
| 390 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | Устройство крышки из листовой оцинкованной стали | 50 | 2513,78 | 8,50 | 125689 | 425 | 4776 | 0,97 | 49 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 36511 | 115 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *4776* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *4776* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *10437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *140902* | | | | |
| 391 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 | 5 | 19262,12 | 661,24 | 96311 | 3306 | 6382 | 1,35 | 7 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 4639 | 769 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *6382* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *2623* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *3759* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *8215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *110909* | | | | |
| 392 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ | 0,05 | 454160,49 | 139062,57 | 22708 | 6953 | 12650 | 336,00 | 17 |
| | | км трубопровода | | 306694,08 | 59017,13 | 15335 | 2951 | 62,1 | 67,82 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *252994,82* | | *12650* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *227106,66* | | | | *11355* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *25888,15* | | | | *1294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56572,42* | | *2829* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38186* | | | | |
| 393 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 50,2 | 1084,33 | -- | 54433 | -- | 2068 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,20* | | *2068* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *41,20* | | | | *2068* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *90,04* | | *4520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61022* | | | | |
| 394 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | | 0,115 | 195181,06 | 48527,34 | 22446 | 5581 | 12903 | 179,00 | 21 |
| | | км трубопровода | | 146606,37 | 15954,25 | 16860 | 1835 | 62,1 | 21,05 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *112203,13* | | *12903* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *100950,14* | | | | *11609* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11252,99* | | | | *1294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24590,74* | | *2828* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38177* | | | | |
| 395 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | | | | | | | | |
| | | | 116,15 | 646,93 | -- | 75141 | -- | 2855 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,58* | | *2855* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,58* | | | | *2855* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,72* | | *6240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84236* | | | | |
| 396 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | | | | | | | |
| | | | 115 | -53,41 | -2,06 | -6142 | -237 | -3935 | -0,05 | -6 |
| | | м трубопровода | | -51,35 | -- | -5905 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *3935* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *3567* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *369* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-1400* | | | | |
| 397 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Пневматическое испытание газопроводов** | | | | | | | | |
| | | | 115 | 338,25 | -- | 38898 | -- | 25309 | 0,33 | 38 |
| | | м | | 330,53 | -- | 38011 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *25309* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *22959* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *2351* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *5137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69344* | | | | |
| 398 | 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)** | | | | | | | | |
| | | | 0,058 | 1712728,97 | 107666,88 | 99338 | 6245 | 6766 | 55,00 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 48774,00 | 31239,19 | 2829 | 1812 | 62,1 | 27,48 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *116660,04* | | *6766* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *49688,19* | | | | *2882* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *66971,85* | | | | *3884* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *146351,12* | | *8488* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *114593* | | | | |
| | | **Выход из земли ПЭ 110 д32-158шт (ГСН-88)** | | | | | | | | |
| **399** | **11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР** | **0,09164** | **326645,51** | **67786,18** | **29934** | **6212** | **17215** | **270,00** | **25** |
| | | км трубопровода | | **246450,60** | **25720,88** | **22585** | **2357** | **62,1** | **27,65** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *187853,72* | | *17215* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *169018,49* | | | | *15489* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *18835,23* | | | | *1726* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41159,94* | | *3772* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50921* | | | | |
| **400** | **23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **92,00656** | **1966,83** | **--** | **180961** | **--** | **6877** | **--** | **--** |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,74* | | *6877* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,74* | | | | *6877* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *15027* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *202865* | | | | |
| **401** | **11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **91,64** | **-53,41** | **-2,06** | **-4894** | **-189** | **-3136** | **-0,05** | **-5** |
| | | м трубопровода | | **-51,35** | **--** | **-4705** | **--** | **60,4** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,22* | | *3136* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *2842* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,21* | | | | *294* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,01* | | *642* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-1116* | | | | |
| **402** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Монтаж пластины** | **1,36354** | **39061,21** | **2355,00** | **53262** | **3211** | **32456** | **46,60** | **64** |
| | | т конструкций | | **35008,25** | **297,67** | **47735** | **406** | **60,9** | **0,31** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *23802,68* | | *32456* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21501,30* | | | | *29318* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2301,38* | | | | *3138* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5029,11* | | *6857* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92575* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | | | | | | | | |
| | | | **1,36354** | **328385,85** | **--** | **447767** | **--** | **17015** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *12478,66* | | *17015* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12478,66* | | | | *17015* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27269,16* | | *37183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *501965* | | | | |
| 404 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** | | | | | | | | |
| | | | **948** | **851,58** | **520,37** | **807298** | **493313** | **337019** | **0,41** | **392** |
| | | **шт** | | **331,21** | **170,10** | **313985** | **161259** | **62,1** | **0,23** | **214** |
| | | *Накладные расходы -* | | *355,51* | | *337019* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *311,32* | | | | *295127* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,19* | | | | *41892* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,57* | | *91545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1235863* | | | | |
| 405 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3** | | | | | | | | |
| | | | **158** | **4910,71** | **--** | **775893** | **--** | **29484** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,61* | | *29484* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *186,61* | | | | *29484* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,79* | | *64430* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *869807* | | | | |
| 406 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | **316** | **821,43** | **--** | **259571** | **--** | **9864** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,21* | | *9864* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,21* | | | | *9864* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,21* | | *21555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *290990* | | | | |
| 407 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | **158** | **1160,71** | **--** | **183393** | **--** | **6969** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,11* | | *6969* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,11* | | | | *6969* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,39* | | *15229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205591* | | | | |
| 408 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast" | **Переход SDR11 ПЭ100 d63/32 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | **158** | **2857,14** | **--** | **451429** | **--** | **17154** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *108,57* | | *17154* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *108,57* | | | | *17154* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *237,26* | | *37487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *506070* | | | | |
| 409 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН** | | | | | | | | |
| | | | 158 | 3125,00 | -- | 493750 | -- | 18763 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,75* | | *18763* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *118,75* | | | | *18763* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,50* | | *41001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *553514* | | | | |
| 410 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80** | | | | | | | | |
| | | | 7,11 | 446,43 | -- | 3174 | -- | 121 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,96* | | *121* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *16,96* | | | | *121* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,07* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3558* | | | | |
| 411 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,10125 | **Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 158 | 2325,96 | 239,69 | 367502 | 37872 | 79483 | 0,81 | 128 |
| | | футляр | | 639,01 | 4,29 | 100964 | 678 | 62,1 | 0,05 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *503,06* | | *79483* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *399,49* | | | | *63120* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *103,57* | | | | *16364* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *226,32* | | *35759* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *482744* | | | | |
| 412 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | **Устройство крышки из листовой оцинкованной стали** | | | | | | | | |
| | | | 79 | 2513,78 | 8,50 | 198589 | 672 | 7546 | 0,97 | 77 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 57687 | 181 | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,52* | | *7546* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *95,52* | | | | *7546* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,74* | | *16491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *222626* | | | | |
| 413 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки из бетона В15** | | | | | | | | |
| | | | 7,9 | 19262,12 | 661,24 | 152171 | 5224 | 10084 | 1,35 | 11 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 7330 | 1215 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1276,46* | | *10084* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *4144* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *751,89* | | | | *5940* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1643,09* | | *12980* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *175235* | | | | |
| 414 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ** | | | | | | | | |
| | | | 0,079 | 454160,49 | 139062,57 | 35879 | 10986 | 19987 | 336,00 | 27 |
| | | км трубопровода | | 306694,08 | 59017,13 | 24229 | 4662 | 62,1 | 67,82 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *252994,82* | | *19987* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *227106,66* | | | | *17941* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *25888,15* | | | | *2045* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56572,42* | | *4469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60335* | | | | |
| **415** | **23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **79,316** | **411,44** | **--** | **32634** | **--** | **1240** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *1240* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *1240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *2710* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36584* | | | | |
| **416** | **11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **0,1738** | **184736,23** | **43009,61** | **32107** | **7475** | **18678** | **173,00** | **30** |
| | | **км трубопровода** | | **141692,19** | **14136,41** | **24626** | **2457** | **62,1** | **18,65** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *107466,78* | | *18678* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96769,56* | | | | *16819* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10697,22* | | | | *1859* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23376,24* | | *4063* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54848* | | | | |
| **417** | **23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **175,538** | **173,41** | **--** | **30440** | **--** | **1157** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,59* | | *1157* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6,59* | | | | *1157* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,40* | | *2528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34124* | | | | |
| **418** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **173,8** | **-55,24** | **-2,06** | **-9601** | **-358** | **-5960** | **-0,05** | **-9** |
| | | **м трубопровода** | | **-51,35** | **--** | **-8924** | **--** | **60,4** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,29* | | *5960* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *5390* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,28* | | | | *570* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,16* | | *1245* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-2396* | | | | |
| **419** | **11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **173,8** | **338,25** | **--** | **58787** | **--** | **38250** | **0,33** | **58** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 330,53 | -- | 57447 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *220,08* | | *38250* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *199,64* | | | | *34698* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,44* | | | | *3552* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,67* | | *7763* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *104800* | | | | |
| 420 | 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 89 мм (Футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | 0,09164 | 1225629,16 | 203,62 | 112317 | 19 | 13981 | 196,00 | 18 |
| | | км трубопровода | | 164377,36 | 50,89 | 15064 | 5 | 62,1 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *152564,03* | | *13981* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *102109,94* | | | | *9357* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *50454,09* | | | | *4624* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110255,46* | | *10104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136402* | | | | |
| | | **Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 8755пм** | | | | | | | | |
| 421 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | **Прокладка сигнальной ленты** | 8,755 | 17951,47 | 12364,63 | 157165 | 108252 | 38135 | 6,30 | 55 |
| | | км | | 5586,84 | 2682,34 | 48913 | 23484 | 42,8 | 9,04 | 79 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4355,85* | | *38135* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *3539,21* | | | | *30986* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *816,65* | | | | *7150* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1784,59* | | *15624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *210925* | | | | |
| 422 | ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast" | **Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"** | 8755 | 22,32 | -- | 195424 | -- | 7426 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,85* | | *7426* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *0,85* | | | | *7426* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,85* | | *16228* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *219078* | | | | |
| | | **Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5мм2 - 9743пм** | | | | | | | | |
| 423 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Прокладка сигнального провода** | 9743 | 211,70 | 95,99 | 2062546 | 935219 | 620446 | 0,11 | 1072 |
| | | м | | 93,30 | 31,93 | 909009 | 311142 | 42,8 | 0,04 | 390 |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,68* | | *620446* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *53,60* | | | | *522225* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,08* | | | | *98221* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,03* | | *214639* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2897631* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | | | | | | | |
| | | км | 9,743 | 69285,27 | -- | 675046 | -- | 25652 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2632,84* | | *25652* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2632,84* | | | | *25652* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5753,45* | | *56056* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *756754* | | | | |
| | | **Контрольная трубка на газопроводе-269шт(ГСН-73)** | | | | | | | | |
| 425 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная. Устройство** | | | | | | | | |
| | | шт. | 269 | 3996,89 | 1385,38 | 1075163 | 372667 | 517639 | 2,74 | 737 |
| | | | | 2270,17 | 479,49 | 610676 | 128983 | 62,1 | 0,48 | 129 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1924,31* | | *517639* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1707,54* | | | | *459328* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *216,77* | | | | *58311* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,70* | | *127424* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1720226* | | | | |
| 426 | 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм** | | | | | | | | |
| | | м | 266,31 | 411,44 | -- | 109571 | -- | 4164 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,63* | | *4164* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *15,63* | | | | *4164* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,17* | | *9099* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122833* | | | | |
| 427 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Ковер** | | | | | | | | |
| | | т | 1,79423 | 324022,38 | -- | 581371 | -- | 22092 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *22092* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *22092* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *48277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *651740* | | | | |
| 428 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | т | 0,011567 | 381819,66 | -- | 4417 | -- | 168 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *168* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *168* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *367* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4952* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки В15 | 3,766 | 20445,50 | 655,77 | 76998 | 2470 | 8912 | 3,94 | 15 |
| | | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 11053 | 838 | 48,5 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *8912* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *5767* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *3145* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *6873* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92783* | | | | |
| | | **Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями -** | | | | | | | | |
| 430 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | 327 | 1290,24 | 651,27 | 421910 | 212966 | 157851 | 0,64 | 209 |
| | | шт. | | 476,75 | 216,15 | 155897 | 70682 | 60,3 | 0,19 | 62 |
| | | *Накладные расходы -* | | *482,73* | | *157851* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *417,82* | | | | *136627* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *64,91* | | | | *21224* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,84* | | *46381* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *626142* | | | | |
| 431 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 16,35 | 29730,03 | -- | 486086 | -- | 18471 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *18471* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *18471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *40365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *544922* | | | | |
| 432 | 11-270902-0201 РСНБ РК 2015 | Установка таблички-указателя | 327 | 617,18 | -- | 201818 | -- | 113764 | 0,69 | 226 |
| | | шт | | 518,36 | -- | 169505 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *347,90* | | *113764* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *312,57* | | | | *102211* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *35,33* | | | | *11553* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77,21* | | *25247* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *340829* | | | | |
| 433 | Т11011-954 | Таблички эмалированные для углового указателя | 327 | 920,00 | -- | 300840 | -- | 11432 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,96* | | *11432* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *34,96* | | | | *11432* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *76,40* | | *24982* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *337254* | | | | |
| 434 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны из бетона В15 объемом до 3 м3. Устройство | 18,639 | 21733,59 | 1052,73 | 405092 | 19622 | 48803 | 4,41 | 82 |
| | | м3 | | 3313,01 | 247,46 | 61751 | 4612 | 48,5 | 0,29 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2618,33* | | *48803* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1726,83* | | | | *32186* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *891,50* | | | | *16617* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1948,15* | | *36312* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *490207* | | | | |
| | | **Узел вывода сигнального провода - 381шт(ГСН-74)** | | | | | | | | |
| **435** | **11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | **0,1905** | **185652,98** | **43009,61** | **35367** | **8193** | **20479** | **173,00** | **33** |
| | | **км трубопровода** | | **141692,19** | **14136,41** | **26992** | **2693** | **62,1** | **18,65** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *107501,62* | | *20479* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96769,56* | | | | *18435* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10732,06* | | | | *2044* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23452,37* | | *4468* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60314* | | | | |
| **436** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | **190,5** | **-55,50** | **-2,06** | **-10573** | **-393** | **-6534** | **-0,05** | **-10** |
| | | **м** | | **-51,35** | **--** | **-9782** | **--** | **60,4** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,30* | | *6534* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,01* | | | | *5908* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,29* | | | | *626* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,18* | | *1369* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-2670* | | | | |
| **437** | **23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** | **192,405** | **105,37** | **--** | **20274** | **--** | **770** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,00* | | *770* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,00* | | | | *770* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,75* | | *1684* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22728* | | | | |
| **438** | **11-110101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | **22,86** | **6631,29** | **693,34** | **151591** | **15850** | **40529** | **2,99** | **68** |
| | | **м3** | | **2151,54** | **254,45** | **49184** | **5817** | **60,9** | **0,30** | **7** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1772,92* | | *40529* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1465,25* | | | | *33496* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *307,67* | | | | *7033* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *672,34* | | *15370* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *207490* | | | | |
| **439** | **11-060201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование** | **1,905** | **20445,50** | **655,77** | **38949** | **1249** | **4508** | **3,94** | **8** |
| | | **м3** | | **2934,98** | **222,56** | **5591** | **424** | **48,5** | **0,23** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2366,53* | | *4508* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1531,41* | | | | *2917* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *835,12* | | | | *1591* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1824,96* | | *3477* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46934* | | | | | |
| **440** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **1,593342** | **159251,37** | **847,41** | **253742** | **1350** | **136983** | **198,00** | **315** |
| | | **1т** | | **158403,96** | **348,76** | **252392** | **556** | **48,5** | **0,36** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *85972,43* | | *136983* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *122679* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8977,36* | | | | *14304* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19617,90* | | *31258* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *421984* | | | | |
| **441** | **21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** | **0,156972** | **182877,04** | **--** | **28707** | **--** | **1091** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6949,33* | | *1091* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6949,33* | | | | *1091* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15186,11* | | *2384* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32182* | | | | |
| **442** | **21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь угловая 50х50 мм** | **1,43637** | **162657,34** | **--** | **233636** | **--** | **8878** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6180,98* | | *8878* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6180,98* | | | | *8878* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13507,07* | | *19401* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *261915* | | | | |
| **443** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **0,938784** | **313462,11** | **847,41** | **294273** | **796** | **86211** | **198,00** | **186** |
| | | **1т** | | **158403,96** | **348,76** | **148707** | **327** | **48,5** | **0,36** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *91832,44* | | *86211* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *72282* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14837,37* | | | | *13929* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32423,56* | | *30439* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *410923* | | | | |
| **444** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** | **3,4807398** | **615369,94** | **292194,45** | **2141943** | **1017053** | **972708** | **312,70** | **1088** |
| | | **т** | | **305429,73** | **91825,93** | **1063121** | **319622** | **62,1** | **94,30** | **328** |
| | | *Накладные расходы -* | | *279454,26* | | *972708* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *246695,76* | | | | *858684* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *32758,50* | | | | *114024* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71585,94* | | *249172* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3363823* | | | | |
| 445 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3,208782 | 324022,38 | -- | 1039717 | -- | 39509 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12312,85* | | *39509* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12312,85* | | | | *39509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26906,82* | | *86338* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1165564* | | | | |
| 446 | 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой** | | | | | | | | |
| | | | 0,0620268 | 349084,80 | -- | 21653 | -- | 823 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13265,22* | | *823* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13265,22* | | | | *823* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28988,00* | | *1798* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24274* | | | | |
| 447 | 21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74** | | | | | | | | |
| | | | 209,931 | 255,65 | -- | 53669 | -- | 2039 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,71* | | *2039* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *9,71* | | | | *2039* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,23* | | *4457* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60165* | | | | |
| 448 | 11-090501-0301 РСНБ РК 2015 | **Постановка строительных болтов с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | | 1524 | 95,74 | 0,54 | 145906 | 818 | 97506 | 0,12 | 181 |
| | | шт | | 95,20 | 0,25 | 145088 | 388 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,98* | | *97506* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *58,13* | | | | *88595* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *5,85* | | | | *8911* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,78* | | *19473* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *262885* | | | | |
| 449 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Болты строительные с гайками и шайбами** | | | | | | | | |
| | | | 0,062484 | 381819,66 | -- | 23858 | -- | 907 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14509,15* | | *907* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14509,15* | | | | *907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31706,30* | | *1981* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26746* | | | | |
| **450** | **13-080201-1401 РСНБ РК 2015** | **Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях** | **7,62** | **527,10** | **141,00** | **4016** | **1074** | **1039** | **0,25** | **2** |
| | | **м2** | | **212,04** | **49,84** | **1616** | **380** | **42,8** | **0,05** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *136,38* | | *1039* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *112,09* | | | | *854* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,29* | | | | *185* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,08* | | *404* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5460* | | | | |
| **451** | **21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** | **0,16383** | **56942,36** | **--** | **9329** | **--** | **354** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2163,81* | | *354* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2163,81* | | | | *354* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4728,49* | | *775* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10458* | | | | |
| **452** | **11-110101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | **76,9605522** | **6631,29** | **693,34** | **510348** | **53360** | **136445** | **2,99** | **230** |
| | | **м3** | | **2151,54** | **254,45** | **165584** | **19583** | **60,9** | **0,30** | **23** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1772,92* | | *136445* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1465,25* | | | | *112767* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *307,67* | | | | *23678* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *672,34* | | *51743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *698536* | | | | |
| **453** | **11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | **769,605522** | **3047,42** | **213,07** | **2345309** | **163979** | **305551** | **0,53** | **405** |
| | | **м2** | | **381,83** | **63,04** | **293857** | **48518** | **60,9** | **0,03** | **25** |
| | | *Накладные расходы -* | | *397,02* | | *305551* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *270,93* | | | | *208506* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *126,10* | | | | *97045* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *275,56* | | *212069* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2862929* | | | | |
| **454** | **11-070201-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка опор из плит** | **5,715** | **9008,44** | **4695,95** | **51483** | **26837** | **22303** | **4,93** | **28** |
| | | **м3** | | **3896,53** | **1626,51** | **22269** | **9295** | **62,1** | **1,68** | **10** |
| | | *Накладные расходы -* | | *3902,46* | | *22303* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *3429,80* | | | | *19601* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *472,65* | | | | *2701* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1032,87* | | *5903* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79688* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ж/б подушка под ковер (сборная) | 5,715 | 29730,03 | -- | 169907 | -- | 6456 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1129,74* | | *6456* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1129,74* | | | | *6456* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2468,78* | | *14109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *190473* | | | | |
| | | **Прокладка газопровода под кабелем а/ц труба Ду-100 длина-4м. -17шт.(5.905-25.05 УГ** | | | | | | | | |
| 456 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,068 | 291089,19 | 2281,97 | 19794 | 155 | 13453 | 361,00 | 25 |
| | | км трубопровода | | 288807,22 | 944,10 | 19639 | 64 | 62,1 | 0,98 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *197834,51* | | *13453* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *179935,57* | | | | *12236* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *17898,94* | | | | *1217* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39113,90* | | *2660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35906* | | | | |
| 457 | 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | 68,544 | 848,81 | -- | 58181 | -- | 2211 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,25* | | *2211* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *32,25* | | | | *2211* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,49* | | *4831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65223* | | | | |
| 458 | 11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим. | Резка | 68 | 277,34 | 8,78 | 18859 | 597 | 717 | 0,34 | 23 |
| | | м | | 268,56 | -- | 18262 | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,54* | | *717* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,54* | | | | *717* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,03* | | *1566* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21142* | | | | |
| 459 | 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | 13,26 | 228,33 | -- | 3028 | -- | 115 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,68* | | *115* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8,68* | | | | *115* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,96* | | *251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3394* | | | | |
| | | **Вскрытие и восстановление гравийного покрытия** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | 325,44 | 234,20 | 153,79 | 76219 | 50051 | 26187 | 0,12 | 38 |
| | | м3 | | 80,41 | 33,93 | 26169 | 11042 | 60,3 | 0,03 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,47* | | *26187* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,95* | | | | *22438* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,52* | | | | *3749* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,17* | | *8193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *110598* | | | | |
| 461 | 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** | 1084,8 | 282,47 | 69,85 | 306419 | 75770 | 35935 | 0,02 | 25 |
| | | м2 основания или покрытия | | 16,99 | 18,79 | 18427 | 20382 | 60,3 | 0,02 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,13* | | *35935* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *21,57* | | | | *23402* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,55* | | | | *12533* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,25* | | *27388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *369742* | | | | |
| 462 | 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3** | 1084,8 | 283,51 | 61,11 | 307554 | 66292 | 40402 | 0,04 | 39 |
| | | м2 основания или покрытия | | 26,29 | 16,00 | 28517 | 17360 | 60,3 | 0,02 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,24* | | *40402* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *25,50* | | | | *27664* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,74* | | | | *12738* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,66* | | *27836* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *375793* | | | | |
| 463 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | 520,704 | 73,00 | -- | 38011 | -- | 1444 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,77* | | *1444* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2,77* | | | | *1444* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,06* | | *3156* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42612* | | | | |
| 464 | 41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км** | 520,704 | 357,62 | -- | 186214 | -- | 7076 | -- | -- |
| | | **Тенге за 1 тонну** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,59* | | *7076* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,59* | | | | *7076* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,70* | | *15463* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *208753* | | | | |
| | | **Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | |
| 465 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований щебеночных** | 54 | 234,20 | 153,79 | 12647 | 8305 | 4345 | 0,12 | 6 |
| | | **м3** | | 80,41 | 33,93 | 4342 | 1832 | 60,3 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,47* | | *4345* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *68,95* | | | | *3723* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,52* | | | | *622* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,17* | | *1359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18352* | | | | |
| 466 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** | 16,2 | 1942,17 | 807,19 | 31463 | 13076 | 16086 | 1,55 | 25 |
| | | **м3** | | 1134,99 | 333,54 | 18387 | 5403 | 60,3 | 0,39 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *992,97* | | *16086* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *885,52* | | | | *14345* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *107,45* | | | | *1741* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,81* | | *3804* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51353* | | | | |
| 467 | 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3** | 180 | 282,47 | 69,85 | 50844 | 12573 | 5963 | 0,02 | 4 |
| | | **м2 основания или покрытия** | | 16,99 | 18,79 | 3058 | 3382 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,13* | | *5963* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *21,57* | | | | *3883* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,55* | | | | *2080* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,25* | | *4545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61351* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3** | 180 | 283,51 | 61,11 | 51032 | 11000 | 6704 | 0,04 | 6 |
| | | **м2 основания или покрытия** | | 26,29 | 16,00 | 4732 | 2881 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,24* | | *6704* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *25,50* | | | | *4590* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *11,74* | | | | *2114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,66* | | *4619* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62355* | | | | |
| 469 | 11-270602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | 180 | 1140,52 | 66,40 | 205294 | 11951 | 13092 | 0,03 | 6 |
| | | **м2 покрытия** | | 28,50 | 18,46 | 5130 | 3323 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,73* | | *13092* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,32* | | | | *5097* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *44,42* | | | | *7995* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,06* | | *17471* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *235857* | | | | |
| 470 | 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | 180 | 260,91 | 0,03 | 46963 | 6 | 1802 | -- | -- |
| | | **м2 покрытия** | | 0,15 | -- | 27 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,01* | | *1802* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *0,09* | | | | *17* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *9,92* | | | | *1785* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,67* | | *3901* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52666* | | | | |
| 471 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | 180 | 1183,56 | 66,40 | 213041 | 11951 | 13387 | 0,03 | 6 |
| | | **м2 покрытия** | | 28,50 | 18,46 | 5130 | 3323 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,37* | | *13387* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,32* | | | | *5097* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *46,05* | | | | *8289* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,63* | | *18114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *244542* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Мусор строительный. Погрузка** | 122,04 | 73,00 | -- | 8909 | -- | 339 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,77* | | *339* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2,77* | | | | *339* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,06* | | *740* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9987* | | | | |
| 473 | 41-020102-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км** | 122,04 | 357,62 | -- | 43644 | -- | 1658 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,59* | | *1658* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *13,59* | | | | *1658* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,70* | | *3624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48927* | | | | |
| | | | | **Просветка стыков** | | | | | | |
| 474 | 13-390201-0511 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (160х14,6)** | 1087 | 1067,08 | 45,98 | 1159912 | 49986 | 479622 | 1,00 | 1087 |
| | | стык | | 950,78 | -- | 1033498 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *441,23* | | *479622* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *386,02* | | | | *419600* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *55,22* | | | | *60021* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,66* | | *131163* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1770696* | | | | |
| 475 | 13-390201-0508 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(125х11,4)** | 358 | 746,54 | 34,03 | 267260 | 12182 | 110568 | 0,70 | 251 |
| | | стык | | 665,55 | -- | 238265 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *308,85* | | *110568* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *270,21* | | | | *96736* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *38,64* | | | | *13832* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,43* | | *30226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *408054* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 13-390201-0504 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90х8,2)** | **712** | **538,81** | **22,07** | **383633** | **15716** | **157222** | **0,50** | **356** |
| | | **стык** | | **475,39** | **--** | **338478** | **--** | **40,6** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***220,82*** | | ***157222*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%*** | | ***193,01*** | | | | ***137422*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***27,81*** | | | | ***19800*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***60,77*** | | ***43268*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***584123*** | | | | |
| 477 | 13-390201-0502 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(63х5,8)** | **6598** | **431,46** | **18,39** | **2846787** | **121364** | **1165667** | **0,40** | **2639** |
| | | **стык** | | **380,31** | **--** | **2509299** | **--** | **40,6** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***176,67*** | | ***1165667*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%*** | | ***154,41*** | | | | ***1018775*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%*** | | ***22,26*** | | | | ***146891*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***48,65*** | | ***320996*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***4333450*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **72864206** | **8864676** | | | **24476** |
| | | | **Тенге** | | | **20796436** | **3075500** | | | **3261** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **7556366** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **558448** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5414083** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **675046** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2598350** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2226598** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **371752** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **812377** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **10967093** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5931** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5414083** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **32055690** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **10082351** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **14630126** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **927414** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1245671** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **276778** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10378327** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **8824866** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1553461** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3394721** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 45828739 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17869 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14630126 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1019536 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3950 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 245869 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 763904 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 182622 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 138612 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 44010 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 96173 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1298330 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 245869 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 32232614 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 69153 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3581858 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 28600378 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3470492 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2163442 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1307050 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2856249 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 38559355 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3581858 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 96653517 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) ГРП-5** | | | | | | | | |
| 478 | 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | | 0,266 | 497084,90 | 163377,62 | 132225 | 43458 | 71915 | 352,00 | 94 |
| | | км трубопровода | | 321298,56 | 68816,39 | 85465 | 18305 | 62,1 | 78,46 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *270356,55* | | *71915* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *242261,39* | | | | *64442* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28095,16* | | | | *7473* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61395,32* | | *16331* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *220471* | | | | |
| 479 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 267,064 | 2146,44 | -- | 573237 | -- | 21783 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,56* | | *21783* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *81,56* | | | | *21783* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,24* | | *47602* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *642622* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | | 0,204 | 497084,90 | 163377,62 | 101405 | 33329 | 55153 | 352,00 | 72 |
| | | км трубопровода | | 321298,56 | 68816,39 | 65545 | 14039 | 62,1 | 78,46 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *270356,55* | | *55153* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *242261,39* | | | | *49421* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28095,16* | | | | *5731* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61395,32* | | *12525* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *169082* | | | | |
| 481 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 204,816 | 1966,83 | -- | 402838 | -- | 15308 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,74* | | *15308* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *74,74* | | | | *15308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *33452* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *451598* | | | | |
| 482 | 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | | 0,278 | 466882,98 | 148869,84 | 129793 | 41386 | 71378 | 337,00 | 94 |
| | | км трубопровода | | 307606,86 | 63186,68 | 85515 | 17566 | 62,1 | 72,41 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *256754,33* | | *71378* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *230262,79* | | | | *64013* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *26491,54* | | | | *7365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57890,98* | | *16094* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *217264* | | | | |
| 483 | 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | | | | | | | |
| | | | 285,136 | 1666,41 | -- | 475153 | -- | 18056 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,32* | | *18056* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *63,32* | | | | *18056* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,38* | | *39457* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *532666* | | | | |
| 484 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | | | | | | | |
| | | | 0,372 | 454160,49 | 139062,57 | 168948 | 51731 | 94114 | 336,00 | 125 |
| | | км трубопровода | | 306694,08 | 59017,13 | 114090 | 21954 | 62,1 | 67,82 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *252994,82* | | *94114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *227106,66* | | | | *84484* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *25888,15* | | | | *9630* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56572,42* | | *21045* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *284107* | | | | |
| **485** | **23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **373,488** | **834,39** | **--** | **311635** | **--** | **11842** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,71* | | *11842* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *31,71* | | | | *11842* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *69,29* | | *25878* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *349355* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **2295234** | **169905** | | | **384** |
| | | | **Тенге** | | | **350615** | **71864** | | | **82** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **532371** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **11851** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **422479** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **292559** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **262360** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **30199** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **65994** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **890925** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **466** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **422479** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **1762863** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1762863** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **1976240** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **2867165** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **466** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **422479** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **131301362** | **15469026** | | | **39436** |
| | | | **Тенге** | | | **33412427** | **5467654** | | | **5971** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **7648349** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **565431** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5494650** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **675046** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2635845** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **822736** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **11106929** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **6016** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5494650** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **58013939** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **15895987** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **29216366** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1305256** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1936754** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **563503** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 20544448 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6284671 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 84843057 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35039 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29216366 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2270820 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 9040 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 500937 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1748389 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 390731 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 212924 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2874475 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 641 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 500937 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 63368254 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 70961 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3668128 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 59649542 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4707734 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2215549 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2492185 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5446079 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 73522067 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3712 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3668128 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 172346528 | | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | 172346528 | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,9 % | | Тенге | | | 4998049 | | | | |
| Итого | | Тенге | | | 177344578 | | | | |
| Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,91% | | Тенге | | | 1613836 | | | | |
| Итого по сметному расчету в ценах 2017 года | | Тенге | | | 178958413 | | | | |
| Итого в текущем уровне цен 2018 года 69%, К=1,0599383 | | Тенге | | | 189684876 | | | | |
| **ИТОГО СМР** | | Тенге | | | 189684876 | | | | |
| **ИТОГО СМР с понижающим коэфф. к=0,99007** | | **Тенге** | | | **187801305,55** | | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | | 22536156,67 | | | | |
| **ИТОГО СМР с НДС** | | **Тенге** | | | **210337462,22** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
_____ Асанов А.С.

**ИНЖЕНЕР:**
Инженер эксперт ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
_____ Иманкулов Г.Ш.
Директор_____ Батаев А.

**ПОДРЯДЧИК:**
Председатель ПК"Канай"
_____ Абдраманов Д.Б.