Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		187	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	16 508 308,78	14 739 561,41							1 768 747,37	16 508 308,78
Итого к оплате	16 508 308,78	14 739 561,41							1 768 747,37	16 508 308,78

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Катпаев Р.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда № 187 от 29.06.2022 года

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2022 года(месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.		928	275,13	275,13	255321	255320	0	44533	323842	
			м3 грунта		0	66,65	0	61851		23988		
2	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		484,1	275,13	275,13	133190	133190	0	23231	168935	
			м3 грунта		0	66,65	0	32265		12514		
3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,9	3439,38	0	34050	0	0	24516	63251	
			м3 грунта		3439,38	0	34050	0		4685		
4	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		49,4	320	320	15808	15808	0	2757	20050	
			м3 грунта		0	77,52	0	3829		1485		
5	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		444,6	81		36013				38894	
			т·км							2881		
6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/		39,5	1184,71	0	46796	0	0	33693	86928	
			м3 грунта		1184,71	0	46796	0		6439		
7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		39,5	3267		129046		129046		139370	Казахстан
			м3							10324		
8	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		1372,6	43,21	43,21	59310	59311	0	12245	77279	

локальная смета 2-5

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 грунта		0	12,39	0	17007		5724		
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		9,9	5385,19	223,39	53313	2212	35578	16056	74919	
			м3 основания		1568,1	70,09	15524	694		5550		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,89	3267				35577,63			Казахстан 100%
		Футляр ПЭ 225х20,5 дл.5 м (1шт)										
40	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,3	7659	5635	0	3372	11914	
			км трубопровода		404820,19	276471,03	2024	1382		883		
41	**С1241-201-0419**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160		50800		50800		54864	**Казахстан**
			м							4064		
42	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518	59	1009	8383	19333	
			м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,4	8450	17		1432		
42.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
43	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12290,89	1534,71	12291	1535	6711	4033	17630	
			футляр		4045,28	28,03	4045	28		1306		
43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
43.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Колодцы										
44	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,36	14216,5	2655,25	5118	956	3692	810	6402	
			м3 основания		1306,75	1112,66	470	401		474		
44.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,414	8915				3690,81			Казахстан 100%
45	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,08928	178260,28	3100,54	15915	277	15638	134	17333	
			т		0	1388,68	0	124		1284		
45.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,092	170058				15638,26			
46	**Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		2,902	63921,13	13668,46	185499	39666	68910	92440	300174	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		26507,02	5668,69	76923	16451		22235		
46.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7893	21498				16969,32			Казахстан 100%
46.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,2612	21800				5693,72			Казахстан 100%
46.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	61,2322	221				13532,32			Казахстан 100%
46.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0116	1789060				20767,41			
47	**С1225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**		1	23465		23465		23465		25342	**Казахстан**
			шт.							1877		
48	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		2	36285		72570		72570		78376	**Казахстан**
			шт.							5806		
49	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		1	8789		8789		8789		9492	**Казахстан**
			шт.							703		
50	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	3798		7596		7596		8204	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							608		
51	С1225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		1	38405		38405		38405		41477	**Казахстан**
			шт.							3072		
52	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		1	10438		10438		10438		11273	**Казахстан**
			шт.							835		
53	С1225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		1	35918		35918		35918		38791	**Казахстан**
			шт.							2873		
57	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,68672	153,4	4,45	105	4	77	18	133	
			м2		37,09	0,76	25	1		10		
57.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				66,71			Казахстан 100%
58	Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**		8,1	1387,16	21,2	11236	171	4972	4688	17198	
		м2 поверхности покрытия изоляции			752,14	9,41	6092	76		1274		
58.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,58	295				4301,1			
59	С1261-107-0328	**Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89**		8,1	5846		47353		47353		51141	
			м2							3788		
		Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5									1702545	1702545
		Наружные сети канализации			**локальная смета 2-6**							
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		404,1	275,13	275,13	111180	111180	0	19392	141018	
			м3 грунта		0	66,65	0	26933		10446		
2	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		284,4	275,13	275,13	78247	78247	0	13648	99247	
			м3 грунта		0	66,65	0	18955		7352		
3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		9	3439,38	0	30954	0	0	22287	57500	
			м3 грунта		3439,38	0	30954	0		4259		
4	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		36	320	320	11520	11520	0	2009	14611	
			м3 грунта		0	77,52	0	2791		1082		
5	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		324	81		26244				28344	
			т·км							2100		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		27	1184,71	0	31987	0	0	23031	59419	
			м3 грунта		1184,71	0	31987	0		4401		
7	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		27	3267		88209		88209		95266	**Казахстан**
			м3							7057		
8	**Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		706,5	43,21	43,21	30528	30528	0	6303	39777	
			м3 грунта		0	12,39	0	8754		2946		
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		9,5	5385,19	223,39	51159	2122	34140	15407	71891	
			м3 основания		1568,1	70,09	14897	666		5325		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,45	3267				34140,15			Казахстан 100%
		Трубопровод										
10	**Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		100	4032,05	31,84	403205	3184	384344	16806	453612	
			м трубопровода		156,77	12,99	15677	1299		33601		
10.1	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб. муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	102	3718				379236			Казахстан 100%
11	**С1241-229-0103**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		17	378		6426		6426		6940	
			шт.							514		
		Колодцы										
12	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,25	14216,5	2655,25	17771	3319	12818	2813	22231	
			м3 основания		1306,75	1112,66	1633	1391		1647		
12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,4375	8915				12815,31			Казахстан 100%
13	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,31	178260,28	3100,54	55261	961	54300	465	60184	
			т		0	1388,68	0	430		4458		
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3193	170058				54299,52			
14	**Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		10,1	63325,2	10986,72	639585	110966	321178	251124	961966	
			м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	207440	46220		71257		
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,252	24165				126914,58			Казахстан 100%
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0606	1789060				108417,04			
14.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0192	1668129				32011,4			
15	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		5	8789		43945		43945		47461	**Казахстан**
			шт.							3516		
16	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		2	23903		47806		47806		51630	**Казахстан**
			шт.							3824		
17	**С1225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		6	16933		101598		101598		109726	**Казахстан**
			шт.							8128		
18	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		9	3798		34182		34182		36917	**Казахстан**
			шт.							2735		
19	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		5	22664		113320		113320		122386	**Казахстан**
			шт.							9066		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	С1225-101-0612	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	**5**	**20634**		**103170**		**103170**	**8254**	**111424**	
21	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**5**	**10438**		**52190**		**52190**	**4175**	**56365**	**Казахстан**
23	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**	**шт.**	**15**	**413**		**6195**		**6195**	**496**	**6691**	
24	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0581**	**1004968**		**58389**		**58389**	**4671**	**63060**	**Казахстан**
25	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6849**	**153,4**	**4,45**	**258**	**7**	**188**	**44**	**326**	
			т	**0,0003**	**37,09**	**0,76**	**62**	**1**		**24**		
25.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115		0,0003	539649				163,67			Казахстан 100%
		Футляр ПЭ 225х20,5 дл.5 м (1шт)										
26	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,005**	**1531883,49**	**1127063,3**	**7659**	**5635**	**0**	**3372**	**11914**	
					404820,19	**276471,03**	**2024**	**1382**		**883**		
27	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**5**	**10160**		**50800**		**50800**	**4064**	**54864**	**Казахстан**
28	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**5**	**1903,68**	**11,84**	**9518**	**59**	**1009**	**8383**	**19333**	
					1690,06	**3,4**	**8450**	**17**		**1432**		
28.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
29	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	
					4045,28	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
29.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
29.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации локальная смета 2-6									**2821733**	
		Наружные теловые сети									**локальная смета 2-3**	
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**280**	**221,94**	**221,94**	**62143**	**62143**	**0**	**10322**	**78262**	
					0	**51,2**	**0**	**14336**		**5797**		
2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**69**	**272,77**	**272,77**	**18821**	**18821**	**0**	**3126**	**23703**	
					0	**62,93**	**0**	**4342**		**1756**		
3	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**621**	**81**		**50301**			**4024**	**54325**	
4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20**	**2990,77**	**0**	**59815**	**0**	**0**	**43067**	**111113**	
					2990,77	**0**	**59815**	**0**		**8231**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**300**	**37,92**	**37,92**	**11376**	**11376**	**0**	**2348**	**14822**	
					0	**10,87**	**0**	**3261**		**1098**		
		Лотковый канал КЛ1 60х45										
6	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,41**	**14216,5**	**2655,25**	**34262**	**6400**	**24713**	**5423**	**42860**	
					1306,75	**1112,66**	**3149**	**2682**		**3175**		
6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,7715	8915				24707,92			Казахстан 100%
7	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,59768**	**178260,28**	**3100,54**	**106543**	**1853**	**104689**	**896**	**116034**	
					0	**1388,68**	**0**	**830**		**8595**		
7.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6156	170058				104689,47			
8	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5**	**16493,88**	**3844,35**	**82469**	**19222**	**32051**	**44545**	**137175**	
					6239,35	**1310,61**	**31197**	**6553**		**10161**		
8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,17	159737				27155,29			
9	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,076**	**148487**		**308259**		**308259**	**24661**	**332920**	
10	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,692**	**68665**		**47516**		**47516**	**3801**	**51317**	**Казахстан**
11	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,232**	**124992**		**278982**		**278982**	**22319**	**301301**	**Казахстан**
12	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,04**	**51138,05**	**2857,8**	**2046**	**114**	**865**	**994**	**3283**	
					26666,64	**632,23**	**1067**	**25**		**243**		
12.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				233,66			Казахстан 100%
12.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	102092				254			
12.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	125144				137,66			
13	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	**0,0406**	**25331**		**1028**		**1028**	**82**	**1110**	**Казахстан**
14	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00052**	**456152**		**237**		**237**	**19**	**256**	**Казахстан**
15	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**2667,09**	**90,74**	**53342**	**1814**	**13615**	**45190**	**106415**	
					1895,59	**19,22**	**37912**	**384**		**7883**		
15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66	20629				13615,14			Казахстан 100%
16	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	**20**	**2314**		**46280**		**46280**	**3702**	**49982**	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Деформационный шов										
17	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		**8**	**1337,62**	**3,97**	**10701**	**31**	**3030**	**9031**	**21311**	
			м шва		**954,89**	**1,8**	**7639**	**14**		**1579**		
17.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	8,56	148				1266,88			
17.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,76	758				1334,08			
18	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**8**	**975,64**	**312,19**	**7805**	**2497**	**2731**	**4350**	**13127**	
			м шва		**322,07**	**138,77**	**2577**	**1110**		**972**		
18.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,096	448				2731,01			
19	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**32,96**	**1205,17**	**29,04**	**39722**	**957**	**24983**	**12940**	**56875**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**13783**	**132**		**4213**		
19.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	79,104	295				23335,68			
20	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**45,26**	**1662,02**	**6,71**	**75223**	**304**	**66731**	**7683**	**89539**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**8188**	**74**		**6633**		
20.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,1315	15656				17714,76			Казахстан 100%
20.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	49,786	405				20163,33			Казахстан 100%
20.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	69,9267	313				21887,06			
21	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**45,26**	**2781,51**	**10,68**	**125891**	**484**	**110615**	**13871**	**150943**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**14793**	**123**		**11181**		
21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,1315	15656				17714,76			Казахстан 100%
21.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	104,098	405				42159,69			Казахстан 100%
21.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	139,8534	313				43774,11			
22	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**28,67**	**520,4**	**34,13**	**14920**	**978**	**15**	**13634**	**30838**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стяжки		485,75	20,14	13926	577		2284		
23	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		28,67	23,78	12,1	682	347	0	494	1270	
			м2 стяжки		11,68	6,66	335	191		94		
24	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,8729	23016		20091		20091		21698	**Казахстан**
			м3							1607		
		Лотковый канал КЛ1 90х45										
25	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		7,6	14216,5	2655,25	108045	20180	77934	17100	135157	
			м3 основания		1306,75	1112,66	9931	8456		10012		
25.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,74	8915				77917,1			Казахстан 100%
26	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,8848	178260,28	3100,54	335985	5844	330141	2827	365917	
			т		0	1388,68	0	2617		27105		
26.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,9413	170058				330141,08			
27	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		15,662	16493,88	3844,35	258327	60210	100396	139532	429688	
			м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	97721	20527		31829		
27.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5325	159737				85061,23			
28	**С1225-203-0107**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		5,85	36565		213905		213905		231017	**Казахстан**
			м3							17112		
29	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		0,88	68665		60425		60425		65259	**Казахстан**
			м3							4834		
30	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		1,21	148487		179669		179669		194043	**Казахстан**
			м3							14374		
31	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		7,7	124992		962438		962438		1039433	**Казахстан**
			м3							76995		
32	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,03	51138,05	2857,8	1534	86	648	745	2461	
			м3		26666,64	632,23	800	19		182		
32.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				175,25			Казахстан 100%
32.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	102092				190,5			
32.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	125144				103,24			
33	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,03045	25331		771		771		833	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3							62		
34	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0004	456152		182		182		197	**Казахстан**
			т							15		
35	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		28	2667,09	90,74	74679	2541	19061	63265	148980	
			шт. сборных конструкций		1895,59	19,22	53077	538		11036		
35.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,924	20629				19061,2			Казахстан 100%
36	С1225-205-0102	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**		28	3347		93716		93716		101213	**Казахстан**
			шт.							7497		
		Деформационный шов										
37	Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство деформационных вертикальных швов**		12	1337,62	3,97	16051	48	4545	13547	31966	
			м шва		954,89	1,8	11459	22		2368		
37.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	12,84	148				1900,32			
37.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,64	758				2001,12			
38	Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		12	975,64	312,19	11708	3746	4097	6525	19692	
			м шва		322,07	138,77	3865	1665		1459		
38.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,144	448				4096,51			
39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		74,98	1205,17	29,04	90364	2177	56833	29438	129386	
			м2 поверхности		418,16	4	31354	300		9584		
39.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	179,952	295				53085,84			
40	Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		124,91	1662,02	6,71	207603	839	184167	21205	247113	
			м2 поверхности		180,91	1,63	22597	204		18305		
40.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,1228	15656				48889,77			Казахстан 100%
40.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	137,401	405				55647,41			Казахстан 100%
40.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	192,986	313				60404,6			
41	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		124,91	2781,51	10,68	347438	1335	305279	38283	416579	
			м2 поверхности		326,84	2,71	40826	339		30858		
41.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,1228	15656				48889,77			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	287,293	405				116353,67			Казахстан 100%
41.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	385,9719	313				120809,2			
42	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**97,33**	**520,4**	**34,13**	**50651**	**3322**	**51**	**46284**	**104690**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**47278**	**1960**		**7755**		
43	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**97,33**	**23,78**	**12,1**	**2314**	**1177**	**0**	**1678**	**4311**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**1136**	**648**		**319**		
44	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,9638**	**23016**		**68215**		**68215**		**73672**	**Казахстан**
			м3							**5457**		
		Тепловая камера УП										
45	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,12**	**14216,5**	**2655,25**	**30139**	**5629**	**21740**	**4770**	**37702**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**2770**	**2359**		**2793**		
45.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,438	8915				21734,77			Казахстан 100%
46	**Е11-070601-0201 Кзтр и Кзм=1,11**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**		**18,053**	**36221,87**	**4896,27**	**653913**	**88392**	**285784**	**367017**	**1102604**	
			м3 конструкции		**15495,33**	**1733,46**	**279737**	**31294**		**81674**		
46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3515	24165				225977,89			Казахстан 100%
47	**С1225-202-0103**	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**		**4**	**44163**		**176652**		**176652**		**190784**	**Казахстан**
			шт.							**14132**		
48	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		**4**	**6436**		**25744**		**25744**		**27804**	**Казахстан**
			шт.							**2060**		
49	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**4**	**3798**		**15192**		**15192**		**16407**	**Казахстан**
			шт.							**1215**		
50	**С1225-203-0707**	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**		**1**	**123957**		**123957**		**123957**		**133874**	**Казахстан**
			шт.							**9917**		
51	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		**14,9**	**42708**		**636349**		**636349**		**687257**	**Казахстан**
			м3							**50908**		
52	**С1222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**		**0,715**	**106424**		**76093**		**76093**		**82180**	**Казахстан**
			м3							**6087**		
53	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		**4**	**35152**		**140608**		**140608**		**151857**	**Казахстан**
			комплект							**11249**		
54	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,32**	**25331**		**58768**		**58768**		**63469**	**Казахстан**
			м3							**4701**		
55	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,08208**	**30066,45**	**1389,88**	**2468**	**114**	**32**	**2150**	**4987**	
			т		**28292,57**	**486,28**	**2322**	**40**		**369**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали. общего назначения. высшего качества. термически обработанная. диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2462	128				31,52			
56	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,08208**	**408502**		**33530**		**33530**		**36212**	**Казахстан**
			т							**2682**		
57	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,00192**	**825163,72**	**3390,51**	**1584**	**7**	**593**	**899**	**2682**	
			т		**512943,21**	**1456,02**	**985**	**3**		**199**		
57.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них). поставляемые отдельно	т	0,0019	308830				592,95			
58	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,01576**	**103644,79**	**3540,99**	**1633**	**56**	**0**	**1483**	**3365**	
			т металлических изделий		**100103,8**	**1081,32**	**1578**	**17**		**249**		
59	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		**8**	**413**		**3304**		**3304**		**3568**	
			шт.							**264**		
60	С1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**		**15,76**	**316**		**4980**		**4980**		**5378**	
			кг							**398**		
61	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		**0,01966**	**108637,49**	**37067,52**	**2136**	**729**	**305**	**931**	**3312**	
			т конструкций		**56042,01**	**12609,46**	**1102**	**248**		**245**		
61.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				214,23			Казахстан 100%
61.2	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				22,8			
61.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	504496				19,24			Казахстан 100%
62	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		**0,01966**	**4568,67**	**732,04**	**90**	**14**	**7**	**47**	**148**	
			т		**3459,69**	**2**	**68**	**0**		**11**		
62.1	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				7,41			
63	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /исключить огрунтовку ГФ-021/**		**0,01966**	**995556**		**19573**		**19573**		**21139**	
			т							**1566**		
64	**Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**		**1,02718**	**132,76**	**3,09**	**136**	**3**	**68**	**45**	**196**	
			м2		**63,47**	**0,38**	**65**	**0**		**15**		
64.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0001	676293				62,52			
65	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**1,02718**	**153,4**	**4,45**	**158**	**5**	**115**	**27**	**200**	
			м2		**37,09**	**0,76**	**38**	**1**		**15**		
65.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				99,78			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**3,98**	**41918,11**	**4476,67**	**166834**	**17817**	**110584**	**39716**	**223074**	
			м3 кладки		**9656,64**	**1073,31**	**38433**	**4272**		**16524**		
66.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,9552	19157				18298,77			Казахстан 100%
66.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,5124	61017				92282,11			Казахстан 100%
67	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**53,06**	**1205,17**	**29,04**	**63946**	**1541**	**40218**	**20832**	**91560**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**22188**	**212**		**6782**		
67.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	127,344	295				37566,48			
68	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**0,2**	**9622,43**	**2096,59**	**1924**	**419**	**541**	**960**	**3115**	
			м3		**4820,51**	**456,1**	**964**	**91**		**231**		
69	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,204**	**23016**		**4695**		**4695**		**5071**	**Казахстан**
			м3							**376**		
70	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**9**	**727,4**	**129,21**	**6547**	**1163**	**904**	**4644**	**12086**	
			м2 покрытия		**497,69**	**51,23**	**4479**	**461**		**895**		
71	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,05 К=44**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**9**	**857**	**225,91**	**7713**	**2033**	**0**	**6460**	**15307**	
			м2 покрытия		**631,09**	**132,55**	**5680**	**1193**		**1134**		
72	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,2542**	**23016**		**51883**		**51883**		**56034**	**Казахстан**
			м3							**4151**		
73	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**9**	**947,44**	**35,28**	**8527**	**317**	**3792**	**4323**	**13878**	
			м2 стяжки		**490,8**	**20,14**	**4417**	**181**		**1028**		
73.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1836	20629				3787,48			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**9**	**703,95**	**36,29**	**6336**	**327**	**5681**	**477**	**7358**	
		м2 стяжки			**36,41**	**19,98**	**328**	**180**		**545**		
74.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2754	20629				5681.23			Казахстан 100%
75	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**23,04**	**1927,22**	**115,3**	**44403**	**2657**	**19616**	**21179**	**70829**	
		м2 изолируемой поверхности			**960,52**	**17,36**	**22130**	**400**		**5247**		
75.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0797	196789				15687.7			
76	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**23,04**	**2042,47**	**114,09**	**47058**	**2628**	**17724**	**25532**	**78397**	
		м2 изолируемой поверхности			**1159,1**	**19,8**	**26706**	**456**		**5807**		
76.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0696	196789				13692.74			
77	**С1217-203-0103**	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм**		**76,032**	**325**		**24710**		**24710**		**26687**	**Казахстан**
		м2								**1977**		
78	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**22,5**	**1611,61**	**102,82**	**36261**	**2314**	**8487**	**21887**	**62800**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**1131,59**	**84,35**	**25461**	**1898**		**4652**		
78.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3398	24866				8448.22			Казахстан 100%
79	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**33,2**	**1611,61**	**102,82**	**53505**	**3413**	**12523**	**32295**	**92664**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**1131,59**	**84,35**	**37569**	**2800**		**6864**		
79.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5013	24866				12465.82			Казахстан 100%
80	**Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		**33,2**	**3509,42**	**11,23**	**116513**	**373**	**93541**	**21101**	**148623**	
		м2 поверхности			**680,69**	**2,71**	**22599**	**90**		**11009**		
80.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	102,588	862				88430.86			Казахстан 100%
81	**Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**		**33,2**	**1513,93**	**5,95**	**50262**	**197**	**44215**	**5490**	**60212**	
		м2 поверхности			**176,19**	**1,63**	**5850**	**54**		**4460**		
81.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	51,294	862				44215.43			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	**С1235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		**114,54**	**405**		**46389**		**46389**		**50100**	**Казахстан**
			м2							**3711**		
83	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**15,42**	**2064,73**	**6,71**	**31838**	**103**	**28945**	**2618**	**37212**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**2790**	**25**		**2756**		
83.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
83.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,8239	862				20536,2			Казахстан 100%
84	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**15,42**	**3546,42**	**10,68**	**54686**	**165**	**49481**	**4726**	**64165**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**5040**	**42**		**4753**		
84.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
84.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	47,6478	862				41072,4			Казахстан 100%
85	**С1235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		**53,199**	**405**		**21546**		**21546**		**23270**	**Казахстан**
			м2							**1724**		
86	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**15,42**	**520,4**	**34,13**	**8025**	**527**	**8**	**7333**	**16587**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**7490**	**311**		**1229**		
87	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**15,42**	**23,78**	**12,1**	**367**	**187**	**0**	**266**	**684**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**180**	**103**		**51**		
88	**С1212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		**0,4692**	**18681**		**8765**		**8765**		**9466**	**Казахстан**
			м3							**701**		
89	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,4772**	**20792,43**	**2499,66**	**30715**	**3693**	**20062**	**7989**	**41800**	
			м3 подстилающего слоя		**4711,77**	**1041,81**	**6960**	**1539**		**3096**		
89.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4284	10136				4342,14			Казахстан 100%
89.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4772	9734				14379,06			Казахстан 100%
90	**Е11-110101-1902 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**		**12,31**	**51,88**	**0**	**639**	**0**	**0**	**600**	**1338**	
			м2 покрытия		**51,88**	**0**	**639**	**0**		**99**		
91	**С1212-501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**		**0,62781**	**18729**		**11758**		**11758**		**12699**	**Казахстан**
			т							**941**		
		Итого по разделу: 3. Наружные теловые сети локальная смета 2-3									**9352227**	
		Наружные сети газоснабжения				**локальная смета 2-2**						
		Фасадный газопровод										
58	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,196**	**1092105,46**	**330061,1**	**214053**	**64692**	**4695**	**170450**	**415263**	
			км трубопровода		**738087,84**	**140337,79**	**144665**	**27506**		**30760**		
58.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	102092				3601,81			
59	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**3,12**	**708**		**2209**		**2209**		**2386**	
			кг							**177**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	180,72	1810		327103		327103		353271	**Казахстан**
										26168		
61	С1241-102-0108	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	16,064	646		10377		10377		11207	
										830		
62	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0645	1476275,76	702859,4	95220	45334	1595	62170	169981	
					748688,23	224921,55	48290	14507		12591		
63	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	43	483		20769		20769		22431	**Казахстан**
										1662		
64	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	844,02	49,95	1688	100	56	1517	3461	
					766,17	0	1532	0		256		
64.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55,8			
65	С1241-117-0101	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	2	1368		2736		2736		2955	
										219		
66	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0012	1925980,76	702859,4	2311	844	569	1157	3745	
					748688,23	224921,55	898	270		277		
66.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0012	449705				539,65			
67	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	2160,7	132,3	25928	1588	283	24531	54496	
					2004,84	60,07	24058	721		4037		
68	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	12	1722		20664		20664		22317	
										1653		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	**Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,07236	65992,39	12646,66	4775	915	1433	1834	7138	
		т конструкций			33547,64	3189,82	2428	231		529		
69.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				349,38			Казахстан 100%
69.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				235,37			Казахстан 100%
69.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	289955				650,42			
70	**Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,07236	267744,08	77200,83	19374	5586	486	10513	32278	
		т конструкций			183823,99	26745,45	13302	1935		2391		
70.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	272284				427,54			
71	**С1214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		0,002106	492092		1036		1036		1119	**Казахстан**
			т							83		
72	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,003768	439438		1656		1656		1788	**Казахстан**
			т							132		
73	**С1214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,051	477225		24338		24338		26285	**Казахстан**
			т							1947		
74	**С1214-201-0101**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		0,0108	462525		4995		4995		5395	**Казахстан**
			т							400		
75	**С1217-101-0102**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000816	367006		299		299		323	
			т							24		
76	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		24	29		696		696		752	
			шт.							56		
77	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		6,48	114,31	3,09	741	20	309	285	1108	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2		63,47	0,38	411	2		82		
77.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				272.42			Казахстан 100%
78	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,48	190,48	4,45	1234	29	725	335	1695	
			м2		74,17	0,76	481	5		126		
78.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649				629.45			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 4. Наружные сети газоснабжения локальная смета 2-2									1139394	
		ИТОГО:					11766648	1356184	8507280	2136958	15015899	
							1790626	408369		1112293		

	ИТОГО	**Тенге**			**15 015 899**
	Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,30%**		**195 207**
	Итого с временными	**Тенге**			**15 211 106**
	Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**		**304 222**
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			**15 515 328**
	ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	**0,95**		**14 739 561**
	НДС	**Тенге**	**12 %**		**1 768 747**
	Итого с НДС	**Тенге**			**16 508 308,78**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Катпаев Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Институт «Агропромпроект»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.