Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		187	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	12 425 783,27	3 893 238,40							467 188,61	4 360 427,01
Итого к оплате		3 893 238,40							467 188,61	4 360 427,01

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 187 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июль 2023 (месяц, год).

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
						4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
2	8	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00	533,00	7195,00	
3	9	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
						2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
4	10	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
5	11	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	20	53,55	12,51	1071,00	250,00	41,00	636,00	1844,00	
						38,97	5,20	779,00	104,00		137,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,432								
6	12	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	20	627,00		12540,00		12540,00	1003,00	13543,00	
7	13	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,016	1097731,07	27337,31	17564,00	437,00	15942,00	964,00	20010,00	
						74036,16	9652,22	1185,00	154,00		1482,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,65664								
8	14	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	20	1307,00		26140,00		26140,00	2091,00	28231,00	
9	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,007695	115329,72	20608,00	887,40	158,70	17,40	553,05	1555,65	
						92451,24	7381,11	711,45	56,85		115,20		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,407219								
10	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	3	4208,00		12624,00		12624,00	1009,95	13633,95	
11	23	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
						545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
12	24	243-902-0807 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95**	100 шт.	0,08	24813,00		1985,00		1985,00	159,00	2144,00	
13	25	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2201,38	113,76	4403,00	228,00	279,00	2874,00	7859,00	
						1948,32	47,31	3897,00	95,00		582,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00		15960,00	
											1182,00		
			ИТОГО по акту					118772,40	2248,70	96363,40	15411,05	144917,60	
								20160,45	1243,85	0,00	10734,15		

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод										
1	21	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	1	2642,69	1280,12	2643,00	1280,00	309,00	1725,00	4717,00	
						1053,52	543,49	1054,00	543,00		349,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7104								
2	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05	42250,29	1798,84	2113,00	90,00	1612,00	392,00	2705,00	
						8212,89	400,83	411,00	20,00		200,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,27195								
3	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,35	1205,17	29,04	1627,00	39,00	1023,00	530,00	2330,00	
						418,16	4,00	565,00	5,00		173,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,317682								
4	24	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**	м3	0,05	116271,00		5814,00		5814,00		6279,00	
											465,00		
5	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1294,00	0,00	1294,00	0,00	137,00	1249,00	2746,00	
						1156,51	0,00	1157,00	0,00		203,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7659								
6	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000923	439438,00		406,00		406,00		438,00	
											32,00		
7	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	114,31	3,09	3,00	0,00	1,00	1,00	4,00	
						63,47	0,38	2,00	0,00				
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000929								
8	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	190,48	4,45	6,00	0,00	3,00	2,00	9,00	
						74,17	0,76	2,00	0,00		1,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001342								
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод					13906,00	1409,00	9305,00	3899,00	19228,00	
								3191,00	568,00	0,00	1423,00		
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод										
9	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0012	1925980,76	702859,40	2311,00	844,00	569,00	1157,00	3745,00	
						748688,23	224921,55	898,00	270,00		277,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,416516								
10	34	242-403-0103 РСНБ РК 2022	**Изолирующее фланцевое соединение СИ50с, DN 50**	шт.	1	13659,00		13659,00		13659,00		14752,00	
											1093,00		
11	37	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	1190574,89	387803,53	952,00	310,00	24,00	742,00	1830,00	
						773234,88	163999,34	619,00	131,00		136,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,312576								
12	38	241-102-0178 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	0,8	5108,00		4086,00		4086,00		4413,00	
											327,00		
13	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1903,68	11,84	1523,00	10,00	161,00	1341,00	3093,00	
						1690,06	3,40	1352,00	3,00		229,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749472								
14	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=108 мм)	футляр	1	8779,21 2889,49	1096,22 20,02	8779,00 2889,00	1096,00 20,00	4794,00	2880,00 933,00	12592,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378								
15	41	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	403086,53 386604,12	382,95 120,15	322,00 309,00	0,00 0,00	13,00	306,00 50,00	678,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
16	42	236-102-0502 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	0,28	1382,00		387,00		387,00 31,00		418,00	
17	43	236-102-0503 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	0,12	1382,00		166,00		166,00 13,00		179,00	
18	44	236-102-0501 РСНБ РК 2022	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,09	548,00		49,00		49,00 4,00		53,00	
19	45	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	1861004,17 386604,12	382,95 120,15	1489,00 309,00	0,00 0,00	1179,00	306,00 144,00	1939,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
20	46	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,10 2004,84	132,30 60,07	2293,00 2005,00	132,00 60,00	156,00	2044,00 347,00	4684,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1877								
21	47	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00 3173,00		42831,00	
22	48	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,079642	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	5256,00 2672,00	1007,00 254,00	1577,00	2019,00 582,00	7857,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,529365								
23	49	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08115	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	21727,00 14917,00	6264,00 2170,00	545,00	11791,00 2681,00	36199,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,269023								
24	50	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,000132	477225,00		63,00		63,00 5,00		68,00	
25	51	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,052882	439438,00		23238,00		23238,00 1859,00		25097,00	
26	52	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,012248	477225,00		5845,00		5845,00 468,00		6313,00	
27	53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02676	435218,00		11646,00		11646,00 932,00		12578,00	
28	54	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000754	367006,00		277,00		277,00 22,00		299,00	
29	55	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,05	1393,00		70,00		70,00 6,00		76,00	
30	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	114,31 63,47	3,09 0,38	137,00 76,00	3,00 0,00	57,00	53,00 15,00	205,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03717								
31	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,2	190,48	4,45	229,00	5,00	134,00	62,00	314,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		74,17	0,76	89,00	1,00		23,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,053676								
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод					144162,00	9671,00	108353,00	22701,00	180213,00	
								26135,00	2909,00	0,00	13350,00		
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
32	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,48	114,31	3,09	3827,00	104,00	1599,00	1475,00	5726,00	
						63,47	0,38	2125,00	13,00		424,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,037043								
33	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	33,48	190,48	4,45	6377,00	149,00	3745,00	1731,00	8757,00	
						74,17	0,76	2483,00	25,00		649,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,49756								
34	81	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	4	21885,87	19950,43	87543,00	79802,00	52,00	29071,00	125943,00	
						1922,34	6064,20	7689,00	24257,00		9329,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2624								
35	82	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,0245	563691,90	462254,95	13810,00	11326,00	227,00	4529,00	19806,00	
						92176,07	110965,75	2258,00	2719,00		1467,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,182983								
36	83	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,1935	1560763,21	1240454,56	302008,00	240028,00	728,00	110435,00	445438,00	
						316545,36	310622,21	61252,00	60105,00		32995,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,94302								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					413565,00	331409,00	6351,00	147241,00	605670,00	
								75807,00	87119,00	0,00	44864,00		
			ИТОГО по акту					571633,00	342489,00	124009,00	173841,00	805111,00	
								105133,00	90596,00	0,00	59637,00		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,78	2492,31	0,00	9421,00	0,00		6783,00	17500,00	
						2492,31	0,00	9421,00	0,00		1296,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,461532								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	21	331,01	214,11	6951,00	4497,00		3237,00	11003,00	
						116,90	97,22	2455,00	2042,00		815,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,3608								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,26	3267,00		4116,00		4116,00		4445,00	
											329,00		
4	4	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,26	343,19	327,72	432,00	413,00	1,00	88,00	562,00	
						14,30	82,41	18,00	104,00		42,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,014252								
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,52	1301,18	0,00	3279,00	0,00		2361,00	6091,00	
						1301,18	0,00	3279,00	0,00		451,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,718878								
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,021	227281,85	0,00	4773,00	0,00	175,00	3494,00	8928,00	
						218935,29	0,00	4598,00	0,00		661,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,10023								
7	7	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		21	1661,00		34881,00		34881,00		37671,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2790,00		
8	10	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	92	390,36	89,91	35914,00	8272,00	113,00	20018,00	60407,00	
						299,22	57,48	27529,00	5288,00		4475,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,9104								
9	11	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	882	502,37	116,42	443088,00	102682,00	1085,00	247031,00	745329,00	
						384,72	74,43	339321,00	65647,00		55210,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	171,4608								
10	12	243-501-0124 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,9231	744725,00		687456,00		687456,00	54996,00	742452,00	
11	13	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,09282	343699,00		31902,00		31902,00	2552,00	34454,00	
12	16	1310-0904-0508 РСНБ РК 2022	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	2	191886,49	88263,13	383773,00	176527,00	13539,00	186998,00	616433,00	
						96853,97	56423,35	193708,00	112847,00		45662,00		
		007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	75,168								
13	17	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV /FOSC-400AB-96F/	комплект	2	48865,00		97730,00		97730,00	7818,00	105548,00	
14	19	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	16	1800,16	0,00	28802,00	0,00	5079,00	18030,00	50579,00	
						1482,72	0,00	23723,00	0,00		3747,00		
		005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,5632								
15	20	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	42694,00		3416,00		3416,00	273,00	3689,00	
16	21	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1346,00		10768,00		10768,00	861,00	11629,00	
17	22	261-404-0565 РСНБ РК 2022	Сплиттер оптоволоконный PLC 1x4 SC/APC SM	шт.	5	8498,00		42490,00		42490,00	3399,00	45889,00	
18	23	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический пачткорд SC/APC SM	шт.	25	5270,00		131750,00		131750,00	10540,00	142290,00	
			ИТОГО по акту					1960942,00	292391,00	1064501,00	488040,00	2644899,00	
								604052,00	185928,00	0,00	195917,00		

Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.

			Раздел 2: Наружное водоснабжение В1										
1	60	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	6	9759,96	1701,55	58560,00	10209,00	36584,00	15302,00	79771,00	
						1961,04	615,02	11766,00	3690,00		5909,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7922								
2	61	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23596,16	13383,90	23596,00	13384,00	1655,00	12839,00	39350,00	
						8557,57	4411,54	8558,00	4412,00		2915,00		
		004-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0404								
3	62	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1185	86716,65	0,00	10276,00	0,00	47,00	10127,00	22035,00	
						86319,15	0,00	10229,00	0,00		1632,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,774053								
4	63	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,157605	277279,00		43701,00		43701,00	3496,00	47197,00	
5	64	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/	м3 основания	0,15	31840,01	3008,67	4776,00	451,00	3976,00	587,00	5792,00	
						2327,55	1622,80	349,00	243,00		429,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,252081								
			Итого по разделу 2: Наружное водоснабжение В1					140909,00	24044,00	85963,00	38855,00	194145,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								30902,00	8345,00	0,00	14381,00		
			ИТОГО по акту					140909,00	24044,00	85963,00	38855,00	194145,00	
								30902,00	8345,00	0,00	14381,00		

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	30	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	7	9759,96	1701,55	68320,00	11911,00	42682,00	17852,00	93066,00	
						1961,04	615,02	13727,00	4305,00		6894,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,0909								
2	31	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	35807,22	0,00	35807,00	0,00	4502,00	30992,00	72143,00	
						31304,86	0,00	31305,00	0,00		5344,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8811								
3	32	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1	69649,67	0,00	6965,00	0,00	2825,00	4099,00	11949,00	
						41399,67	0,00	4140,00	0,00		885,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7417								
			ИТОГО по акту					111092,00	11911,00	50009,00	52943,00	177158,00	
								49172,00	4305,00	0,00	13123,00		
			ИТОГО:					2903348,40	673083,70	1420845,40	769090,05	3966228,91	
								809419,45	290417,85		293792,15		

	ИТОГО	Тенге	3 966 228,91
	Временные здания и сооружения	Тенге	1,30% 51 560,98
	Итого с временными	Тенге	4 017 789,89
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 % 80 355,80
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	4 098 145,68
	ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95 3 893 238,40
	НДС	Тенге	12 % 467 188,61
	Итого с НДС	Тенге	4 360 427,01

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.