Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«30» ноябрь 2022 г.

Заказчик ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г. Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж. Махамбетов урочище Жанадария, здание 101 БИН 940240000021

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « 29 » ноября 2022 года, ТОО «Азамат», директор Мухамедьярова С.Ж. г. Кызылорда, 120008, ул. Жанкожа батыра № 7, БИН 950540001141, тел. 8-701-713-40-89

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 29 » ноября 2022 года ТОО «Асар Эксперт» в лице эксперта технического надзора Насыров Д.М. аттестаты №KZ13VJE00052731, №KZ56VJE00052733, №KZ83VJE00052732 от 12.02.2020г., 13.02.2020г., 12.02.2020г.,тел.8-708-133-03-71 БИН 161040007922, тел. 8-708-133-03-71

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проект (прилагается) от « 29 » ноября 2022 года Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», эксперт Мырзашев Г.Б. по приказу №100-П от 08.07.2022г. Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, тел. 8-701-328-19-30

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Строительство АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение «Акшабулак»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«____» _____20__года
дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Решение акима Кызылординской области №92 от "07" июня 1999 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
Государственное учреждение «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» Уведомительный талон: №KZ40REA00284650 от «08» июля 2022 г., №KZ40REA00295062 от «12» сентября 2022г., №KZ40REA00305183 от «11» ноября 2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» проект №071-ДГ-20-ДКС056-0662-191-2020АТ-02

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного (й) приказом ТОО «СП «Казгермунай» №218-А от 10 сентября 2021г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 08 июль 2022 года;
месяц, год
окончание работ 29 ноябрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь территории | га | 3577,23 | | 3577,23 | |
| Площадь застройки | м² | 396,4 | | 396,4 | |
| Плотность застройки | % | | | | |
| Максимальное давление | bar | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Протяженность линии | метр | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м² | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | м³ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Строительство АГЗУ «ОЗНА- Массомер» в блочно-модульном исполнении. Переподключение выкидных линий 13 добывающих скважин, подвод к проектируемой АГЗУ. Демонтаж существующего тестового сепаратора МТС. Монтаж линии выхода с АГЗУ «ОЗНА- Массомер» Ду=159 мм с переходом на Ду=219мм, трубопроводы с переключающими арматурами. Опоры под технологические трубопроводы. Установка дренажной емкости V=8 м3 для стравливания давления и сброса нефтяной смеси с линий ОЗНА. Установка продувочной свечи Ду 50 мм, для отвода газа от дренажной емкости. Установка и подключение щита ЩС-0,4 кВ в терминале РП-2. Установка распределительного щита РЩ-0,4 кВ взрывозащищенного исполнения с переключением электрических нагрузок на территории ОГУ. Установка взрывозащищенного щита для термообогрева надземных трубопроводов. Электрообогрев надземной части технологических трубопроводов. Защитное заземление и молниезащита площадки АГЗУ. Прокладка кабельных линий 0.4 кВ. Благоустройство территорий с укладкой дорожных плит ПАГ-14.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **165 863 000,00 тенге с НДС**, в том числе строительно-монтажных работ **127 330 000,00 тенге** с НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **145 040 000,00** тенге с НДС, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **110 351 991,90** тенге с НДС, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **34 453 797,06** тенге с НДС, прочие затраты **234 211,04** тенге с НДС.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,66 % и фактически применено 60,29 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:**

Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ян Юэхуа - заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сунь Чэн – заместитель директора ДКС ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Досбаев А.Ж./ Хоу Делинь – директор ДДНГ ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Оспангалиев Г.К. - руководитель проекта ДКС ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Алайдар Ж.К.- начальник отдела АП и М ПТО ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Кудайбергенов С./Сатмаханов Б. - начальник ЦППН ДДНГ ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Болтаев Е.Н.- главный энергетик ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Нугманов Н./Утесинов Д. – мастер по добыче нефти и газа УДНГ ДДНГ ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Таджимбетов А.Б./ Жаримбетов А.
- инженер 1 категории по капитальному строительству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**

Нугметжанов А.М. - директор ТОО «Асар Эксперт»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Насыров Д. М. - эксперт технического надзора ТОО «Асар Эксперт»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

Казиев Н.И - заместитель директора Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Мырзашев Г.Б. – руководитель группы авторского надзора Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

Мухамедьярова С.Ж.- руководитель консорциума в составе ТОО «Азамат», ТОО «Энергомонтажавтоматика», ТОО « Промстройсервис Е»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

*Приложение 15*
*к акту приемки объекта*
*в эксплуатацию*

**Технические характеристики объекта**
**(газопровод, нефтепровод)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность трубопровода | м | 494,3 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | 214.2 | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | 214.2 | |
| | 3) безопорная прокладка | м | | |
| | Количество опор | шт | 34 | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 280,1 | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | 280,1 | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | | |
| 4 | Количество вводов | шт | | |
| 5 | Количество задвижек d = 300 мм | шт | 3 | |
| | Количество задвижек d = 200 мм | шт | 2 | |
| 6 | Количество задвижек d = 80 мм | шт | 13 | |
| | Количество задвижек d =50 мм | шт | 14 | |
| 7 | Кран проходной d = | шт | | |
| | d = | шт | | |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт | | |
| 9 | Переходники | шт | | |
| 10 | Затворы поворотные | шт | | |
| 11 | Регуляторы давления | шт | | |
| 12 | Скважины | шт | | |
| 13 | Станки – качалки (тип _____ , марка _____ ) | шт | | |
| | -//- (тип_____, марка _____) | шт | | |
| | -//- (тип_____, марка _____) | шт | | |

**Заказчик:**

**Ешанов З.К.** - директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Сунь Чэн** - заместитель директора ДКС ТОО «СП Казгермунай» 31.10

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Подрядчик:**

**Мухамедьярова С.Ж.** – директор ТОО «Азамат»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«АЗАМАТ»