Заказчика
[illegible] "Казатомпромышленный"
[illegible] г. Кызылорда
[illegible] Мухамедьяров
[illegible] Жаналык, здание 101
БИН 940 240 000 021
ИИК KZ86 601 261 000 034 150
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Наименование Подрядчика
Консорциум в составе ТОО "Адамат"
ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "Промстроисервис"
Адрес: 120014 г. Кызылорда
Ул. Жаныжол батыра, №7
БИН 980 540 001 141
ИИК KZ32 998UTB0001460487
Банк АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от 02.09.2022г.

Договор № 718265/2022/1 от "15" июня 2022 г., дополнительное соглашение ДС 22-01-136 №718265/2022/1-1 от "05" июля 2022 г.

Строительство объекта "под ключ": «Монтаж АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП "Казатомпромышленный" Мамадалиев А. К., Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чин, с одной стороны, и Консорциум в составе ТОО "Адамат", ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "Промстройсервис", руководитель за назначенный уполномоченным органом Мухамедьярова С.Ж., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажных работ, удовлетворяют условиям договора и технического задания, и оформлена в надлежащем порядке

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начало строительства						Выполнено за отчетный период					
			Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	АГЗУ																			
1.1	Монтаж АГЗУ "ОЗНА-Массомер" (поставка заказчика)	шт	1	874 473,50	874 473,50		-	874 473,50												
1.2	Обвязка арматура трубопроводная	комп-т	1	27 489 358,20	27 489 358,20		-	27 489 358,20	0,25	27 489 358,20	6 872 339,55			6 872 339,55	0,25	27 489 358,20	6 872 339,55			6 872 339,55
	Итого по АГЗУ:				**28 363 831,70**		-	**28 363 831,70**						**6 872 339,55**						**6 872 339,55**
2	**Архитектурно-строительная часть АГЗУ**																			
2.1	Фундамент ФМ-1 под оборудование	комп-т	1	1 609 881,30	1 609 881,30		-	1 609 881,30												
2.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	412 384,90	412 384,90		-	412 384,90												
2.3	Фундамент под блок арматурный	комп-т	1	550 644,90	550 644,90		-	550 644,90												
	Итого по АС АГЗУ:			-	**2 572 911,10**			**2 572 911,10**												
3	**Дренажная емкость V=8м3**																			
3.1	Доставка и монтаж подземной дренажной емкости V=8м3	шт	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1			4 455 482,00	4 455 482,00	4 455 482,00	1			4 455 482,00	4 455 482,00	4 455 482,00
3.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	794 397,70	794 397,70		-	794 397,70												
	Итого по ДЕ:				**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	**5 575 947,60**						**4 455 482,00**						**4 455 482,00**
4	**Архитектурно-строительная часть ДЕ**																			
4.1	Фундамент ФМ-1	комп-т	1	766 718,00	766 718,00		-	766 718,00												
4.2	Площадка ДЕ	комп-т	1	385 345,90	385 345,90		-	385 345,90												
	Итого по АС ДЕ:				**1 152 063,90**		-	**1 152 063,90**												
5	**Внутриплощадочные сети**																			
5.1	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	1			10 914 624,70	10 914 624,70	10 914 624,70	1			10 914 624,70	10 914 624,70	10 914 624,70
5.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90												
5.3	Продувочная свеча ДУ50	комп-т	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00												
	Итого по ВС:				**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	**30 100 116,76**						**10 914 624,70**						**10 914 624,70**
6	**Демонтажные работы**																			
6.1	Демонтажные работы по ТХ	комп-т	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90												
6.2	Демонтажные работы по АС	комп-т	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80												
	Итого по ДР:				**6 196 871,70**			**6 196 871,70**												
7	**Система электрообогрева**	комп-т	1	9 080 828,90	9 080 828,90	3 272 587,30	3 272 587,30	**12 353 416,20**												
8	**Сети электроснабжения**	комп-т	1	19 305 133,60	19 305 133,60	3 268 565,80	3 268 565,80	**22 573 699,40**												

	АТУ	комп-т	1	220 220,80	220 220,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1			6 644 723,20	6 644 723,20	6 644 723,20	1			6 644 723,20	6 644 723,20	6 644 723,20
	Блок дренажной насос	комп-т	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1			2 206 335,80	2 206 335,80	2 206 335,80	1			2 206 335,80	2 206 335,80	2 206 335,80
	Итого по АТХ:				**246 913,70**		**8 851 059,00**	**9 097 972,70**						**8 851 059,00**						**8 851 059,00**
10	**Генплан**																			
10.1	Вертикальная планировка	м3	235,32	322,94	75 994,24		-	75 994,24												
10.2	Покрытие проездов и площадок	комп-т	1	11 228 057,70	11 228 057,70		-	11 228 057,70												
	Итого по ГП:				11 304 051,94			**11 304 051,94**	-											
	Регистрация объекта							**209 117,00**												
	Всего без НДС:							**129 500 000,00**						**31 093 505,25**						**31 093 505,25**
	НДС 12%:							**15 540 000,00**						**3 731 220,63**						**3 731 220,63**
	Всего с НДС:							**145 040 000,00**						**34 824 725,88**						**34 824 725,88**

Договорная цена составляет по договору: 145 040 000 (сто сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0%.

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленной за выполнение работы, составила: 43 512 000 (сорок три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

Следует к перечислению: 20 894 835 (двадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемсот тридцать пять) тенге 53 тиын с учётом НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 34 824 725 (тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге 88 тиын с учётом НДС

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству Ян Юэхуа / Мамадалиев А.Б.

Директор департамента капитального строительства Ешанов З.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чао

Руководитель проекта ДКС Оспангалиев Е.К.

Начальник отдела АПиМ Аландар Ж.

Главный инженер Бектаев Е.Н.

Директор департамента добычи нефти и газа Досбаев А.Ж. / Хок Делинь

Начальник ЦППП Кудайбергенов С. А. / Сатмаханов Б. К.

Инженер по капитальному строительству департамента ДНиГ Таджимбетов А. / Жаримбетов А. Д.

Начальник технологической службы Унгаров Б. У. /Ибрашов Ж. Р.

Мастер участка по добыче нефти Нугманов Н. А. / Утешов Д. / Альжанов Т. Т. / Ургенишбаев Р. А.

Работу сдал: Мухамедьярова С. Ж.

Наименование Заказчика
ТОО "СП КазГерМунай"
Адрес 120018 г.Кызылорда
Аксуатский сельский округ, селю Ж. Махамбетов
урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021
ИИК KZ806 010 201 000 034 150
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Наименование Подрядчика
Консорциум в составе ТОО "Азамат"
ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ"
Адрес 120014 г.Кызылорда
Ул. Жанкожа батыра, №7
БИН 950 540 001 141
ИИК KZ32 998UTB0001460487
Банк АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 19.09.2022г.

Договор № 718265/2022/1 от "15" июня 2022 г., дополнительное соглашение ДС22-0: 136 №718265/2022/1-1 от "05" июля 2022 г.

Строительство объекта "под ключ": «Монтаж АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП "Казгермунай" Мамадахунов А.К., Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чэн, с одной стороны и Консорциум в составе ТОО "Азамат", ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ", руководитель назначенный уполномоченным органом Мухамедьярова С.Ж., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполнение подрядчиком строительно-монтажных работ удовлетворяют условиям договора и технического задания, и оформлена в надлежащем порядке.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начало строительства						Выполнено за отчетный период					
			Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	**АГЗУ**																			
1.1	Монтаж АГЗУ "ОПА-Массомер" (поставка заказчика)	шт	1	874 473,50	874 473,50		-	874 473,50	1	874 473,50	874 473,50			874 473,50	1	874 473,50	874 473,50			874 473,50
1.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	27 489 358,20	27 489 358,20		-	27 489 358,20	0,50	27 489 358,20	13 744 679,10			13 744 679,10	0,25	27 489 358,20	6 872 339,55			6 872 339,55
	Итого по АГЗУ:				28 363 831,70		-	**28 363 831,70**			14 619 152,60			**14 619 152,60**			7 746 813,05			7 746 813,05
2	**Архитектурно-строительная часть АГЗУ**																			
2.1	Фундамент ФМ-1 под оборудование	комп-т	1	1 609 881,30	1 609 881,30		-	1 609 881,30												
2.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	412 384,90	412 384,90		-	412 384,90												
2.3	Фундамент под блок аппаратурный	комп-т	1	550 644,90	550 644,90		-	550 644,90												
	Итого по АС АГЗУ:				**2 572 911,10**			**2 572 911,10**												
3	**Дренажная емкость V=8м3**																			
3.1	Закуп и монтаж подземной дренажной емкости V=8м3	шт	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1	326 067,90	326 067,90			326 067,90
3.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	794 397,70	794 397,70		-	794 397,70												
	Итого по ДЕ:				**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	**5 575 947,60**			**326 067,90**		**4 455 482,00**	**4 781 549,90**			**326 067,90**			**326 067,90**
4	**Архитектурно-строительная часть ДЕ**																			
4.1	Фундамент ФМ-1	комп-т	1	766 718,00	766 718,00		-	766 718,00	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00
4.2	Площадка ДЕ	комп-т	1	385 345,90	385 345,90		-	385 345,90												
	Итого по АС ДЕ:				**1 152 063,90**		-	**1 152 063,90**			**766 718,00**			**766 718,00**			**766 718,00**			**766 718,00**
5	**Внутриплощадочные сети**																			
5.1	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	1			10 914 624,70	10 914 624,70	10 914 624,70						
5.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90												
5.3	Продувочная свеча ДУ50	комп-т	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00												
	Итого по ВС:				**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	**30 100 116,76**						**10 914 624,70**						
6	**Демонтажные работы**																			
6.1	Демонтажные работы по ТХ	комп-т	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90												
6.2	Демонтажные работы по АС	комп-т	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80												
	Итого по ДР:				**6 196 871,70**			**6 196 871,70**												
7	**Система электрообогрева**	комп-т	1	9 080 828,90	**9 080 828,90**	3 272 587,30	3 272 587,30	**12 353 416,20**	0,30	9 080 828,90	**2 724 248,67**			**2 724 248,67**	0,30	9 080 828,90	**2 724 248,67**			**2 724 248,67**
8	**Сети электроснабжения**	комп-т	1	19 305 133,60	**19 305 133,60**	3 268 565,80	3 268 565,80	**22 573 699,40**	0,40	19 305 133,60	**7 722 053,44**			**7 722 053,44**	0,40	19 305 133,60	**7 722 053,44**			**7 722 053,44**
9	**АТХ**																			

	...ка	комп-т	1	220 230,80	220 230,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1			6 644 723,20	6 644 723,20	6 644 723,20							
	...ренажной емкости	комп-т	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1			2 206 335,80	2 206 335,80	2 206 335,80							
	Итого по АТХ				**246 913,70**		**8 851 059,00**	**9 097 972,70**						**8 851 059,00**							
10	**Генплан**																				
10.1	Вертикальная планировка	м3	235,3	322,94	75 994,24		-	75 994,24													
10.2	Покрытие проездов и площадок	комп-т	1	11 228 057,70	11 228 057,70		-	11 228 057,70	0,50	11 228 057,70	**5 614 028,85**			5 614 028,85	0,50	11 228 057,70	**5 614 028,85**				5 614 028,85
	Итого по ГП				11 304 051,94			11 304 051,94			5 614 028,85			5 614 028,85			5 614 028,85				5 614 028,85
	Регистрация объекта							**209 117,00**	-												
	Всего без НДС:							**129 500 000,00**						55 993 435,16							24 899 929,91
	НДС 12%:							**15 540 000,00**						6 719 212,22							2 987 991,59
	Всего с НДС:							**145 040 000,00**						62 712 647,38							27 887 921,50

Договорная цена составляет по договору: 145 040 000 (сто сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0%.

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленной за выполнение работы, составила: 43 512 000 (сорок три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

Следует к перечислению: 16 732 752 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) тенге 90 тиын с учётом НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 27 887 921 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать один) тенге 50 тиын с учётом НДС

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству ... Мамадалиев А.К. / Ли Юхха

Директор департамента капитального строительства ... Ташанов З.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства ... Сунь Чэн

Руководитель проекта ДКС ... Оспанидиев Г.К.

Начальник отдела АПиМ ... Альмадар Ж.

Главный энергетик Больмич ... Болтаев К.Н.

Директор департамента добычи нефти и газа ... Досбаев А.Ж. / Хоу Делинь

Начальник ЦППН ... Кудайбергенов С.А. / Сатмаханов Б.К.

Инженер по капитальному строительству департамента ДНиГ ... Таджимбетов А. / Жаримбетов А.Д.

Начальник технологической службы ... Унгаров Б.У. /Ибрашов Ж.Р.

Мастер участка по добыче нефти ... Нугманов Н.А. / Утесинов Д. / Альжанов Т.Т. / Ургенишбаев Р.А.

Работу сдал: ... Мухамеджанова С.Ж.

Наименование Заказчика
ТОО "СП КазГерМунай"
Адрес 120018 г.Кызылорда
Аксуатский сельский округ, село Ж. Маханбетов
урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021
ИИК KZ806 010 201 000 034 150
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Наименование Подрядчика
Консорциум в состав ТОО "Азамат"
ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ"
Адрес 120014 г. Кызылорда
Ул. Жанкожа батыра №7
БИН 950 540 000 141
ИИК KZ32 998L T00001460487
Банк АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК TSESKZKA

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 18.10.2022г

Договор № 718265/2022/1 от "15" июня 2022 г., дополнительное соглашение ДС22-01-136 №718265/2022/1-1 от "05" июля 2022 г.
Строительство объекта "под ключ": «Монтаж АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ПШПН Акшабулак»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП "Казгермунай" Мамадазунов А. К., Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чи, с одной стороны, и Консорциум в составе ТОО "Азамат", ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ", руководитель полномочный уполномоченным органом Мухамедьярова С.Ж., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажных работ удовлетворяют условиям договора и технического задания, и оформлены в надлежащем порядке:

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начала строительства						Выполнено за отчетный период					
			Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	**АГЗУ**																			
1.1	Монтаж АГЗУ "ОЗНА-Массомер" (поставка заказчика)	шт	1	874 473,50	874 473,50		-	874 473,50	1	874 473,50	874 473,50			874 473,50						
1.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	27 489 358,20	27 489 358,20		-	27 489 358,20	0,75	27 489 358,20	20 617 018,65			20 617 018,65	0,25	27 489 358,20	6 872 339,55			6 872 339,55
	Итого по АГЗУ:				**28 363 831,70**		-	28 363 831,70			21 491 492,15			21 491 492,15			**6 872 339,55**			6 872 339,55
2	**Архитектурно-строительная часть АГЗУ**																			
2.1	Фундамент ФМ-1 под оборудование	комп-т	1	1 609 881,30	1 609 881,30		-	1 609 881,30												
2.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	412 384,90	412 384,90		-	412 384,90	1	412 384,90	412 384,90			412 384,90	1	412 384,90	412 384,90			412 384,90
2.3	Фундамент под блок арматурный	комп-т	1	550 644,90	550 644,90		-	550 644,90												
	Итого по АС АГЗУ:				**2 572 911,10**			2 572 911,10			**412 384,90**			412 384,90			**412 384,90**			412 384,90
3	**Дренажная емкость V=8м3**																			
3.1	Завуп и монтаж подземной дренажной емкости V=8м3	шт	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90						
3.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	794 397,70	794 397,70		-	794 397,70	0,5	794 397,70	397 198,85			397 198,85	0,5	794 397,70	397 198,85			397 198,85
	Итого по ДЕ:				**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	5 575 947,60			**723 266,75**		**4 455 482,00**	5 178 748,75			**397 198,85**			397 198,85
4	**Архитектурно-строительная часть ДЕ**																			
4.1	Фундамент ФМ-1	комп-т	1	766 718,00	766 718,00		-	766 718,00	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00						
4.2	Площадка ДЕ	комп-т	1	385 345,90	385 345,90		-	385 345,90									-			-
	Итого по АС ДЕ:				**1 152 063,90**		-	1 152 063,90			**766 718,00**			766 718,00						
5	**Внутриплощадочные сети**																			
5.1	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	0,5	18 616 114,16	9 308 057,08	10 914 624,70	10 914 624,70	20 222 681,78	0,5	18 616 114,16	9 308 057,08			9 308 057,08
5.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90
5.3	Продувочная свеча ДУ50	комп-т	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00
	Итого по ВС:				**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	30 100 116,76			9 877 434,98		10 914 624,70	20 792 059,68			**9 877 434,98**			9 877 434,98
6	**Демонтажные работы**																			
6.1	Демонтажные работы по ТХ	комп-т	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90												
6.2	Демонтажные работы по АС	комп-т	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80												
	Итого по ДР:				**6 196 871,70**			6 196 871,70												
7	**Система электрообогрева**	комп-т	1	9 080 828,90	**9 080 828,90**	3 272 587,30	3 272 587,30	12 353 416,20	0,30	9 080 828,90	2 724 248,67			2 724 248,67						
8	**Сети электроснабжения**	комп-т	1	19 305 133,60	**19 305 133,60**	3 268 565,80	3 268 565,80	22 573 699,40	0,80	19 305 133,60	15 444 106,88			15 444 106,88	0,40	19 305 133,60	7 722 053,44			7 722 053,44
9	**АТХ**																			
9.1	Площадка АГЗУ	комп-т	1	220 230,80	220 230,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1			6 644 723,20	6 644 723,20	6 644 723,20						

9.2	Площадка дренажной емкости	компл-т	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1			2 206 335,80	2 206 335,80	2 206 335,80						
	Итого по АТХ:				246 913,70		8 851 059,00	9 097 972,70					8 851 059,00	8 851 059,00						
10	**Генплан**																			
10.1	Вертикальная планировка	м3	235,32	322,94	75 994,24		-	75 994,24												
10.2	Покрытие проездов и площадок	компл-т	1	11 228 057,70	11 228 057,70		-	11 228 057,70	0,70	11 228 057,70	7 859 640,39			7 859 640,39	0,20	11 228 057,70	2 245 611,54			2 245 611,54
	Итого по ГП:				11 304 051,94			11 304 051,94			7 859 640,39			7 859 640,39			2 245 611,54			2 245 611,54
	Регистрация объекта							209 117,00	-											
	Всего без НДС:							129 500 000,00						83 520 458,42						27 527 023,26
	НДС 12%:							15 540 000,00						10 022 455,01						3 303 242,79
	Всего с НДС:							145 040 000,00						93 542 913,43						30 830 266,05

Договорная цена составляет по договору: 145 040 000 (сто сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0%.

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленной за выполнение работы, составила: 43 512 000 (сорок три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

Следует к перечислению: 18 498 159 (восемнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят девять) тенге 63 тиын с учётом НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 30 830 266 (тридцать миллионов восемьсот тридцать тысяч двести шестьдесят шесть) тенге 05 тиын с учётом НДС

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству _____ Мамадазунов А.К./ Ян Юэхуа

Директор департамента капитального строительства _____ Евланов Е.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства _____ Сунь Чэй

Руководитель проекта ДКС _____ Осорандаев Г.К.

Начальник отдела АПиМ _____ Алайдар Ж.

Главный энергетик _____ Болтаев Е.Н.

Директор департамента добычи нефти и газа _____ Досбаев А.Ж.

Начальник ЦППН _____ Кудайбергенов С. А / Сатмаханов Б. К.

Инженер по капитальному строительству департамента ДНиГ _____ Таджимбетов А. / Жаримбетов А. Д.

Начальник технологической службы _____ Унгаров Б. У. /Ибрашов Ж. Р.

Мастер участка по добыче нефти _____ Нугманов Н. А / Утесинов Д. / Адьжанов Т. Т./ Ургенишбаев Р. А.

Прораб _____ Мухамедьярова С. Ж.

Наименование Заказчика

ТОО "СП КазГерМунай"

Адрес 120018 г.Кызылорда

Аксуатский сельский округ село Ж Махамбетов

урочище Жанадария, здание 101

БИН 940 240 000 021

Наименование Подрядчика

Консорциум в составе ТОО "Азамат"

ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ"

Адрес 120014 г.Кызылорда

Ул. Жанкожа батыра, №7

БИН 950 540 001 141

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за м. 2022 г.

Договор № 718265/2022/1 от "15" июня 2022 г., дополнительное соглашение ДС22-01-136 №718265/2022/1-1 от "05" июля 2022 г.

Строительство объекта "под ключ": «Монтаж АГЗУ с подключением выкидных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП "КазГермунай" Мамадахунов А. К., Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чэн, с одной стороны и Консорциум в составе ТОО "Азамат", ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПромстройсервисЕ", руководитель выданный уполномоченным органом Мухамедьяров С.Ж., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполнение подрядчиком строительно-монтажных работ удовлетворяют условиям договора и технического задания, и оформлена в надлежащем порядке.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начало строительства							Выполнено за отчетный период						
			Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Кол-во	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Кол-во	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**АГЗУ**																					
1.1	Монтаж АГЗУ "ОПНА-Массомер" (поставка заказчика)	шт	1	874 473,50	874 473,50		-	874 473,50	1	874 473,50	874 473,50				874 473,50							
1.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	27 489 358,20	27 489 358,20		-	27 489 358,20	1	27 489 358,20	27 489 358,20				27 489 358,20	0.25	27 489 358,20	6 872 339,55				6 872 339,55
	Итого по АГЗУ:				**28 363 831,70**		-	**28 363 831,70**			**28 363 831,70**				**28 363 831,70**			**6 872 339,55**				**6 872 339,55**
2	**Архитектурно-строительная часть АГЗУ**																					
2.1	Фундамент ФМ-1 под оборудование	комп-т	1	1 609 881,30	1 609 881,30		-	1 609 881,30														
2.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	412 384,90	412 384,90		-	412 384,90	1	412 384,90	412 384,90				412 384,90							
2.3	Фундамент под блок арматурный	комп-т	1	550 644,90	550 644,90		-	550 644,90														
	Итого по АС АГЗУ:				**2 572 911,10**			**2 572 911,10**			**412 384,90**				**412 384,90**							
3	**Дренажная емкость V=8м3**																					
3.1	Закуп и монтаж подземной дренажной емкости V=8м3	шт	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1	326 067,90	326 067,90	1	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90							

3.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	794 397,70	794 397,70			794 397,70	1	794 397,70	794 397,70				794 397,70	0,5	794 397,70	397 198,85				397 198,85
	Итого по ДЕ:				**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	**5 575 947,60**			**1 120 465,60**			**4 455 482,00**	**5 575 947,60**			**397 198,85**				**397 198,85**
4	**Архитектурно-строительная часть ДЕ**																					
4.1	Фундамент ФМ-1	комп-т	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00	1	766 718,00	766 718,00				766 718,00							
4.2	Площадка ДЕ	комп-т	1	385 345,90	385 345,90			385 345,90	1	385 345,90	385 345,90				385 345,90	1	385 345,90	385 345,90				385 345,90
	Итого по АС ДЕ:				**1 152 063,90**			**1 152 063,90**			**1 152 063,90**				**1 152 063,90**			**385 345,90**				**385 345,90**
5	**Внутриплощадочные сети**																					
5.1	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	0,9	18 616 114,16	16 754 502,74	1	10 914 624,70	10 914 624,70	27 669 127,44	0,4	18 616 114,16	7 446 445,66				7 446 445,66
5.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90	1	414 984,90	414 984,90				414 984,90							
5.3	Продувочная свеча ДУ50	комп-т	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00	1	154 393,00	154 393,00				154 393,00							
	Итого по ВС:				**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	**30 100 116,76**			**17 323 880,64**			**10 914 624,70**	**28 238 505,34**			**7 446 445,66**				**7 446 445,66**
6	**Демонтажные работы**																					
6.1	Демонтажные работы по ТХ	комп-т	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90	0,9	5 978 617,90	5 380 756,11				5 380 756,11	0,9	5 978 617,90	5 380 756,11				5 380 756,11
6.2	Демонтажные работы по АС	комп-т	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80	0,9	218 253,80	196 428,42				196 428,42	0,9	218 253,80	196 428,42				196 428,42
	Итого по ДР:				**6 196 871,70**			**6 196 871,70**			**5 577 184,53**				**5 577 184,53**							**5 577 184,53**
7	**Система электрообогрева**	комп-т	1	9 080 828,90	**9 080 828,90**	3 272 587,30	3 272 587,30	**12 353 416,20**	0,3	9 080 828,90	**2 724 248,67**	1	3 272 587,30	**3 272 587,30**	**5 996 835,97**				1	3 272 587,30	**3 272 587,30**	**3 272 587,30**
8	**Сети электроснабжения**	комп-т	1	19 305 133,60	**19 305 133,60**	3 268 565,80	3 268 565,80	**22 573 699,40**	0,8	19 305 133,60	**15 444 106,88**	1	3 268 565,80	**3 268 565,80**	**18 712 672,68**				1	3 268 565,80	**3 268 565,80**	**3 268 565,80**
9	**АТХ**																					
9.1	Площадка АГЗУ	комп-т	1	220 230,80	220 230,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1	220 230,80	220 230,80	1	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1	220 230,80	220 230,80				220 230,80
9.2	Площадка дренажной емкости	комп-т	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1	26 682,90	26 682,90	1	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1	26 682,90	26 682,90				26 682,90
	Итого по АТХ:				**246 913,70**		**8 851 059,00**	**9 097 972,70**			**246 913,70**			**8 851 059,00**	**9 097 972,70**			**246 913,70**				**246 913,70**
10	**Генплан**																					
10.1	Вертикальная планировка	м3	235,32	322,94	75 994,24		-	75 994,24														
10.2	Покрытие проездов и площадок	комп-т	1	11 228 057,70	11 228 057,70		-	11 228 057,70	0,90	11 228 057,70	10 105 251,93				10 105 251,93	0,20	11 228 057,70	2 245 611,54				2 245 611,54

Итого по ГП:			11 304 051,94			11 304 051,94			10 105 251,93				10 105 251,93			2 245 611,54				2 245 611,54
Регистрация объекта						209 117,00														
Всего без НДС:						129 500 000,00							113 232 651,25							29 712 192,83
НДС 12%:						15 540 000,00							13 587 918,15							3 565 463,14
Всего с НДС:						145 040 000,00							126 820 569,40							33 277 655,97

Договорная цена составляет по договору: 145 040 000 (сто сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0%.

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленной за выполнение работы, составила: 43 512 000 (сорок три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

Следует к перечислению: 19 966 593 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто три) тенге 58 тиын с учётом НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 33 277 655 (тридцать три миллиона двести семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) тенге 97 тиын с учётом НДС

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству _____ Мамадакунов А.Ю./ Ян Юэхуа

Директор департамента капитального строительства _____ Бишнов З.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства _____ Сунь Чэн

Руководитель проекта ДКС _____ Оспангалиев Г.К.

Начальник отдела АПиМ _____ Сайдар Ж.

Главный энергетик _____ Болтаев Е.Н.

Директор департамента добычи нефти и газа _____ Досбаев А.Ж.

Начальник ЦППН _____ Кудайбергенов С. А./ Сатмаханов Б. К.

Инженер по капитальному строительству департамента ДНиГ _____ Таджимбетов А. / Жаримбетов А. Д.

Начальник технологической службы _____ Унгаров Б. У. /Ибрашов Ж. Р.

Мастер участка по добыче нефти _____ Нутманов Н. А./ Утесинов Д. / Альжанов Т. Т./ Ургенишбаев Р. А.

Работу сдал: _____ **Мухамедьярова С. Ж.**

Наименование Заказчика

ТОО "СП КазГерМунай"

Адрес 120018 г.Кызылорда

Аксуатский сельский округ, село Ж. Махамбетов

урочище Жакадария, здание 101

БИН 940 240 000 021

Наименование Подрядчика

Консорциум в составе ТОО "Азамат"

ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПроместройсервисЕ"

Адрес 120014 г.Кызылорда

Ул. Жанкожа батыра, №7

БИН 950 540 001 141

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

Договор № 718265/2022/1 от "15" июня 2022 г., дополнительное соглашение ДС22-01-136 №718265/2022/1-1 от "05" июля 2022 г.

Строительство объекта "под ключ": «Монтаж АГЗУ с подключением выходных линий скважин на территории ЦППН Акшабулак»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП "Казгермунай" Мамадахунов А. К., Заместитель директора департамента капитального строительства Сунь Чэн, с одной стороны и Консорциум в составе ТОО "Азамат", ТОО "Энергомонтажавтоматика", ТОО "ПроместройсервисЕ", руководитель назначенный уполномоченным органом Мухамедьярова С.Ж., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполнение подрядчиком строительно-монтажных работ удовлетворяют условиям договора и технического задания, и оформлена в надлежащем порядке.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	По договору						Выполнено с начало строительства						Выполнено за отчетный период					
			Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге	Кол-во	Стоимость СМР за ед., тенге	Общая стоимость СМР, тенге	Стоимость оборудования за ед., тенге	Общая стоимость оборудования, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	**АГЗУ**																			
1.1	Монтаж АГЗУ "ОЗНА-Массомер" (поставка заказчика)	шт	1	874 473,50	874 473,50			874 473,50	1	874 473,50	874 473,50			874 473,50						
1.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	27 489 358,20	27 489 358,20			27 489 358,20	1	27 489 358,20	27 489 358,20			27 489 358,20						
	Итого по АГЗУ:				**28 363 831,70**			**28 363 831,70**			**28 363 831,70**			**28 363 831,70**						
2	**Архитектурно-строительная часть АГЗУ**																			
2.1	Фундамент ФМ-1 под оборудование	комп-т	1	1 609 881,30	1 609 881,30			1 609 881,30	1	1 609 881,30	1 609 881,30			1 609 881,30	1	1 609 881,30	1 609 881,30			1 609 881,30
2.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	412 384,90	412 384,90			412 384,90	1	412 384,90	412 384,90			412 384,90						
2.3	Фундамент под блок аппаратурный	комп-т	1	550 644,90	550 644,90			550 644,90	1	550 644,90	550 644,90			550 644,90	1	550 644,90	550 644,90			550 644,90
	Итого по АС АГЗУ:				**2 572 911,10**			**2 572 911,10**			**2 572 911,10**			**2 572 911,10**			**2 160 526,20**			**2 160 526,20**
3	**Дренажная емкость V=8м3**																			
3.1	Закуп и монтаж подземной дренажной емкости V=8м3	шт	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90	1	326 067,90	326 067,90	4 455 482,00	4 455 482,00	4 781 549,90						
3.2	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	794 397,70	794 397,70			794 397,70	1	794 397,70	794 397,70			794 397,70						

	Итого по ДЕ:				**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	**5 575 947,60**			**1 120 465,60**		**4 455 482,00**	**5 575 947,60**							
4	**Архитектурно-строительная часть ДЕ**																				
4.1	Фундамент ФМ-1	комп-т	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00	1	766 718,00	766 718,00			766 718,00							
4.2	Площадка ДЕ	комп-т	1	385 345,90	385 345,90			385 345,90	1	385 345,90	385 345,90			385 345,90							
	Итого по АС ДЕ:				**1 152 063,90**			**1 152 063,90**			**1 152 063,90**			**1 152 063,90**							
5	**Внутриплощадочные сети**																				
5.1	Обвязка, арматура трубопроводная	комп-т	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	1	18 616 114,16	18 616 114,16	10 914 624,70	10 914 624,70	29 530 738,86	0,1	18 616 114,16	1 861 611,42			1 861 611,42
5.2	Опоры под внутриплощадочные трубопроводы	комп-т	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90	1	414 984,90	414 984,90			414 984,90							
5.3	Продувочная свеча ДУ50	комп-т	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00	1	154 393,00	154 393,00			154 393,00							
	Итого по ВС:				**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	**30 100 116,76**			**19 185 492,06**		**10 914 624,70**	**30 100 116,76**			**1 861 611,42**			**1 861 611,42**
6	**Демонтажные работы**																				
6.1	Демонтажные работы по ТХ	комп-т	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90	1	5 978 617,90	5 978 617,90			5 978 617,90	0,1	5 978 617,90	597 861,79			597 861,79
6.2	Демонтажные работы по АС	комп-т	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80	1	218 253,80	218 253,80			218 253,80	0,1	218 253,80	21 825,38			21 825,38
	Итого по ДР:				**6 196 871,70**			**6 196 871,70**			**6 196 871,70**			**6 196 871,70**			**619 687,17**			**619 687,17**
7	**Система электрообогрева**	комп-т	1	9 080 828,90	**9 080 828,90**	3 272 587,30	3 272 587,30	**12 353 416,20**	1	9 080 828,90	**9 080 828,90**	3 272 587,30	3 272 587,30	**12 353 416,20**	0,7	9 080 828,90	6 356 580,23			**6 356 580,23**
8	**Сети электроснабжения**	комп-т	1	19 305 133,60	**19 305 133,60**	3 268 565,80	3 268 565,80	**22 573 699,40**	1	19 305 133,60	**19 305 133,60**	3 268 565,80	3 268 565,80	**22 573 699,40**	0,2	19 305 133,60	3 861 026,72			**3 861 026,72**
9	**АТХ**																				
9.1	Площадка АГЗУ	комп-т	1	220 230,80	220 230,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00	1	220 230,80	220 230,80	6 644 723,20	6 644 723,20	6 864 954,00						
9.2	Площадка дренажной емкости	комп-т	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70	1	26 682,90	26 682,90	2 206 335,80	2 206 335,80	2 233 018,70						
	Итого по АТХ:				**246 913,70**		**8 851 059,00**	**9 097 972,70**					**8 851 059,00**	**9 097 972,70**						
10	**Генплан**																				
10.1	Вертикальная планировка	м3	235,32	322,94	75 994,24			75 994,24	235,32	322,94	75 994,24			75 994,24	235,32	322,94	75 994,24			75 994,24

10.2	Покрытие проездов и площадок	комп-т	1	11 228 057,70	11 228 057,70			11 228 057,70	1	11 228 057,70	11 228 057,70			11 228 057,70	0,1	11 228 057,70	1 122 805,77			1 122 805,77
	Итого по ГП:				**11 304 051,94**			**11 304 051,94**			**11 304 051,94**			**11 304 051,94**			**1 198 800,01**			**1 198 800,01**
	Регистрация объекта							**209 117,00**						**209 117,00**						**209 117,00**
	Всего без НДС:							**129 500 000,00**						**129 500 000,00**						**16 267 348,75**
	НДС 12%:							**15 540 000,00**						**15 540 000,00**						**1 952 081,85**
	Всего с НДС:							**145 040 000,00**						**145 040 000,00**						**18 219 430,60**

Договорная цена составляет по договору: 145 040 000 (сто сорок пять миллионов сорок тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

При сдаче работы с учетом выполнении условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0%.

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленной за выполнение работы, составила: 43 512 000 (сорок три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын с учётом НДС

Следует к перечислению: 10 931 658 (десять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) тенге 36 тиын с учётом НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 18 219 430 (восемнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста тридцать) тенге 60 тиын с учётом НДС

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству _____ Мамырхунов Н.К. / Ян Юэхуа

Директор департамента капитального строительства _____ Ниданов З.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства _____ Сунь Чэн

Руководитель проекта ДКС _____ Оспанталиев Г.К.

Начальник отдела АПиМ _____ Алайдар Ж.

Главный энергетик _____ Болтаев Е.Н.

Директор департамента добычи нефти и газа _____ Доспаев А.Ж./Хоу Делинь

Начальник ЦППН _____ Кудайбергенов С. А. / Сатмаханов Б. К.

Инженер по капитальному строительству департамента ДНиГ _____ Таджимбетов А. / Жаримбетов А. Д.

Начальник технологической службы _____ Ушаров Б. У. /Ибрашов Ж. Р.

Мастер участка по добыче нефти _____ Нугманов Н. А. / Утесинов Д. / Альжанов Т. Т. / Ургенишбаев Р. А.

Работу сдал: _____ **Мухамедьярова С.Ж.**