Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 113 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер		наименование	код	наименование	код
		186	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 113 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	15 109 625,55	6 644 269,43							797 312,33	7 441 581,76
Итого к оплате	15 109 625,55	6 644 269,43							797 312,33	7 441 581,76

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Иманбеков Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N113 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 186** от **29.06.2022года.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	5	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16	4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
2	6	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00	533,00	7195,00	
3	7	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432	2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
4	8	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
5	9	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	26	53,55	12,51	1392,00	325,00	54,00	827,00	2397,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616	38,97	5,20	1013,00	135,00		178,00		
6	10	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	26	627,00		16302,00		16302,00	1304,00	17606,00	
7	11	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,0208	1097731,07	27337,31	22833,00	569,00	20724,00	1253,00	26013,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,853632	74036,16	9652,22	1540,00	201,00		1927,00		
8	12	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	26	1307,00		33982,00		33982,00	2719,00	36701,00	
9	13	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,008208	115329,72	20608,00	946,58	169,10	18,58	590,03	1659,56	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,434367	92451,24	7381,11	758,89	60,55		122,95		
10	14	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	3,2	4208,00		13465,60		13465,60	1077,29	14542,89	
11	21	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192	545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	243-902-0806 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	17388,00		1391,00		1391,00	111,00	1502,00	
13	23	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4121,65 3896,64	113,76 47,31	8243,00 7793,00	228,00 95,00	222,00	5679,00 1114,00	15036,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32								
14	24	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
			ИТОГО по акту					140113,18	2466,10	112954,18	18733,03	171554,45	
								24692,89	1325,55	0,00	12708,24		

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газпровод										
1	21	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	1	2642,69 1053,52	1280,12 543,49	2643,00 1054,00	1280,00 543,00	309,00	1725,00 349,00	4717,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7104								
2	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05	42250,29 8212,89	1798,84 400,83	2113,00 411,00	90,00 20,00	1612,00	392,00 200,00	2705,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,27195								
3	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,35	1205,17 418,16	29,04 4,00	1627,00 565,00	39,00 5,00	1023,00	530,00 173,00	2330,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,317682								
4	24	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**	м3	0,05	116271,00		5814,00		5814,00	465,00	6279,00	
5	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1294,00 1156,51	0,00 0,00	1294,00 1157,00	0,00 0,00	137,00	1249,00 203,00	2746,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7659								
6	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000923	439438,00		406,00		406,00	32,00	438,00	
7	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	114,31 63,47	3,09 0,38	3,00 2,00	0,00 0,00	1,00	1,00	4,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000929								
8	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	190,48 74,17	4,45 0,76	6,00 2,00	0,00 0,00	3,00	2,00 1,00	9,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001342								
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газпровод					13906,00	1409,00	9305,00	3899,00	19228,00	
								3191,00	568,00	0,00	1423,00		
			ИТОГО по акту					13906,00	1409,00	9305,00	3899,00	19228,00	
								3191,00	568,00	0,00	1423,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.										
			Разел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		162	221,94	221,94	35954,00	35954,00		5972,00	45280,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	8294,00		3354,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		44	272,77	272,77	12002,00	12002,00		1994,00	15116,00	
				м3 грунта		0,00	62,93	0,00	2769,00		1120,00		
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		396	81,00		32076,00				34642,00	
				т·км							2566,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18	2990,77	0,00	53834,00	0,00		38760,00	100002,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	53834,00	0,00		7408,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,92304								
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		180	37,92	37,92	6826,00	6826,00		1409,00	8894,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	1957,00		659,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**140692,00**	**54782,00**	**0,00**	**48135,00**	**203934,00**	
								53834,00	**13020,00**	**0,00**	**15107,00**		
			Раздел 2: Строительные конструкции										
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		6,18	14216,50	2655,25	87858,00	16409,00	63373,00	13905,00	109904,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	8076,00	6876,00		8141,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,83083								
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,53264	178260,28	3100,54	273209,00	4752,00	268457,00	2299,00	297549,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	2128,00		22041,00		
8	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		12,92	16493,88	3844,35	213101,00	49669,00	82820,00	115104,00	354461,00	
				м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	80612,00	16933,00		26256,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,756196								
9	9	225-203-0206 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		5,064	148487,00		751938,00		751938,00		812093,00	
				м3							60155,00		
10	10	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		2,076	68665,00		142549,00		142549,00		153953,00	
				м3							11404,00		
11	11	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		5,78	124992,00		722454,00		722454,00		780250,00	
				м3							57796,00		
12	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,06	51138,05	2857,80	3068,00	172,00	1297,00	1491,00	4924,00	
				м3		26666,64	632,23	1600,00	38,00		365,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,03896								
13	13	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,0609	25331,00		1543,00		1543,00		1666,00	
				м3							123,00		
14	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00078	456152,00		356,00		356,00		384,00	
				т							28,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	0,3	46559,87 9470,85	3402,59 720,88	13968,00 2841,00	1021,00 216,00	10106,00	2843,00 1345,00	18156,00	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,98135								
16	16	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	52	2667,09 1895,59	90,74 19,22	138689,00 98571,00	4718,00 999,00	35400,00	117493,00 20495,00	276677,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,4516								
17	17	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	52	2314,00		120328,00		120328,00	9626,00	129954,00	
18	18	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	16	1337,62 954,89	3,97 1,80	21402,00 15278,00	64,00 29,00	6060,00	18062,00 3157,00	42621,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,55488								
19	19	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	16	975,64 322,07	312,19 138,77	15610,00 5153,00	4995,00 2220,00	5462,00	8701,00 1945,00	26256,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,108								
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	84,55	1205,17 418,16	29,04 4,00	101897,00 35355,00	2455,00 338,00	64086,00	33195,00 10807,00	145899,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,896306								
21	21	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	116,1	1662,02 180,91	6,71 1,63	192960,00 21003,00	779,00 189,00	171178,00	19709,00 17014,00	229683,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,162923								
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	116,1	2781,51 326,84	10,68 2,71	322933,00 37946,00	1240,00 315,00	283747,00	35582,00 28681,00	387196,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,640135								
23	23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	73,67	520,40 485,75	34,13 20,14	38338,00 35785,00	2515,00 1484,00	38,00	35033,00 5870,00	79241,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,311381								
24	24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	73,67	23,78 11,68	12,10 6,66	1752,00 860,00	892,00 491,00		1270,00 242,00	3264,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,680711								
25	25	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	2,24315	23016,00		51628,00		51628,00	4130,00	55758,00	
26	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,864	5896,48 1894,10	1720,35 363,04	5095,00 1637,00	1487,00 314,00	1972,00	1775,00 550,00	7420,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,294704								
27	27	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	0,88128	27629,00		24349,00		24349,00	1948,00	26297,00	
28	* 28	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,09984	38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	3893,00 1062,00	1741,00 526,00	1090,00	1096,00 399,00	5388,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,651636								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,09984	4568,67	732,04	456,00	73,00	38,00	238,00	750,00	
						3459,69	2,00	345,00	0,00		56,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,148502								
30	30	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09984	973588,00		97203,00		97203,00	7776,00	104979,00	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,303104	190,48	4,45	820,00	19,00	481,00	222,00	1125,00	
						74,17	0,76	319,00	3,00		83,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,192478								
32	32	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,16	37205,09	7616,59	5953,00	1219,00	859,00	3959,00	10705,00	
						24220,23	2973,93	3875,00	476,00		793,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,218224								
33	33	212-101-0613 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,1632	24601,00		4015,00		4015,00	321,00	4336,00	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1	1205,17	29,04	1205,00	29,00	758,00	393,00	1726,00	
						418,16	4,00	418,00	4,00		128,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23532								
35	35	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,013	43951,88	3822,98	571,00	50,00		410,00	1060,00	
						40128,90	1381,68	522,00	18,00		79,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,289177								
36	36	217-504-0109 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм**	т	0,0117	1566037,00		18323,00		18323,00	1466,00	19789,00	
37	37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03292	130668,74	29091,69	4302,00	958,00	103,00	2434,00	7275,00	
						98462,55	8710,18	3241,00	287,00		539,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,064578								
38	38	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03292	4568,67	732,04	150,00	24,00	12,00	79,00	247,00	
						3459,69	2,00	114,00	0,00		18,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,048965								
39	39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.255/**	т	0,03292	1032452,00		33988,00		33988,00	2719,00	36707,00	
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,256556	190,48	4,45	811,00	19,00	476,00	220,00	1113,00	
						74,17	0,76	316,00	3,00		82,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,190396								
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					3416715,00	95300,00	2966487,00	415513,00	4138806,00	
								354929,00	33887,00	0,00	306578,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Тепломеханичкая часть										
41	41	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,14	1553063,84	664824,09	217429,00	93076,00	2039,00	147063,00	393651,00	
						873672,12	187391,43	122314,00	26235,00		29159,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	66,5112								
42	42	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	141,4	2323,00		328472,00		328472,00	26278,00	354750,00	
43	43	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,10088	976733,00		98533,00		98533,00	7883,00	106416,00	
44	44	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,06964	976733,00		68020,00		68020,00	5442,00	73462,00	
45	45	251-305-0104 РСНБ РК 2022	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**	1000 шт.	0,052	881780,00		45853,00		45853,00	3668,00	49521,00	
46	46	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	35	1125,14	15,71	39380,00	550,00	35393,00	2445,00	45171,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0727	98,20	3,03	3437,00	106,00		3346,00		
47	47	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4	46579,10	2625,69	186316,00	10503,00	61501,00	90469,00	298928,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,16	28578,06	1181,44	114312,00	4726,00		22143,00		
48	48	234-202-0202 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	4,12	12471,00		51381,00		51381,00	4110,00	55491,00	
			Итого по разделу 3: Тепломеханичкая часть					1035384,00	104129,00	691192,00	239977,00	1377390,00	
								240063,00	31067,00	0,00	102029,00		
			ИТОГО по акту					4592791,00	254211,00	3657679,00	703625,00	5720130,00	
								648826,00	77974,00	0,00	423714,00		
			Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,016	227281,85	0,00	3637,00	0,00	134,00	2662,00	6803,00	
						218935,29	0,00	3503,00	0,00		504,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,36208								
2	6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	16	1661,00		26576,00		26576,00	2126,00	28702,00	
3	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	44,8	519,48	44,83	23272,86	2008,62	2804,18	13794,95	40033,47	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,567066	412,06	15,61	18460,55	699,57		2965,66		
4	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	44,8	331,00		14828,80		14828,80	1186,46	16015,26	
5	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	128	390,36	89,91	49967,00	11508,00	157,00	27852,00	84044,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	19,3536	299,22	57,48	38301,00	7357,00		6225,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	10	243-501-0203 РСНБ РК 2022	Кабель оптический с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,128	326154,00		41748,00		41748,00		45088,00	
											3340,00		
7	11	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1664,08	5,36	6656,44	21,33	111,56	3979,11	11486,22	
						1630,80	0,00	6523,11	0,00		850,67		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	4,32								
8	12	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	4	18557,00		74228,00		74228,00		80166,22	
											5938,22		
9	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	65,00		3575,00		3575,00		3861,00	
											286,00		
			ИТОГО по акту					244489,10	13537,95	164162,54	48288,06	316199,17	
								66787,66	8056,57	0,00	23422,01		

Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	101,85	275,13	275,13	28022,00	28022,00		4888,00	35543,00	
						0,00	66,65	0,00	6788,00		2633,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,15	3439,38	0,00	10834,00	0,00		7801,00	20126,00	
						3439,38	0,00	10834,00	0,00		1491,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	7,430762								
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,5	320,00	320,00	1760,00	1760,00		307,00	2232,00	
						0,00	77,52	0,00	426,00		165,00		
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	49,5	81,00		4010,00				4331,00	
											321,00		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/	м3 грунта	4,6	1184,71	0,00	5450,00	0,00		3924,00	10124,00	
						1184,71	0,00	5450,00	0,00		750,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	4,51881								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,6	3267,00		15028,00		15028,00		16230,00	
											1202,00		
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,55	37,92	37,92	3396,00	3395,00		701,00	4425,00	
						0,00	10,87	0,00	973,00		328,00		
8	8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,95	1860,19	0,00	18509,00	0,00		13326,00	34382,00	
						1860,19	0,00	18509,00	0,00		2547,00		
		001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	13,363845								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,011	587232,99	274022,75	6460,00	3014,00		4311,00	11633,00	
						313210,24	82639,72	3445,00	909,00		862,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,194467								
10	10	241-201-0908 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм**	**м**	11,11	535,00		5944,00		5944,00	476,00	6420,00	
11	11	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	2	987,21	0,00	1974,00	0,00		1501,00	3753,00	
						987,21	0,00	1974,00	0,00		278,00		
		005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,3542								
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	0,001846	439438,00		811,00		811,00	65,00	876,00	
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	0,06	114,31	3,09	7,00	0,00	3,00	3,00	11,00	
						63,47	0,38	4,00	0,00		1,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001858								
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	0,06	190,48	4,45	11,00	0,00	7,00	3,00	15,00	
						74,17	0,76	4,00	0,00		1,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,002684								
15	15	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,005	1531883,49	1127063,30	7659,00	5635,00		3372,00	11914,00	
						404820,19	276471,03	2024,00	1382,00		883,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
16	16	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**	5	10160,00		50800,00		50800,00	4064,00	54864,00	
17	17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	5	1903,68	11,84	9518,00	59,00	1009,00	8383,00	19333,00	
						1690,06	3,40	8450,00	17,00		1432,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
18	18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	1	12290,89	1534,71	12291,00	1535,00	6711,00	4033,00	17630,00	
						4045,28	28,03	4045,00	28,00		1306,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
19	19	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	1	23596,16	13383,90	23596,00	13384,00	1655,00	12839,00	39350,00	
						8557,57	4411,54	8558,00	4412,00		2915,00		
		004-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0404								
20	20	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,011	86716,65	0,00	954,00	0,00	4,00	940,00	2046,00	
						86319,15	0,00	950,00	0,00		152,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,628815								
21	21	216-102-0401 РСНБ РК 2022	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	**т**	0,01463	277279,00		4057,00		4057,00	325,00	4382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/	м3 основания	0,15	31840,01 2327,55	3008,67 1622,80	4776,00 349,00	451,00 243,00	3976,00	587,00 429,00	5792,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,252081								
			ИТОГО по акту					215867,00 64596,00	57255,00 15178,00	90005,00 0,00	66919,00 22626,00	305412,00	
			Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.										
1	22	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	29030,00		145150,00		145150,00	11612,00	156762,00	
2	31	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	35807,22 31304,86	0,00 0,00	35807,00 31305,00	0,00 0,00	4502,00	30992,00 5344,00	72143,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8811								
3	32	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,062	69649,67 41399,67	0,00 0,00	4318,00 2567,00	0,00 0,00	1752,00	2541,00 549,00	7408,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,699854								
			ИТОГО по акту					185275,00 33872,00	0,00 0,00	151404,00 0,00	33533,00 17505,00	236313,00	
			ИТОГО:					5392441,28 841965,55	328879,05 103102,12	4185509,72 0,00	874997,09 501398,25	6768836,32	

ИТОГО	**Тенге**	6 768 836,32
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30% 87 994,87
Итого с временными	**Тенге**	6 856 831,19
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 % 137 136,62
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	6 993 967,82
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95 6 644 269,43
НДС	**Тенге**	12 % 797 312,33
Итого с НДС	**Тенге**	7 441 581,76

ЗАКАЗЧИК:
Методист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Бекбергенов К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.