Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61** — **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Logistics Group",010000,Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, ул.Ж.Ташенова 8,н.п.1** — **190240028122**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ в сф. стро-ва № 57 от 05.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
7	**27.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт трубы на 89 км а/дороги областного значения КТ83"Кишкенеколь - Тельжан - Мортык - Тлеусай - Каратерек"			услуга	1	11 329 910,37	11 329 910,37	1 213 918,97
				Итого	1	x	11 329 910,37	1 213 918,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кубжесаров М.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года года № 420

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Qaz Logistics Group"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт трубы на 89 км а/дороги областного значения КТ83"Кишкенеколь - Тельжан - Мортык - Тлеусай - Каратерек"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 57	**05.05.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**11 329 910,37**	**10 115 991,40**							**1 213 918,97**	**11 329 910,37**

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Заместитель руководителя _____ Абильмажинов Мирхат Байбитович

Подрядчик : ТОО "Qaz Logistics Group"

Директор _____ Кубжессаров Мейрам Рашидович

Технический надзор: **ТОО "ADAL SARAPTAU"**

Эксперт _____ Жангужин Саян Аманжолович

Утверждена

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и

Подрядчик: **ТОО "Qaz Logistics Group"**

Договор №57 от 05 мая 2023 года

Наименование строительства и его адрес
Капитальный ремонт трубы на 89 км а/дороги областного значения

Представляем ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начало года Сначало года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке:	**11 329 910,37**
В том числе:	
за сентябрь 2023 года	11 329 910,37
В том числе:	
НДС 12 % с начало года	1 213 918,97
НДС за сентябрь 2023 года	**1 213 918,97**
Аванс 30 % с начало года	**3 398 973,11**
Резерв 5% с начало строительства	**566 495,52**
Всего к оплате:	**7 364 441,74**

Заказчик : _____ Подрядчик : _____
М.П. М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qaz Logistics Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт трубы на 89 км а/дороги областного значения КТ83"Кишкенеколь - Тельжан - Мортык - Тлеусай - Каратерек"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт трубы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **05.05.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Подготовительные работы										
1	1	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,153	281823,35	4499,42	43119	688	42320	317	46911	
						723,93	1631,91	111	250		3475		
			Итого по разделу: 1. Раздел без наименования									46911	
			Раздел: 3. Укрепительные работы /откосы насыпи /										
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	163	2460,16	0	401006	0	0	288724	744909	
						2460,16	0	401006	0		55178		
3	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	137	32,1	32,1	4398	4398	0	1178	6022	
						0	11,94	0	1635		446		
4	4	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	137	21,6	21,6	2959	2959	0	792	4051	
						0	8,03	0	1100		300		
5	5	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	364	4345,52	168,25	1581768	61244	1116855	300514	2032864	
						1108,98	37,67	403669	13711		150583		
6	6	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	60	3008,95	26,19	180537	1572	27635	109207	312923	
						2522,17	5,77	151330	346		23180		
7	7	С2101-0201-0604 Коэффициент к объему	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004/ КСМ 4 /	м3	94,16	5015,34		472244		472244		510024	
											37780		
8	8	С2102-0101-2816 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,24	26310		322034		322034		347797	
											25763		
9	9	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	0,8016	53963,2	0	43257	0	269	36110	85716	
						53627,2	0	42988	0		6349		
10	10	С2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8016	268680		215374		215374		232604	
											17230		
11	11	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26	36,53	36,53	950	950	0	254	1301	
						0	13,59	0	353		96		
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	797,04	0	20723	0	0	14921	38495	
						797,04	0	20723	0		2851		
13	13	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26	179,81	87,06	4675	2264	0	2454	7700	
						92,75	38,34	2412	997		570		
			Итого по разделу:3. Укрепительные работы /откосы насыпи /									4324405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Укрепительные работы										
14	14	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32	2460,16	0	78725	0	0	56682	146240	
						2460,16	0	78725	0		10833		
15	15	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32	32,1	32,1	1027	1027	0	275	1407	
						0	11,94	0	382		104		
16	16	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	32	21,6	21,6	691	691	0	185	946	
						0	8,03	0	257		70		
17	17	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	35,2	4805,89	168,25	169167	5923	128112	26250	211051	
						998,08	37,67	35132	1326		15633		
18	18	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	38,4	4916,78	168,25	188805	6461	139759	31703	238148	
						1108,98	37,67	42585	1446		17641		
19	19	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	85,1	4805,89	168,25	408981	14318	309726	63463	510239	
						998,08	37,67	84937	3206		37795		
20	20	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	170,2	358,03	0,52	60937	89	50238	7669	74095	
						62,34	0,25	10610	42		5488		
21	21	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	3891,1	26,19	21401	144	7385	10011	33925	
						2522,17	5,77	13872	32		2513		
22	22	С2102-0101-2816 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,122	26310		29520		29520		31881	
											2362		
23	23	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка асфальтовых планок	м3 древесины в конструкции	1	82408,9	997,53	82409	998	59091	20486	111126	
						22320	441,72	22320	442		8232		
24	24	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1	8161,45	40,24	8161	40	6115	1821	10781	
						2005,96	16,83	2006	17		799		
25	25	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	0,3495	53963,2	0	18860	0	117	15744	37372	
						53627,2	0	18743	0		2768		
26	26	С2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3495	268680		93904		93904		101416	
											7512		
27	27	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	103	9200,94	3,25	947697	335	665168	203271	1243045	
						2739,75	1,23	282194	126		92077		
			Итого по разделу: 4. Укрепительные работы									**2751672**	
			Раздел: 5. Дорожная одежда работы										
28	28	Е11-270402-0104 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 36 см. Устройство	м2 основания или покрытия	729	1527,2	118,67	1113328	86509	995545	60743	1267997	
						42,9	34,25	31274	24969		93926		
29	29	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие щебня марки 200 фракции 40-70мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	224,58	5293,36	1057,29	1188782	237447	921939	85316	1376026	
						130,9	220,85	29397	49600		101928		
			Итого по разделу: 5.Дорожная одежда работы									**2644022**	
			Раздел: 6. Обустройство дороги										
30	30	Е11-010205-0502	Устройство берм. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	797,04	0	6376	0	0	4591	11845	
						797,04	0	6376	0		877		
31	31	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	35	167,4	0	5859	0	0	4219	10884	
						167,4	0	5859	0		806		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8	150,78	73,13	1206	585	0	633	1986	
				м3 уплотненного грунта		77,65	32,21	621	258		147		
33	33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		0,8	79,86	67,99	64	54	2	14	84	
				м3 уплотненного грунта		8,77	14,97	7	12		6		
34	34	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		5	4554,05	793,94	22770	3970	2369	19065	45182	
				шт.		3286,4	244,14	16432	1221		3347		
35	35	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,4	29729,5	1122,83	11892	449	9430	1921	14918	
				м3		5032,3	245,61	2013	98		1105		
36	36	С2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		3	11258		33774		33774		36476	
				шт.							2702		
37	37	С2401-0201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	24615		24615		24615		26584	
				шт.							1969		
38	38	С2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014		3	6227		18681		18681		20175	
				шт.							1494		
39	39	С2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014		2	5470		10940		10940		11815	
				шт.							875		
40	40	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные . Установка		14	834,61	834,61	11685	11685	0	5036	18058	
				шт.		0	333,07	0	4663		1338		
41	41	С2401-0202-0502	Сигнальные столбики/ прим /		14	2494		34916		34916		37709	
				шт.							2793		
			Итого по разделу: 6. Обустройство дороги									235716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2,3,4,5,6:									10002726	
			ИТОГО ПО АКТУ:					10002726					
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		312085					
			Итого с временными					10314811				48375	
			Зимние удорожания			1,21 %		124809					
			Итого с зимними удорожаниями					10439620				48960	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					10648412				49939	
			Итого в текущих ценах 2019 года:					10648412				56626	
			НДС			12 %		1277809					
			Итого , тенге					11926221				63421	
			Скидка			5%		- 596 311,07					
			Итого по акту со скидкой,тенге :					11 329 910,37					
			в том числе НДС 12%					*1 213 918,97*					

Расчет составил *Авкубаев Р.С.* *Расчет проверил* *Объем работ проверил* *Амиров О.Ж.*

ПРИНЯЛ (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Заместитель руководителя **Абильмажинов М. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "Qaz Logistics Group"

Директор **Кубжесаров М. Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ADAL SARAPTAU"

Ответственный эксперт **Жангужин Саян Аманжолович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жол"

Ответственный эксперт **Леонтьев Сергей Николаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)