Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	14.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 633 794	7 708 745	7 708 745	7 708 745					925 049	8 633 794
в том числе за отчётный месяц :		7 708 745	7 708 745	7 708 745					925 049	8 633 794
Акт № 1		7 708 745	7 708 745	7 708 745					925 049	8 633 794

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Директор Жумашев Б. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы "Расширение системы водоснабжения села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор субподряда № 13 от 14.07.2023г.

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-02 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сеть В1									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		6240,55	228,01	228,01	1422908	1422907	0	306750	1868031
				м3 грунта		0	68,27	0	426042		138373	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		193,007	2853,33	0	550713	0	0	396513	1023004
				м3 грунта		2853,33	0	550713	0		75778	
3	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**		186,805	198,42	190,49	37065	35584	0	8738	49467
				м3		7,93	57,04	1481	10655		3664	
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**		3,327	2853,33	0	9493	0	0	6835	17634
				м3		2853,33	0	9493	0		1306	

5	5	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**248,64**	**1240,76**	**0**	**308502**	**0**	**0**	**222121**	**573073**
				м3 грунта		**1240,76**	**0**	**308502**	**0**		**42450**	
6	6	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**5988,86**	**37,42**	**37,42**	**224103**	**224103**	**0**	**44715**	**290323**
				м3 грунта		**0**	**10,37**	**0**	**62104**		**21505**	
7	8	**Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**30,26**	**330,31**	**316,67**	**9995**	**9583**	**0**	**2011**	**12966**
				м3 грунта		**13,64**	**78,64**	**413**	**2380**		**960**	
8	9	**С3412-101-0203**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		**155,41**	**76**		**11811**				**12756**
				т·км							**945**	
9	12	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**351**	**1862,29**	**11,65**	**653663**	**4089**	**83657**	**561386**	**1312253**
				м трубы, уложенной в футляре		**1612,3**	**3,25**	**565916**	**1141**		**97204**	
	12.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	79,326	819				64967,99		
10	15	**Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,301**	**754687,4**	**156598,5**	**227161**	**47136**	**9709**	**186307**	**446545**
				км трубопровода		**565833,6**	**59378,97**	**170316**	**17873**		**33077**	
	15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0542	93036				5040,69		
	15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	278998				3359,14		
11	16	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**342,364**	**4403**		**1507429**		**1507429**		**1628023**
				м							**120594**	
12	17	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**40**	**1862,29**	**11,65**	**74491**	**466**	**9534**	**63976**	**149544**
				м трубы, уложенной в футляре		**1612,3**	**3,25**	**64492**	**130**		**11077**	
	17.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,04	819				7403,76		
13	18	**Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,11**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**		**12**	**7247,23**	**2365,4**	**86967**	**28385**	**5827**	**61404**	**160241**
				задвижка или клапан		**4396,27**	**772,42**	**52755**	**9269**		**11870**	
	18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0288	165506				4766,57		

ИТОГО:	**7543860**
В том числе :	
Стоимость оборудования, всего	**0**
в том числе, оборудование поставки заказчика	**0**
Всего	**7 543 860**
Временные здания и сооружения	**1,04%** **78 456**
Итого с временными	**7 622 316**
Зимние удорожания	**2,07%** **157 782**
Итого с зимними удорожаниями	**7 780 099**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %** **155 602**
Итого сметная стоимость	**7 935 701**
в том числе на 2022 год - 50%	**50%** **3 967 851**
в том числе на 2023 год - 50%	**50%** **3 967 851**
Итого в текущих ценах на 2022 год- 50% К=1	**1** **3 967 851**
Итого в текущих ценах на 2023 год- 50 % К=1,0450539	**1,0450539** **4 146 618**

			Всего :						8 114 468
			Итого по договорной цене			*0,95*			7 708 745
			НДС			12 %	925 049		
			Итого с НДС						8 633 794

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Жумашев Б. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)