Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Муратбаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Муратбаев в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№21** от **31.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	12405,34	6430,90	74432	38585	1318	40675	124316
						5754,76	2719,25	34529	16316		9209	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,352	39145,00		92069		92069		99435
											7366	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1224	918439,54	1908,98	112417	234	99694	11456	133783
						102040,56	812,07	12490	99		9910	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24	1184,12	27,97	28419	671	18159	9003	40416
						399,54	3,83	9589	92		2994	
6	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,23	134842,20	42546,57	30339	9573	7053	13533	47382
						60949,63	14234,36	13714	3203		3510	
			ИТОГО по акту					**337676,45**	**49063,32**	**218292,19**	**74667,72**	**445332**
								70320,95	**19709,55**	**0,00**	**32987,53**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**53439,81**
			ИТОГО									**498771,52**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.