Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ARSM», г. Атырау, поселок Жумыскер, мкр. Оркен, улица 43, дом 121

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Шарипова Ж. Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ФАП в с. Талдыкол Махамбетского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АтырауПромВентиляция»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Redline Pro» №156-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области № 2-Ѳ от « 10 » января 2023 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	га	0,3013		0,3013	
Число этажей	этаж	1		1	
Общая площадь	$м^2$	188,85		188,85	
Общий строительный объем	$м^3$	1733,80		1733,80	
В том числе подземной части	$м^3$	0		0	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0		0	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание фельдшерско-акушерского пункта одноэтажное с чердачным покрытием и без технического подполье, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 17,0 х 12,1 м., высотой этажа от пола до потолка 3,0 м.

Уровень ответственности здания – II (нормальный).

Степень огнестойкости – II.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 3.4.

Вход в здание осуществляется через вестибюль. В здании предусмотрены – кабинет акушерки, кабинет фельдшера, прививочный кабинет, смотровая, процедурная, стерилизационная, прививочная, кабинет забора мокроты.

Конструктивная схема здания - жесткая. Фундамент под стены ленточный монолитный железобетонный из бетона марки В 20.

Наружные стены из ракушечника толщина 390 мм с утеплением стен внутри кладки толщиной 100 мм. Наружная отделка – окраска фасадными красками по оштукатуренной поверхности.

Перегородки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перекрытие – сборные железобетонные плиты.

Отмостка бетонная выполнена по периметру здания по щебеночной подготовке.

Внутренние межкомнатные перегородки из газоблока толщ. 120 мм, а перегородки в сан.узлах и цокольных этажах выполнены из керамического кирпича толщ. 120 мм.

Кровля – чердачная двускатная по деревянной конструкции с утеплением, покрытие из металлочерепицы. Водосток – наружный организованный.

Окна из поливинилхлоридных профилей с противомоскитными сетками на открывающиеся створки окон. Предусмотрены подоконные доски пластиковые.

Двери внутренние межкомнатные – деревянные.

Покрытие полов на лестничных площадках, санузлах, коридоре, принято из керамической плитки, в кабинетах – линолеум.

Внутренняя отделка стен–улучшенная штукатурка из цементного раствора, шпаклевка финишная на гипсовой основе с последующей водоэмульсионной покраской.

Потолки выравниваются с последующей водоэмульсионной покраской в белый цвет.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения является существующий водопроводный колодец на водопроводной сети диаметром 110 мм. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ø 75мм.

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от установки электронагревателя накопительного типа емкостью 100 литров.

Подводка горячего и холодного водоснабжения выполнена из полипропиленовых армированных труб диаметром 20 мм. Горячая вода подается к умывальникам, а холодная вода питьевого качества подводится к санитарно-техническим приборам (умывальникам, смывным бачкам унитазов).

Отопление

Теплоснабжение здания ФАП осуществляется от котельной. Система отопления, двухтрубная, трубопроводы систем отопления из металлопластиковых труб.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. Регулировка теплого потока у приборов отопления осуществляется автоматическими терморегуляторами.

Электроосвещение

Напряжение сети 220В. Освещенность помещений, типы светильников, их количество и размещение приняты в соответствии с назначением помещений. Освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Для аварийного освещение принята часть светильников рабочего освещения. Для эвакуационного освещения приняты светильники со световым указателем выход на главном выходе из зданий. Питание сети рабочего и аварийного освещения предусмотрено от групповых щитов автоматическими выключателями типа ОЩВ. Групповая осветительная сеть выполнена кабелем с медными жалами. Для электроснабжения и учета электроэнергии в здании в коридоре устанавливается распределительное устройство ШР. Магистральные и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГ.

Телефонизация

Телефонизация производится кабелем марки МКППэпТ 2х2 введенного в здание и сшитого в распределительную коробку КРТ на первом этаже в кабинете участкового. От распределительной коробки проложен информационный кабель UTP в кабельном канале до места установки абонентской телефонной розетки.

Система видеонаблюдения

Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются наружные и внутренние видеокамеры. Для передачи видеосигнала и питание видеокамер подключаются к коммутаторам установленных в телекоммутационных шкафах.

Информация с системы видеонаблюдения направляется на видеорегистраторы, расположенный в комнате.

Пожарная сигнализация

В качестве пожарных извещателей для обнаружения возгорания приняты тепловые и дымовые, которые устанавливаются на потолке.

Система пожарной сигнализации построена на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора. Переход с рабочего электропитания на резервное осуществляется автоматически. Монтаж сетей выполняется кабелем марки КСВВ.

Исполнительные реле приборов приемно-контрольных предназначены для управления оповещением людей о пожаре, отключением вентиляции при пожаре и передаче сигнала «Пожар» осуществляется включение системы оповещения.

Наружные сети электроснабжения

Точка подключения является ближайшая существующая ПС-35/10кВ №14 Сорочинка ВЛ-10 кВ Л-2. Сети Вл-10кВ выполняются проводом СИП-3 сечением1х50 мм.кв., на типовых железобетонных опорах с применением линейной арматуры. На первой отпаечной опоре установлено РЛНД.

Электроснабжение зданий выполняется от РУ-0,4 кВ КТПНпо КЛ-0,4кВ. Кабельная линия в траншее на глубине от поверхности земли 0,7 м, кабелем до ВРУ объекта. Учет электроэнергии в шкафу с трехфазным, многотарифным электронным счетчиком.

Выгреб емкостью на 20м3

Выгреб прямоугольный в плане, размерами в осях 4,0х4,0 м. Стены выгреба выполняются из сборных железобетонных колец, плита покрытия и днище из сборных элементов. Наружная гидроизоляция конструкции окрасочная из 2-х слоев битумной мастикой.

Отвод сточных вод от здания предусматривается самотеком. Сети канализации выполнены из полимерных труб ø160мм. Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы.

Пожарный гидрант

Наружное пожаротушение осуществляется от колодцев ПГ1. Пожарный гидрант установлен вдоль дороги.

Установлены запорная арматура и гидрант на сети водопровода колодцы из сборных железобетонных колец ø 1,5 м, которые оборудованы стремянками для спуска и подъема людей.

На месте расположения подземных пожарных гидрантов установлены указатели с нанесением люминесцентной краской буквенных индексов ПГ, цифровыми значениями расстояния от указателя до гидранта в метрах.

Наужные газовые сети

Точка подключения существующий надземный газопровод низкого давленияиз стальных труб Ø 57 мм. прокладка газопровда низкого давления из стальных труб Ø 32 мм.

Благоустройство

Подъезд к участку предусмотрен от существующей автомобильной дороги. Подъездные пути между зданиями и сооружениями взаимоувязаны, асфальтобетонное покрытие. Внутриплощадочный автомобильный проезд, обеспечивает подъезды к зданию с учетом противопожарного и технического обслуживания.

Предусмотрены требования безбарьерного доступа для маломобильных групп населения. Крыльцо главного входа снабжено пандусом, обеспечивающим вход в здание.

Также на территории школы предусмотрены малые архитектурные формы (скамейки, урны). На территории участка высажены кустарники, деревья.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2023 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
Махамбетского РЭС
АО «Атырау Жарык» _____ **Муханбеталиев И.К.**

Директор
Махамбетского газового хозяйства
Ат ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ **Сапаров А.А.**

Директор
КГП на ПВХ «Махамбет Су» _____ **Аманов М. Х.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель Багданова А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство ФАП в с. Талдыкол Махамбетского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «ARSM» **Шарипов Ж. Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата