Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Ai-Dar Service»**

Наименование строительство и его адрес: **Устройство опор освещение с/о Кызылозек, город Кызылорда**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 25	06.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 619 754,34	-	-	-	-	-	-	387 830,82	
За отчетный период:	3 619 754,34	3 231 923,52	-	-	-	-	-	387 830,82	3 619 754,34

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылтобе
города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Руководитель _____ **Әбдіжаппар С.Н.**

Технадзор: ТОО «СтройТехМонтаж Т и К»
Директор _____ **Ибрагимов С.Т.**

Авторский надзор: ТОО «ГорСервис Проект»
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**

Генподрядчик:
ТОО «Ai-Dar Service»

Директор _____ **Кішкенбай Д.Қ.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Ai-Dar Service»**

Стройка **Устройство опор освещение с/о Кызылозек, город Кызылорда**

Основание: **Договор №25 от "06" июня 2021 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Освещение улицы Айнакол-2										
1	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины	**яма**	9		**663,98** **121,44**	**542,54** **270,41**	**5975,81** **1092,93**	**4882,88** **2433,72**	**--**	**2539,19** **681,20**	**9196,20**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,131	1,18	927,00		1092,93				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,29							
1.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	1,287		3794,00		4882,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	1,287		1891,00		2433,72			
2	Е11-090701-0109 1109-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,855**		**143164,26** **114790,80**	**23039,31** **9618,34**	**122405,44** **98146,13**	**19698,61** **8223,68**	**4560,70**	**73395,17** **15664,05**	**211464,66**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	86,7	74,13	1324,00		98146,13				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23	7,04							
2.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,4275		12,00		5,13			
2.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,5	0,4275		5337,00		2281,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,4275		1891,00		808,40			
2.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,342		27,00		9,23			
2.6	1319 С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	2,223		455,00		1011,47			
2.7	1921 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения. 10 т	маш.-ч	7,23	6,18165		1763,00		10898,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,23	6,18165		1108,00		6849,27			
2.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,09	23,16195		168,00		3891,21			
2.9	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,4275		3674,00		1570,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,4275		1324,00		566,01			
2.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,5985		27,00		16,16			
2.11	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,5985		25,00		14,96			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	1,881	359,00				675,28		
2.13	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,4275	145,00				61,99		
2.14	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0217**	**0,018554**	**206076,00**				**3823,43**		
3	**С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**51,3**		**3603,00** --	**--** --	**184833,90** --	**--** --	**184833,90**	**--** **14786,71**	**199620,61**
4	**С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**37,8**		**1681,00** --	**--** --	**63541,80** --	**--** --	**63541,80**	**--** **5083,34**	**68625,14**
5	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**2,7**		**860,00** --	**--** --	**2322,00** --	**--** --	**2322,00**	**--** **185,76**	**2507,76**
6	**С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	**м**	**31,5**		**5092,00** --	**--** --	**160398,00** --	**--** --	**160398,00**	**--** **12831,84**	**173229,84**
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**2,16**		**20789,48** **1251,45**	**1092,54** **240,04**	**44905,28** **2703,13**	**2359,88** **518,49**	**39842,26**	**2931,68** **3826,96**	**51663,91**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,92	927,00		2703,13				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3916							
7.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,0368		15,00		15,55			
7.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3888		6010,00		2336,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3888		1324,00		514,77			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002808		2722,00		7,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002808		1324,00		3,72			
7.6	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,2032**	**16385,00**				**36099,43**		
7.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,54	6931,00				3742,74		
7.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00432	21,00				0,09		
8	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного	**светильник**	**9**		**1890,26** **1707,96**	**163,32** **79,44**	**17012,30** **15371,64**	**1469,88** **714,96**	**170,78**	**12869,28** **2390,53**	**32272,10**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,29	11,61	1324,00		15371,64				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,54							
8.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,54		2722,00		1469,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,54		1324,00		714,96			
8.4	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,01**	**0,09**	**1556,00**				**140,04**		
8.5	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00054	56923,00				30,74		
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник уличный 150W** *СП - 8%*	**шт**	**9**		**17000,00** --	**--** --	**153000,00** --	**--** --	**153000,00**	**--** **12240,00**	**165240,00**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,38**		**35610,41** **19931,80**	**14414,01** **5878,56**	**13531,96** **7574,08**	**5477,32** **2233,85**	**480,55**	**7846,35** **1710,26**	**23088,57**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	6,12	1238,00		7574,08				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,69							
10.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,4484		3235,00		1450,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,4484		1324,00		593,68			
10.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,9006		3449,00		3106,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,9006		1324,00		1192,39			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,3382		2722,00		920,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,3382		1324,00		447,78			
10.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,038	1556,00				59,13		
10.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,0076	90,00				0,68		
10.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000008	56923,00				0,43		
10.9	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**0,798**	**423,00**				**337,55**		
10.10	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,000152**	**544415,00**				**82,75**		
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	**км**	**0,38**		**312495,00** --	**--** --	**118748,10** --	**--** --	**118748,10**	**--** **9499,85**	**128247,95**
12	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение	**шт.**	**54**		**198,60** **198,60**	**--** --	**10724,40** **10724,40**	**--** --	**--**	**7721,57** **1475,68**	**19921,65**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,15	8,1	1324,00		10724,40				
13	**С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015**	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**2117,00** --	**--** --	**19053,00** --	**--** --	**19053,00**	**--** **1524,24**	**20577,24**
14	**С124-040207-3202 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**3730,00** --	**--** --	**33570,00** --	**--** --	**33570,00**	**--** **2685,60**	**36255,60**
15	**С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**809,00** --	**--** --	**7281,00** --	**--** --	**7281,00**	**--** **582,48**	**7863,48**
16	**С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**9**		**1016,00** --	**--** --	**9144,00** --	**--** --	**9144,00**	**--** **731,52**	**9875,52**
17	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**м**	**9**		**501,00** --	**--** --	**4509,00** --	**--** --	**4509,00**	**--** **360,72**	**4869,72**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					4							
18	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	9		130,00 --	--	1170,00 --	--	1170,00	-- 93,60	1263,60
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	1		4896,52 2608,00	107,91 32,15	4896,52 2608,00	107,91 32,15	2180,61	1900,91 543,79	7341,23
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1304,00		2608,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		12,00		0,48			
19.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		5337,00		53,37			
19.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		1891,00		18,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		168,00		21,84			
19.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		2722,00		27,22			
19.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		1324,00		13,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		25,00		5,00			
19.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2					1198,54		
19.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	599272,00				240,86		
19.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	633849,00				6,30		
19.10	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,42		
19.11	146716 С	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00				1,22		
19.12	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				2,15		
19.13	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				23,47		
19.14	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				16,40		
19.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234268,00				636,00		
19.16	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				2,60		
19.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186,00				21,84		
19.18	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00				24,81		
19.19	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000047	527877,00						
20	ПРАЙС-ЛИСТ	**Автомат** *СП - 8%*	**шт**	1		2500,00 --	--	2500,00 --	--	2500,00	-- 200,00	2700,00
21	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	1		1304,12 1196,25	80,59 32,15	1304,12 1196,25	80,59 32,15	27,28	884,45 175,09	2363,65
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,87	0,87	1375,00		1196,25				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
21.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5337,00		53,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1891,00		18,91			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		2722,00		27,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1324,00		13,24			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.5	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	909269,00				27,28		
22	**С123-070501-0202 2307-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**10137,00**	**--**	**10137,00**	**--**	**10137,00**	**--**	**10947,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**810,96**	
23	**Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**10460,94**	**111,87**	**10460,94**	**111,87**	**6569,07**	**2744,75**	**14262,14**
		НР - 72%; СП - 8%				**3780,00**	**32,15**	**3780,00**	**32,15**		**1056,46**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	3	3	1260,00		3780,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
23.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		12,00		2,76			
23.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5337,00		53,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1891,00		18,91			
23.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		168,00		23,52			
23.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		2722,00		27,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1324,00		13,24			
23.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
23.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,009	0,009	599272,00				5393,45		
23.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	0,00053	633849,00				335,94		
23.10	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
23.11	146716 С	Вазелин технический	кг	0,015	0,015	713,00				10,70		
23.12	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	0,005	304,00				1,52		
23.13	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,15		
23.14	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,048	0,048	652,00				31,30		
23.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	234268,00				21,08		
23.16	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636,00		
23.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	186,00				3,72		
23.18	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,092	0,092	1092,00				100,46		
23.19	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000045	0,000045	527877,00				23,75		
24	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Магнитный пускатель**	**шт**	**1**		**6400,00**	**--**	**6400,00**	**--**	**6400,00**	**--**	**6912,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**512,00**	
25	**С123-070201-0923 2307-0201-0923 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**6193,00**	**--**	**6193,00**	**--**	**6193,00**	**--**	**6688,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**495,44**	
26	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,02**		**35610,41**	**14414,01**	**712,21**	**288,28**	**25,29**	**412,97**	**1215,19**
		НР - 80%; СП - 8%				**19931,80**	**5878,56**	**398,64**	**117,57**		**90,01**	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	0,322	1238,00		398,64				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,0888							
26.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0236		3235,00		76,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0236		1324,00		31,25			
26.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,0474		3449,00		163,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,0474		1324,00		62,76			
26.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0178		2722,00		48,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0178		1324,00		23,57			
26.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,002	1556,00				3,11		
26.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,0004	90,00				0,04		
26.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	56923,00				0,02		
26.9	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**0,042**	**423,00**				**17,77**		
26.10	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,000008**	**544415,00**				**4,36**		
27	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,02**		**312495,00**	**--**	**6249,90**	**--**	**6249,90**	**--**	**6749,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**499,99**	
28	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50**		**565,68**	**1,03**	**28284,08**	**51,69**	**6590,55**	**17333,80**	**49267,32**
		НР - 80%; СП - 8%				**432,84**	**0,51**	**21641,85**	**25,40**		**3649,43**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,369	18,45	1173,00		21641,85				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02							
28.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005		2171,00		10,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005		1108,00		5,54			
28.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015		2722,00		40,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015		1324,00		19,86			
28.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,15	90,00				13,50		
28.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,35	699,00				943,65		
28.7	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**12,3**	**458,00**				**5633,40**		
		Освещение улицы Айнакол-3										
29	**Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**10**		**663,98**	**542,54**	**6639,79**	**5425,42**	**--**	**2821,32**	**10218,00**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины				**121,44**	**270,41**	**1214,37**	**2704,13**		**756,89**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,131	1,31	927,00		1214,37				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,43							
29.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	1,43		3794,00		5425,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	1,43		1891,00		2704,13			
30	**Е11-090701-0109 1109-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка**	**т конструкций**	**0,95**		**143164,26**	**23039,31**	**136006,05**	**21887,34**	**5067,44**	**81550,19**	**234960,74**
		НР - 69%; СП - 8%				**114790,80**	**9618,34**	**109051,26**	**9137,42**		**17404,50**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	86,7	82,36	1324,00		109051,26				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23	7,82							
30.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,475		12,00		5,70			
30.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,475		5337,00		2535,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,475		1891,00		898,22			
30.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,38		27,00		10,26			
30.6	1319 С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	2,47		455,00		1123,85			
30.7	1921 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	7,23	6,8685		1763,00		12109,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,23	6,8685		1108,00		7610,30			
30.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,09	25,7355		168,00		4323,56			
30.9	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,475		3674,00		1745,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,475		1324,00		628,90			
30.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,665		27,00		17,95			
30.11	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,665		25,00		16,63			
30.12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	2,09	359,00				750,31		
30.13	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,475	145,00				68,88		
30.14	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0217**	**0,020615**	**206076,00**				**4248,26**		
31	**С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**57**		**3603,00**	**--**	**205371,00**	**--**	**205371,00**	**--**	**221800,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16429,68**	
32	**С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42**		**1681,00**	**--**	**70602,00**	**--**	**70602,00**	**--**	**76250,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5648,16**	
33	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3**		**860,00**	**--**	**2580,00**	**--**	**2580,00**	**--**	**2786,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**206,40**	
34	**С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35**		**5092,00**	**--**	**178220,00**	**--**	**178220,00**	**--**	**192477,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14257,60**	
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,4**		**20789,48**	**1092,54**	**49894,75**	**2622,09**	**44269,18**	**3257,42**	**57404,34**
		НР - 91%; СП - 8%				**1251,45**	**240,04**	**3003,48**	**576,10**		**4252,17**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,24	927,00		3003,48				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,4351							
35.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152		15,00		17,28			
35.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,432		6010,00		2596,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,432		1324,00		571,97			
35.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00312		2722,00		8,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00312		1324,00		4,13			
35.6	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,448**	**16385,00**				**40110,48**		
35.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6	6931,00				4158,60		
35.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0048	21,00				0,10		
36	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**10**		**1890,26**	**163,32**	**18902,55**	**1633,20**	**189,75**	**14299,20**	**35857,89**
		НР - 80%; СП - 8%				**1707,96**	**79,44**	**17079,60**	**794,40**		**2656,14**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,29	12,9	1324,00		17079,60				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,6							
36.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,6		2722,00		1633,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,6		1324,00		794,40			
36.4	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,01**	**0,1**	**1556,00**				**155,60**		
36.5	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0006	56923,00				34,15		
37	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник уличный 150W**	**шт**	**10**		**17000,00**	**--**	**170000,00**	**--**	**170000,00**	**--**	**183600,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13600,00**	
38	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,4**		**35610,41** **19931,80**	**14414,01** **5878,56**	**14244,17** **7972,72**	**5765,60** **2351,42**	**505,84**	**8259,32** **1800,28**	**24303,76**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	6,44	1238,00		7972,72				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,78							
38.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,472		3235,00		1526,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,472		1324,00		624,93			
38.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,948		3449,00		3269,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,948		1324,00		1255,15			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,356		2722,00		969,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,356		1324,00		471,34			
38.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,04	1556,00				62,24		
38.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,008	90,00				0,72		
38.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000008	56923,00				0,46		
38.9	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**0,84**	**423,00**				**355,32**		
38.10	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,00016**	**544415,00**				**87,11**		
39	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,4**		**312495,00**	**--**	**124998,00**	**--**	**124998,00**	**--**	**134997,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9999,84**	
40	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение	**шт.**	**60**		**198,60** **198,60**	**--** **--**	**11916,00** **11916,00**	**--** **--**	**--**	**8579,52** **1639,64**	**22135,16**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,15	9	1324,00		11916,00				
41	**С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015**	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**		**2117,00**	**--**	**21170,00**	**--**	**21170,00**	**--**	**22863,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1693,60**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						9						
42	С124-040207-3202 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**10**		**3730,00** --	--	**37300,00** --	-- --	**37300,00**	-- **2984,00**	**40284,00**
43	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**10**		**809,00** --	--	**8090,00** --	-- --	**8090,00**	-- **647,20**	**8737,20**
44	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**10**		**1016,00** --	--	**10160,00** --	-- --	**10160,00**	-- **812,80**	**10972,80**
45	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**м**	**10**		**501,00** --	--	**5010,00** --	-- --	**5010,00**	-- **400,80**	**5410,80**
46	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**10**		**130,00** --	--	**1300,00** --	-- --	**1300,00**	-- **104,00**	**1404,00**
47	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50**		**565,68** **432,84**	**1,03** **0,51**	**28284,08** **21641,85**	**51,69** **25,40**	**6590,55**	**17333,80** **3649,43**	**49267,32**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,369	18,45	1173,00		21641,85				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02							
47.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005		2171,00		10,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005		1108,00		5,54			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015		2722,00		40,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015		1324,00		19,86			
47.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,15	90,00				13,50		
47.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,35	699,00				943,65		
47.7	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**12,3**	**458,00**				**5633,40**		
		Освещение улицы Айнакол-4										
48	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины	**яма**	**5**		**663,98** **121,44**	**542,54** **270,41**	**3319,89** **607,18**	**2712,71** **1352,07**	--	**1410,66** **378,44**	**5109,00**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,131	0,655	927,00		607,18				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,715							
48.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	0,715		3794,00		2712,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	0,715		1891,00		1352,07			
49	Е11-090701-0109 1109-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,475**		**143164,26** **114790,80**	**23039,31** **9618,34**	**68003,02** **54525,63**	**10943,67** **4568,71**	**2533,72**	**40775,10** **8702,25**	**117480,37**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	86,7	41,18	1324,00		54525,63				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23	3,91							
49.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,2375		12,00		2,85			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,2375		5337,00		1267,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2375		1891,00		449,11			
49.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,19		27,00		5,13			
49.6	1319 С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	1,235		455,00		561,92			
49.7	1921 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	7,23	3,43425		1763,00		6054,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,23	3,43425		1108,00		3805,15			
49.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,09	12,86775		168,00		2161,78			
49.9	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,2375		3674,00		872,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2375		1324,00		314,45			
49.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,3325		27,00		8,98			
49.11	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,3325		25,00		8,31			
49.12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	1,045	359,00				375,15		
49.13	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,2375	145,00				34,44		
49.14	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0217**	**0,010308**	**206076,00**				**2124,13**		
50	**С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,5**		**3603,00**	**--**	**102685,50**	**--**	**102685,50**	**--**	**110900,34**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8214,84**	
51	**С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21**		**1681,00**	**--**	**35301,00**	**--**	**35301,00**	**--**	**38125,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2824,08**	
52	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5**		**860,00**	**--**	**1290,00**	**--**	**1290,00**	**--**	**1393,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103,20**	
53	**С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,5**		**5092,00**	**--**	**89110,00**	**--**	**89110,00**	**--**	**96238,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7128,80**	
54	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,2**		**20789,48**	**1092,54**	**24947,38**	**1311,05**	**22134,59**	**1628,71**	**28702,17**
		НР - 91%; СП - 8%				**1251,45**	**240,04**	**1501,74**	**288,05**		**2126,09**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,62	927,00		1501,74				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,2176							
54.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576		15,00		8,64			
54.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,216		6010,00		1298,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,216		1324,00		285,98			
54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00156		2722,00		4,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00156		1324,00		2,07			
54.6	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**1,224**	**16385,00**				**20055,24**		
54.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3	6931,00				2079,30		
54.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0024	21,00				0,05		
55	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**5**		**1890,26**	**163,32**	**9451,28**	**816,60**	**94,88**	**7149,60**	**17928,95**
		НР - 80%; СП - 8%				**1707,96**	**79,44**	**8539,80**	**397,20**		**1328,07**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,29	6,45	1324,00		8539,80				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3							
55.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,3		2722,00		816,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,3		1324,00		397,20			
55.4	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,01**	**0,05**	**1556,00**				**77,80**		
55.5	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0003	56923,00				17,08		
56	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник уличный 150W**	**шт**	**5**		**17000,00**	**--**	**85000,00**	**--**	**85000,00**	**--**	**91800,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6800,00**	
57	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,22**		**35610,41**	**14414,01**	**7834,29**	**3171,08**	**278,21**	**4542,62**	**13367,07**
		НР - 80%; СП - 8%				**19931,80**	**5878,56**	**4385,00**	**1293,28**		**990,15**	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	3,54	1238,00		4385,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,9768							
57.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,2596		3235,00		839,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,2596		1324,00		343,71			
57.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,5214		3449,00		1798,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,5214		1324,00		690,33			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1958		2722,00		532,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1958		1324,00		259,24			
57.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,022	1556,00				34,23		
57.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,0044	90,00				0,40		
57.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	56923,00				0,25		
57.9	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**0,462**	**423,00**				**195,43**		
57.10	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,000088**	**544415,00**				**47,91**		
58	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,22**		**312495,00**	**--**	**68748,90**	**--**	**68748,90**	**--**	**74248,81**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5499,91**	
59	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**30**		**198,60**	**--**	**5958,00**	**--**	**--**	**4289,76**	**11067,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**198,60**	**--**	**5958,00**	**--**		**819,82**	
		Состав работ: 1. Присоединение										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,15	4,5	1324,00		5958,00				
60	**С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015**	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**		**2117,00**	**--**	**10585,00**	**--**	**10585,00**	**--**	**11431,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**846,80**	
61	**С124-040207-3202 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**		**3730,00**	**--**	**18650,00**	**--**	**18650,00**	**--**	**20142,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1492,00**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5		809,00 --	-- --	4045,00 --	-- --	4045,00	-- 323,60	4368,60
63	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5		1016,00 --	-- --	5080,00 --	-- --	5080,00	-- 406,40	5486,40
64	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	5		501,00 --	-- --	2505,00 --	-- --	2505,00	-- 200,40	2705,40
65	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5		130,00 --	-- --	650,00 --	-- --	650,00	-- 52,00	702,00
66	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	40		565,68 432,84	1,03 0,51	22627,27 17313,48	41,35 20,32	5272,44	13867,04 2919,54	39413,85
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,369	14,76	1173,00		17313,48				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,016							
66.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004		2171,00		8,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004		1108,00		4,43			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012		2722,00		32,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012		1324,00		15,89			
66.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,12	90,00				10,80		
66.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,08	699,00				754,92		
66.7	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	9,84	458,00				4506,72		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3300575,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					429947,17				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						90910,72			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						37872,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2194885,80		
		- Накладные расходы	Тенге								340344,35	
		- Сметная прибыль	Тенге								244487,04	

Итого сметная стоимость	**3 300 575,09**
Сметная зарплата	**467 819,80**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**66 011,50**
Итого сметная стоимость	**3 366 586,59**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,960000115	**3 231 923,52**
НДС 12%	**387 830,82**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**3 619 754,34**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Руководитель _____ **Әбдіжаппар С.Н.**

Генподрядчик:
ТОО «Ai-Dar service»
Директор _____ **Кішкенбай Д.К.**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технадзор: ТОО «СтройТехМонтаж Т и К»
Директор _____ **Ибрагимов С.Т.**

Авторский надзор: ТОО «ГорСервис Проект»
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**