Заказчик: АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайқұрылыс"
Наименование объекта: "Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Коркыт Ата №86"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№11	04.07.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Коркыт Ата №86»	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00

Генеральный подрядчик
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайқұрылыс"
Директор Даулетбаев С.Р.

Заказчик
_____ Алпысбай Н.Т.

Технический надзор
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
_____ Калдыбек А.Т.

Авторский надзор
ТОО "PSE GROUP"
_____ Кудайберген Е.М.

Заказчик : АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Коркыт Ата №86»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Коркыт Ата №86»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		764,5	2,72	2,72	2079	2080	--	520	2805
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,94	--	719		206	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		741,565	194,89	183,32	144524	135943	--	32748	191450
		НР - 72%; СП - 8%				11,57	49,76	8580	36900		14179	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта		22,935	4088,52	--	93770	--	--	67514	174187
		НР - 72%; СП - 8%				4088,52	--	93770	--		12903	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		529,2	62,73	62,73	33197	33197	--	8218	44728
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,57	--	11415		3313	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		529,2	313,54	144,07	165925	76242	--	91340	277846
		НР - 72%; СП - 8%				169,47	70,25	89684	37176		20581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					439495	247462	--	200340	691016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							192034	86210	--	51182	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				439495				
	Всего заработная плата		Тенге					278244			
		Накладные расходы	Тенге				200340				
		Сметная прибыль	Тенге				51182				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				691017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					278244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				691017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					278244			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	18,46	4969,87	3217,97	91744	59404	91	55520	159045
		НР - 93%, СП - 8%			1746,95	1486,99	32249	27450		11781	
7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	18,46	5313,00	--	98078	--	98078	--	105924
		СП - 8%			--	--	--	--		7846	
8	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	42,19	14298,74	2500,86	603264	105512	166049	327230	1004933
		НР - 91%; СП - 8%			7862,12	661,07	331703	27891		74440	
9	212-101-0605 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	$м^3$	43,0338	22438,00	--	965592	--	965592	--	1042839
		СП - 8%			--	--	--	--		77247	
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,93242	30216,96	2546,99	28175	2375	148	24362	56740
		НР - 91%; СП - 8%			27511,49	1200,31	25652	1119		4203	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,93242	41008,08	1653,23	38237	1542	1440	32633	76540
		НР - 91%; СП - 8%			37809,85	649,76	35255	606		5670	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,55552	298633,00	--	165897	--	165897	--	179169
		СП - 8%			--	--	--	--		13272	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3769	327343,00	--	123376	--	123376	--	133246
		СП - 8%			--	--	--	--		9870	
		Подушка под фундамент									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	36,92	14298,74	2500,86	527909	92332	145308	286355	879405
		НР - 91%; СП - 8%			7862,12	661,07	290269	24407		65141	
15	212-101-0605 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	37,6584	22438,00	--	844979	--	844979	--	912577
		СП - 8%			--	--	--	--		67598	
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,644604	30216,96	2546,99	19478	1642	102	16842	39226
		НР - 91%; СП - 8%			27511,49	1200,31	17734	774		2906	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,644604	41008,08	1653,23	26434	1066	996	22560	52914
		НР - 91%; СП - 8%			37809,85	649,76	24372	419		3920	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42544	298633,00	--	127050	--	127050	--	137214
		СП - 8%			--	--	--	--		10164	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,219164	327343,00	--	71742	--	71742	--	77481
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
		Монолитный пояс									
20	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	10,55	14298,74	2500,86	150852	26384	41523	81827	251293
		НР - 91%; СП - 8%			7862,12	661,07	82945	6974		18614	
21	212-101-0605 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	10,761	22438,00	--	241455	--	241455	--	260771
		СП - 8%			--	--	--	--		19316	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,63171	30216,96	2546,99	19088	1609	100	16505	38441
		НР - 91%; СП - 8%			27511,49	1200,31	17379	758		2847	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42544	298633,00	--	127050	--	127050	--	137214
		СП - 8%			--	--	--	--		10164	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20627	327343,00	--	67521	--	67521	--	72923
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4337921	291866	3188497	863834	5617895
							857558	90398	--	416140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4337921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				355758				
	Всего заработная плата		Тенге					947956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2832740				
		Накладные расходы	Тенге				863834				
		Сметная прибыль	Тенге				416140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5617895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					947956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5617895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					947956			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
25	1108-0201-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	204,39	26918,54	3449,46	5501880	705036	1460660	3285786	9490680
		НР - 93%, СП - 8%			16322,64	963,45	3336184	196920		703014	
26	213-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	78,14	60915,00	--	4759898	--	4759898	--	5140690
		СП - 8%			--	--	--	--		380792	
27	234-101-0114 СирСЦ 07.2023	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150**	$м^3$	28,14	64155,00	--	1805322	--	1805322	--	1949748
		СП - 8%			--	--	--	--		144426	
		Фасад									
28	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	657,64	2088,43	57,90	1373435	38077	299825	855662	2407423
		НР - 80%, СП - 8%			1574,62	51,77	1035533	34046		178326	
29	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	657,64	1237,14	5,19	813593	3413	469227	273808	1174394
		НР - 80%, СП - 8%			518,45	1,99	340953	1309		86993	
30	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	$м^2$ отделываемой поверхности	657,64	2101,00	228,80	1381702	150468	666295	509960	2042998
		НР - 80%, СП - 8%			859,04	110,26	564939	72511		151336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15635830	896994	9461227	4925216	22205933
							5277609	304786	--	1644887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15635830				
	Материалы		Тенге				2896007				
	Всего заработная плата		Тенге					5582395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6565220				
		Накладные расходы	Тенге				4925216				
		Сметная прибыль	Тенге				1644887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22205933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2474
		Сметная заработная плата	Тенге					5582395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22205933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2474
		Сметная заработная плата	Тенге					5582395			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	30	5397,20	306,28	161916	9189	95691	55799	235132
		НР - 90%; СП - 8%			1901,20	165,43	57036	4963		17417	
32	223-102-0209 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	30	58644,00	--	1759320	--	1759320	--	1900066
		СП - 8%			--	--	--	--		140746	
		Двери									
33	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	7,56	5862,17	1223,89	44318	9253	18113	17750	67033
		НР - 90%; СП - 8%			2242,30	366,40	16952	2770		4965	
34	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м²	7,56	70068,00	--	529714	--	529714	--	572091
		СП - 8%			--	--	--	--		42377	
35	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	2,94	3575,33	144,82	10511	426	3408	6192	18039
		НР - 90%; СП - 8%			2270,97	69,13	6677	203		1336	
36	223-201-0401 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	2,94	46953,00	--	138042	--	138042	--	149085
		СП - 8%			--	--	--	--		11043	
37	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	2	4785,00	--	9570	--	9570	--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
38	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		Витражи									
39	1110-0501-0501 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м²	84,94	3501,35	4,37	297405	371	101333	176131	511419
		НР - 90%; СП - 8%			2303,99	--	195701	--		37883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	84.94	99470.00	--	8448982	--	8448982	--	9124901
		СП - 8%			--	--	--	--		675919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11401810	19239	11106205	**255872**	12590297
							276366	7936	--	932615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11401810				
	Материалы		Тенге				218548				
	Всего заработная плата		Тенге					284302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10887660				
		Накладные расходы	Тенге				255872				
		Сметная прибыль	Тенге				932615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12590297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					284302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12590297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					284302			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
41	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	87	17535.45	2663.77	1525584	231748	855870	620407	2317671
		НР - 118%, СП - 8%			5034.09	1009.23	437966	87803		171680	
42	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	**819.5426**	**11975.00**	--	**9814023**	--	**9814023**	--	10599145
		СП - 8%			--	--	--	--		785122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				11339607	231748	10669893	620407	12916816
							437966	87803	--	956802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11339607				
	Материалы		Тенге				**855870**				
	Всего заработная плата		Тенге					525769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9814023				
		Накладные расходы	Тенге				620407				
		Сметная прибыль	Тенге				956802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12916816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					525769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12916816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					525769			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
		-1-этаж									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%, СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	304,54	2088,43 1574,62	57,90 51,77	636010 479535	17633 15766	138842	396240 82579	1114829
44	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	304,54	2164,16 1302,13	28,32 11,39	659073 396551	8625 3469	253897	320017 78328	1057417
45	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	304,54	474,71 321,06	4,41 2,28	144568 97776	1343 694	45449	78775 17867	241211
		ПОТОЛКИ									
46	1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 80%, СП - 8%*	м² потолка	359,1	4305,71 2288,52	21,76 9,75	1546180 821808	7814 3501	716558	742777 183116	2472073
47	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	382,3	1386,15 1022,83	7,24 2,96	529925 391028	2768 1132	136129	313727 67491	911143
48	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	382,3	526,86 358,28	4,92 2,54	201419 136970	1881 971	62568	110355 24941	336715
		-2-этаж									
				СТЕНЫ							
49	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%, СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	184,5	2088,43 1574,62	57,90 51,77	385315 290517	10683 9552	84115	240055 50029	675399
50	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	184,5	2164,16 1302,13	28,32 11,39	399288 240243	5225 2101	153820	193876 47453	640618
51	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	184,5	474,71 321,06	4,41 2,28	87584 59236	814 421	27534	47725 10825	146133
		ПОТОЛКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	365,9	4305,71	21,76	1575459	7962	730128	756842	2518885
		НР - 90%; СП - 8%			2288,52	9,75	837369	3568		186583	
53	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	365,9	1386,15	7,24	507192	2649	130290	300269	872057
		НР - 80%; СП - 8%			1022,83	2,96	374253	1083		64596	
54	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	**365,9**	**526,86**	4,92	192778	1800	59883	105621	322270
		НР - 80%; СП - 8%			**358,28**	2,54	131095	929		23871	
		Полы									
55	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	748,2	1113,86	44,70	833390	33444	305535	484011	1422792
		НР - 94%; СП - 8%			660,80	27,39	494411	20493		105391	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	748,2	2958,41	122,78	2213482	91864	343319	1718092	4246102
		НР - 94%; СП - 8%			2376,77	66,10	1778299	49456		314528	
57	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	763,164	3065,00	--	2339098	--	2339098	--	2526226
		СП - 8%			--	--	--	--		187128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12250761	194505	5527165	5808382	19503870
							6529091	113136	--	1444726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12250761				
	Материалы		Тенге				3188070				
	Всего заработная плата		Тенге					6642227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2339098				
		Накладные расходы	Тенге				5808382				
		Сметная прибыль	Тенге				1444726				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19503869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3004
		Сметная заработная плата	Тенге					6642227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19503869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3004
		Сметная заработная плата	Тенге					6642227			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
58	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**433,8**	**1131,73**	**184,28**	**490944**	**79941**	**213364**	**202550**	**748973**
		НР - 92%; СП - 8%			**455,60**	**51,92**	**197639**	**22523**		**55479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	433,8	414,97	1,02	180014	443	147292	30553	227411
		НР - 94%; СП - 8%			74,41	0,52	32279	226		16844	
60	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	433,8	2278,26	89,39	988309	38777	488841	433613	1535678
		НР - 92%; СП - 8%			1061,99	24,50	460691	10628		113755	
61	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	0,446814	71173,00	--	31801	--	31801	--	34345
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
62	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	433,8	5301,99	35,94	2300003	15591	1309234	900595	3456644
		НР - 92%, СП - 8%			2247,99	8,60	975178	3731		256046	
63	224-101-0105 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м²	479,7828	6207,00	--	2978012	--	2978012	--	3216253
		СП - 8%			--	--	--	--		238241	
		Слуховые окна - 1 шт									
64	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	42174,52	1535,71	42175	1536	27020	12900	59481
		НР - 90%; СП - 8%			13618,71	714,82	13619	715		4406	
65	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции	0,145	47432,81	2460,45	6878	357	2688	3601	11317
		НР - 90%, СП - 8%			26431,06	1162,09	3833	169		838	
66	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (Ригель 50х100, L=1050мм)	м³	0,013	115856,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
67	215-204-1001 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,132	114350,00	--	15094	--	15094	--	16302
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
68	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,018	115856,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,072	166163,79	2409,72	11964	174	9286	2328	15435
		НР - 90%, СП - 8%			34784,64	1135,33	2504	82		1143	
70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	$м^3$	0,247	13115,54	106,67	3240	27	2773	407	3939
		НР - 90%, СП - 8%			1781,68	51,23	440	13		292	
				Блок слухового окна							
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0579	189087,51	1969,53	10948	114	8016	2587	14617
		НР - 90%, СП - 8%			48672,90	963,45	2818	56		1083	
72	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	—
73	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка накладная	шт.	4	545,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
74	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	5,7	5301,99	35,94	30221	205	17202	11834	45419
		НР - 92%, СП - 8%			2247,99	8,60	12814	49		3364	
76	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,7	2684,00	--	15299	--	15299	--	16523
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				7114409	137165	5275429	1600968	9412603
							1701815	38192	--	697226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7114409				
	Материалы		Тенге				2225718				
	Всего заработная плата		Тенге					1740007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3049713				
		Накладные расходы	Тенге				1600968				
		Сметная прибыль	Тенге				697226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9412603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
		Сметная заработная плата	Тенге					1740007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9412603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
		Сметная заработная плата	Тенге					1740007			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82938430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15272439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2018979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					728461			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45228425		
		- Накладные расходы	Тенге							14275019	
		- Сметная прибыль	Тенге							6143578	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулешов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АЛЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка

ТОО "КОРГАНСТРОЙ" эксперт

ТОО "PSE GROUP" директор

Страниц - 11

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр стройки 2784
Наименование объекта - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр объекта 2784

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	1256.987	тыс.тенге
Сметная заработная плата	219.120	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0.089	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		35776,58	502,32	71553	1004	58825	11801	90023
		НР - 98%; СП - 8%				5861,86	159,23	11724	318		6668	
2	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	4		2210,16	15,26	8841	62	60	8548	18780
		НР - 98%; СП - 8%				2179,73	0,88	8719	4		1391	
3	241-201-0507 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3 мм**	м	4		659,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	55		3208,75	37,32	176481	2053	126661	47673	242086
		НР - 98%; СП - 8%				868,49	15,98	47767	879		17932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2328,87	37,32	6987	112	4270	2600	10354
		НР - 98%; СП - 8%			868,49	15,98	2605	48		767	
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2006,63	37,32	16053	299	8806	6934	24826
		НР - 98%; СП - 8%			868,49	15,98	6948	128		1839	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	5160,31	141,88	20641	567	6144	13753	37145
		НР - 98%; СП - 8%			3482,61	25,77	13930	103		2752	
8	242-202-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, t до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	22944,00	--	91776	--	91776	--	99118
		СП - 8%			--	--	--	--		7342	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	166,77	1,54	11674	108	129	11208	24713
		НР - 98%; СП - 8%			163,39	--	11437	--		1831	
10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,36	1042,80	1,87	9761	17	1856	6318	17365
		НР - 80%; СП - 8%			842,73	0,99	7888	9		1286	
11	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,24	708,00	--	12914	--	12914	--	13947
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
12	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	18097,00	--	72388	--	72388	--	78179
		СП - 8%			--	--	--	--		5791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				501705	4222	386465	108835	659383
							111018	1489	--	48843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189475				
	Материалы		Тенге				1855				
	Всего заработная плата		Тенге					7897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179714				
		Накладные расходы	Тенге				6318				
		Сметная прибыль	Тенге				15663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7897			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				312230				
	Материалы		Тенге				204896				
	Всего заработная плата		Тенге					104610			
		Накладные расходы	Тенге				102517				
		Сметная прибыль	Тенге				33180				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				447927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					104610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					112507			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2806,63	37,32	16053	299	8806	6934	24826
		НР - 98%; СП - 8%			868,49	15,98	6948	128		1839	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	5160,31	141,88	15481	425	4608	10315	27859
		НР - 98%; СП - 8%			3482,61	25,77	10448	77		2064	
15	242-202-0102 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	22944,00	--	68832	--	68832	--	74339
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	166,77	1,54	1334	12	15	1281	2824
		НР - 98%; СП - 8%			163,39	--	1307	--		209	
17	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,74	1042,80	1,87	772	2	146	499	1373
		НР - 80%; СП - 8%			842,73	0,99	624	1		102	
18	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,08	708,00	--	2181	--	2181	--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104653	738	84588	19029	133576
							19327	206	--	9895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71785				
	Материалы		Тенге				147				
	Всего заработная плата		Тенге					625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71013				
		Накладные расходы	Тенге				499				
		Сметная прибыль	Тенге				5783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78067				
		Сметная заработная плата	Тенге					625			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32868				
	Материалы		Тенге				13429				
	Всего заработная плата		Тенге					18908			
		Накладные расходы	Тенге				18530				
		Сметная прибыль	Тенге				4112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19533			

РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1

19	1116-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 300 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	2	15113,09	620,10	30226	1241	16329	12886	46561
		НР - 98%, СП - 8%			6328,03	246,32	12656	493		3449	
20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1535,66	5,65	24571	90	495	23538	51957
		НР - 98%, СП - 8%			1499,10	2,02	23986	32		3849	
21	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	м	16	1917,00	--	30672	--	30672	--	33126
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
22	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1579,22	2,33	15792	24	134	15330	33611
		НР - 98%, СП - 8%			1563,35	0,88	15634	9		2490	
23	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	м	10	335,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
24	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	802,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
25	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Прочистка полиэтиленовая диаметром 100 мм**	шт.	1	16069,00	--	16069	--	16069	--	17355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,67	708,00	--	4722	--	4722	--	5100
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127006	1355	73375	51754	193060
							52276	534	--	14302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56417				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56417				
		Сметная прибыль	Тенге				4514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60931				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70589				
	Материалы		Тенге				16960				
	Всего заработная плата		Тенге					52810			
		Накладные расходы	Тенге				51754				
		Сметная прибыль	Тенге				9788				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				132131				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					52810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				193062				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					52810			

РАЗДЕЛ 4.Санитарные приборы

27	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5596,18	156,84	11192	313	828	10016	22905
		НР - 98%, СП - 8%			5025,38	84,74	10051	169		1697	
28	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	2	20809,00	--	41618	--	41618	--	44947
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
29	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7894,00	--	15788	--	15788	--	17051
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
30	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11136,00	--	22272	--	22272	--	24054
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	21679,89	101,58	21680	101	17619	3932	27661
		НР - 98%; СП - 8%			3959,99	52,14	3960	52		2049	
32	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	34287,00	--	34287	--	34287	--	37030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
33	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	15992
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
34	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Нагреватели индивидуальные водоемкие. Установка	комплект	1	20477,94	780,90	20478	780	63	19638	43325
		НР - 98%, СП - 8%			19635,34	403,45	19635	403		3209	
35	Прайс-лист	Аристон 15л	шт.	1	38000,00	--	38000	--		--	38000
					--	--	--	--	38000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220122	1194	147282	33586	270965
							33646	624	38000	17257	
	Стоимость оборудования		Тенге				38000				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				38000				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128772				
		Сметная прибыль	Тенге				10302				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				139074				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53350				
	Материалы		Тенге				18508				
	Всего заработная плата		Тенге					34270			
		Накладные расходы	Тенге				33586				
		Сметная прибыль	Тенге				6955				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				93891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					34270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				270965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					34270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1256987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						691711		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						38000		
		- Накладные расходы	Тенге							213204	
		- Сметная прибыль	Тенге							90297	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетбаев С.Р.

Принял (Заказчик)

АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ" эксперт Колибек А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование аттестующего органа, регистрационный номер №аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ТЕХ ГРУПП" директор Кудайбергенов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование аттестующего органа, регистрационный номер №аттестата, подпись)

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр стройки 2784
Наименование объекта - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр объекта 2784

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание ОВ

Сметная стоимость	10412.521	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1966.250	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0.799	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	10		948,54	--	9485	--	1519	7807	18676
		НР - 98%; СП - 8%				796,64	--	7966	--		1383	
2	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	10		5585,00	--	55850	--	55850	--	60318
		СП - 8%				--	--	--	--		4468	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10		3501,38	--	35014	--	28948	5945	44235
		НР - 98%; СП - 8%				606,60	--	6066	--		3277	
4	245-701-0101 РСНБ РК 2022	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	комплект	10		3894,00	--	38940	--	38940	--	42055
		СП - 8%				--	--	--	--		3115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	2	5211,18	192,75	10422	385	3072	6927	18737
		НР - 98%; СП - 8%			3482,61	51,54	6965	103		1388	
6	242-203-1106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50									
			шт.	2	43638,00	--	87276	--	87276	--	94258
		СП - 8%			--	--	--	--		6982	
7	1118-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Грязевик, условный диаметр до 40 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах									
			шт.	2	73437,55	153,93	146875	308	131523	14750	174555
		НР - 98%; СП - 8%			7522,14	3,45	15044	7		12930	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	6	5160,31	141,88	30962	852	9214	20629	55719
		НР - 98%; СП - 8%			3482,61	25,77	20896	155		4127	
9	242-203-1101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	6	22685,00	--	136110	--	136110	--	146999
		СП - 8%			--	--	--	--		10889	
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	8	5211,18	192,75	41689	1542	12286	27708	74949
		НР - 98%; СП - 8%			3482,61	51,54	27861	412		5552	
11	242-203-1104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт.	8	30480,00	--	243840	--	243840	--	263347
		СП - 8%			--	--	--	--		19507	
12	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	31645,76	360,29	63292	721	26152	35943	107174
		НР - 98%; СП - 8%			18209,41	128,90	36419	258		7939	
13	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**8**	**3539,93**	**77,70**	**28319**	**622**	**16075**	**11610**	**43123**
		НР - 98%; СП - 8%			**1452,76**	**28,09**	**11622**	**225**		**3194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	241-211-1809 РСНБ РК 2022 применительно	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/2"	шт.	12	1786,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	163,89	3,40	246	5	112	90	363
		НР - 69%; СП - 8%			86,33	0,52	129	1		27	
16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,5	231,60	4,42	347	6	284	40	418
		НР - 69%; СП - 8%			37,91	0,77	57	1		31	
17	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,1	75983,87	1998,17	7598	200	2777	3587	12080
		НР - 76%; СП - 8%			46208,39	990,21	4621	99		895	
18	234-301-0227 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 156 мм	м	0,1032	4034,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Тепловые завесы ТЗ-2, мощность 2 кВт	шт.	1	48450,00	--	48450	--		--	48450
					--	--	--	--	48450	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1006563	4641	815826	135036	1229052
							137646	1261	48450	87452	
	Стоимость оборудования		Тенге				48450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48450				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				592055				
	Материалы		Тенге				3173				
	Всего заработная плата		Тенге					4908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583864				
		Накладные расходы	Тенге				3717				
		Сметная прибыль	Тенге				47662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4908			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				366058				
	Материалы		Тенге				228792				
	Всего заработная плата		Тенге					133999			
	Сдача и испытание		Тенге				1938				
		Накладные расходы	Тенге				131319				
		Сметная прибыль	Тенге				39790				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				537167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					133999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1229051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					138907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
20	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2235,70	15,28	290641	1987	1905	281046	617422
		НР - 98%; СП - 8%			2205,76	0,25	286749	33		45735	
21	241-205-2101 РСНБ РК 2022 применительно	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	130	273,00	--	35490	--	35490	--	38329
		СП - 8%			--	--	--	--		2839	
22	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	2383,77	18,18	114421	873	658	110647	243073
		НР - 98%; СП - 8%			2351,88	6,31	112890	15		18005	
23	241-205-2201 РСНБ РК 2022 применительно	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	48	442,00	--	21216	--	21216	--	22913
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
24	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2568,28	21,25	205462	1700	1200	198550	436333
		НР - 98%; СП - 8%			2532,03	0,50	202562	40		32321	
25	241-205-2202 РСНБ РК 2022 применительно	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	80	680,00	--	54400	--	54400	--	58752
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
26	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	172	2821,75	25,09	485341	4315	3764	467843	1029439
		НР - 98%; СП - 8%			2774,78	0,75	477262	129		76254	
27	241-205-2203 РСНБ РК 2022 применительно	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	172	1109,00	--	190748	--	190748	--	206008
		СП - 8%			--	--	--	--		15260	
28	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	72,772	4088,16	25,32	297504	1842	199804	94710	423591
		НР - 98%; СП - 8%			1317,24	10,78	95858	784		31377	
29	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	452	5878,00	--	2656856	--	2656856	--	2869404
		СП - 8%			--	--	--	--		212548	
30	261-301-0218 РСНБ РК 2022 применительно	Кронштейны КР1-РС для радиаторов	комплект	45	727,00	--	32715	--	32715	--	35332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	
31	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	45	892,20	1,02	40149	46	1115	38231	84650
		НР - 98%, СП - 8%			866,40	0,52	38988	23		6270	
32	245-510-0208 СпрСЦ 07.2023	Клапан термостатической регулировки радиаторов 1 ОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15	шт.	45	8743,00	--	393435	--	393435	--	424910
		СП - 8%			--	--	--	--		31475	
33	245-510-0403 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	45	493,00	--	22185	--	22185	--	23960
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	5160,31	141,88	232214	6385	69112	154719	417888
		НР - 98%, СП - 8%			3482,61	25,77	156717	1160		30955	
35	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, DN 15	шт.	45	4248,00	--	191160	--	191160	--	206453
		СП - 8%			--	--	--	--		15293	
36	241-211-1501 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2"	шт.	90	356,00	--	32040	--	32040	--	34603
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	550	1147,96	132,08	631378	72645	236125	273152	976894
		НР - 76%, СП - 8%			586,56	66,91	322608	36801		72364	
38	234-303-0406 РСНБ РК 2022 применительно	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	125,4	745,00	--	93423	--	93423	--	100897
		СП - 8%			--	--	--	--		7474	
39	234-303-0408 РСНБ РК 2022 применительно	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	140,8	874,00	--	123059	--	123059	--	132904
		СП - 8%			--	--	--	--		9845	
40	234-303-0410 РСНБ РК 2022 применительно	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	191,4	1050,00	--	200970	--	200970	--	217048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16078	
41	234-303-0412 РСНБ РК 2022 применительно	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	147,4	1264,00	--	186314	--	186314	--	201219
		СП - 8%			--	--	--	--		14905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6531121	89793	4747694	1618898	8802022
							1693634	38985	--	652002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4865389				
	Материалы		Тенге				236126				
	Всего заработная плата		Тенге					359409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4234011				
		Накладные расходы	Тенге				273152				
		Сметная прибыль	Тенге				411085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5549626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					359409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1665732				
	Материалы		Тенге				277557				
	Всего заработная плата		Тенге					1373210			
	Сдача и испытание		Тенге				2845				
		Накладные расходы	Тенге				1345746				
		Сметная прибыль	Тенге				240917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3252395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					1373210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8802021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					1732619			
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
42	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	3500,94	76,99	3501	77	835	2564	6550
		НР - 98%; СП - 8%			2589,37	27,06	2589	27		485	
43	246-302-0404 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	27244,00	--	27244	--	27244	--	29424
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
44	214-401-0207 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	0,1	1780,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
45	246-101-0502 РСНБ РК 2022 применительно	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 150x150**	шт.	2	1215,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	246-101-0528 РСНБ РК 2022 применительно	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x315	шт.	2	2197,00	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
47	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	8	3099,79	57,85	24798	462	3426	20704	49143
		НР - 98%; СП - 8%			2613,80	27,06	20910	216		3640	
48	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	18	3223,95	57,85	58031	1041	9942	46585	112985
		НР - 98%; СП - 8%			2613,80	27,06	47048	487		8369	
49	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты (150x150) из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	20231,55	80,68	40463	161	37820	2485	46384
		НР - 98%; СП - 8%			1240,85	27,06	2482	54		3436	
50	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты (Ду 150, Ду 200) из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	9350,05	75,23	37400	301	33452	3680	44366
		НР - 98%; СП - 8%			911,64	27,06	3647	108		3286	
51	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,495	10457,98	92,35	5177	45	3337	1779	7512
		НР - 98%; СП - 8%			3625,70	41,20	1795	20		556	
52	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,26	11759,52	67,00	14817	85	11113	3574	19862
		НР - 98%; СП - 8%			2872,31	22,07	3619	28		1471	
53	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,2	10246,98	92,35	12296	110	7835	4312	17937
		НР - 98%; СП - 8%			3625,70	41,20	4351	49		1329	
54	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,52	11759,52	67,00	29634	169	22227	7148	39725
		НР - 98%; СП - 8%			2872,31	22,07	7238	56		2943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260363	2451	164233	92831	381450
							93679	1045	--	28255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34246				
		Сметная прибыль	Тенге				2740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36986				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				226117				
	Материалы		Тенге				129985				
	Всего заработная плата		Тенге					94724			
	Сдача и испытание		Тенге				4578				
		Накладные расходы	Тенге				92831				
		Сметная прибыль	Тенге				25515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				344463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					94724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					94724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10412521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1924959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41291			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5727754		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						48450		
		- Накладные расходы	Тенге							1846765	
		- Сметная прибыль	Тенге							767709	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АЛЛЫСБАЙ НУРДАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка

ТОО"КЖ КОРГАНСТРОЙ" эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ЕСТЕ ГРУПП" директор ЕРЕЖЕПОВ Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр стройки 2784
Наименование объекта - "Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, улица Коркыт Ата №86"
Шифр объекта 2784

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание ЭОМ

Сметная стоимость	15418,467	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1240,196	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,528	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение										
		ЩР										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**		1	36549,73	1174,35	36550	1174	19695	11676	52084
						15681,03	536,11	15681	536		3858	
2	**515-301-0608 РСНБ РК 2022**	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-054**										
			шт.		1	802190,00	--	802190	--		--	802190
						--	--	--	--	802190	--	
3	**247-204-0763 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 80А 4,5 кА "С"**										
		СП - 8%	**шт.**		1	2784,00	--	2784	--	2784	--	3007
						--	--	--	--		223	
4	247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**										
		СП - 8%	**шт.**		1	2334,00	--	2334	--	2334	--	2521
						--	--	--	--		187	
5	247-204-0739 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**										
		СП - 8%	**шт.**		3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785
						--	--	--	--		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1321,00	--	1321	--	1321	--	1427
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
7	247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1418,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ЩС-1									
8	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования	шт.	1	150519,17	166,95	150519	167	49400	72686	241061
		НР - 72%; СП - 8%			100952,28	--	100952	--		17856	
9	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 У ХЛ3 IP31	шт.	1	9682,00	--	9682	--	9682	--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
10	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2297,00	--	2297	--	2297	--	2481
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
11	247-204-2406 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	7	4595,00	--	32165	--	32165	--	34738
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
		ЩС-2									
12	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	7067,25	98,82	7067	99	1925	3663	11588
		НР - 72%; СП - 8%			5042,70	44,19	5043	44		858	
13	247-204-1513 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
14	247-204-5003 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 10А 30мА 6 кА	шт.	7	4509,00	--	31563	--	31563	--	34088
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
		ЩО1									
15	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6303,97	98,82	6304	99	1926	3113	10170
		НР - 72%; СП - 8%			4279,42	44,19	4279	44		753	
16	247-204-1512 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
17	247-204-1510 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	1016,00	--	5080	--	5080	--	5486
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		ЩО2									
18	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6303,97	98,82	6304	99	1926	3113	10170
		НР - 72%; СП - 8%			4279,42	44,19	4279	44		753	
19	247-204-1512 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
20	247-204-1510 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1016,00	--	4064	--	4064	--	4389
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
21	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2550,13	136,79	2550	137	39	1755	4649
		НР - 72%; СП - 8%			2373,74	63,78	2374	64		344	
22	247-301-0343 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%			--	--	--	--		6369	
23	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	3029,92	277,72	3030	278	24	2056	5493
		НР - 72%; СП - 8%			2728,44	127,56	2728	128		407	
24	247-203-0111 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	21396,00	--	21396	--	21396	--	23108
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5470,02	35,09	21880	140	11394	7449	31675
		НР - 72%; СП - 8%			2586,40	--	10346	--		2346	
26	247-204-8526 РСНБ РК 2022 применительно	Выключатель автоматический 2Р, 10А + АП50Б-2МТ	шт.	4	15243,00	--	60972	--	60972	--	65850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
27	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка									
			шт.	190	4735,38	41,81	899722	7944	335798	402973	1406910
		НР - 72%; СП - 8%			2926,21	19,50	555980	3705		104215	
28	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma									
			шт.	190	34564,00	--	6567160	--	6567160	--	7092533
		СП - 8%			--	--	--	--		525373	
29	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка									
			шт.	2	3895,42	27,87	7791	56	3535	3043	11701
		НР - 72%; СП - 8%			2100,19	13,00	4200	26		867	
30	247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011									
			шт.	2	6646,00	--	13292	--	13292	--	14355
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	8	1091,89	6,97	8735	56	939	5592	15473
		НР - 72%; СП - 8%			967,50	3,25	7740	26		1146	
32	247-102-0129 РСНБ РК 2022 применительно	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014									
			шт.	4	5444,00	--	21776	--	21776	--	23518
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
33	247-102-0301 РСНБ РК 2022 применительно	Светильник светодиодный мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014									
			шт.	4	22083,00	--	88332	--	88332	--	95399
		СП - 8%			--	--	--	--		7067	
34	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	125	1091,89	6,97	136486	871	14677	87368	241762
		НР - 72%; СП - 8%			967,50	3,25	120938	406		17909	
35	247-104-0168 РСНБ РК 2022 применительно	Светильник промышленный светодиодный ET-IL25M-1, мощность 30 Вт, 3600 лм, IP 54									
			шт.	120	21692,00	--	2603040	--	2603040	--	2811283
		СП - 8%			--	--	--	--		208243	
36	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014									
			шт.	5	3262,00	--	16310	--	16310	--	17615
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1388,29 1343,07	28,85 13,00	5553 5372	115 52	66	3905 757	10215
38	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" СП - 8%	шт.	4	4138,00 --	-- --	16552 --	-- --	16552	-- 1324	17876
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная низкого давления 18 Вт	шт.	760	570,11 --	-- --	433284 --	-- --	433284	-- --	433284
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная низкого давления 36 Вт	шт.	4	1061,89 --	-- --	4248 --	-- --	4248	-- --	4248
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Стартер для люминесцентных ламп 220В ST111 4-80Вт	шт.	760	218,57 --	-- --	166113 --	-- --	166113	-- --	166113
42	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W СП - 8%	шт.	4	813,00 --	-- --	3252 --	-- --	3252	-- 260	3512
43	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W СП - 8%	шт.	4	813,00 --	-- --	3252 --	-- --	3252	-- 260	3512
44	247-106-0107 РСНБ РК 2022 применительно	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 3W СП - 8%	шт.	4	723,00 --	-- --	2892 --	-- --	2892	-- 231	3123
45	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** НР - 72%; СП - 8%	шт.	76	557,65 510,15	0,58 0,29	42381 38771	44 22	3566	27932 5625	75937
46	**247-214-0116 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** СП - 8%	шт.	48	490,00 --	-- --	23520 --	-- --	23520	-- 1882	25402
47	247-212-0701 СпрСЦ 07.2023	**Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20** СП - 8%	шт.	20	817,00 --	-- --	16340 --	-- --	16340	-- 1307	17647
48	**247-212-0205 РСНБ РК 2022**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54** СП - 8%	шт.	8	1229,00 --	-- --	9832 --	-- --	9832	-- 787	10619
49	**247-202-0602 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм** СП - 8%	шт.	50	40,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная IP55	шт.	74	1130,00	--	83620	--	83620	--	90310
		СП - 8%			--	--	--	--		6690	
51	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	280	1299,99	715,31	363997	200287	46034	150189	555321
		НР - 72%; СП - 8%			420,27	324,72	117676	90922		41135	
52	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,15	1274152,00	--	191123	--	191123	--	206413
		СП - 8%			--	--	--	--		15290	
53	243-106-0705 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,03	2614142,00	--	78424	--	78424	--	84698
		СП - 8%			--	--	--	--		6274	
54	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	50	111,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
55	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	172,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	1088,11	38,39	163216	5759	104055	39965	219435
		НР - 72%; СП - 8%			356,01	14,03	53402	2105		16254	
57	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5103,66	258,82	15311	777	9194	4038	20897
		НР - 72%; СП - 8%			1780,06	89,29	5340	268		1548	
58	247-216-0102 РСНБ РК 2022 применительно	Адаптер металлический	шт.	4	5820,00	--	23280	--	23280	--	25142
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
59	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям (опуски)	м	50	845,04	34,89	42252	1745	17620	16915	63900
		НР - 72%; СП - 8%			457,73	12,12	22887	606		4734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	8053,57	306,28	64429	2450	43670	13881	84574
		НР - 72% СН - 8%			2288,65	121,18	18309	969		6265	
61	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж (молниеприемник)	м	100	644,59	23,95	64459	2395	18834	31631	103777
		НР - 72% СН - 8%			432,30	7,02	43230	702		7687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13487550	224692	10717497	892943	15418462
							1139527	100669	1405834	1037973	
	Стоимость оборудования		Тенге				1405835				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1405835				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				891643				
	Материалы		Тенге				300268				
	Всего заработная плата		Тенге					473008			
		Накладные расходы	Тенге				340565				
		Сметная прибыль	Тенге				98576				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1330784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					473008			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11190073				
	Материалы		Тенге				384053				
	Всего заработная плата		Тенге					767188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10033180				
		Накладные расходы	Тенге				552378				
		Сметная прибыль	Тенге				939397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12681848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					767188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15418467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					1240196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15418467**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1139527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10717501		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1405835		
		- Накладные расходы	Тенге							892943	
		- Сметная прибыль	Тенге							1037973	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Даулетбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Приняв (Заказчик)

АЛЫСБАЙ НУРДАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КЖ КОРГАНСТРОЙ" эксперт

ТОО "КЖ КОРГАНСТРОЙ" директор ШАРИПЕВ Е.М.

Наименование стройки - «Строительство магазина по адресу: город Кызылорда.
Шифр стройки 2784
Наименование объекта - Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64
Шифр объекта котельная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание ПС

Сметная стоимость	1371.597	тыс.тенге
Сметная заработная плата	451.276	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0.181	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		64385,36 63924,36	2,54 --	64385 63924	3 --	458	38994 8270	111649
2	248-303-0204 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5** *СП - 8%*	шт.	1		52187,00 --	-- --	52187 --	-- --	52187	-- 4175	56362
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	56		5348,88 5253,36	2,54 --	299537 294188	142 --	5207	179455 38319	517311
4	248-304-0212 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К** *СП - 8%*	шт.	2		4281,00 --	-- --	8562 --	-- --	8562	-- 685	9247
5	248-302-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М** *СП - 8%*	шт.	50		5809,00 --	-- --	290450 --	-- --	290450	-- 23236	313686
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	4		2277,00 --	-- --	9108 --	-- --	9108	-- 729	9837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	248-306-0304 РСНБ РК 2022 применительно	Блок питания (Зарядное устройство 220/12В БП-2400)	шт.	1	27442,00	--	27442	--	27442	--	29637
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
8	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	450	93,16	1,37	41922	617	6974	24926	72194
		НР - 72%; СП - 8%			76,29	0,64	34331	288		5346	
9	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,45	51463,00	--	23158	--	23158	--	25011
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	5348,88	2,54	10698	5	186	6409	18476
		НР - 61%; СП - 8%			5253,36	--	10507	--		1369	
11	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	657,00	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
12	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
13	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	2131,07	8,81	8524	36	122	5110	14725
		НР - 61%; СП - 8%			2091,59	2,63	8366	11		1091	
14	248-304-0305 РСНБ РК 2022 применительно	Оповещатель-пьезосирена с строболампой LD-96	шт.	4	1350,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 7 А/ч, 12В	шт.	1	11562,43	--	11562	--		--	11562
					--	--	--	--	11562	--	
16	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	20	1528,06	41,96	30561	839	7344	16342	50655
		НР - 72%; СП - 8%			1118,89	15,95	22378	319		3752	
17	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	343606,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
18	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	1388,29	28,85	5553	115	66	3905	10215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1343,07	13,00	5372	52		757	
19	248-304-0108 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ,ЮКС-220 "Выход"**	шт.	4	4138,00	--	16552	--	16552	--	**17876**
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
20	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах**	м	150	93,16	1,37	13974	296	2324	8309	**24065**
		НР - 72%; СП - 8%			76,29	0,64	11444	96		1782	
21	243-801-0101 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2**	км	0,15	125909,00	--	18886	--	18886	--	**20397**
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
22	243-907-0101 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 10 мм**	м	400	96,00	--	38400	--	38400	--	**41472**
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1371597**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**523372**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11562**		
		- Накладные расходы	Тенге							283450	
		- Сметная прибыль	Тенге							100742	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетбаев С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ТОЛЕГЕНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СК-КОРГАН-СТРОЙ" эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "PSE GROUP" директор Кулайжанов Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или