Заказчик: ТОО «Club House Burabay» Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Азат Строй Р и К»

Обьект: "Строительство гостевого дома, зона отдыха" расположенного по адресу: Акмолинская область, р-н Бурабайский, г.Щучинск, Акылбайское лесничество кв.56 (выдел18,27,28,32,37,31,26,36,35), кв.61 (выдел 6,7,8), кв.62 (выдел 1,3,4,6)

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги -3740,5 м2. "Строительство внутриплощадочной дороги для обслуживания гостевого дома, зоны отдыха"

Договор № 08 от 06.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ

сентябрь 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Трудозатраты	
					ВСЕГО	ЭММ	ВСЕГО	Зарплата	ЭММ	единицы	Всего
					зарплата	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	748,1	608,83		455 467				
2		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	34562,22	66,03		2 282 274				
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	748,1	11971,92		8 956 195				
4		Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм однослойные, толщина 12 см	м^2	417,0875	961,45		401 010				
5		Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	337,0067	6933,54		2 336 651				
6		Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	4,2	578,57		2 430				
7		Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,008	13874000		110 992				
8		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	8	118686,5		949 492				
9		Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках дорожных	м	1022	7192,4		7 350 631				
10		Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	43,946	79997,27		3 515 560				
11		Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м^3	2,937	49534,56		145 483				
12		Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,937	126277,49		370 877				
13		Решетка чугунная SteePro DN 150 D400	шт	36	13324,31		479 675				
14		Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	27	15916,78		429 753				
15		Пластиковый лоток Gidrolica Standart	шт	27	8254,22		222 864				
16		Решетка стальная ячейистая оцинкованная DN 150 33х33 В125	шт	27	11792,3		318 392				
17		Устройство оснований и покрытий из готовой смеси Screpton, толщина 20 см	м^2	3740,5	458,27		1 714 176				

18		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	578,66	712		4 122 978				
19		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	810,12	5554,76		4 500 023				
20		Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	719,19	5970,77		4 294 120				
21		Вода техническая	м^3	115,73	43,57		5 042				
22		Порошок Screpton	м^3	329,01	134442,11		44 232 797				
23		Жидкий Screpton М (эмульсия)	кг	8266,51	19514,3		161 315 144				
		Итого					**248 512 026**				

В том числе НДС: 26 626 288,50

"Заказчик"
ТОО «Club House Burabay»
Директор:

_____/**Бектемиров А.К.**

"Подрядчик"
ТОО "Азат Строй Р и К"
Директор:

_____/**Аккушкаров К.Е.**