Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	**105 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	48 000 000	42 857 143							5 142 857	48 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор _____ **Таипбергенов Ж.**
ТОО "ЮГ ГАЗ ПРОЕКТ"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

АКТ № 3

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		2876,8	267,93	267,93	770781	770781	--	103130	943824
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,79	--	143236		69913	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**	м3		179,8	3861,24	179,06	694251	32195	451334	217935	985161
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	210722	9414		72975	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы (Мягкий грунт без твердых включений)**	м3 грунта		606,825	885,00	--	537040	--	--	386669	997606
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	537040	--		73897	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3		2359,875	36,35	36,35	85781	85782	--	24484	119086
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	34006		8821	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3		2359,875	17,95	17,95	42360	42359	--	12098	58814
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,12	--	16802		4357	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)**	м3		13,5	1861,86	--	25135	--	--	18097	46691
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	25135	--		3459	
		ПЭ Трубопроводы										

7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	3,24539	499923,84	154019,12	1622448	499852	340	1268434	3122153
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	1122256	158991		231271	
8	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3177,965	4963,00	--	15772240	--	15772240	--	17034019
		СП - 8%			--	--	--	--		1261779	
				Испытание							
9	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,495	1335777,74	1122714,02	6004321	5046600	39811	1726304	8349075
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	917910	979127		618450	
				Фитинги (отводы)							
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
12	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	3	43860,00	--	131580	--	131580	--	142106
		СП - 8%			--	--	--	--		10526	
13	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	1	43860,00	--	43860	--	43860	--	47369
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
				Выход ПЭ газопровода d160 из земли с использованием отводов с ЗН (8353.05) - 2шт							
14	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (Патрубок)	км трубопровода	0,001	1196200,81	412191,09	1196	412	59	889	2252
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	725	173		167	
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Футляр)	км трубопровода	0,002	1643892,79	729075,78	3288	1458	176	2144	5866
		НР - 99%; СП - 8%			827064,00	255536,55	1654	511		435	
19	1122-0601-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000464	695206,23	81871,85	323	38	209	90	445

		НР - 99%; СП - 8%			164724,00	30122,00	76	14		33	
20	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01422	65646,26	2614,89	933	37	66	578	1632
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	830	8		121	
21	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01422	685096,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,0022	507915,84	155579,12	1117	342	14	860	2135
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	761	108		158	
		Прочее изделие									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,01	24895,03	1130,18	249	12	223	15	285
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	14	3		21	
				Ковер под сигнальный провод (КП) - 8шт							
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,053704	1106076,74	528249,86	59401	28370	1005	38656	105902
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	30026	9021		7845	
35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,112	27953,23	1048,30	3131	118	2471	535	3959
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	542	46		293	
36	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,552	10020,92	1846,59	15552	2866	7158	6397	23705
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	5528	1277		1756	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,776	26056,48	7,20	20220	6	16951	3068	25151
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	3263	--		1863	
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 4495м							
45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	4,495	31463,94	21491,04	141430	96602	--	40790	196797
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	44828	22040		14578	
				Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 4507м							
47	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	4507	52,80	0,88	237970	3967	38084	142230	410616

		НР - 72%; СП - 8%			43,47	0,36	195919	1623		30416		
48	243-102-0404 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	4,507	486001,00	--	2190407	--	2190407	--	2365640
		СП - 8%			--	--	--	--		175233	
				Прокладка газопровода под кабелем связи ТУСМ-11. Защитный ст.футляр Ду100 L=4,0м - 1шт							
49	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	861660,26	269432,16	4308	1348	72	3466	8396
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	2888	613		622	
50	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3293,00	--	16465	--	16465	--	17782
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	км	0,0009	788333,09	226585,27	709	204	9	585	1397
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	496	94		104	
52	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	218,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	307964,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
54	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	6	792,95	27,69	4758	166	3027	1166	6398
		НР - 72%; СП - 8%			260,82	9,08	1565	54		474	
55	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007536	378056,00	--	2849	--	2849	--	3077
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1	4052,53	397,96	4053	398	2307	1344	5829
		НР - 99%; СП - 8%			1348,31	9,35	1348	9		432	

57	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой СП - 8%	т	0,000051	647579,00 --	-- --	33 --	-- --	33	-- 3	36
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. Методом ГНБ - 1+1шт/29+66м							
62	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%; СП - 8%	установка	1	18462,13 1643,80	16818,33 1330,37	18462 1644	16818 1330	--	2944 1713	23119
63	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%; СП - 8%	м	95	13423,30 941,25	5790,13 1043,90	1275214 89419	550062 99170	635733	186703 116953	1578871
65	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	6886,87 3970,26	2289,30 878,33	13774 7941	4579 1757	1254	9600 1870	25244
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1514,24 569,25	944,99 283,73	12114 4554	7560 2270	--	6756 1510	20379
71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	2794,04 2157,30	636,74 14,96	5588 4315	1274 30	--	4301 791	10680
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / НР - 91%; СП - 8%	м3	0,028	27953,23 4842,26	1048,30 406,97	783 136	29 11	618	134 73	990
78	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,388	10020,92 3561,90	1846,59 822,80	3888 1382	716 319	1790	1599 439	5926
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,194	26056,48 4205,34	7,20 --	5055 816	1 --	4238	767 466	6288
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. (откр.методом) - 9+2шт/75+8м							
80	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,083	642878,48	227662,14	53359	18896	68	40018	100847

		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	34395	6027		7470	
81	241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	9618,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	11	6886,87	2289,30	75756	25183	6900	52801	138842
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	43673	9662		10285	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1514,24	944,99	66627	41579	--	37156	112085
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	25047	12484		8303	
88	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	2794,04	636,74	30734	7005	--	23656	58741
		НР - 99%; СП - 8%			2157,30	14,96	23730	165		4351	
94	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,154	27953,23	1048,30	4305	162	3397	736	5444
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	746	63		403	
95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,134	10020,92	1846,59	21385	3941	9843	8796	32595
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	7601	1756		2414	
96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,067	26056,48	7,20	27802	8	23307	4218	34581
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	4487	--		2562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30069604	7295506	19418410	4383527	37209379
							3355689	1513349	--	2756255	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				384158				
	Материалы		Тенге				41111				
	Всего заработная плата		Тенге					266029			
		Накладные расходы	Тенге				184186				
		Сметная прибыль	Тенге				45468				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				613812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					266029			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29684513				
	Материалы		Тенге				1209288				
	Всего заработная плата		Тенге					4602171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18167946				
		Накладные расходы	Тенге				4198763				
		Сметная прибыль	Тенге				2710666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36593942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205

		Сметная заработная плата	Тенге					4602171				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				933					
Материалы			Тенге				67					
Всего заработная плата			Тенге					838				
		Накладные расходы	Тенге				578					
		Сметная прибыль	Тенге				121					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1632					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37209386					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3383
		Сметная заработная плата	Тенге					4869038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									37209386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3355689					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7295506				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1513349				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19418412			
		- Накладные расходы	Тенге							4383527		
		- Сметная прибыль	Тенге							2756255		

РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)

ПЭ Трубопроводы

Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 1465м

111	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	1,465	31463,94	21491,04	46095	31484	--	13294	64140
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	14610	7183		4751	
112	249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	1465	32,00	--	46880	--	46880	--	50630
		СП - 8%			--	--	--	--		3750	

Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Методом ГНБ - 1шт/14м

113	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	18462,13	16818,33	18462	16818	--	2944	23119
		НР - 99%; СП - 8%			1643,80	1330,37	1644	1330		1713	
114	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	14	6670,70	3554,47	93390	49762	32783	21430	124005
		НР - 99%; СП - 8%			774,65	771,51	10845	10801		9186	

128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	27953,23	1048,30	391	15	308	67	495
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	68	6		37	
129	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,194	10020,92	1846,59	1944	359	894	800	2963
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	691	160		219	
130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,097	26056,48	7,20	2527	1	2118	383	3143
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	408	--		233	
				Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Откр.метод. - 6+1шт/64+4м							
145	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	27953,23	1048,30	391	15	308	67	495
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	68	6		37	
146	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,194	10020,92	1846,59	1944	359	894	800	2963
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	691	160		219	
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,097	26056,48	7,20	2527	1	2118	383	3143
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	408	--		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214551	98814	86303	40168	275096
							29433	19646	--	20378	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46095				
	Всего заработная плата		Тенге					21793			
		Накладные расходы	Тенге				13294				
		Сметная прибыль	Тенге				4751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21793			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168456				
	Материалы		Тенге				39428				
	Всего заработная плата		Тенге					27286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46880				
		Накладные расходы	Тенге				26874				
		Сметная прибыль	Тенге				15627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					27286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					49079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								275097

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29433				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98814			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19646			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86308		
- Накладные расходы	Тенге							40168	
- Сметная прибыль	Тенге							20378	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Высокое давление (подземный газопровод)		37 209 386	0
Низкое давление (подземный газопровод)		275 097	0
ИТОГО	Тенге	37 484 483	
Временные здания и сооружения -2,3%		862 143	
ИТОГО	Тенге	38 346 627	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		793 775	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		4 088 157	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		43 228 559	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		782 808	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		44 011 367	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%		22 005 683	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%		22 005 683	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1		22 005 683	
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514		23 107 099	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		45 112 782	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033		42 857 143	
НДС 12%		5 142 857	
ВСЕГО с НДС		48 000 000	

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____Қ.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор_____Обибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт_____Исаходжаев Ф. Х.
ТОО "ЮГ ГАЗ ПРОЕКТ"

ПОДРЯДЧИК : _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"