Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного тротуара вдоль подъезной автомобильной дороги и по улице Байсейтова сельского округа Карауылтобе в городе Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	15.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пешеходного тротуара вдоль подъезной автомобильной дороги и по улице Байсейтова сельского округа Карауылтобе в городе Кызылорда	95 442 833,30	17 187 473,09	106 047 592,56	19 249 969,86					2 062 496,77	19 249 969,86

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 050240009534

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и К"
БИН 910240000086

Технадзор:
ТОО "Акмешіт Элит Строй"
БИН 130740016403

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство пешеходного тротуара вдоль подъезной автомобильной дороги и по улице Байсейтова сельского округа Карауылтобе в городе Кызылорда

Договор: №43 от 15.06.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство пешеходного тротуара вдоль подъезной автомобильной дороги и по улице Байсейтова сельского округа Карауылтобе в городе Кызылорда	15 861 527,00			15 861 527,00
		Всего по главе	**15 861 527,00**	**0,00**	**--**	**15 861 527,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,3%	206 199,85			206 199,85
		Всего по главе	**206 199,85**			**206 199,85**
		ИТОГО по главам 1-8	**16 067 726,85**	**0,00**	**0,00**	**16 067 726,85**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной строики 1,02%	163 891			163 891
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	211 198,53	211 198,53
		Всего по главе	**163 890,81**	**-**	**211 198,53**	**375 089,34**

		ИТОГО по главам 1-9	**16 231 617,66**	**0,00**	**211 198,53**	**16 442 816,19**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	324 632,35	--	--	324 632,35
			16 556 250,02		**211 198,53**	**16 767 448,55**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,079	17 864 193,77		227 883,21	18 092 076,98
7		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999977	16 970 984,04	--	216 489,05	17 187 473,09
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 062 496,77	2 062 496,77
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**16 970 984,04**	**-**	**2 278 985,82**	**19 249 969,86**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и К"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Строительство пешеходного тротуара вдоль подъезной автомобильной дороги и по улице Байсейтова сельского округа Карауылтобе в городе Кызылорда
Договор: №43 от 15.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие асфальтобетонное тип-1									
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**284,25**	**8786,11**	**1379,16**	**2497452**	**392026**	**2047382**	**164157**	**2874538**
		НР - 108%; СП - 8%			**204,20**	**330,53**	**58044**	**93953**		**212929**	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**227,4**	**6973,59**	**1432,86**	**1585794**	**325832**	**1213527**	**134757**	**1858196**
		НР - 108%; СП - 8%			**204,20**	**344,50**	**46435**	**78339**		**137645**	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**3555,4**	**2826,79**	**241,88**	**10050369**	**859980**	**9075798**	**254069**	**11128793**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,23**	**33,94**	**114591**	**120670**		**824355**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14133615**	**1577838**	**12336707**	**552983**	**15861527**
							219070	**292962**	**--**	**1174929**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15861527**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**219070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1577838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					292962			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12336707		
		- Накладные расходы	Тенге							552983	
		- Сметная прибыль	Тенге							1174929	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								206200
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной строики 1,02%	Тенге								163891
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								211199
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								324632
		Итого	Тенге								16767449
		в том числе текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079									18092077
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999977	Тенге								17 187 473,09
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 062 496,77
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								19 249 969,86

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и К"

Технадзор:
ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

Подрядчик:
ТОО "Ақнұр Авто"