ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 060240006254
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«30» 05 2019 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Нысан:
«Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т. Кабылова г. Сарыагаш ЮКО"

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «05» 30

Тапсырыс беруші
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-і басшысы Ерменов Б.М. ММ-і, Түркістан облысы, Сарыағаш адуаны, Сарыағаш қаласы, 01 май, имаилова нөмірі жоқ
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *« » мамыр 2019 жыл, «Жана Арка Гарант»ЖШС-і, Бақтыбаев И.С., Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Төреқұлов көшесі 265 үй.*
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:*« » мамыр 2019 жыл, «ТК и З» ЖШС-і, ОҚО, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшсі 5км, Дуйсебаев А.Е. – аттестаты №KZ96VJE00015153 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015154 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны; аттестат №KZ69VJE00015155 алған күні 2016 жылдың 02 ақпаны.*
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: *« » мамыр 2019 жыл, «Дахль-Сервис» ЖШС-і, Авторлық қадағалаушы ГИП Асанбеков Е.*
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданында, Сарыағаш қаласында орналасқан Байбосын ата, Т. Кабылов көшелерінде мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Строительство водопроводных сетей улицы Байбосын ата, Т. Кабылова г. Сарыагаш ЮКО» объектісі бойынша
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:
а) *Сарыағаш қаласының әкімі*
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) *туралы 2016 жылғы «19» шілде №128 шешімі.*
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і, 29.11.2018 жылы
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) _____бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Дахль-Сервис» ЖШС-і, №15-2017-08-НВ жоба
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

(жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы *12.2018 ж*;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы *05.2019 ж*;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты 5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Магистральді су құбырларының ұзындығы, полиэтилен құбырлары ПЭ 100 SDR-17	м	3526		3526	3526
Полиэтилен құбырлары ∅ 50х3,7мм ∅ 63х3,8 мм ∅ 110х6,6мм ∅ 160х9,5мм	м	∅ 50х3,7мм - 0 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771		∅ 50х3,7мм - 930 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771	∅ 50х3,7мм - 930 ∅ 63х3,8мм - 772 ∅ 110х6,6мм - 983 ∅ 160х9,5мм-1771
Темір футляры ∅ 273х6,0 мм ∅ 325х6,0 мм ∅ 426х6,0 мм	м	∅ 273х6,0 мм - 70 ∅ 325х6,0 мм - 99 ∅ 426х6,0 мм -124		∅ 273х6,0 мм - 85 ∅ 325х6,0 мм – 107 ∅ 426х6,0 мм - 56	∅ 273х6,0 мм – 85 ∅ 325х6,0 мм – 107 ∅ 426х6,0 мм - 56
Тарату су құбырлары Д100 SDR11 ∅ 20х2,0 мм	м	6646		∅ 20х2,3мм – 6863	∅ 20х2,3мм – 6863
Темір футляры ∅ 57х3,0 мм ∅ 89х3,0 мм ∅ 108х4,0 мм ∅ 159х4,0 мм	м	∅ 57х3,0 мм - 305 ∅ 89х3,0 мм - 75 ∅ 108х4,0 мм - 24 ∅ 159х4,0 мм - 9		∅ 57х3,0 мм - 392 ∅ 89х3,0 мм - 84 ∅ 108х4,0 мм - 44	∅ 57х3,0 мм - 392 ∅ 89х3,0 мм - 84 ∅ 108х4,0 мм - 44

Сумен қабдықтаудың негізгі желісіне темірбетоннан жасалған темірбетоннан жасалған құғымалар 500мм Нр=1,8м 000мм Нр=1,8м Y1500мм темір бетон элементтерінің құғымалары	Дана	∅1500мм - 47 ∅2000мм - 7 DY1500мм - 29		∅1500мм - 48 2000мм - 7 DY1500мм - 29	∅1500мм - 48 2000мм - 7 DY1500мм - 29
Л-А15-В.2-60 ойын люктері Т (А15) -Г.2-60 ойын люктері (С250) -В.2-60 шойын люгі тікшелі люктің (С250) -Г.2-60 Л DY = 620 құлыптау құрылғысы бар имерлік құмтас Т DY = 620 құлыптау құрылғысы бар имерлік құмды люк	Дана	Л (А15)-В.2-60 –19 Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13		Л (А15)-В.2-60 –20 Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13	Л (А15)-Г.2-60 - 7 Т (С250) -В.2-60-19 Т (С250) -Г.2-60 -9 Л DY - 620 – 16 Т DY = 620 – 13
Су есептегіші ВСКМ DN15	Дана	193		209	209

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

_____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: *93 830* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *80 270* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *55 214,210* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *47 468,331* мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Сарығыш қаласы Байбосын ата, Т.Қобылов көшелерінің ауыз сумен қамтамасыз ету құрылысы» пайдалануға қабылдауды ҰСЫНЫЛҒЫ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Ерменов Б.М.* _____,

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Дуйсебаев А.Е.* _____,

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Асанбеков Е.* _____,

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Бақтыбаев И.С.* _____,

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Бұл 4 (төрт) парақ.
Тігілген, нөмірленген, мөрленген