Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 114 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код	код	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		185	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 114 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	16 210 140,70	5 373 737,22							644 848,47	6 018 585,69
Итого к оплате	16 210 140,70	5 373 737,22							644 848,47	6 018 585,69

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N114 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 185** от **29.06.2022года.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	5	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
				шт.		4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
2	6	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**		1	6662,00		6662,00		6662,00		7195,00	
				шт.							533,00		
3	7	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**		2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
				м		2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
4	8	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**		0,5	1645,00		822,00		822,00		888,00	
				шт.							66,00		
5	9	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**		26	53,55	12,51	1392,00	325,00	54,00	827,00	2397,00	
				шт.		38,97	5,20	1013,00	135,00		178,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616								
6	10	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**		26	627,00		16302,00		16302,00		17606,00	
				шт.							1304,00		
7	11	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**		0,0208	1097731,07	27337,31	22833,00	569,00	20724,00	1253,00	26013,00	
				т		74036,16	9652,22	1540,00	201,00		1927,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,853632								
8	12	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**		26	1307,00		33982,00		33982,00		36701,00	
				шт.							2719,00		
9	13	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**		0,007439	115329,72	20608,00	857,84	153,26	16,84	534,72	1503,99	
				т		92451,24	7381,11	687,75	54,88		111,43		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,393645								
10	14	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**		2,9	4208,00		12203,20		12203,20		13179,50	
				м							976,30		
11	20	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**		8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
				шт.		545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21	243-902-0806 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	17388,00		1391,00		1391,00	111,00	1502,00	
13	22	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4121,65 3896,64	113,76 47,31	8243,00 7793,00	228,00 95,00	222,00	5679,00 1114,00	15036,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32								
14	23	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
			ИТОГО по акту					138762,04 24621,75	2450,26 1319,88	111690,04 0,00	18677,72 12595,73	170035,49	

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод										
1	22	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**	м3	0,05	116271,00		5814,00		5814,00	465,00	6279,00	
2	23	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1294,00 1156,51	0,00 0,00	1294,00 1157,00	0,00 0,00	137,00	1249,00 203,00	2746,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7659								
3	24	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000923	439438,00		406,00		406,00	32,00	438,00	
4	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	114,31 63,47	3,09 0,38	3,00 2,00	0,00 0,00	1,00	1,00	4,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000929								
5	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	190,48 74,17	4,45 0,76	6,00 2,00	0,00 0,00	3,00	2,00 1,00	9,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001342								
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод					7523,00 1161,00	0,00 0,00	6361,00 0,00	1252,00 701,00	9476,00	
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
6	106	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,1545	563691,90 92176,07	462254,95 110965,75	87090,00 14241,00	71418,00 17144,00	1431,00	28561,00 9252,00	124903,00	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,460032								
7	107	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,1325	1560763,21 316545,36	1240454,56 310622,21	206801,00 41942,00	164360,00 41157,00	499,00	75621,00 22594,00	305016,00	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,2969								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					293891,00 56183,00	235778,00 58301,00	1930,00 0,00	104182,00 31846,00	429919,00	
			ИТОГО по акту					301414,00 57344,00	235778,00 58301,00	8291,00 0,00	105434,00 32547,00	439395,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	180	37,92	37,92	6826,00	6826,00		1409,00	8894,00	
						0,00	10,87	0,00	1957,00		659,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					6826,00	6826,00	0,00	1409,00	8894,00	
								0,00	1957,00	0,00	659,00		
			Раздел 2: Строительные конструкции										
2	11	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	5,712	124992,00		713954,00		713954,00	57116,00	771070,00	
3	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,04	51138,05	2857,80	2046,00	114,00	865,00	994,00	3283,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,69264	26666,64	632,23	1067,00	25,00		243,00		
4	13	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,0406	25331,00		1028,00		1028,00	82,00	1110,00	
5	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00056	456152,00		255,00		255,00	20,00	275,00	
6	15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,1	46559,87	3402,59	4656,00	340,00	3369,00	948,00	6052,00	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,66045	9470,85	720,88	947,00	72,00		448,00		
7	16	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	52	2667,09	90,74	138689,00	4718,00	35400,00	117493,00	276677,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,4516	1895,59	19,22	98571,00	999,00		20495,00		
8	17	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	52	2314,00		120328,00		120328,00	9626,00	129954,00	
9	18	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	16	1337,62	3,97	21402,00	64,00	6060,00	18062,00	42621,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,55488	954,89	1,80	15278,00	29,00		3157,00		
10	19	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	16	975,64	312,19	15610,00	4995,00	5462,00	8701,00	26256,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,108	322,07	138,77	5153,00	2220,00		1945,00		
11	23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	72,67	520,40	34,13	37818,00	2481,00	38,00	34557,00	78165,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,927081	485,75	20,14	35300,00	1464,00		5790,00		
12	24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	72,67	23,78	12,10	1728,00	879,00		1253,00	3219,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,671471	11,68	6,66	848,00	484,00		238,00		
13	25	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	2,2127	23016,00		50928,00		50928,00	4074,00	55002,00	
14	26	1107-0516-0114 РСНБ РК 2022	**Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	м шва	33,5	142,91	0,00	4788,00	0,00		5649,00	11272,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,740535	142,91	0,00	4788,00	0,00		835,00		
15	27	232-503-0601 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006**	кг	50,25	207,00		10402,00		10402,00	832,00	11234,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	28	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**	м2	83,08	74,71	2,64	6207,00	219,00		4164,00	11201,00	
						72,07	0,57	5988,00	47,00		830,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,611488								
17	29	235-301-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**	кг	99,696	1536,00		153133,00		153133,00		165384,00	
18	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,864	5896,48	1720,35	5095,00	1487,00	1972,00	12251,00	7420,00	
						1894,10	363,04	1637,00	314,00		1775,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,294704						550,00		
19	31	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	0,88128	27629,00		24349,00		24349,00		26297,00	
20	32	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,09984	38991,66	17438,42	3893,00	1741,00	1090,00	1948,00	5388,00	
						10632,16	5271,15	1062,00	526,00		1096,00		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,651636						399,00		
21	33	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,09984	4568,67	732,04	456,00	73,00	38,00	238,00	750,00	
						3459,69	2,00	345,00	0,00		56,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,148502								
22	34	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09984	973588,00		97203,00		97203,00		104979,00	
23	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,303104	190,48	4,45	820,00	19,00	481,00	7776,00	1125,00	
						74,17	0,76	319,00	3,00		222,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,192478						83,00		
24	36	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,16	37205,09	7616,59	5953,00	1219,00	859,00	3959,00	10705,00	
						24220,23	2973,93	3875,00	476,00		793,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,218224								
25	37	212-101-0613 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,1632	24601,00		4015,00		4015,00		4336,00	
26	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1	1205,17	29,04	1205,00	29,00	758,00	321,00	1726,00	
						418,16	4,00	418,00	4,00		393,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23532						128,00		
27	39	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,013	43951,88	3822,98	571,00	50,00		410,00	1060,00	
						40128,90	1381,68	522,00	18,00		79,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,289177								
28	40	217-504-0109 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм**	т	0,0117	1566037,00		18323,00		18323,00		19789,00	
29	41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03292	130668,74	29091,69	4302,00	958,00	103,00	1466,00	7275,00	
						98462,55	8710,18	3241,00	287,00		2434,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,064578						539,00		
30	42	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,03292	4568,67	732,04	150,00	24,00	12,00	79,00	247,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		3459,69	2,00	114,00	0,00		18,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,048965								
31	43	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.255/**		0,03292	1032452,00		33988,00		33988,00		36707,00	
				т							2719,00		
32	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,256556	190,48	4,45	811,00	19,00	476,00	220,00	1113,00	
				м2		74,17	0,76	316,00	3,00		82,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,190396								
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					**1484106,00**	**19429,00**	**1284889,00**	**202647,00**	**1821692,00**	
								179789,00	**6971,00**	**0,00**	**134939,00**		
			Раздел 3: Тепломеханичкая часть										
33	47	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**		0,10088	976733,00		98533,00		98533,00		106416,00	
				т							7883,00		
34	48	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**		0,06964	976733,00		68020,00		68020,00		73462,00	
				т							5442,00		
35	49	251-305-0104 РСНБ РК 2022	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**		0,052	881780,00		45853,00		45853,00		49521,00	
				1000 шт.							3668,00		
			Итого по разделу 3: Тепломеханичкая часть					**212406,00**	**0,00**	**212406,00**	**0,00**	**229399,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**16993,00**		
			ИТОГО по акту					**1703338,00**	**26255,00**	**1497295,00**	**204056,00**	**2059985,00**	
								179789,00	**8928,00**	**0,00**	**152591,00**		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,015	227281,85	0,00	3409,00	0,00	125,00	2496,00	6377,00	
				канало-километр трубопровода		218935,29	0,00	3284,00	0,00		472,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,21445								
2	6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		15	1661,00		24915,00		24915,00		26908,00	
				м							1993,00		
3	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**		12	519,48	44,83	6233,78	538,00	751,11	3695,11	10723,11	
				м		412,06	15,61	4944,67	187,33		794,22		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,830464								
4	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**		12	331,00		3972,00		3972,00		4289,78	
				м							317,78		
5	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**		69	390,36	89,91	26935,00	6204,00	85,00	15014,00	45305,00	
				м кабеля		299,22	57,48	20647,00	3966,00		3356,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,4328								
6	10	243-501-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203**		0,069	326154,00		22505,00		22505,00		24305,00	
				км							1800,00		
7	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**		17	65,00		1105,00		1105,00		1193,40	
				шт.							88,40		
			ИТОГО по акту					**89074,78**	**6742,00**	**53458,11**	**21205,11**	**119101,29**	
								28875,67	**4153,33**	**0,00**	**8821,40**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1215,41	275,13 0,00	275,13 66,65	334396,00 0,00	334396,00 81007,00		58325,00 31418,00	424139,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,59	3439,38 3439,38	0,00 0,00	129286,00 129286,00	0,00 0,00		93086,00 17790,00	240162,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	88,673757								
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	64,2	320,00 0,00	320,00 77,52	20544,00 0,00	20544,00 4977,00		3583,00 1930,00	26057,00	
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	577,8	81,00		46802,00			3744,00	50546,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**	м3 грунта	54	1184,71 1184,71	0,00 0,00	63975,00 63975,00	0,00 0,00		46062,00 8803,00	118840,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53,0469								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	54	3267,00		176418,00		176418,00	14113,00	190531,00	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1069,92	37,92 0,00	37,92 10,87	40571,00 0,00	40571,00 11630,00		8374,00 3916,00	52861,00	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	118,88	1301,18 1301,18	0,00 0,00	154684,00 154684,00	0,00 0,00		111372,00 21284,00	287340,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	128,26201								
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,2	5385,19 1568,10	223,39 70,09	54929,00 15995,00	2279,00 715,00	36656,00	16542,00 5718,00	77189,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,54844								
10	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2853,31 2413,85	132,30 60,07	2853,00 2414,00	132,00 60,00	307,00	2449,00 424,00	5726,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5096								
11	11	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	53772,00		53772,00		53772,00	4302,00	58074,00	
12	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00244	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	3602,00 1827,00	1715,00 549,00	60,00	2352,00 476,00	6430,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,846917								
13	13	241-113-0214 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	2845,00		2845,00		2845,00	228,00	3073,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	844,02 766,17	49,95 0,00	1688,00 1532,00	100,00 0,00	56,00	1517,00 256,00	3461,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
15	15	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	1237,66 1101,36	74,92 0,00	3713,00 3304,00	225,00 0,00	184,00	3271,00 559,00	7543,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5318								
16	16	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00	
17	17	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	4	2437,00		9748,00		9748,00	780,00	10528,00	
18	18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	844,02 766,17	49,95 0,00	844,00 766,00	50,00 0,00	28,00	759,00 128,00	1731,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3552								
19	19	241-117-0201 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	1	1537,00		1537,00		1537,00	123,00	1660,00	
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	2045,22 761,92	1283,30 379,84	2045,00 762,00	1283,00 380,00		1130,00 254,00	3429,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,45954								
21	21	241-214-0207 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**	шт.	1	939,00		939,00		939,00	75,00	1014,00	
22	22	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1095	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	64302,00 34297,00	30005,00 9049,00		42912,00 8577,00	115791,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,844918								
23	23	241-201-0908 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм**	м	110,595	535,00		59168,00		59168,00	4733,00	63901,00	
24	24	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	0,04	275,59 24,37	2,23 0,38	11,00 1,00	0,00 0,00	10,00	1,00 1,00	13,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000588								
25	25	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	2	987,21 987,21	0,00 0,00	1974,00 1974,00	0,00 0,00		1501,00 278,00	3753,00	
		005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,3542								
26	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,001846	439438,00		811,00		811,00	65,00	876,00	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,06	114,31 63,47	3,09 0,38	7,00 4,00	0,00 0,00	3,00	3,00 1,00	11,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001858								
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,06	190,48 74,17	4,45 0,76	11,00 4,00	0,00 0,00	7,00	3,00 1,00	15,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,002684								
29	29	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49 404820,19	1127063,30 276471,03	7659,00 2024,00	5635,00 1382,00		3372,00 883,00	11914,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	5	10160,00		50800,00		50800,00	4064,00	54864,00	
31	31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68 1690,06	11,84 3,40	9518,00 8450,00	59,00 17,00	1009,00	8383,00 1432,00	19333,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
32	32	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89 4045,28	1534,71 28,03	12291,00 4045,00	1535,00 28,00	6711,00	4033,00 1306,00	17630,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
33	33	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0075	2191264,71 1107131,76	966662,05 342134,74	16434,00 8303,00	7250,00 2566,00	881,00	10761,00 2176,00	29371,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1958								
34	34	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	7,53	19400,00		146082,00		146082,00	11687,00	157769,00	
35	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1903,68 1690,06	11,84 3,40	14278,00 12675,00	89,00 26,00	1513,00	12574,00 2148,00	29000,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,0263								
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	17558,43 5778,98	2192,45 40,05	17558,00 5779,00	2192,00 40,00	9587,00	5761,00 1866,00	25185,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,54756								
37	37	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,075	1221226,54 168814,68	988292,72 362670,01	91592,00 12661,00	74122,00 27200,00	4809,00	39463,00 10484,00	141539,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,884775								
38	38	236-102-0501 РСНБ РК 2022	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	кг	1,22	548,00		669,00		669,00	53,00	722,00	
39	39	236-102-0502 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	кг	16,94	1382,00		23411,00		23411,00	1873,00	25284,00	
40	40	236-102-0503 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	кг	7,51	1382,00		10379,00		10379,00	830,00	11209,00	
41	41	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	6	9759,96 1961,04	1701,55 615,02	58560,00 11766,00	10209,00 3690,00	36584,00	15302,00 5909,00	79771,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7922								
42	42	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1095	93312,93 86319,15	0,00 0,00	10218,00 9452,00	0,00 0,00	766,00	9357,00 1566,00	21141,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,259568								
43	43	216-102-0401 РСНБ РК 2022	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	т	0,145635	277279,00		40382,00		40382,00	3231,00	43613,00	
44	44	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	9164,40 4230,37	4662,01 1569,33	9164,00 4230,00	4662,00 1569,00	272,00	5742,00 1192,00	16098,00	
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0646								
45	45	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/**		0,15	31840,01	3008,67	4776,00	451,00	3976,00	587,00	5792,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		2327,55	1622,80	349,00	243,00		429,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,252081								
			ИТОГО по акту					1758846,00	537504,00	683980,00	508577,00	2448817,00	
								490559,00	145128,00	0,00	181394,00		
			Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.										
1	21	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**		5	29030,00		145150,00		145150,00		156762,00	
				комплект							11612,00		
2	29	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**		1	35807,22	0,00	35807,00	0,00	4502,00	30992,00	72143,00	
				врезка		31304,86	0,00	31305,00	0,00		5344,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	18,8811								
3	30	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**		0,069	69649,67	0,00	4806,00	0,00	1949,00	2828,00	8245,00	
				км трубопровода		41399,67	0,00	2857,00	0,00		611,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	1,891773								
			ИТОГО по акту					185763,00	0,00	151601,00	33820,00	237150,00	
								34162,00	0,00	0,00	17567,00		
			ИТОГО по акту					4177197,82	808729,26	2506315,15	891769,83	5474484,16	
								815351,42	217830,21		405516,13		

ИТОГО	**Тенге**		5 474 484,16
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30%	71 168,29
Итого с временными	**Тенге**		5 545 652,45
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %	110 913,05
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		5 656 565,50
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95	5 373 737,22
НДС	**Тенге**	12 %	644 848,47
Итого с НДС	**Тенге**		6 018 585,69

ЗАКАЗЧИК:
Методист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Бекбергенов К.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**