Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение №1 к договору №147	01.07.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги	46 185 615,42	41 237 156,62	140 524 739,94	46 185 615,42					4 948 458,79	46 185 615,42

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

_____ **Онуар А.С.**

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"
БИН 910240000086

_____ **Абилхаиров Е.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
БИН 150640025819

ТОО _____ **Сейдақ Н.Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940000931

_____ **Кошеков Б.К.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2023 г. к договору №147 от 08.06.2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги	38 372 872,00	--	--	38 372 872,00
		Всего по главе	**38 372 872,00**	--	--	**38 372 872,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,3%	498 847,34			498 847,34
		Всего по главе	**498 847,34**			**498 847,34**
		ИТОГО по главам 1-8	**38 871 719,34**	--	--	**38 871 719,34**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	396 491,54			396 491,54
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 482 592,00	1 482 592,00
		Всего по главе	**396 491,54**	-	**1 482 592,00**	**1 879 083,54**
		ИТОГО по главам 1-9	**39 268 210,87**	--	**1 482 592,00**	**40 750 802,87**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	785 364,22	--	--	785 364,22
			40 053 575,09	--	**1 482 592,00**	**41 536 167,09**

6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0450539	41 858 144,86	--	1 549 388,55	43 407 533,41
7		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,94999999737	39 765 237,50	--	1 471 919,12	41 237 156,62
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4 948 458,79	4 948 458,79
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**39 765 237,50**	**--**	**6 420 377,91**	**46 185 615,42**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ Әнуар А.С.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

_____ Сейдақ Н.Қ.

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"

_____ Абилхаиров Е.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ақнұр-Авто"

_____ Кошеков Б.К.

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2023 г. к договору №147 от 08.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	24520	257,82	257,82	6321746	6321746	--	1062206	7974639
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,16	--	1475123		590687	
2	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	229262	55,00	--	12609410	--		--	13618163
		СП - 8%			--	--	--	--		1008753	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	1608	65,79	65,79	105790	105790	--	21563	137548
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	29941		10195	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м^3 грунта	1608	208,28	208,28	334914	334915	--	68260	435430
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,96	--	94808		32256	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м^3 уплотненного грунта	1502,4	147,92	147,92	222235	222235	--	45688	289362
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	63461		21439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1502,4	68,44	68,44	102824	102825	--	23738	136688
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,94	--	32963		10126	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1502,4	112,12	96,33	168449	144726	3155	40069	225195
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	20568	35081		16677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19865368	7232237	3155	1261524	22817025
							20568	1731377	--	1690133	
		РАЗДЕЛ 2. Защитная рубашка									
8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10380,8	257,82	257,82	2676378	2676378	--	449696	3376148
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,16	--	624509		250073	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	194128	36,00	--	6988608	--		--	7547697
		СП - 8%			--	--	--	--		559089	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	9605,6	147,92	147,92	1420860	1420861	--	292106	1850038
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	405741		137072	
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	9605,6	68,44	68,44	657407	657407	--	151768	873917
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,94	--	210747		64742	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9605,6	112,12	96,33	1076980	925308	20171	256181	1439784
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	131501	224291		106622	
13	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	33376	11,04	11,04	368471	368471	--	65083	468265
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	90449		34711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13188704	6048425	20171	1214834	15555849
							131501	1555737	--	1152309	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38372872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13280662			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3287114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23327		
		- Перевозка грузов	Тенге				19598018				
		- Накладные расходы	Тенге							2476358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2842442	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								498847,34
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								396491,54
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1482592,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								785364,22
		Итого	Тенге								41536167,09
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								43 407 533,41
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,94999999737	Тенге								41 237 156,62
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								4 948 458,79
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								46 185 615,42

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ХТ ПТ «Мекен и компания»

_____ **Абилхаиров Е.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

_____ **Сейдак Н.Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Кошеков Б.К.**