Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение №2 к договору №147	28.11.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги	124 995 306,06	12 301 247,76	124 995 306,06	13 777 397,49					1 476 149,73	13 777 397,49

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

_____ Әпуар А.С.

Автор. надзор:
ЖШС "Мекен и компания"
БИН 910240000086

_____ Қонысова Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
БИН 150640025819

_____ Сейдак Н.Қ.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009331

_____ Кошеков Б.К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 28.11.2023 г. к договору №147 от 08.06.2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги	10 723 480,00	--	--	10 723 480,00
		Всего по главе	**10 723 480,00**	--	--	**10 723 480,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1,3%	139 405,24			139 405,24
		Всего по главе	**139 405,24**			**139 405,24**
		ИТОГО по главам 1-8	**10 862 885,24**	--	--	**10 862 885,24**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	110 801,43			110 801,43
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 197 283,65	1 197 283,65
		Всего по главе	**110 801,43**	-	**1 197 283,65**	**1 308 085,08**
		ИТОГО по главам 1-9	**10 973 686,67**	--	**1 197 283,65**	**12 170 970,32**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	219 473,73	--	--	219 473,73
			11 193 160,40	--	**1 197 283,65**	**12 390 444,06**

6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0450539	11 697 455,93	--	1 251 225,95	12 948 681,88
7		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,94999999737	11 112 583,10	--	1 188 664,65	12 301 247,76
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 476 149,73	1 476 149,73
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**11 112 583,10**	**--**	**2 664 814,38**	**13 777 397,49**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Әнуар А.С.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Сейдак Н.Қ.

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"

Қонысова Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Кошеков Б.К.

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры а.о. Косшынырау в ауыле Досан и в ауыле Абай ул. №3 г. Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 28.11.2023 г. к договору №147 от 08.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. аул Досан									
		Наращивание существующих колодцев									
1	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	4,77	19066,19	10040,74	90946	47894	2391	69353	173123
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	40661	18113		12824	
2	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	9	3162,62	621,46	28464	5593	3144	21779	54262
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	19727	2271		4019	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	0,81	8834,58	2553,08	7156	2068	4076	1742	9610
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1012	861		712	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,99	28756,58	1611,12	28469	1595	25083	1943	32845
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1791	343		2433	
5	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	6	4236,12	2811,07	25417	16867	--	12983	41472
		НР - 80%; СП - 8%			1425,05	1279,76	8550	7679		3072	
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	10545,63	4887,32	52728	24437	2811	29277	88565
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	25480	11116		6560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1	38368,16	12721,88	38368	12722	4158	21273	64412
		НР - 80%; СП - 8%			21487,68	5102,98	21488	5103		4771	
		Основная дорога,Тип1									
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	163982,49	2972,89	22958	416	22542	201	25011
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	186		1853	
9	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство	м^2	236	392,56	272,43	92644	64294	6994	34874	137720
		НР - 108%; СП - 8%			90,49	46,33	21356	10934		10202	
10	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	2,596	11300,00	--	29335	--	29335	--	31682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
11	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	27,612	11300,00	--	312016	--	312016	--	336977
		СП - 8%			--	--	--	--		24961	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	163982,49	2972,89	9839	179	9660	86	10719
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	80		794	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	199	2717,48	241,88	540779	48134	486231	14221	599400
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	6414	6754		44401	
		Обустройство улицы и организация движения									
14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	45	6850,96	1133,74	308293	51018	26639	267596	621960
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	230636	17137		46071	
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	3,6	40317,42	1688,06	145143	6077	110813	26965	185877
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	28253	1379		13769	
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	7,2	6332,23	473,10	45592	3407	36730	6082	55808
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	5455	1015		4134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14	7149,00	--	100086	--	100086	--	108093
		СП - 8%			--	--	--	--		8007	
18	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	31	6692,00	--	207452	--	207452	--	224048
		СП - 8%			--	--	--	--		16596	
19	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	45	9006,00	--	405270	--	405270	--	437692
		СП - 8%			--	--	--	--		32422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2490955	284701	1795431	508375	3239276
							410823	82971	--	239948	
		РАЗДЕЛ 2. аул Абай									
		Переустройства коммуникации									
20	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	4236,12	2811,07	4236	2811	--	2164	6912
		НР - 80%; СП - 8%			1425,05	1279,76	1425	1280		512	
21	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10545,63	4887,32	10546	4887	563	5855	17713
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223		1312	
		Основная дорога,Тип1									
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17	163982,49	2972,89	27877	506	27371	244	30370
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	226		2250	
23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство	м^2	236	392,56	272,43	92644	64294	6994	34874	137720
		НР - 108%; СП - 8%			90,49	46,33	21356	10934		10202	
24	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	2,596	11300,00	--	29335	--	29335	--	31682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
25	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	27,612	11300,00	--	312016	--	312016	--	336977
		СП - 8%			--	--	--	--		24961	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07	163982,49	2972,89	11479	208	11271	100	12506
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	93		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	236	2717,48	241,88	641325	57084	576635	16865	710846
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	7606	8010		52656	
		Обустройство улицы и организация движения									
28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	6850,96	1133,74	68510	11337	5920	59466	138214
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	51253	3808		10238	
29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5	1242,62	--	6213	--	687	5968	13155
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	5526	--		974	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,8	40317,42	1688,06	32254	1350	24626	5992	41306
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	6278	306		3060	
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	1,6	6332,23	473,10	10132	756	8164	1351	12402
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	1212	225		919	
32	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	7149,00	--	35745	--	35745	--	38605
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
33	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	10	6692,00	--	66920	--	66920	--	72274
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
34	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	7	9006,00	--	63042	--	63042	--	68085
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
35	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3	10257,00	--	30771	--	30771	--	33233
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1443045	143233	1200060	132879	1702000
							99752	27105	--	126076	
		РАЗДЕЛ 3. Железобетонные круглые трубы отв.Ду1,0 м									
		Земляные работы									
36	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	750	209,77	209,77	157328	157328	--	26430	198458
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	36713		14700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	750	65,79	65,79	49343	49343	--	10058	64156
					--	18,62	--	13965		4755	
38	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	750	104,14	104,14	78105	78105	--	15923	101550
					--	29,48	--	22110		7523	
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	84	2860,04	--	240243	--	--	172975	446276
					2860,04	--	240243	--		33057	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	110	1242,92	--	136721	--	--	98439	253973
					1242,92	--	136721	--		18813	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	110	235,38	114,19	25892	12561	--	13577	42626
					121,19	50,24	13331	5526		3157	
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	110	112,12	96,33	12333	10597	230	2934	16488
					13,69	23,35	1506	2569		1221	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	724	53,62	53,62	38821	38821	--	8036	50608
					--	15,42	--	11164		3750	
44	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	724	132,39	132,39	95850	95850	--	19852	124955
					--	38,08	--	27570		9253	
45	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	690	147,92	147,92	102065	102065	--	20983	132894
					--	42,24	--	29146		9846	
46	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	690	58,66	58,66	40475	40475	--	9343	53806
					--	18,80	--	12972		3988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	690	112,12	96,33	77363	66468	1449	18402	103424
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	9446	16112		7659	
		Тело трубы									
48	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	15	219,15	219,15	3287	3287	--	552	4147
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,14	--	767		307	
49	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1	9520,09	348,37	9520	348	6247	2587	13075
		НР - 84%; СП - 8%			2925,06	154,25	2925	154		969	
50	1130-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 6/7 м	$м^3$ железобетона звеньев	24	31704,07	12538,95	760898	300935	182553	307269	1153620
		НР - 84%; СП - 8%			11558,73	3682,78	277410	88387		85453	
51	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12	6316,52	299,40	75798	3593	51967	17973	101272
		НР - 84%; СП - 8%			1686,48	96,51	20238	1158		7502	
52	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	36	4802,90	200,81	172904	7229	126675	34724	224239
		НР - 84%; СП - 8%			1083,34	64,94	39000	2338		16610	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	7	35815,18	4161,37	250706	29130	189054	34307	307814
		НР - 84%; СП - 8%			4646,00	1188,58	32522	8320		22801	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	1242,92	--	7458	--	--	5369	13854
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	7458	--		1026	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6	235,38	114,19	1412	685	--	741	2325
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	727	301		172	
56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	6	112,12	96,33	673	578	13	160	900
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	82	140		67	
		Оголовок									
57	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	73,5	219,15	219,15	16108	16108	--	2706	20320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,14	--	3759		1505	
58	1130-0503-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, ряжевые. Устройство	$м^3$	5,94	110246,98	63105,89	654867	374849	58432	276826	1006229
		НР - 84%; СП - 8%			37304,06	18176,62	221586	107969		74535	
59	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	1	102891,95	9878,01	102892	9878	40890	50927	166124
		НР - 91%; СП - 8%			52124,26	3839,34	52124	3839		12306	
60	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	15,5	12551,91	4347,60	194555	67388	87438	51958	266234
		НР - 84%; СП - 8%			2563,14	1427,50	39729	22126		19721	
61	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	28	4802,90	200,81	134481	5622	98525	27008	174408
		НР - 84%; СП - 8%			1083,34	64,94	30334	1818		12919	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	43	1242,92	--	53446	--	--	38481	99281
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	53446	--		7354	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	43	235,38	114,19	10121	4910	--	5307	16663
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	5211	2160		1234	
		Укрепление									
64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	23	2925,04	--	67276	--	--	48439	124972
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	67276	--		9257	
65	1142-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	$м^2$ подстилающего слоя	58,2	1535,97	63,06	89393	3670	53630	22792	121160
		НР - 68%; СП - 8%			551,43	24,48	32093	1425		8975	
66	1142-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	$м^2$ подстилающего слоя	58,2	-571,97	-31,83	-33289	-1853	-26815	-3631	-39874
		НР - 68%; СП - 8%			-79,40	-12,35	-4621	-719		-2954	
67	1142-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	5,648	32294,85	810,34	182401	4577	164058	10545	208382
		НР - 68%; СП - 8%			2437,34	308,42	13766	1742		15436	
68	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,128	354275,00	--	45347	--	45347	--	48975
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	5,5	14216,78	37,11	78192	204	56351	15614	101311
		НР - 72%; СП - 8%			3933,95	8,99	21637	49		7505	
70	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	2,7	4280,48	4,45	11557	12	--	8316	21463
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	11545	5		1590	
71	211-201-0106 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,7	4354,00	--	11756	--	11756	--	12696
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
72	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 2**	$м^3$ грунта	52	344,80	326,44	17930	16974	--	3738	23402
		НР - 72%; СП - 8%			18,36	81,49	955	4237		1734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3974228	1499737	1147800	1379660	5782206
							1326690	427822	--	428314	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10723480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1837265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1927671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4143295		
		- Накладные расходы	Тенге							2020914	
		- Сметная прибыль	Тенге							794337	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								139405,24
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								110801,43
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1197283,65
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								219473,73
		Итого	Тенге								12390444,06
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								12 948 681,88
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,94999999737	Тенге								12 301 247,76
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 476 149,73
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								13 777 397,49

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ **Әнуар А.С.**

Автор надзор:
ХТ ПТ «Мекен и компания»
_____ **Қонысова Н.Н.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
_____ **Сейдак Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
_____ **Кошеков Б.К.**