Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерный инфраструктуры дачного массива Сабалак в пос.Тасбогет. города Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	09.06.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерный инфраструктуры дачного массива Сабалак в пос.Тасбогет. города Кызылорда. Строительство гравийной дороги	103 461 533,16	92 376 368,90	17 321 633,00						11 085 164,27	103 461 533,16

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"
БИН 910240000086

_____ **Абилханов Е.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Кабылан эксперт"
БИН 060340007781

_____ **Нургалиев Р.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.К.**

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование Строительство инженерный инфраструктуры дачного массива Сабалак в пос.Тасбогет. города Кызылорда. Строительство гравийной дороги

Договор: №152 от 09.06.2023 года

4010

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	917	256,88	245,96	235559	225545	496	46391	304508
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	9518	54919		22558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км избыточный грунт)**	т.км	8573,95	55,00	--	471567	--		--	509292
		СП - 8%			--	--	--	--		37725	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,при перемещении 50 м(выемка)**	м³ грунта	3677	65,79	65,79	241910	241910	--	49309	314531
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	68466		23312	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	3677	208,28	208,28	765846	765846	--	156089	995695
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,96	--	216796		73761	
5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1753	256,88	245,96	450311	431168	947	88684	582119
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	18196	104987		43124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т.км	16395	55,00	--	901725	--		--	973863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		72138	
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов**	м³ уплотненного грунта	4382	147,92	147,92	648185	648186	--	133257	843973
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	185096		62531	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	4382	68,44	68,44	299904	299904	--	69236	398674
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,94	--	96141		29535	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	4382	112,12	96,33	491310	422118	9202	116868	656818
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	59990	102320		48640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м² спланированной поверхности	43944	6,17	6,17	271134	271135	--	95358	395935
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,02	--	132711		29442	
		Основная дорога,Тип1									
11	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м³ конструкции	5,52	4207,53	1848,86	23226	10206	--	18562	45131
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	13020	4167		3343	
12	С3412-102-0220 412-102-0220 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	т.км	198,72	17,00	--	3378	--		--	3648
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
13	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	м³ материала основания в плотном теле	5763,1	8786,11	1379,16	50635231	7948237	41510169	3328248	58280559
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	1176825	1904877		4317081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	м³ материала основания в плотном теле	2753,6	6973,59	1432,86	19202477	3945523	14694669	1631783	22501014
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	562285	948615		1666754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74641763	15209778	56215483	5733785	86805762
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1839834	3819095	--	6430214	
											86805762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1839834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15209778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3819095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56215482		
		- Перевозка грузов	Тенге				1376670				
		- Накладные расходы	Тенге							5733785	
		- Сметная прибыль	Тенге							6430214	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1128475
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге								896929
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2438400
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1776623
		Итого	Тенге								93046189
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								97 238 283,16
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999989276	Тенге								92 376 368,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								11 085 164,27
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								103 461 533,16

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ХТ ПТ «Мекен и компания»

_____ **Абилхаиров Е.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Мухаммедиев О. Е.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Кошеков Б.К.**