Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»,

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
58	25.07.2022 г.	РБ	055-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"	122 297 797,50	71 357 043	31 324 146		-	-	-	-	-	3 758 897	35 083 043

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

_____ **Сапарбаев К.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания"

_____ **Тұрсынбай А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Жуманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Элком"

_____ **Имангердиева Г.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»,

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ № 2

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка по КТПН									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	33,6105	225,52	225,52	7579,84	7579,84	--	925,63	9185,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	1285,60		680,44	
		Состав работ:									
		1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам									
		2. Обработка откосов траншей до проектных									
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3 грунта	1,0395	3380,36	--	3513,89	--	--	2530,00	6527,40
		НР - 72%; СП - 8%			3380,36	--	3513,89	--		483,51	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки									
		2. Откидка грунта от бровки									
		3. Устройство и разборка полок									
		4. Зачистка дна и стенок									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,07242	36,35	36,35	838,68	838,68	--	239,38	1164,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	332,47		86,25	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,71358	972,00	--	693,60	--	--	499,39	1288,43
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	693,60	--		95,44	
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	36,4	1305,21	319,56	47509,64	11631,98	13495,30	24953,04	78259,70
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	22382,36	4163,43		5797,02	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
6	216-201-0301 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,45136	152875,00	--	69001,66	--	69001,66	--	74521,79
		СП - 8%			--	--	--	--		5520,13	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23,07242	174,70	79,98	4030,75	1845,33	--	2225,86	6757,14
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	2185,42	906,05		500,53	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	14	1825,27	977,02	25553,78	13678,28	--	20273,18	49493,12
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	11875,50	5305,16		3666,16	
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
9	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	5,684	32279,00	--	183473,84	--	183473,84	--	198151,75
		СП - 8%			--	--	--	--		14677,91	
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	14	2425,41	1331,46	33955,74	18640,44	--	26618,02	65419,66
		НР - 118%; СП - 8%			1093,95	517,31	15315,30	7242,34		4845,90	
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
11	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	5,18	41006,00	--	212411,08	--	212411,08	--	229403,97
		СП - 8%			--	--	--	--		16992,89	
12	ТРАЗДЕЛ 21-04	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	10,864	270,00	--	2933,28	--	2933,28	--	3167,94
		СП - 8%			--	--	--	--		234,66	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	88,2	906,99	20,25	79996,52	1786,05	50667,37	25860,34	114325,41

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	27543,10	263,72		8468,55	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,02	6240,91	1816,86	37570,28	10937,49	20753,36	10121,43	51507,05
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	5879,43	5003,82		3815,34	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
15	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,497	128443,89	1649,74	63836,61	819,92	6011,29	39519,14	111624,21
		НР - 69%; СП - 8%			114699,00	540,68	57005,40	268,72		8268,46	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
16	224-102-0606 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м2	45,5	1956,00	--	88998,00	--	88998,00	--	96117,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7119,84	
17	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1449	273545,00	--	39636,67	--	39636,67	--	42807,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3170,93	
		Наружные электрические сети 10кВ									
		Промежуточная железобетонная опора П10-1-189шт									
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	189	8481,43	3823,14	1602990,27	722573,46	127996,47	864631,15	2665031,14
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	752420,34	328368,60		197409,71	
		Состав работ:									
		1. Сборка опор									
		2. Установка изоляторов									
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4. Бурение ям с доработкой вручную									
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
		Арматура магистрали									
19	252-207-0526 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	189	16814,00	--	3177846,00	--	3177846,00	--	3432073,68
		СП - 8%			--	--	--	--		254227,68	
20	252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	189	1521,00	--	287469,00	--	287469,00	--	310466,52
		СП - 8%			--	--	--	--		22997,52	
21	252-102-0225 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	567	1915,00	--	1085805,00	--	1085805,00	--	1172669,40

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		618,24	
170	252-201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьга типа СРС-7-16**	шт.	6	555,00	--	3330,00	--	3330,00	--	3596,40
		СП - 8%			--	--	--	--		266,40	
171	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	260	3593,92	166,46	934419,20	43279,60	627421,60	199397,95	1224522,52
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	263718,00	13223,60		90705,37	
		Состав работ:									
		1. Изготовление заземлителей									
		2. Монтаж и заглубление заземлителя									
		3. Приварка									
172	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	105	655,03	24,67	68778,15	2590,35	44887,50	15940,26	91495,88
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	21300,30	838,95		6777,47	
		Состав работ:									
		1. Изготовление заземлителей									
		2. Установка									
		3. Приварка									
173	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	13,385	181178,30	102312,22	2425071,55	1369449,06	48129,52	1170110,06	3882796,14
		НР - 80%; СП - 8%			75270,30	34004,08	1007493,00	455144,61		287614,53	
		Состав работ:									
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах									
		2. Раскатка проводов									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
174	243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	39,447195	213798,00	--	8433731,40	--	8433731,40	--	9108429,91
		СП - 8%			--	--	--	--		674698,51	
175	243-604-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	0,555	299752,00	--	166362,36	--	166362,36	--	179671,35
		СП - 8%			--	--	--	--		13308,99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29653856,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2470997,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2504884,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					958054,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19650747,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						102059,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2736147,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2189022,00	
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге								709243

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	тенге								30 363 099
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	тенге								517 464
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								1 476 652
		ИТОГО	тенге								32 357 215
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								615 570
		ИТОГО	тенге								32 972 785
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								3 956 734
		ВСЕГО	тенге								36 929 519
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								35 083 043

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель Коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Шынар Проект и Компания"

Турсынбай А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Достар Строй Групп"

Жуманов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.