Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Наименование объекта: "Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
58	25.07.2022 г.	РБ	055-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"	122 297 797,50	76 981 308	5 021 665		-	-	-	-	-	602 600	5 624 265

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
_____ **Сапарбаев К.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
_____ **Турсынбай А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
_____ **Жуманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»,

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение АПК "Кожамберди-Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные электрические сети 10кВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	7	13576,42	8311,42	95034,94	58179,94	9534,00	42907,20	148977,51
		НР - 80%, СП - 8%			3903,00	3759,00	27321,00	26313,00		11035,37	
		Состав работ									
		1 Бурение котлованов									
		2 Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
		3 Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
		4 Установка и закрепление трансформатора									
		5 Ошиновка оборудования									
		6 Монтаж ответвлений к ВЛ									
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	7	38823,92	9684,46	271767,44	67791,22	74808,72	123666,65	427068,82
		НР - 80%, СП - 8%			18452,50	3630,83	129167,50	25415,81		31634,73	
		Состав работ									
		1 Бурение котлованов									
		2 Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									
		3 Установка и закрепление шкафа на фундаменте									
		4 Установка и закрепление трансформатора									
		5 Ошиновка оборудования									
		6 Монтаж ответвлений к ВЛ									
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	7	1466,40	87,51	10264,80	612,57	188,37	6997,08	18642,83
		НР - 72%, СП - 8%			1351,98	36,33	9463,86	254,31		1380,95	
		Состав работ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2 Присоединение									
		3 Опробование									
4	247-301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	7	28209,00	--	197463,00	--	197463,00	--	213260,04
		СП - 8%			--	--	--	--		15797,04	
		Промежуточная железобетонная опора П10-1-27шт									
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	27	8481,43	3823,14	228998,61	103224,78	18285,21	123518,74	380718,73
		НР - 80%, СП - 8%			3981,06	1737,40	107488,62	46909,80		28201,39	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									
		2 Установка изоляторов									
		3 Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4 Бурение ям с доработкой вручную									
		5 Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6 Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
6	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	27	47427,00	--	1280529,00	--	1280529,00	--	1382971,32
		СП - 8%			--	--	--	--		102442,32	
		Арматура магистрали									
7	252-207-0526 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	27	16814,00	--	453978,00	--	453978,00	--	490296,24
		СП - 8%			--	--	--	--		36318,24	
8	252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	27	1521,00	--	41067,00	--	41067,00	--	44352,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3285,36	
9	252-102-0225 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	81	1915,00	--	155115,00	--	155115,00	--	167524,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12409,20	
10	252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	81	49,00	--	3969,00	--	3969,00	--	4286,52
		СП - 8%			--	--	--	--		317,52	
11	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	27	397,00	--	10719,00	--	10719,00	--	11576,52
		СП - 8%			--	--	--	--		857,52	
		Опора УБ-35-110-11-кт 2									
12	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20	71,79	71,79	1435,80	1435,80	--	440,06	2025,93
		НР - 72%, СП - 8%			--	30,56	--	611,20		150,07	
		Состав работ									
		1 Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	1133-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка**	опора	2	37576,63	20865,11	75153,26	41730,22	973,04	39342,86	123655,81
		НР - 80%, СП - 8%			16225,00	8364,29	32450,00	16728,58		9159,69	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									
		2 Бурение ям									
		3 Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением									
		4 Нумерация опор									
14	ТПРАЙС лист	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2**	шт.	2	539784,91	--	1079569,82	--	1079569,82	--	1165935,41
		СП - 8%			--	--	--	--		86365,59	
		Арматура магистрали									
15	252-207-0581 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТВ 269, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	56730,00	--	113460,00	--	113460,00	--	122536,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9076,80	
16	252-207-0579 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТВ 267, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	171880,00	--	343760,00	--	343760,00	--	371260,80
		СП - 8%			--	--	--	--		27500,80	
17	252-207-0224 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164**	шт.	2	9618,00	--	19236,00	--	19236,00	--	20774,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1538,88	
18	252-207-3957 РСНБ РК 2015	**Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	2948,00	--	11792,00	--	11792,00	--	12735,36
		СП - 8%			--	--	--	--		943,36	
19	252-207-2009 РСНБ РК 2015	**Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	4124,00	--	16496,00	--	16496,00	--	17815,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1319,68	
20	252-207-2012 РСНБ РК 2015	**Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4564,00	--	9128,00	--	9128,00	--	9858,24
		СП - 8%			--	--	--	--		730,24	
21	252-207-2013 РСНБ РК 2015	**Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	7052,00	--	14104,00	--	14104,00	--	15232,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1128,32	
22	1133-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка**	оттяжка	2	4948,12	1089,14	9896,24	2178,28	398,44	6611,28	17828,12
		НР - 80%, СП - 8%			3659,76	472,29	7319,52	944,58		1320,60	
		Состав работ									
		1 Изготовление оттяжек									
		2 Присоединение оттяжек к опорам									
23	252-207-3605 РСНБ РК 2015	**Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164**	шт.	2	163860,00	--	327720,00	--	327720,00	--	353937,60
		СП - 8%			--	--	--	--		26217,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4770656,91	275152,81	4182293,60	343483,87	5523272,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 0,4 кВ									
24	243-604-0104 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км	5,23	166618,00	--	871412,14	--	871412,14	--	941125,11
		СП - 8%			--	--	--	--		69712,97	
25	243-604-0103 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2**	км	1,24	113783,00	--	141090,92	--	141090,92	--	152378,19
		СП - 8%			--	--	--	--		11287,27	
26	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	36	225,52	225,52	8118,72	8118,72	--	991,44	9838,97
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	1377,00		728,81	
		Состав работ									
		1 Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам									
		2 Обработка откосов траншей до проектных									
		3 Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,2	36,35	36,35	916,02	916,02	--	261,45	1271,67
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	363,13		94,20	
		Состав работ									
		1 Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,8	972,00	--	10497,60	--	--	7558,27	19500,34
		НР - 72%, СП - 8%			972,00	--	10497,60	--		1444,47	
		Состав работ									
		1 Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2 Поливка водой при необходимости									
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	70	526,43	436,67	36850,10	30566,90	--	13660,92	54551,90
		НР - 72%, СП - 8%			89,76	181,29	6283,20	12690,30		4040,88	
		Состав работ									
		1 Устройство постели									
30	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	70	408,08	180,70	28565,60	12649,00	3350,20	12105,07	43924,33
		НР - 72%, СП - 8%			179,52	60,66	12566,40	4246,20		3253,65	
		Состав работ									
		1 Установка и снятие лебедки									
		2 Установка и снятие барабана									
		3 Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		4 Установка и снятие роликов									
		5 Прокладка кабеля									
		6 Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7 Маркировка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	140	418,41	183,99	58577,40	25758,60	5591,60	25684,85	91003,23
		НР - 72%, СП - 8%			194,48	60,33	27227,20	8446,20		6740,98	
		Состав работ									
		1 Установка и снятие лебедки									
		2 Установка и снятие барабана									
		3 Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		4 Установка и снятие роликов									
		5 Прокладка кабеля									
		6 Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7 Маркировка									
32	243-113-0907 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	км	0,105	1220569,00	--	128159,74	--	128159,74	--	138412,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10252,78	
33	243-113-0906 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	км	0,105	951567,00	--	99914,54	--	99914,54	--	107907,70
		СП - 8%			--	--	--	--		7993,16	
		Промежуточная опора П1-шт50									
34	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	50	8481,43	3823,14	424071,50	191157,00	33861,50	228738,40	705034,69
		НР - 80%, СП - 8%			3981,06	1737,40	199053,00	86870,00		52224,79	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									
		2 Установка изоляторов									
		3 Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4 Бурение ям с доработкой вручную									
		5 Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6 Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
35	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	50	47427,00	--	2371350,00	--	2371350,00	--	2561058,00
		СП - 8%			--	--	--	--		189708,00	
36	ТПРАЙС лист	**Траверса ТН-2**	шт	100	1366,07	--	136607,00	--	136607,00	--	147535,56
		СП - 8%			--	--	--	--		10928,56	
37	ТПРАЙС лист	**Хомут Х 10**	шт	100	1092,86	--	109286,00	--	109286,00	--	118028,88
		СП - 8%			--	--	--	--		8742,88	
38	ТПРАЙС лист	**Заземляющий проводник ЗП-2**	м	75	400,71	--	30053,25	--	30053,25	--	32457,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2404,26	
39	252-101-0107 РСНБ РК 2015	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 (без колпачка)**	шт.	200	335,00	--	67000,00	--	67000,00	--	72360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5360,00	
40	252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	200	45,00	--	9000,00	--	9000,00	--	9720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		720,00	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	50	333,00	--	16650,00	--	16650,00	--	17982,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1332,00	
42	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	50	200,00	--	10000,00	--	10000,00	--	10800,00
		СП - 8%			--	--	--	--		800,00	
		Угловая анкерная опора УА1-шт7									
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	7	8481,43	3823,14	59370,01	26761,98	4740,61	32023,38	98704,86
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	27867,42	12161,80		7311,47	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									
		2 Установка изоляторов									
		3 Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4 Бурение ям с доработкой вручную									
		5 Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6 Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
44	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	7	47427,00	--	331989,00	--	331989,00	--	358548,12
		СП - 8%			--	--	--	--		26559,12	
45	ТПРАЙС лист	**Траверса ТН-2**	шт	28	1366,07	--	38249,96	--	38249,96	--	41309,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3060,00	
46	ТПРАЙС лист	**Хомут Х 12**	шт	14	1092,86	--	15300,04	--	15300,04	--	16524,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,00	
47	ТПРАЙС лист	**Заземляющий проводник ЗП-2**	м	11,2	400,71	--	4487,95	--	4487,95	--	4846,99
		СП - 8%			--	--	--	--		359,04	
48	252-101-0107 РСНБ РК 2015	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 (без колпачка)**	шт.	56	335,00	--	18760,00	--	18760,00	--	20260,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1500,80	
49	252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	56	45,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СП - 8%			--	--	--	--		201,60	
50	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	7	333,00	--	2331,00	--	2331,00	--	2517,48
		СП - 8%			--	--	--	--		186,48	
51	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	91	200,00	--	18200,00	--	18200,00	--	19656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1456,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5049328,49	295928,22	4469905,45	321023,78	5799980,46
		РАЗДЕЛ 3.Исключение из Форм 2 за август и сентябрь месяцы 2022 г.									
		Анкерная опора ПУА10-1-шт 2									
52	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	-26636,77	-14250,54	-53273,54	-28501,08	-1354,46	-29084,42	-88946,59
		НР - 80%; СП - 8%			-11709,00	-6468,76	-23418,00	-12937,52		-6588,64	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка изоляторов									
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4. Бурение ям с доработкой вручную									
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
53	252-207-0539 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	-26986,00	--	-53972,00	--	-53972,00	--	-58289,76
		СП - 8%			--	--	--	--		-4317,76	
54	252-207-3948 РСНБ РК 2015	**Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	-871,00	--	-3484,00	--	-3484,00	--	-3762,72
		СП - 8%			--	--	--	--		-278,72	
55	252-207-3951 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	-9215,00	--	-18430,00	--	-18430,00	--	-19904,40
		СП - 8%			--	--	--	--		-1474,40	
56	252-207-0204 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	-1636,00	--	-6544,00	--	-6544,00	--	-7067,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-523,52	
57	252-207-0205 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	-1521,00	--	-6084,00	--	-6084,00	--	-6570,72
		СП - 8%			--	--	--	--		-486,72	
58	252-207-3926 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	-24442,00	--	-97768,00	--	-97768,00	--	-105589,44
		СП - 8%			--	--	--	--		-7821,44	
59	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	-7167,00	--	-43002,00	--	-43002,00	--	-46442,16
		СП - 8%			--	--	--	--		-3440,16	
60	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2,2	-1091,00	--	-2400,20	--	-2400,20	--	-2592,22
		СП - 8%			--	--	--	--		-192,02	
61	252-102-0224 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	шт.	6	-1772,00	--	-10632,00	--	-10632,00	--	-11482,56
		СП - 8%			--	--	--	--		-850,56	
62	252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	-49,00	--	-294,00	--	-294,00	--	-317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-23,52	
63	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	6	-397,00	--	-2382,00	--	-2382,00	--	-2572,56
		СП - 8%			--	--	--	--		-190,56	
64	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	6	-335,00	--	-2010,00	--	-2010,00	--	-2170,80
		СП - 8%			--	--	--	--		-160,80	
65	252-106-0107 РСНБ РК 2015	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V**	шт.	24	-3565,00	--	-85560,00	--	-85560,00	--	-92404,80
		СП - 8%			--	--	--	--		-6844,80	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	-1253,00	--	-15036,00	--	-15036,00	--	-16238,88
		СП - 8%			--	--	--	--		-1202,88	
67	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	-588,00	--	-7056,00	--	-7056,00	--	-7620,48
		СП - 8%			--	--	--	--		-564,48	
68	252-203-0202 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	12	-1662,00	--	-19944,00	--	-19944,00	--	-21539,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-1595,52	
69	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	4	-588,00	--	-2352,00	--	-2352,00	--	-2540,16
		СП - 8%			--	--	--	--		-188,16	
70	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	-644,00	--	-1288,00	--	-1288,00	--	-1391,04
		СП - 8%			--	--	--	--		-103,04	
71	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	-555,00	--	-1110,00	--	-1110,00	--	-1198,80
		СП - 8%			--	--	--	--		-88,80	
72	261-107-0622 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,6	-383,00	--	-229,80	--	-229,80	--	-248,18
		СП - 8%			--	--	--	--		-18,38	
		Анкерная опора ПП10-2- шт 10									
73	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	-8481,43	-3823,14	-84814,30	-38231,40	-6772,30	-45747,68	-141006,94
		НР - 80%; СП - 8%			-3981,06	-1737,40	-39810,60	-17374,00		-10444,96	
		Состав работ									
		1 Сборка опор									
		2 Установка изоляторов									
		3 Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4 Бурение ям с доработкой вручную									
		5 Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6 Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
74	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	-78017,00	--	-780170,00	--	-780170,00	--	-842583,60
		СП - 8%			--	--	--	--		-62413,60	
75	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	-1521,00	--	-30420,00	--	-30420,00	--	-32853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		-2433,60	
76	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	80	-1772,00	--	-141760,00	--	-141760,00	--	-153100,80
		СП - 8%			--	--	--	--		-11340,80	
77	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	80	-49,00	--	-3920,00	--	-3920,00	--	-4233,60
		СП - 8%			--	--	--	--		-313,60	
78	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	-397,00	--	-3970,00	--	-3970,00	--	-4287,60
		СП - 8%			--	--	--	--		-317,60	
79	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	80	-335,00	--	-26800,00	--	-26800,00	--	-28944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-2144,00	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	261-107-0622 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	8	-383,00	--	-3064,00	--	-3064,00	--	-3309,12
		СП - 8%			--	--	--	--		-245,12	
81	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	66	-47427,00	--	-3130182,00	--	-3130182,00	--	-3380596,56
		СП - 8%			--	--	--	--		-250414,56	
82	ТПРАЙС лист	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ7-13 из тяжелого бетона класса В30	шт	6	-127500,00	--	-765000,00	--	-765000,00	--	-826200,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-61200,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-5402951,84	-66732,48	-5272990,76	-74832,10	-5916006,65
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5407247,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				533477,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504349,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213020,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3379208,00		
		- Накладные расходы	Тенге							589676,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							400537,00	
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге								129 774
		ИТОГО	тенге								5 537 021
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	тенге								94 683
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								172 491
		ИТОГО	тенге								5 804 195
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								116 084
		ИТОГО	тенге								5 920 279
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								710 433
		ВСЕГО	тенге								6 630 713
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								5 624 265

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель Коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

_____Сапарбаев К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Шынар Проект и Компания"

_____Турсынбай А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Достар Строй Групп"

_____Жуманов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Элком"

_____Иманбердиева Р.Т.