Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Наименование объекта:"Электроснабжение АОК "Кожамберди - Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
58	25.07.2022 г.	ОБ	055-011-431	ТОО "Элком"	17
58/2	22.05.2023 г.	ОБ	055-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Электроснабжение АОК "Кожамберди - Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"	79 622 041,78	79 622 041,78	7 109 110,90		-	-	-	-	-	853 093,31	7 962 204,21

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапарбаев К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Шынар Проект и Компания"

Турсынбай А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Достар Строй Групп"

Жуманов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Электроснабжение АОК "Кожамберди - Бирлестик" Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ № 4

выполненных работ за июнь месяц 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети 0,4 кВ									
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,925	160386,95	88055,84	469131,83	257563,33	8128,90	232624,45	757896,79
					69552,00	29860,16	203439,60	87340,97		56140,50	
		НР - 80%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах									
		2. Раскатка проводов									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	5,23	166618,00	--	871412,14	--	871412,14	--	941125,11
					--	--	--	--		69712,97	
		СП - 8%									
3	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	1690,42	87,51	27046,72	1400,16	1710,56	17652,44	48275,09
					1496,00	36,33	23936,00	581,28		3575,93	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разделка конца кабеля									
		2. Заделка конца кабеля									
		3. Установка и крепление заделки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	243-903-1501 РСНЬ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-пб	шт.	16	10975,00	--	175600,00	--	175600,00	--	189648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14048,00	
		Концевая опора К3-шт20									
5	1133-0202-0102 РСНЬ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	20	17304,41	8847,20	346088,20	176944,00	13544,60	188761,28	577637,44
		НР - 80%, СП - 8%			7779,98	4017,60	155599,60	80352,00		42787,96	
		Состав работ:									
		1. Сборка опор									
		2. Установка изоляторов									
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									
		4. Бурение ям с доработкой вручную									
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта									
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
6	225-204-0308 РСНЬ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	40	47427,00	--	1897080,00	--	1897080,00	--	2048846,40
		СП - 8%			--	--	--	--		151766,40	
		Арматура магистрали									
7	252-207-2310 РСНЬ РК 2015	Крюк типа SO121.01 сквозной	шт.	20	3205,00	--	64100,00	--	64100,00	--	69228,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5128,00	
8	252-207-1128 РСНЬ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	20	5704,00	--	114080,00	--	114080,00	--	123206,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9126,40	
9	252-207-3204 РСНЬ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	20	2443,00	--	48860,00	--	48860,00	--	52768,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3908,80	
10	252-207-2615 РСНЬ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	20	1655,00	--	33100,00	--	33100,00	--	35748,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2648,00	
11	252-207-1014 РСНЬ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	20	3099,00	--	61980,00	--	61980,00	--	66938,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4958,40	
12	243-602-0108 РСНЬ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01	661811,00	--	6618,11	--	6618,11	--	7147,56
		СП - 8%			--	--	--	--		529,45	
13	252-207-1018 РСНЬ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	842,00	--	16840,00	--	16840,00	--	18187,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1347,20	
14	252-207-0907 РСНЬ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	80	468,00	--	37440,00	--	37440,00	--	40435,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2995,20	
15	ПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-6	м	20	491,79	--	9835,80	--	9835,80	--	10622,66
		СП - 8%			--	--	--	--		786,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПРАЙС лист	Кронштейн У3	шт	20	3870,54	--	77410,80	--	77410,80	--	83603,66
		СП - 8%			--	--	--	--		6192,86	
		Анкерная опора ПУА1-7 шт									
17	225-204-0308 РСНЬ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	47427,00	--	284562,00	--	284562,00	--	307326,96
		СП - 8%			--	--	--	--		22764,96	
		Арматура магистрали									
18	252-207-2310 РСНЬ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	7	3205,00	--	22435,00	--	22435,00	--	24229,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1794,80	
19	252-207-2401 РСНЬ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	7	3672,00	--	25704,00	--	25704,00	--	27760,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2056,32	
20	252-207-2320 РСНЬ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	1865,00	--	13055,00	--	13055,00	--	14099,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1044,40	
21	252-207-1802 РСНЬ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,2	402,00	--	7316,40	--	7316,40	--	7901,71
		СП - 8%			--	--	--	--		585,31	
22	252-207-0803 РСНЬ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	153,00	--	2142,00	--	2142,00	--	2313,36
		СП - 8%			--	--	--	--		171,36	
23	252-202-0510 РСНЬ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	3405,00	--	23835,00	--	23835,00	--	25741,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,80	
24	252-207-2613 РСНЬ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	28	1655,00	--	46340,00	--	46340,00	--	50047,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3707,20	
25	252-207-1128 РСНЬ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	28	5704,00	--	159712,00	--	159712,00	--	172488,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12776,96	
26	252-207-1014 РСНЬ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	3099,00	--	21693,00	--	21693,00	--	23428,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1735,44	
27	252-207-2615 РСНЬ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	7	1655,00	--	11585,00	--	11585,00	--	12511,80
		СП - 8%			--	--	--	--		926,80	
28	243-602-0108 РСНЬ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0035	661811,00	--	2316,34	--	2316,34	--	2501,65
		СП - 8%			--	--	--	--		185,31	
29	252-207-1018 РСНЬ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	842,00	--	5894,00	--	5894,00	--	6365,52
		СП - 8%			--	--	--	--		471,52	
30	ПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-6	м	7	491,79	--	3442,53	--	3442,53	--	3717,93
		СП - 8%			--	--	--	--		275,40	
31	252-207-3925 РСНЬ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, 1.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	8880,00	--	62160,00	--	62160,00	--	67132,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4972,80	
		Установка мачтовой муфты на концевой железобетонной опоре КМ - 8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТПРАЙС лист	Кронштейн КМ-5	шт	8	311,92	--	2495,36	--	2495,36	--	2694,99
					--	--	--	--		199,63	
		СП - 8%									
33	ТПРАЙС лист	Кронштейн Р3	шт	8	1183,93	--	9471,44	--	9471,44	--	10229,16
					--	--	--	--		757,72	
		СП - 8%									
34	ТПРАЙС лист	Хомут Х20	шт	16	1047,32	--	16757,12	--	16757,12	--	18097,69
					--	--	--	--		1340,57	
		СП - 8%									
35	ТПРАЙС лист	Хомут Х10	шт	24	1092,86	--	26228,64	--	26228,64	--	28326,93
					--	--	--	--		2098,29	
		СП - 8%									
36	ТПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-2	м	4	400,71	--	1602,84	--	1602,84	--	1731,07
					--	--	--	--		128,23	
		СП - 8%									
37	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0168	282761,00	--	4750,38	--	4750,38	--	5130,41
					--	--	--	--		380,03	
		СП - 8%									
38	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1064	273545,00	--	29105,19	--	29105,19	--	31433,60
					--	--	--	--		2328,41	
		СП - 8%									
39	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,216	985,00	--	212,76	--	212,76	--	229,78
					--	--	--	--		17,02	
		СП - 8%									
40	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26173,98	16697,16	209391,84	133577,28	4006,56	84471,90	317372,84
					8976,00	5689,26	71808,00	45514,08		23509,10	
		НР - 72%, СП - 8%									
		Состав работ									
		1. Установка и снятие палатки									
		2. Разделка конца кабеля									
		3. Прошпарка разделки									
		4. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками									
		5. Установка корпуса муфты									
		6. Установка изоляторов									
		7. Присоединение									
41	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	8	10975,00	--	87800,00	--	87800,00	--	94824,00
					--	--	--	--		7024,00	
		СП - 8%									
42	515-301-1103 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	24	14085,00	--	338040,00	--	338040,00	--	338040,00
					--	--	--	--		--	
43	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	56	200,00	--	11200,00	--	11200,00	--	12096,00
					--	--	--	--		896,00	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	252-206-0304 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г -1	шт.	32	574,00	--	18368,00	--	18368,00	--	19837,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1469,44	
45	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	661811,00	--	2647,24	--	2647,24	--	2859,02
		СП - 8%			--	--	--	--		211,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5956488,84	693788,69	4350218,71	649970,49	6728886,38
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6728886,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				574441,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					693789,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					252206,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4350219,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						338040,00		
		- Накладные расходы	Тенге							649970,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							501474,00	
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге								153380
		ИТОГО	тенге								6 882 267
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	тенге								111 906
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								355 979
		ИТОГО	тенге								7 350 152
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								133 123
		ИТОГО	тенге								7 483 275
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								897 993
		ВСЕГО	тенге								8 381 268
		ВСЕГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								7 962 204,21

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель Коммунального государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

_____ Сапарбаев К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Шынар Проект и Компания"

_____ Курсынбай А.Б

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Достар Строй Групп"

_____ Жуманов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Элком"

_____ Иманбердиева Р.Т.