Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		184	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	12 100 655,24	10 804 156,46							1 296 498,78	12 100 655,24
Итого к оплате	12 100 655,24	10 804 156,46							1 296 498,78	12 100 655,24

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Катпаев Р.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 29.06.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2022 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения				**локальная смета 2-5**						
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		612	275,13	275,13	168380	168380	0	29369	213569	
			м3 грунта		0	66,65	0	40790		15820		
2	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		864,49	275,13	275,13	237847	237847	0	41485	301679	
			м3 грунта		0	66,65	0	57618		22347		
3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8,84	3439,38	0	30404	0	0	21891	56479	
			м3 грунта		3439,38	0	30404	0		4184		
4	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		44,67	320	320	14294	14295	0	2493	18130	
			м3 грунта		0	77,52	0	3463		1343		
5	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		402,03	81		32564				35169	
			т·км							2605		
6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/		35,37	1184,71	0	41903	0	0	30170	77839	
			м3 грунта		1184,71	0	41903	0		5766		
7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		35,37	3267		115554		115554		124798	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3							9244		
8	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1485,33	37,92	37,92	56324	56324	0	11625	73385	
			м3 грунта		0	10,87	0	16146		5436		
9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		9,3	5385,19	223,39	50082	2078	33421	15083	70378	
			м3 основания		1568,1	70,09	14583	652		5213		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,23	3267				33421,41			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1									971426	
		Футляр 325х5 дл.10 м. (2шт)										
35	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,02	2191264,71	966662,05	43825	19334	2349	28695	78322	
			км трубопровода		1107131,76	342134,74	22143	6843		5802		
35.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,2	962				1154,4			
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	278998				725,39			
36	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**		20,08	19400		389552		389552		420716	
			м							31164		
37	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		20	1903,68	11,84	38074	237	4036	33531	77333	
			м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,4	33801	68		5728		
37.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,52	819				3701,88			
38	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		2	17558,43	2192,45	35117	4385	19174	11522	50370	
			футляр		5778,98	40,05	11558	80		3731		
38.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02	202798				4055,96			
38.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0078	1789060				14026,23			
39	Е11-220601-1008 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,02	1221226,54	988292,72	24425	19765	1282	10523	37744	
			км трубопровода		168814,68	362670,01	3376	7253		2796		
40	С1236-102-0501	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**		2,44	548		1337		1337		1444	
			кг							107		
41	С1236-102-0502	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**		33,88	1382		46822		46822		50568	
			кг							3746		
42	С1236-102-0503	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**		15,02	1382		20758		20758		22419	
			кг							1661		
		Футляр ПЭ 225х5 дл.5 м. (1шт)										
43	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,3	7659	5635	0	3372	11914	
			км трубопровода		404820,19	276471,03	2024	1382		883		
44	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160		50800		50800		54864	**Казахстан**
			м							4064		
45	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518	59	1009	8383	19333	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м трубы, уложенной в футляре			**1690,06**	**3,4**	**8450**	**17**		**1432**		
45.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
46	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	
			футляр		**4045,28**	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
46.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
46.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
47	**Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**		**0,44**	**275,59**	**2,23**	**121**	**1**	**110**	**8**	**139**	
			м2		**24,37**	**0,38**	**11**	**0**		**10**		
47.1	236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,0001	1113729				93,11			
48	**Е11-340201-0804 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы. Установка указателя на стене**		**2**	**987,21**	**0**	**1974**	**0**	**0**	**1501**	**3753**	
			шт.		**987,21**	**0**	**1974**	**0**		**278**		
49	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		**0,001846**	**439438**		**811**		**811**		**876**	**Казахстан**
			т							**65**		
50	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**0,06**	**114,31**	**3,09**	**7**	**0**	**3**	**3**	**11**	
			м2		**63,47**	**0,38**	**4**	**0**		**1**		
50.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	467116				2,52			Казахстан 100%
		Колодцы										
51	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,06**	**190,48**	**4,45**	**11**	**0**	**7**	**3**	**15**	
			м2		**74,17**	**0,76**	**4**	**0**		**1**		
51.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	539649				5,83			Казахстан 100%
52	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,36**	**14216,5**	**2655,25**	**5118**	**956**	**3692**	**810**	**6402**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**470**	**401**		**474**		
52.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,414	8915				3690,81			Казахстан 100%
53	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,08928**	**178260,28**	**3100,54**	**15915**	**277**	**15638**	**134**	**17333**	
			т		**0**	**1388,68**	**0**	**124**		**1284**		
53.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,092	170058				15638,26			
54	**Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**3,688**	**63921,13**	**13668,46**	**235741**	**50409**	**87574**	**117477**	**381475**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**26507,02**	**5668,69**	**97758**	**20906**		**28257**		
54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0031	21498				21565,42			Казахстан 100%
54.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,3319	21800				7235,86			Казахстан 100%
54.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	77,8168	221				17197,51			Казахстан 100%
54.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0148	1789060				26392,21			
55	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		**4**	**36285**		**145140**		**145140**		**156751**	**Казахстан**
			шт.							**11611**		
56	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		**1**	**8789**		**8789**		**8789**		**9492**	**Казахстан**
			шт.							**703**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		3	3798		11394		11394		12306	**Казахстан**
			шт.							912		
58	С1225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		1	38405		38405		38405		41477	**Казахстан**
			шт.							3072		
59	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		1	10438		10438		10438		11273	**Казахстан**
			шт.							835		
60	С1225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		1	35918		35918		35918		38791	**Казахстан**
			шт.							2873		
62	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		3	413		1239		1239		1338	
			шт.							99		
63	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /исключить огрунтовку ГФ-021/**		0,0308	1004968		30953		30953		33429	
			т							2476		
64	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,8932	153,4	4,45	137	4	100	23	173	
			м2		37,09	0,76	33	1		13		
64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				86,76			Казахстан 100%
65	Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**		8,1	1387,16	21,2	11236	171	4972	4688	17198	
		м2 поверхности покрытия изоляции			752,14	9,41	6092	76		1274		
65.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,58	295				4301,1			
66	С1261-107-0328	**Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89**		8,1	5846		47353		47353		51141	
			м2							3788		
		Итого по разделу: 2.									**1626030**	
		Наружные сети канализации	**локальная смета 2-6**									
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		441,6	275,13	275,13	121497	121498	0	21192	154104	
			м3 грунта		0	66,65	0	29433		11415		
2	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		245,2	275,13	275,13	67462	67462	0	11767	85567	
			м3 грунта		0	66,65	0	16343		6338		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		8,2	3439,38	0	28203	0	0	20306	52390	
			м3 грунта		3439,38	0	28203	0		3881		
4	**Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		41	320	320	13120	13120	0	2288	16641	
			м3 грунта		0	77,52	0	3178		1233		
5	**С3412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		369	81		29889				32280	
			т·км							2391		
6	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		32,8	1184,71	0	38859	0	0	27978	72184	
			м3 грунта		1184,71	0	38859	0		5347		
7	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		32,8	3267		107158		107158		115731	**Казахстан**
			м3							8573		
8	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		695	37,92	37,92	26354	26355	0	5439	34336	
			м3 грунта		0	10,87	0	7555		2543		
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		8,2	5385,19	223,39	44159	1832	29468	13299	62055	
			м3 основания		1568,1	70,09	12858	575		4597		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,02	3267				29468,34			Казахстан 100%
		Трубопровод										
10	**Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		98	4032,05	31,84	395140	3120	376657	16470	444539	
			м трубопровода		156,77	12,99	15363	1273		32929		
9.1	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	99,96	3718				371651,28			Казахстан 100%
11	**С1241-229-0103**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		17	378		6426		6426		6940	
			шт.							514		
12	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,5	14216,5	2655,25	21325	3983	15382	3375	26676	
			м3 основания		1306,75	1112,66	1960	1669		1976		
12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,725	8915				15378,38			Казахстан 100%
13	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,372	178260,28	3100,54	66313	1154	65159	558	72221	
			т		0	1388,68	0	517		5350		
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3832	170058				65159,42			
14	**Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		12,4	63325,2	10986,72	785232	136236	394318	308310	1181025	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м3 конструкций колодца			**20538,64**	**4576,25**	**254679**	**56746**		**87483**		
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,448	24165				155815,92			Казахстан 100%
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0744	1789060				133106,06			
14.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0236	1668129				39301,12			
15	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**6**	**8789**		**52734**		**52734**	**4219**	**56953**	**Казахстан**
16	**С1225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**16933**		**67732**		**67732**	**5419**	**73151**	**Казахстан**
17	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**5**	**23903**		**119515**		**119515**	**9561**	**129076**	**Казахстан**
18	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**12**	**3798**		**45576**		**45576**	**3646**	**49222**	**Казахстан**
19	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**6**	**22664**		**135984**		**135984**	**10879**	**146863**	**Казахстан**
20	**С1225-101-0612**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	**6**	**20634**		**123804**		**123804**	**9904**	**133708**	
21	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**6**	**10438**		**62628**		**62628**	**5010**	**67638**	**Казахстан**
23	**С1214-404-0401**	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**	**шт.**	**18**	**413**		**7434**		**7434**	**595**	**8029**	
24	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0808**	**1004968**		**81201**		**81201**	**6496**	**87697**	**Казахстан**
25	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,3432**	**153,4**	**4,45**	**359**	**11**	**262**	**61**	**454**	
					37,09	**0,76**	**87**	**2**		**34**		
25.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				227,61			Казахстан 100%
26	**Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**32,4**	**1387,16**	**21,2**	**44944**	**687**	**19888**	**18752**	**68792**	
					752,14	**9,41**	**24369**	**305**		**5096**		
26.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,32	295				17204,4			
27	**С1261-107-0328**	**Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89**	**м2**	**32,4**	**5846**		**189410**		**189410**	**15153**	**204563**	
		Футляр ПЭ 225х20,5 дл. 5м (1шт)										
28	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,005**	**1531883,49**	**1127063,3**	**7659**	**5635**	**0**	**3372**	**11914**	
					404820,19	**276471,03**	**2024**	**1382**		**883**		
29	**С1241-201-0419**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**5**	**10160**		**50800**		**50800**	**4064**	**54864**	**Казахстан**
30	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**5**	**1903,68**	**11,84**	**9518**	**59**	**1009**	**8383**	**19333**	
					1690,06	**3,4**	**8450**	**17**		**1432**		
30.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
31	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			футляр		**4045,28**	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
31.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
31.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 3. Наружные сети канализации локальная смета 2-6									**3486576**	
		Наружные тепловые сети		**локальная смета 2-3**								
		Тепловая камера УТ1										
52	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,12**	**14216,5**	**2655,25**	**30139**	**5629**	**21740**	**4770**	**37702**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**2770**	**2359**		**2793**		
52.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,438	8915				21734,77			Казахстан 100%
53	**Е11-070601-0201 Кзтр и Кзм=1,11**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**		**19,213**	**36221,87**	**4896,27**	**695931**	**94072**	**304147**	**390600**	**1173453**	
			м3 конструкции		**15495,33**	**1733,46**	**297712**	**33305**		**86922**		
53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,9523	24165				240498,15			Казахстан 100%
54	**С1225-202-0103**	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**		**4**	**44163**		**176652**		**176652**		**190784**	**Казахстан**
			шт.							**14132**		
55	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		**4**	**6436**		**25744**		**25744**		**27804**	**Казахстан**
			шт.							**2060**		
56	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**4**	**3798**		**15192**		**15192**		**16407**	**Казахстан**
			шт.							**1215**		
57	**С1225-203-0707**	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**		**1**	**123957**		**123957**		**123957**		**133874**	**Казахстан**
			шт.							**9917**		
58	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		**16,06**	**42708**		**685890**		**685890**		**740761**	**Казахстан**
			м3							**54871**		
59	**С1222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**		**0,715**	**106424**		**76093**		**76093**		**82180**	**Казахстан**
			м3							**6087**		
60	**С1244-202-0102**	**Люк ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		**4**	**35152**		**140608**		**140608**		**151857**	**Казахстан**
			комплект							**11249**		
61	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,32**	**25331**		**58768**		**58768**		**63469**	**Казахстан**
			м3							**4701**		
62	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,08208**	**30066,45**	**1389,88**	**2468**	**114**	**32**	**2150**	**4987**	
			т		**28292,57**	**486,28**	**2322**	**40**		**369**		
62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2462	128				31,52			
63	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,08208**	**408502**		**33530**		**33530**		**36212**	**Казахстан**
			т							**2682**		
64	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,00192**	**825163,72**	**3390,51**	**1584**	**7**	**593**	**899**	**2682**	
			т		**512943,21**	**1456,02**	**985**	**3**		**199**		
64.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0019	308830				592,95			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,01576**	**103644,79**	**3540,99**	**1633**	**56**	**0**	**1483**	**3365**	
			т металлических изделий		**100103,8**	**1081,32**	**1578**	**17**		**249**		
66	**С1214-404-0401**	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		**8**	**413**		**3304**		**3304**		**3568**	
			шт.							**264**		
67	**С1261-102-0129**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**		**15,76**	**316**		**4980**		**4980**		**5378**	
			кг							**398**		
68	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		**0,01966**	**108637,49**	**37067,52**	**2136**	**729**	**305**	**931**	**3312**	
			т конструкций		**56042,01**	**12609,46**	**1102**	**248**		**245**		
68.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				214,23			Казахстан 100%
68.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				22,8			
68.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	504496				19,24			Казахстан 100%
69	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		**0,01966**	**4568,67**	**732,04**	**90**	**14**	**7**	**47**	**148**	
			т		**3459,69**	**2**	**68**	**0**		**11**		
69.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				7,41			
70	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /исключить огрунтовку ГФ-021/**		**0,01966**	**995556**		**19573**		**19573**		**21139**	
			т							**1566**		
71	**Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**		**1,02718**	**132,76**	**3,09**	**136**	**3**	**68**	**45**	**196**	
			м2		**63,47**	**0,38**	**65**	**0**		**15**		
71.1	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0001	676293				62,52			
72	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**1,02718**	**153,4**	**4,45**	**158**	**5**	**115**	**27**	**200**	
			м2		**37,09**	**0,76**	**38**	**1**		**15**		
72.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				99,78			Казахстан 100%
73	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**2,91**	**41918,11**	**4476,67**	**121982**	**13027**	**80854**	**29038**	**163102**	
			м3 кладки		**9656,64**	**1073,31**	**28101**	**3123**		**12082**		
73.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,6984	19157				13379,25			Казахстан 100%
73.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,1058	61017				67472,6			Казахстан 100%
74	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**53,06**	**1205,17**	**29,04**	**63946**	**1541**	**40218**	**20832**	**91560**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**22188**	**212**		**6782**		
74.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	127,344	295				37566,48			
75	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**0,2**	**9622,43**	**2096,59**	**1924**	**419**	**541**	**960**	**3115**	
			м3		**4820,51**	**456,1**	**964**	**91**		**231**		
76	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,204**	**23016**		**4695**		**4695**		**5071**	**Казахстан**
			м3							**376**		
77	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**9**	**727,4**	**129,21**	**6547**	**1163**	**904**	**4644**	**12086**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия		497,69	51,23	4479	461		895		
78	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,05 К=44**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**9**	**857**	**225,91**	**7713**	**2033**	**0**	**6460**	**15307**	
			м2 покрытия		**631,09**	**132,55**	**5680**	**1193**		**1134**		
79	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,2542**	**23016**		**51883**		**51883**		**56034**	**Казахстан**
			м3							**4151**		
80	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**9**	**947,44**	**35,28**	**8527**	**317**	**3792**	**4323**	**13878**	
			м2 стяжки		**490,8**	**20,14**	**4417**	**181**		**1028**		
80.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1836	20629				3787,48			Казахстан 100%
81	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**9**	**703,95**	**36,29**	**6336**	**327**	**5681**	**477**	**7358**	
			м2 стяжки		**36,41**	**19,98**	**328**	**180**		**545**		
81.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2754	20629				5681,23			Казахстан 100%
82	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**23,04**	**1927,22**	**115,3**	**44403**	**2657**	**19616**	**21179**	**70829**	
			м2 изолируемой поверхности		**960,52**	**17,36**	**22130**	**400**		**5247**		
82.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0797	196789				15687,7			
83	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**23,04**	**2042,47**	**114,09**	**47058**	**2628**	**17724**	**25532**	**78397**	
			м2 изолируемой поверхности		**1159,1**	**19,8**	**26706**	**456**		**5807**		
83.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0696	196789				13692,74			
84	**С1217-203-0103**	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм**		**76,032**	**325**		**24710**		**24710**		**26687**	**Казахстан**
			м2							**1977**		
85	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**22,5**	**1611,61**	**102,82**	**36261**	**2314**	**8487**	**21887**	**62800**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**1131,59**	**84,35**	**25461**	**1898**		**4652**		
85.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3398	24866				8448,22			Казахстан 100%
86	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**24,4**	**1611,61**	**102,82**	**39323**	**2509**	**9204**	**23735**	**68103**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**1131,59**	**84,35**	**27611**	**2058**		**5045**		
86.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3684	24866				9161,63			Казахстан 100%
87	**Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		**24,4**	**3509,42**	**11,23**	**85630**	**274**	**68747**	**15508**	**109229**	
			м2 поверхности		**680,69**	**2,71**	**16609**	**66**		**8091**		
87.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	75,396	862				64991,35			Казахстан 100%
88	**Е11-080101-0306 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**		**24,4**	**1513,93**	**5,95**	**36940**	**145**	**32496**	**4035**	**44253**	
			м2 поверхности		**176,19**	**1,63**	**4299**	**40**		**3278**		
88.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	37,698	862				32495,68			Казахстан 100%
89	**С1235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		**84,18**	**405**		**34093**		**34093**		**36820**	**Казахстан**
			м2							**2727**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**15,42**	**2064,73**	**6,71**	**31838**	**103**	**28945**	**2618**	**37212**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**2790**	**25**		**2756**		
90.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
90.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,8239	862				20536,2			Казахстан 100%
91	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**15,42**	**3546,42**	**10,68**	**54686**	**165**	**49481**	**4726**	**64165**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**5040**	**42**		**4753**		
91.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3855	15656				6035,39			Казахстан 100%
91.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	47,6478	862				41072,4			Казахстан 100%
92	**С1235-102-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		**53,199**	**405**		**21546**		**21546**		**23270**	**Казахстан**
			м2							**1724**		
93	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**15,42**	**520,4**	**34,13**	**8025**	**527**	**8**	**7333**	**16587**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**7490**	**311**		**1229**		
94	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**15,42**	**23,78**	**12,1**	**367**	**187**	**0**	**266**	**684**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**180**	**103**		**51**		
95	**С1212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		**0,4692**	**18681**		**8765**		**8765**		**9466**	**Казахстан**
			м3							**701**		
96	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,4772**	**20792,43**	**2499,66**	**30715**	**3693**	**20062**	**7989**	**41800**	
			м3 подстилающего слоя		**4711,77**	**1041,81**	**6960**	**1539**		**3096**		
96.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4284	10136				4342,14			Казахстан 100%
96.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4772	9734				14379,06			Казахстан 100%
97	**Е11-110101-1902 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**		**12,31**	**51,88**	**0**	**639**	**0**	**0**	**600**	**1338**	
			м2 покрытия		**51,88**	**0**	**639**	**0**		**99**		
98	**С1212-501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**		**0,62781**	**18729**		**11758**		**11758**		**12699**	**Казахстан**
			т							**941**		
		Итого по разделу: 4. Наружные тепловые сети локальная смета 2-3									**3771328**	
		Наружные сети газоснабжения	**локальная смета 2-2**									
		Фасадный газопровод										
55	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,196**	**1092105,46**	**330061,1**	**214053**	**64692**	**4695**	**170450**	**415263**	
			км трубопровода		**738087,84**	**140337,79**	**144665**	**27506**		**30760**		
55.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	102092				3601,81			
56	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**3,12**	**708**		**2209**		**2209**		**2386**	
			кг							**177**		
57	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**180,72**	**1810**		**327103**		**327103**		**353271**	**Казахстан**
			м							**26168**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	С1241-102-0108	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**		16,064	646		10377		10377		11207	
			м							830		
59	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0645	1476275,76	702859,4	95220	45334	1595	62170	169981	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	48290	14507		12591		
60	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		43	483		20769		20769		22431	Казахстан
			шт.							1662		
61	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	844,02	49,95	1688	100	56	1517	3461	
			фланец		766,17	0	1532	0		256		
61.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55,8			
62	С1241-117-0101	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**		2	1368		2736		2736		2955	
			шт.							219		
63	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**		0,0012	1925980,76	702859,4	2311	844	569	1157	3745	
			т фасонных частей		748688,23	224921,55	898	270		277		
63.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0012	449705				539,65			
64	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		12	2160,7	132,3	25928	1588	283	24531	54496	
			задвижка или клапан		2004,84	60,07	24058	721		4037		
65	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		12	1722		20664		20664		22317	
			шт.							1653		
66	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,07236	65992,39	12646,66	4775	915	1433	1834	7138	
			т конструкций		33547,64	3189,82	2428	231		529		
66.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				349,38			Казахстан 100%
66.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				235,37			Казахстан 100%
66.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	289955				650,42			
67	Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,07236	267744,08	77200,83	19374	5586	486	10513	32278	
			т конструкций		183823,99	26745,45	13302	1935		2391		
67.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	272284				427,54			
68	С1214-205-0201	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		0,002106	492092		1036		1036		1119	Казахстан
			т							83		
69	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,003768	439438		1656		1656		1788	Казахстан
			т							132		
70	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,051	477225		24338		24338		26285	Казахстан
			т							1947		
71	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		0,0108	462525		4995		4995		5395	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							400		
72	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000816	367006		299		299		323	
			т							24		
73	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		24	29		696		696		752	
			шт.							56		
74	Е11-200701-0501 Кзтр и Кзм=1,05	**Зонты. Установка над оборудованием**		0,96	9967,36	182,52	9569	175	7932	1504	11959	
			м2 поверхности зонта		1522,51	75,77	1462	73		886		
74.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,96	7889				7573,44			
75	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		6,48	114,31	3,09	741	20	309	285	1108	
			м2		63,47	0,38	411	2		82		
75.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				272,42			Казахстан 100%
76	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,48	190,48	4,45	1234	29	725	335	1695	
			м2		74,17	0,76	481	5		126		
76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649				629,45			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения локальная смета 2-2									**1151353**	
		ИТОГО:					**8471603**	**1218320**	**5765066**	**1719795**	**11006713**	
							1425769	**368473**		**815315**		

ИТОГО	**Тенге**			**11 006 713**
Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,30%**	**143 087**
Итого с временными	**Тенге**			**11 149 800**
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2 %**	**222 996**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			**11 372 796**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**		**0,95**	**10 804 156**
НДС	**Тенге**		**12 %**	**1 296 499**
Итого с НДС	**Тенге**			**12 100 655,24**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Катпиев Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.