Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		184	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	21 326 411,38	8 237 282,27							988 473,87	9 225 756,14
Итого к оплате	21 326 411,38	8 237 282,27							988 473,87	9 225 756,14

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Иманбеков Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 29.06.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за **Март 2023 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные тепловые сети локальная смета 2-3										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**280**	**221,94**	**221,94**	**62143**	**62143**	**0**	**10322**	**78262**	
			м3 грунта		**0**	**51,2**	**0**	**14336**		**5797**		
2	**Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**69**	**272,77**	**272,77**	**18821**	**18821**	**0**	**3126**	**23703**	
			м3 грунта		**0**	**62,93**	**0**	**4342**		**1756**		
3	**С3412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		**621**	**81**		**50301**				**54325**	
			т·км							**4024**		
4	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**20**	**2990,77**	**0**	**59815**	**0**	**0**	**43067**	**111113**	
			м3 грунта		**2990,77**	**0**	**59815**	**0**		**8231**		
5	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**300**	**37,92**	**37,92**	**11376**	**11376**	**0**	**2348**	**14822**	
			м3 грунта		**0**	**10,87**	**0**	**3261**		**1098**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лотковый канал КЛ 60х45										
6	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,55	14216,5	2655,25	36252	6771	26149	5738	45349	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**3332**	**2837**		**3359**		
6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,9325	8915				26143,24			Казахстан 100%
7	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,6324**	**178260,28**	**3100,54**	**112732**	**1961**	**110771**	**948**	**122775**	
			т		**0**	**1388,68**	**0**	**878**		**9094**		
7.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6514	170058				110771,02			
8	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		**5,32**	**16493,88**	**3844,35**	**87747**	**20451**	**34102**	**47396**	**145954**	
			м3 сборных конструкций		**6239,35**	**1310,61**	**33193**	**6972**		**10811**		
8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1809	159737				28893,23			
9	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**2,252**	**148487**		**334393**		**334393**		**361144**	
			м3							**26751**		
10	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		**0,692**	**68665**		**47516**		**47516**		**51317**	**Казахстан**
			м3							**3801**		
11	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**2,376**	**124992**		**296981**		**296981**		**320739**	**Казахстан**
			м3							**23758**		
		Монолитная плита Му-1 (1шт)										
12	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**0,06**	**51138,05**	**2857,8**	**3068**	**172**	**1297**	**1491**	**4923**	
			м3		**26666,64**	**632,23**	**1600**	**38**		**365**		
12.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0004	973588				350,49			Казахстан 100%
12.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0037	102092				381,01			
12.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017	125144				206,49			
13	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,0609	25331		1543		1543		1666	Казахстан
			м3							123		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00085**	**456152**		**388**		**388**	**31**	**419**	**Казахстан**
		Монолитная плита Му-2 (2шт)										
15	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,04**	**51138,05**	**2857,8**	**2046**	**114**	**865**	**994**	**3283**	
					26666,64	632,23	1067	25		243		Казахстан 100%
15.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				233,66			
15.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	102092				254			
15.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	125144				137,66			
16	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	**0,0406**	**25331**		**1028**		**1028**	**82**	**1110**	**Казахстан**
17	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00052**	**456152**		**237**		**237**	**19**	**256**	**Казахстан**
18	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**2667,09**	**90,74**	**53342**	**1814**	**13615**	**45190**	**106414**	
					1895,59	**19,22**	**37912**	**384**		**7883**		Казахстан 100%
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66	20629				13615,14			
19	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**шт.**	**20**	**2314**		**46280**		**46280**	**3702**	**49982**	**Казахстан**
		Деформационный шов										
20	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**8**	**1337,62**	**3,97**	**10701**	**31**	**3030**	**9031**	**21311**	
					954,89	**1,8**	**7639**	**14**		**1579**		
20.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	8,56	148				1266,88			
20.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,76	758				1334,08			
21	Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	8	975,64	312,19	7805	2497	2731	4350	13128	
					322,07	138,77	2577	1110		972		
21.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,096	448				2731,01			
22	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		34,84	1205,17	29,04	41988	1011	26408	13678	60120	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности		418,16	4	14569	139		4453		
22.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	83,616	295				24666,72			
23	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**47,84**	**1662,02**	**6,71**	**79511**	**321**	**70535**	**8121**	**94643**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**8655**	**78**		**7011**		
23.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,196	15656				18724,58			Казахстан 100%
23.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	52,624	405				21312,72			Казахстан 100%
23.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	73,9128	313				23134,71			
24	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**47,84**	**2781,51**	**10,68**	**133067**	**511**	**116920**	**14662**	**159547**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**15636**	**130**		**11818**		
24.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,196	15656				18724,58			Казахстан 100%
24.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	110,032	405				44562,96			Казахстан 100%
24.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	147,8256	313				46269,41			
25	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**30,33**	**520,4**	**34,13**	**15784**	**1035**	**16**	**14423**	**32624**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**14733**	**611**		**2417**		
26	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**30,33**	**23,78**	**12,1**	**721**	**367**	**0**	**523**	**1343**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**354**	**202**		**100**		
27	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,92365**	**23016**		**21259**		**21259**		**22960**	**Казахстан**
			м3							**1701**		
28	**Е11-070516-0114 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**		**10,72**	**142,91**	**0**	**1532**	**0**	**0**	**1808**	**3607**	
			м шва		**142,91**	**0**	**1532**	**0**		**267**		
29	**С1232-503-0601**	**Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006**		**0,0057888**	**207**		**1**		**1**		**1**	
			кг									
30	**Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**		**34,84**	**74,71**	**2,64**	**2603**	**92**	**0**	**1746**	**4697**	
			м2		**72,07**	**0,57**	**2511**	**20**		**348**		
31	**С1235-301-0101**	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**		**34,84**	**1536**		**53514**		**53514**		**57795**	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кг							4281		
		Лотковый канал КЛ 90х45										
32	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5,26	14216,5	2655,25	74779	13967	53939	11835	93543	
			м3 основания		1306,75	1112,66	6873	5853		6929		
32.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,049	8915				53926,83			Казахстан 100%
33	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,30448	178260,28	3100,54	232537	4045	228492	1956	253253	
			т		0	1388,68	0	1812		18759		
33.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,3436	170058				228492,38			
34	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		10,82	16493,88	3844,35	178464	41596	69358	96395	296848	
			м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	67510	14181		21989		
34.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,3679	159737				58764,05			
35	С1225-203-0107	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		4,95	36565		180997		180997		195477	**Казахстан**
			м3							14480		
36	С1225-203-0206	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		0,55	148487		81668		81668		88201	**Казахстан**
			м3							6533		
37	С1225-202-1107	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15** тс/м2 ГОСТ 13015-2012		5,32	124992		664957		664957		718154	Казахстан
			м3							53197		
38	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		18	2667,09	90,74	48008	1633	12254	40671	95773	
			шт. сборных конструкций		1895,59	19,22	34121	346		7094		
38.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,594	20629				12253,63			Казахстан 100%
39	С1225-205-0102	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**		18	3347		60246		60246		65066	**Казахстан**
			шт.							4820		
		Деформационный шов										
40	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		12	1337,62	3,97	16051	48	4545	13547	31966	
			м шва		954,89	1,8	11459	22		2368		
40.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	12,84	148				1900,32			
40.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,64	758				2001,12			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	**12**	975,64	**312,19**	**11708**	**3746**	4097	**6525**	19692	
					322,07	138,77	3865	1665		1459		
41.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,144	448				4096,51			
42	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**51,86**	1205,17	29,04	62500	1506	39308	**20361**	89490	
					418,16	4	21686	207		6629		
42.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	124,464	295				36716,88			
43	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	**85,91**	1662,02	6,71	142784	576	126666	14584	169958	
					180,91	**1,63**	**15542**	**140**		**12589**		
43.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,1478	15656				33625,17			Казахстан 100%
43.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	94,501	405				38272,9			Казахстан 100%
43.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	132,731	313				41544,79			
44	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	**85,91**	**2781,51**	**10,68**	**238959**	**918**	**209963**	**26330**	**286512**	
					326,84	**2,71**	**28079**	**233**		**21223**		
44.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,1478	15656				33625,17			Казахстан 100%
44.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	197,593	405				80025,16			Казахстан 100%
44.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	265,4619	313				83089,57			
45	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**67,33**	**520,4**	**34,13**	**35039**	**2298**	**35**	**32018**	**72421**	
					485,75	**20,14**	**32706**	**1356**		**5365**		
46	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	**67,33**	**23,78**	**12,1**	**1601**	**814**	**0**	**1160**	**2982**	
					11,68	**6,66**	**786**	**448**		**221**		
47	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	**2,0503**	**23016**		**47190**		**47190**		**50965**	**Казахстан**
										3775		
48	**Е11-070516-0114 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	м шва	18,76	142,91	0	2681	0	0	3164	6313	
					142,91	0	2681	0		468		
49	С1232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг	0,0101304	207		2		2		2	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**		**51,86**	**74,71**	**2,64**	**3875**	**137**	**0**	**2599**	**6992**	
			м2		72,07	0,57	3738	30		518		
51	**С1235-301-0101**	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**		**51,86**	**1536**		**79657**		**79657**		**86030**	**Казахстан**
			кг							**6373**		
		Неподвижные опоры										
99	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,864**	**5896,48**	**1720,35**	**5095**	**1487**	**1972**	**1775**	**7419**	
			м3		**1894,1**	**363,04**	**1637**	**314**		**550**		
100	**С1212-101-0902**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		**0,88128**	**27629**		**24349**		**24349**		**26297**	**Казахстан**
			м3							**1948**		
101	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,09984**	**38991,66**	**17438,42**	**3893**	**1741**	**1090**	**1096**	**5388**	
			т конструкций		**10632,16**	**5271,15**	**1062**	**526**		**399**		
01.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				482,06			Казахстан 100%
01.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				324,76			Казахстан 100%
01.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	504496				97,72			Казахстан 100%
102	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		**0,09984**	**4568,67**	**732,04**	**456**	**73**	**38**	**238**	**750**	
			т		**3459,69**	**2**	**345**	**0**		**56**		
02.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				37,63			
103	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,09984**	**973588**		**97203**		**97203**		**104979**	**Казахстан**
			т							**7776**		
104	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**4,303104**	**153,4**	**4,45**	**660**	**19**	**481**	**112**	**834**	
			м2		**37,09**	**0,76**	**160**	**3**		**62**		
04.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	539649				417,99			Казахстан 100%
		Неподвижная опора НОП-1000/108										
105	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,74**	**14216,5**	**2655,25**	**10520**	**1965**	**7588**	**1665**	**13160**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 основания		1306,75	1112,66	967	823		975		
05.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,851	8915				7586,66			Казахстан 100%
106	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,56**	**6199,76**	**2632,46**	**22071**	**9372**	**2019**	**11614**	**36380**	
					3000,22	**584,71**	**10681**	**2082**		**2695**		
107	**С1212-101-0902**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**4,094**	**27629**		**113113**		**113113**	**9049**	**122162**	**Казахстан**
108	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1495**	**38991,66**	**17438,42**	**5829**	**2607**	**1633**	**1641**	**8067**	
					10632,16	**5271,15**	**1590**	**788**		**598**		
08.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	965674				721,84			Казахстан 100%
08.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				486,29			Казахстан 100%
08.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	504496				146,32			Казахстан 100%
109	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1495**	**4568,67**	**732,04**	**683**	**109**	**56**	**357**	**1123**	
					3459,69	**2**	**517**	**0**		**83**		
09.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	289955				56,35			
110	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1495**	**973588**		**145551**		**145551**	**11644**	**157195**	**Казахстан**
111	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,44345**	**190,48**	**4,45**	**1227**	**29**	**721**	**333**	**1685**	
					74,17	**0,76**	**478**	**5**		**125**		
11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649				625,9			Казахстан 100%
112	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,13056**	**30066,45**	**1389,88**	**3925**	**181**	**50**	**3419**	**7932**	
					28292,57	**486,28**	**3694**	**63**		**588**		
12.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3917	128				50,14			
113	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13056**	**389901**		**50905**		**50905**	**4072**	**54977**	**Казахстан**
114	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,0136**	**408502**		**5556**		**5556**		**6000**	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							444		
115	**Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметичный ввод** Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		**0,16**	**37205,09**	**7616,59**	**5953**	**1219**	**859**	**3959**	**10705**	
			м3		**24220,23**	**2973,93**	**3875**	**476**		**793**		
116	**С1212-101-0613**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,1632**	**24601**		**4015**		**4015**		**4336**	**Казахстан**
			м3							**321**		
117	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**1**	**1205,17**	**29,04**	**1205**	**29**	**758**	**393**	**1725**	
			м2 поверхности		418,16	4	418	4		**128**		
17.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	295				708			
118	**Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**		**0,013**	**43951,88**	**3822,98**	**571**	**50**	**0**	**410**	**1060**	
			м3 изоляции		40128,9	**1381,68**	**522**	**18**		**79**		
119	**С1217-504-0109**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм**		**0,0117**	**1566037**		**18323**		**18323**		**19789**	**Казахстан**
			т							**1466**		
120	**Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,03292**	**130668,74**	**29091,69**	**4302**	**958**	**103**	**2434**	**7275**	
			т конструкций		**98462,55**	**8710,18**	**3241**	**287**		**539**		
20.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				6,36			Казахстан 100%
20.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				11,78			Казахстан 100%
20.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0395	326				12,88			
20.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				8,08			
20.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				12,31			Казахстан 100%
20.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				32,22			Казахстан 100%
121	**Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		**0,03292**	**4568,67**	**732,04**	**150**	**24**	**12**	**79**	**247**	
			т		3459,69	**2**	**114**	**0**		**18**		
21.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				12,41			
122	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.255/**		**0,03292**	**1032452**		**33988**		**33988**		**36707**	
			т							**2719**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**4,256556**	**190,48**	**4,45**	**811**	**19**	**476**	**220**	**1114**	
			м2		74,17	0,76	316	3		82		
23.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	539649				413,47			Казахстан 100%
		Тепломеханичкая часть										
124	**Е11-240101-0203 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**		**0,06**	**1595254,14**	**681355,09**	**95715**	**40881**	**944**	**64583**	**173121**	
			км трубопровода		**898167,6**	**189082,06**	**53890**	**11345**		**12824**		
24.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	278998				887,21			
125	**С1241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		**60,6**	**2323**		**140774**		**140774**		**152036**	**Казахстан**
			м							**11262**		
126	**Е11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**		**0,09**	**1804826,74**	**750151,21**	**162434**	**67514**	**2438**	**108706**	**292831**	
			км трубопровода		**1027589,16**	**192454,74**	**92483**	**17321**		**21691**		
26.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0084	278998				2335,21			
127	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**90,9**	**4403**		**400233**		**400233**		**432252**	**Казахстан**
			м							**32019**		
128	**С1222-519-0201**	**Опоры скользящие**		**0,145**	**976733**		**141626**		**141626**		**152956**	**Казахстан**
			т							**11330**		
129	**С1222-519-0202**	**Опоры неподвижные**		**0,0713**	**976733**		**69641**		**69641**		**75212**	**Казахстан**
			т							**5571**		
130	**С1251-305-0104**	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**		**0,038**	**881780**		**33508**		**33508**		**36189**	
			1000 шт.							**2681**		
131	**Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,05 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**		**42**	**1125,14**	**15,71**	**47256**	**660**	**42472**	**2934**	**54205**	
			м2		**98,2**	**3,03**	**4124**	**127**		**4015**		
31.1	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	30,24	1389				42003,36			
132	**Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**		**6**	**46579,1**	**2625,69**	**279475**	**15755**	**92252**	**135703**	**448394**	
			м3 изоляции		**28578,06**	**1181,44**	**171468**	**7089**		**33214**		
32.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,68	6088				28491,84			
32.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,081	628340				50895,54			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	**С1234-202-0202**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	**6,18**	**12471**		**77071**		**77071**	6166	**83237**	**Казахстан**
134	**С1242-302-0405**	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	**6**	**39687**		**238122**		**238122**	19050	**257172**	
135	**С1242-103-0302**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	**6**	**60535**		**363210**		**363210**	29057	**392267**	
136	**Е11-240104-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**2**	**8963,22**	**1735,9**	**17926**	**3472**	**818**	**14373**	**34883**	
					6818,4	**440,54**	**13637**	**881**		**2584**		
36.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,07	7190				503,3			
36.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	278998				184,14			
137	**С1242-403-0304**	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100**	шт.	**2**	**143265**		**286530**		**286530**	22922	**309452**	**Казахстан**
138	**Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2**	**11031,85**	**3296,5**	**22064**	**6593**	**4844**	**12848**	**37705**	
					5313,33	**1175,68**	**10627**	**2351**		**2793**		
38.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	187				1309			
38.2	261-302-0233	Ковер	шт.	2	532				1064			
38.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	1069				2138			
		Итого по разделу: Наружные тепловые сети		**локальная смета 2-3**							**8168188**	
		Наружные сети водоснабжения		**локальная смета 2-5**								
		Раздел: 3. Наружное водоснабжение В1										
32	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,1005**	**587232,99**	**274022,75**	**59017**	**27539**	**0**	**39385**	**106274**	
					313210,24	**82639,72**	**31478**	**8305**		**7872**		
33	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	92,92	1098		102026		102026	8162	110188	Казахстан
34	С1241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	8,585	762		6542		6542	523	7065	Казахстан
		Итого по разделу: 3. Наружное водоснабжение В1									223527	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:									**8391715**	
		Всего по Акту	Тенге				8 391 715					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,30%**		**109 092**					
		Итого с временными	**Тенге**				**8 500 807**					
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2 %**		**170 016**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**8 670 823**					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге		0,95		8 237 282,27					
		НДС	**Тенге**		**12 %**		**988 473,87**					
		Итого с НДС	**Тенге**				**9 225 756,14**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
инспектор сектора строительства

Жанзаков Б.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Институт «Агропромпроект»

Косленко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.