Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код	код	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		184	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	14 811 359,92	4 172 433,49							500 692,02	4 673 125,51
Итого к оплате		4 172 433,49							500 692,02	4 673 125,51

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэкеперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
						4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
2	8	247-204-4614 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L 3P 160А 40кА 91п ВА-303 L /ВА 57Ф35/**	шт.	1	26859,00		26859,00		26859,00	2149,00	29008,00	
3	9	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
						2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
4	10	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
5	11	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	20	53,55	12,51	1071,00	250,00	41,00	636,00	1844,00	
						38,97	5,20	779,00	104,00		137,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,432								
6	12	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	20	627,00		12540,00		12540,00	1003,00	13543,00	
7	13	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,016	1097731,07	27337,31	17564,00	437,00	15942,00	964,00	20010,00	
						74036,16	9652,22	1185,00	154,00		1482,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,65664								
8	14	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	20	1307,00		26140,00		26140,00	2091,00	28231,00	
9	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,0513	115329,72	20608,00	5916,00	1058,00	116,00	3687,00	10371,00	
						92451,24	7381,11	4743,00	379,00		768,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,714796								
10	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	20	4208,00		84160,00		84160,00	6733,00	90893,00	
11	23	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
						545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
12	24	243-902-0807 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95**	100 шт.	0,08	24813,00		1985,00		1985,00	159,00	2144,00	
13	25	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2201,38	113,76	4403,00	228,00	279,00	2874,00	7859,00	
						1948,32	47,31	3897,00	95,00		582,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
			ИТОГО по акту					**215534,00**	**3148,00**	**188195,00**	**18545,00**	**252805,00**	
								24192,00	**1566,00**	**0,00**	**18726,00**		

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	92,31	67,96 0,00	67,96 19,48	6273,00 0,00	6273,00 1798,00		1295,00 605,00	8173,00	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	92,31	53,79 0,00	53,79 15,42	4965,00 0,00	4965,00 1423,00		1025,00 479,00	6469,00	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	м3 грунта	92,31	67,96 0,00	67,96 19,48	6273,00 0,00	6273,00 1798,00		1295,00 605,00	8173,00	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	м3 грунта	92,31	53,79 0,00	53,79 15,42	4965,00 0,00	4965,00 1423,00		1025,00 479,00	6469,00	
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	319,96	221,94 0,00	221,94 51,20	71012,00 0,00	71012,00 16382,00		11795,00 6625,00	89432,00	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,5	2990,77 2990,77	0,00 0,00	28412,00 28412,00	0,00 0,00		20457,00 3910,00	52779,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19,48716								
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	30,47	1184,71 1184,71	0,00 0,00	36098,00 36098,00	0,00 0,00		25991,00 4967,00	67056,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	29,932204								
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	290,92	31,73 0,00	31,73 9,10	9231,00 0,00	9231,00 2647,00		1906,00 891,00	12028,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,07	5385,19 1568,10	223,39 70,09	43458,00 12655,00	1803,00 566,00	29001,00	13088,00 4524,00	61070,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,136854								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**210687,00** **77165,00**	**104522,00** **26037,00**	**29001,00** **0,00**	**77877,00** **23085,00**	**311649,00**	
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газпровод										
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1195	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	70174,00 37429,00	32745,00 9875,00		46831,00 9360,00	126365,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,839888								
11	11	241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	120,695	826,00		99694,00		99694,00	7976,00	107670,00	
12	12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	2045,22 761,92	1283,30 379,84	4090,00 1524,00	2567,00 760,00		2261,00 508,00	6859,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,91908								
13	13	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR11 ГАЗ 63/57/**	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00	
14	14	241-210-0513 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Накладной уход/**	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00	289,00	3904,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**		120	7,79	0,86	935,00	103,00		633,00	1693,00	
				м кабеля		6,93	0,39	832,00	47,00		125,00		
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	0,62208								
16	16	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**		120	17,00		2040,00		2040,00		2203,00	
				м							163,00		
17	17	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		123	814,92	5,76	100235,00	709,00	9018,00	65291,00	178768,00	
				м		735,84	1,42	90508,00	175,00		13242,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	51,8076								
18	18	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**		0,123	147825,00		18182,00		18182,00		19637,00	
				км							1455,00		
19	19	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**		1	2642,69	1280,12	2643,00	1280,00	309,00	1725,00	4717,00	
				шт.		1053,52	543,49	1054,00	543,00		349,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	0,7104								
20	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,05	42250,29	1798,84	2113,00	90,00	1612,00	392,00	2705,00	
				м3		8212,89	400,83	411,00	20,00		200,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	0,27195								
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1,35	1205,17	29,04	1627,00	39,00	1023,00	530,00	2330,00	
				м2 поверхности		418,16	4,00	565,00	5,00		173,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	0,317682								
22	22	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**		0,05	116271,00		5814,00		5814,00		6279,00	
				м3							465,00		
23	23	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		1	1294,00	0,00	1294,00	0,00	137,00	1249,00	2746,00	
				шт.		1156,51	0,00	1157,00	0,00		203,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	0,7659								
24	24	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,000923	439438,00		406,00		406,00		438,00	
				т							32,00		
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,03	114,31	3,09	3,00	0,00	1,00	1,00	4,00	
				м2		63,47	0,38	2,00	0,00				
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел -ч	0,000929								
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,03	190,48	4,45	6,00	0,00	3,00	2,00	9,00	
				м2		74,17	0,76	2,00	0,00		1,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел -ч	0,001342								
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод					317208,00	37533,00	146191,00	118915,00	471011,00	
								133484,00	11425,00	0,00	34888,00		
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод										
27	27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0025	1092105,46	330061,10	2730,00	825,00	60,00	2174,00	5296,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	1845,00	351,00		392,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,9324								
28	28	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**		2,51	2067,00		5188,00		5188,00		5603,00	
				м							415,00		
29	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0015	1476275,76	702859,40	2214,00	1054,00	37,00	1446,00	3953,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	1123,00	337,00		293,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,520645								
30	30	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**		1	574,00		574,00		574,00		620,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							46,00		
31	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0012	1925980,76	702859,40	2311,00	844,00	569,00	1157,00	3745,00	
						748688,23	224921,55	898,00	270,00		277,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,416516								
32	32	242-403-0103 РСНБ РК 2022	**Изолирующее фланцевое соединение СИ50с, DN 50**		1	13659,00		13659,00		13659,00		14752,00	
				шт.							1093,00		
33	33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
34	34	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		2	1484,00		2968,00		2968,00		3205,00	
				шт.							237,00		
35	35	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0008	1190574,89	387803,53	952,00	310,00	24,00	742,00	1830,00	
				км трубопровода		773234,88	163999,34	619,00	131,00		136,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,312576								
36	36	241-102-0178 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**		0,8	5108,00		4086,00		4086,00		4413,00	
				м							327,00		
37	37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		0,8	1903,68	11,84	1523,00	10,00	161,00	1341,00	3093,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	1352,00	3,00		229,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749472								
38	38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=108 мм)**		1	8779,21	1096,22	8779,00	1096,00	4794,00	2880,00	12592,00	
				футляр		2889,49	20,02	2889,00	20,00		933,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378								
39	39	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,0008	403086,53	382,95	322,00	0,00	13,00	306,00	678,00	
				км трубопровода		386604,12	120,15	309,00	0,00		50,00		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
40	40	236-102-0502 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**		0,28	1382,00		387,00		387,00		418,00	
				кг							31,00		
41	41	236-102-0503 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**		0,12	1382,00		166,00		166,00		179,00	
				кг							13,00		
42	42	236-102-0501 РСНБ РК 2022	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**		0,09	548,00		49,00		49,00		53,00	
				кг							4,00		
43	43	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		1	2293,10	132,30	2293,00	132,00	156,00	2044,00	4684,00	
				задвижка или клапан		2004,84	60,07	2005,00	60,00		347,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1877								
44	44	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**		1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00	
				шт.							3173,00		
45	45	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,079642	65992,39	12646,66	5256,00	1007,00	1577,00	2019,00	7857,00	
				т конструкций		33547,64	3189,82	2672,00	254,00		582,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,529365								
46	46	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,08115	267744,08	77200,83	21727,00	6264,00	545,00	11791,00	36199,00	
				т конструкций		183823,99	26745,45	14917,00	2170,00		2681,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,269023								
47	47	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,000132	477225,00		63,00		63,00		68,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5,00		
48	48	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,052882	439438,00		23238,00		23238,00		25097,00	
				т							1859,00		
49	49	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,012248	477225,00		5845,00		5845,00		6313,00	
				т							468,00		
50	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,02676	435218,00		11646,00		11646,00		12578,00	
				т							932,00		
51	51	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000754	367006,00		277,00		277,00		299,00	
				т							22,00		
52	52	241-101-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**		0,05	1393,00		70,00		70,00		76,00	
				м							6,00		
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,2	114,31	3,09	137,00	3,00	57,00	53,00	205,00	
				м2		63,47	0,38	76,00	0,00		15,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03717								
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,2	190,48	4,45	229,00	5,00	134,00	62,00	314,00	
				м2		74,17	0,76	89,00	1,00		23,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,053676								
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод					158035,00	11650,00	116057,00	27532,00	200412,00	
								30326,00	3597,00	0,00	14845,00		
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
55	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		33,48	228,65	6,19	7655,00	207,00	3198,00	2950,00	11453,00	
				м2		126,94	0,76	4250,00	25,00		848,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,074086								
56	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		33,48	190,48	4,45	6377,00	149,00	3745,00	1731,00	8757,00	
				м2		74,17	0,76	2483,00	25,00		649,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,49756								
57	79	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**		4	21885,87	19950,43	87543,00	79802,00	52,00	29071,00	125943,00	
				стык		1922,34	6064,20	7689,00	24257,00		9329,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2624								
58	80	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**		0,1195	563691,90	462254,95	67361,00	55239,00	1107,00	22091,00	96608,00	
				км трубопровода		92176,07	110965,75	11015,00	13260,00		7156,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,770058								
59	81	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**		0,281	1560763,21	1240454,56	438574,00	348568,00	1057,00	160373,00	646863,00	
				км трубопровода		316545,36	310622,21	88949,00	87285,00		47916,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,64852								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					607510,00	483965,00	9159,00	216216,00	889624,00	
								114386,00	124852,00	0,00	65898,00		
			ИТОГО по акту					1293440,00	637670,00	300408,00	440540,00	1872696,00	
								355361,00	165911,00	0,00	138716,00		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		3,78	2492,31	0,00	9421,00	0,00		6783,00	17500,00	
				м3 грунта		2492,31	0,00	9421,00	0,00		1296,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,461532								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**		21	331,01	214,11	6951,00	4497,00		3237,00	11003,00	
				м		116,90	97,22	2455,00	2042,00		815,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	1,3608								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,26	3267,00		4116,00		4116,00	329,00	4445,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,52	1301,18 1301,18	0,00 0,00	3279,00 3279,00	0,00 0,00		2361,00 451,00	6091,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	2,718878								
5	5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,26	320,00 0,00	320,00 77,52	403,00 0,00	404,00 98,00		70,00 38,00	511,00	
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	11,34	81,00		919,00			73,00	992,00	
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,021	227281,85 218935,29	0,00 0,00	4773,00 4598,00	0,00 0,00	175,00	3494,00 661,00	8928,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	3,10023								
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	21	1661,00		34881,00		34881,00	2790,00	37671,00	
9	9	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	5	519,48 412,06	44,83 15,61	2597,45 2060,31	224,18 78,06	312,96	1539,59 330,92	4467,96	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	1,17936								
10	10	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	5	331,00		1655,00		1655,00	132,45	1787,45	
11	11	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	70	390,36 299,22	89,91 57,48	27326,00 20946,00	6294,00 4024,00	86,00	15231,00 3405,00	45962,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	10,584								
12	12	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	282	502,37 384,72	116,42 74,43	141668,00 108490,00	32830,00 20989,00	347,00	78983,00 17652,00	238303,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	54,8208								
13	13	243-501-0209 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-24-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,35904	460374,00		165293,00		165293,00	13223,00	178516,00	
14	16	1310-0904-0508 РСНБ РК 2022	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 /96/**	муфта	1	191886,49 96853,97	88263,13 56423,35	191886,00 96854,00	88263,00 56423,00	6769,00	93499,00 22831,00	308216,00	
		007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по монтажу оборудования	чел -ч	37,584								
15	17	261-302-0436 РСНБ РК 2022	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV /FOSC-400AB-96F/**	комплект	1	48865,00		48865,00		48865,00	3909,00	52774,00	
16	18	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	13	65,00		845,00		845,00	67,60	912,60	
			ИТОГО по акту					644878,45 248103,31	132512,18 83654,06	263344,96 0,00	205197,59 68003,97	918080,01	

Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.

			Раздел 2: Наружное водоснабжение В1										
1	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2853,31 2413,85	132,30 60,07	2853,00 2414,00	132,00 60,00	307,00	2449,00 424,00	5726,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	1,5096								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до** +70°С, PN 10/16 **ГОСТ** 5762-2002 DN 65		1	53772,00		53772,00		53772,00		58074,00	
				шт.							4302,00		
3	12	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		1	2853,31	132,30	2853,00	132,00	307,00	2449,00	5726,00	
				задвижка или клапан		2413,85	60,07	2414,00	60,00		424,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5096								
4	13	242-101-1003 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до** +70°С, PN 10/16 **ГОСТ** 5762-2002 DN 80		1	64697,00		64697,00		64697,00		69873,00	
				шт.							5176,00		
5	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		1	2924,31	132,30	2924,00	132,00	307,00	2519,00	5879,00	
				задвижка или клапан		2484,85	60,07	2485,00	60,00		436,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,554								
6	15	242-101-1004 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до** +70°С, PN 10/16 **ГОСТ** 5762-2002 DN 100		1	79815,00		79815,00		79815,00		86200,00	
				шт.							6385,00		
7	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,02862	1925980,76	702859,40	55122,00	20116,00	13578,00	27586,00	89325,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	21427,00	6437,00		6617,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,933916								
8	17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		3	1617,37	99,90	4852,00	300,00	243,00	4267,00	9848,00	
				фланец		1436,56	0,00	4310,00	0,00		729,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,998								
9	18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
10	19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**		7	1237,66	74,92	8664,00	524,00	430,00	7632,00	17600,00	
				фланец		1101,36	0,00	7710,00	0,00		1304,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5742								
11	20	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 80 мм**		5	2657,00		13285,00		13285,00		14348,00	
				шт.							1063,00		
12	21	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 100 мм**		5	3291,00		16455,00		16455,00		17771,00	
				шт.							1316,00		
13	22	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 50 мм**		2	1800,00		3600,00		3600,00		3888,00	
				шт.							288,00		
14	23	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ** 33259-2015 **диаметром 65 мм**		5	2437,00		12185,00		12185,00		13160,00	
				шт.							975,00		
15	24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		1	1617,37	99,90	1617,00	100,00	81,00	1422,00	3282,00	
				фланец		1436,56	0,00	1437,00	0,00		243,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,666								
16	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
17	26	241-117-0204 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм**		1	3244,00		3244,00		3244,00		3504,00	
				шт.							260,00		
18	27	241-117-0201 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**		2	1537,00		3074,00		3074,00		3320,00	
				шт.							246,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		4	2045,22	1283,30	8181,00	5133,00		4521,00	13718,00	
				шт.		761,92	379,84	3048,00	1519,00		1016,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,83816								
20	29	241-214-0209 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**		2	1414,00		2828,00		2828,00		3054,00	
				шт.							226,00		
21	30	241-214-0208 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**		1	1123,00		1123,00		1123,00		1213,00	
				шт.							90,00		
22	31	241-214-0207 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**		1	939,00		939,00		939,00		1014,00	
				шт.							75,00		
23	61	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		1	35152,00		35152,00		35152,00		37964,00	
				комплект							2812,00		
24	67	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**		21	9759,96	1701,55	204959,00	35732,00	128045,00	53556,00	279196,00	
				м короба		1961,04	615,02	41182,00	12915,00		20681,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,2727								
25	68	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		1	23596,16	13383,90	23596,00	13384,00	1655,00	12839,00	39350,00	
				врезка		8557,57	4411,54	8558,00	4412,00		2915,00		
		004-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0404								
26	69	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,102	86716,65	0,00	8845,00	0,00	41,00	8717,00	18967,00	
				км трубопровода		86319,15	0,00	8805,00	0,00		1405,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,83083								
27	70	216-102-0401 РСНБ РК 2022	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**		0,13566	277279,00		37616,00		37616,00		40625,00	
				т							3009,00		
28	71	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/**		0,15	31840,01	3008,67	4776,00	451,00	3976,00	587,00	5792,00	
				м3 основания		2327,55	1622,80	349,00	243,00		429,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,252081								
			Итого по разделу 2: Наружное водоснабжение В1					660403,00	76336,00	476867,00	131578,00	855339,00	
								107203,00	25706,00	0,00	63358,00		
			ИТОГО по акту					660403,00	76336,00	476867,00	131578,00	855339,00	
								107203,00	25706,00	0,00	63358,00		

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	22	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**		6	29030,00		174180,00		174180,00		188114,00	
				комплект							13934,00		
2	32	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**		6	9759,96	1701,55	58560,00	10209,00	36584,00	15302,00	79771,00	
				м короба		1961,04	615,02	11766,00	3690,00		5909,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7922								
3	33	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**		1	35807,22	0,00	35807,00	0,00	4502,00	30992,00	72143,00	
				врезка		31304,86	0,00	31305,00	0,00		5344,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8811								
4	34	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**		0,098	69649,67	0,00	6826,00	0,00	2768,00	4017,00	11710,00	
				км трубопровода		41399,67	0,00	4057,00	0,00		867,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,686866								
			ИТОГО по акту					275373,00	10209,00	218034,00	50311,00	351738,00	
								47128,00	3690,00	0,00	26054,00		
			ИТОГО:					3089628,45	859875,18	1446848,96	846171,59	4250658,36	
								781987,31	280527,06		314857,97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО	**Тенге**				4 250 658,36					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		1,30%		55 258,56					
			Итого с временными	**Тенге**				4 305 916,92					
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2 %		86 118,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				4 392 035,26					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**		0,95		4 172 433,49					
			НДС	**Тенге**		12 %		500 692,02					
			Итого с НДС	**Тенге**				4 673 125,51					

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.