Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование строительства и его адрес: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		263	18.10.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Сумма договора	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог	38 918 724,94	34 748 861,55	38 918 724,94	38 918 724,94					4 169 863,39	38 918 724,94

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Әнуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"
БИН 080140010153

Алибаев А.А.

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222

Табикабилов Х.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"
БИН 050940009331

Кошеков Б.К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог
Договор: №263 от 18.10.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог	34 338 385,00	--	--	34 338 385,00
		Всего по главе	**34 338 385,00**	--	--	**34 338 385,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,3%	446 399,01			446 399,01
		Всего по главе	**446 399,01**			**446 399,01**
		ИТОГО по главам 1-8	**34 784 784,01**	--	--	**34 784 784,01**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	250 450,44			250 450,44
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	841 810,00	841 810,00
		Всего по главе	**250 450,44**	**-**	**841 810,00**	**1 092 260,44**
		ИТОГО по главам 1-9	**35 035 234,45**	--	**841 810,00**	**35 877 044,45**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	700 704,69	--	--	700 704,69
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35 735 939,14**	--	**841 810,00**	**36 577 749,14**

6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999964	33 949 142,05	--	799 719,50	34 748 861,55
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4 169 863,39	4 169 863,39
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**33 949 142,05**	--	**4 969 582,88**	**38 918 724,94**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Автор. надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

_____ **Алибаев А.А.**

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Табикабилов Х.У.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____ **Кошеков Б.К.**

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог
Договор: №263 от 18.10.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**17444**	**1,15**	**1,15**	**20060,60**	**20060,60**	**--**	**6154,24**	**28312,03**
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,49	--	8547,56		2097,19	
2	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**315,62**	**34,19**	**34,19**	**10791,05**	**10791,05**	**--**	**3306,44**	**15225,28**
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	4592,27		1127,80	
3	**Е11-010104-0114 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**315,62**	**108,23**	**108,23**	**34159,55**	**34159,55**	**--**	**10469,24**	**48199,10**
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,07	--	14540,61		3570,30	
4	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2487,22**	**244,96**	**236,58**	**609269,41**	**588426,51**	**671,55**	**98332,74**	**764210,32**
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	46,80	20171,35	116401,90		56608,17	
5	**С3412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**93022**	**28,00**	**--**	**2604616,00**	**--**		**--**	**2812985,28**
		СП - 8%			--	--	--	--		208369,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2617,11	79,30	79,30	207536,82	207536,82	--	62201,38	291317,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,01	--	86390,80		21579,06	
7	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2617,11	37,58	37,58	98350,99	98351,00	--	23082,91	131148,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	32059,60		9714,71	
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2617,11	93,20	80,40	243914,65	210415,65	5495,92	54551,04	322342,95
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	28003,08	47762,26		23877,26	
9	Е11-010203-0102	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9968	7,05	7,05	70274,40	70274,40	--	15215,16	92328,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,12	--	21132,16		6839,16	
		Дорожная одежда основная дорога									
		Основная дорога ТИП1									
10	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2966,4	34,19	34,19	101421,22	101421,22	--	31076,01	143097,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	43161,12		10599,78	
11	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1483,2	3757,55	1086,75	5573198,16	1611867,60	3724686,00	669383,59	6741988,28
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	236644,56	383155,06		499406,54	
12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1483,2	5682,17	1127,93	8427794,54	1672945,78	6518204,20	686875,85	9843844,00
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	236644,56	399351,60		729173,63	
		на съездах гравийным покрытием ТИП1									
13	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37,2	34,19	34,19	1271,87	1271,87	--	389,71	1794,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	541,26		132,93	
14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,6	3757,55	1086,75	69890,43	20213,55	46709,25	8394,37	84547,59
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	2967,63	4804,94		6262,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,6	5682,17	1127,93	105688,36	20979,50	81741,23	8613,73	123446,26
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	2967,63	5008,05		9144,17	
		на съездах к подходу с асфальтобетонным покрытием ТИП2									
16	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	28,4	34,19	34,19	971,00	971,00	--	297,52	1370,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	413,22		101,48	
17	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,2	3757,55	1086,75	53357,21	15431,85	35659,75	6408,61	64547,08
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	2265,61	3668,29		4781,27	
18	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.толщ.20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,2	5682,17	1127,93	80686,81	16016,61	62404,59	6576,08	94243,92
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	2265,61	3823,35		6981,03	
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	133319,74	2105,98	6665,99	105,30	6560,69	56,00	7259,75
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	51,85		537,76	
20	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	м2	71	2813,08	223,34	199728,40	15857,14	178847,58	8202,15	224565,00
		НР - 108%; СП - 8%			70,76	36,21	5023,68	2570,91		16634,44	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021	133319,74	2105,98	2799,71	44,23	2755,48	23,52	3049,09
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	21,78		225,86	
22	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	71	2055,46	209,70	145937,66	14888,70	129259,76	3966,66	161896,66
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	1789,20	1883,63		11992,35	
23	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	71	455,90	0,04	32368,90	2,84	32050,82	340,46	35326,11
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	315,24	--		2616,75	
		Укрепление обочины									
24	Е11-270801-0111 К=0,8	Обочины. Укрепление грабийно-песчаной смесью толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	2484	167,32	138,06	415612,94	342941,04	298,08	185472,53	649172,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			29,14	40,00	72373,82	99360,00		48086,84	
25	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	242,4384	3601,00	--	873020,68	--	873020,68	--	942862,33
		СП - 8%			--	--	--	--		69841,65	
		Обустройство									
26	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	13	5331,25	841,85	69306,25	10944,05	6279,00	60428,44	140113,47
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	52083,20	3869,06		10378,78	
27	С1251-101-0103	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	5	7227,00	--	36135,00	--	36135,00	--	39025,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2890,80	
28	С1251-101-0112	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	8	6682,00	--	53456,00	--	53456,00	--	57732,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4276,48	
29	С1251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	13	5873,00	--	76349,00	--	76349,00	--	82456,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6107,92	
30	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,04	29666,21	1192,25	30852,86	1239,94	23232,73	6089,38	39897,62
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	6380,19	311,44		2955,38	
31	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,08	4412,79	319,56	9178,60	664,68	7234,93	1425,89	11452,85
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	1278,99	237,91		848,36	
		Транспортные расходы									
32	С3412-102-0220	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	3347,13344	2860,00	--	9572801,64	--		--	10338625,77
		СП - 8%			--	--	--	--		765824,13	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**34338385,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				671174,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5087822,00			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1283661,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11901052,00		
		- Перевозка грузов	тенге				12177418,00				
		- Накладные расходы	тенге							1957334,00	
		- Сметная прибыль	тенге							2543584,00	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								446399,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	Тенге								250450,44
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								841810,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								700704,69
		Итого	Тенге								36577749,14
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999964	Тенге								34 748 861,55
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								4 169 863,39
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								38 918 724,94

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Энуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

Табикабилов Х.У.

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Кошеков Б.К.