Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Tranco LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СтройДомСервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр-не Нурсат-2 в г. Шымкент (с наружными инженерными сетями)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр-не Нурсат-2 в г. Шымкент (с наружными инженерными сетями)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **август 2021** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из газобетонных блоков									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		67,584	27159	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
			м3		5726,01	117,66	386987	7952		176224	
2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		4,488	1630		7315		7315		7901
			шт.							585	
3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	13329	100943
			т металлических изделий		66834	721,98	14180	153		7477	
4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	42893	167358
			т конструкций		22403,5	2129,17	56769	5395		12397	
5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		2,53392	443267		1123203		1123203		1213059
			т							89856	
6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04512	262867		11861		11861		12809
			т							949	
7	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0216	578696,2	2259,2	12500	49	5054	6751	20790
			т		342465	972,19	7397	21		1540	
8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		13,2	27159	487,55	358499	6436	276480	71737	464654
			м3		5726,01	117,66	75583	1553		34419	
9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	1410	10677
			т металлических изделий		66834	721,98	1500	16		791	
10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7495	10027	39121
			т конструкций		22403,5	2129,17	13270	1261		2898	
11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,59232	443267		262556		262556		283560
			т							21004	
12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00432	578696,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158
			т		342465	972,19	1479	4		308	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103
					5726,01	117,66	76958	1581		35045	
14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191		18567
										1375	
15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
					66834	721,98	4612	50		2432	
16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
					22403,5	2129,17	18986	1804		4146	
17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642		405694
										30051	
18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930		6405
										474	
19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8316
					342465	972,19	2959	8		616	
20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103
					5726,01	117,66	76958	1581		35045	
21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191		18567
										1375	
22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
					66834	721,98	4612	50		2432	
23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
					22403,5	2129,17	18986	1804		4146	
24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642		405694
										30051	
25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930		6405
										474	
26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8316
					342465	972,19	2959	8		616	
27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,056	27159	487,55	843450	15141	650482	168777	1093205
					5726,01	117,66	177827	3654		80978	
28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,61	1630		9144		9144		9876
										732	
29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	377718,63	2247,63	37757	225	30851	6280	47560
					66834	721,98	6681	72		3523	
30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5612	44227,09	9169,73	69047	14316	19755	26427	103113
					22403,5	2129,17	34976	3324		7638	
31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267		692028		692028		747391
										55362	
32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,03384	262867		8895		8895		9607

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							712	
33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01296	578696,2	2259,2	7500	29	3032	4050	12474
			т		342465	972,19	4438	13		924	
34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		12,96	27159	487,55	351981	6319	271453	70433	456206
			м3		5726,01	117,66	74209	1525		33793	
35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,01836	377718,63	2247,63	6935	41	5667	1154	8735
			т металлических изделий		66834	721,98	1227	13		647	
36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,49488	44227,09	9169,73	21887	4538	6262	8377	32685
			т конструкций		22403,5	2129,17	11087	1054		2421	
37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,49488	443267		219364		219364		236913
			т							17549	
38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00324	578696,2	2259,2	1875	7	758	1013	3119
			т		342465	972,19	1110	3		231	
39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		4,716	27159	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
			м3		5726,01	117,66	27004	555		12297	
40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2,5993	1630		4237		4237		4576
			шт.							339	
41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
			т металлических изделий		66834	721,98	973	11		513	
42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
			т конструкций		22403,5	2129,17	6207	590		1355	
43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,27704	443267		122803		122803		132627
			т							9824	
44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01504	262867		3954		3954		4270
			т							316	
45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0036	578696,2	2259,2	2083	8	842	1125	3465
			т		342465	972,19	1233	3		257	
46	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		2,776	27159	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
			м3		5726,01	117,66	15895	327		7238	
47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1,496	1630		2438		2438		2634
			шт.							195	
48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139
			т металлических изделий		66834	721,98	581	6		307	
49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
			т конструкций		22403,5	2129,17	3103	295		678	
50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,13852	443267		61401		61401		66313
			т							4912	
51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00752	262867		1977		1977		2135
			т							158	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,2	2259,2	1042	4	421	563	1733
					342465	972,19	616	2		128	
53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159	487,55	171210	3074	132040	34260	221908
					5726,01	117,66	36097	742		16438	
54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2743		2743		2963
										219	
55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
					66834	721,98	1437	16		758	
56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
					22403,5	2129,17	8633	820		1885	
57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267		170817		170817		184483
										13665	
58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930		6405
										474	
59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,2	2259,2	2917	11	1179	1575	4851
					342465	972,19	1726	5		359	
60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159	487,55	17273	310	13321	3456	22388
					5726,01	117,66	3642	75		1658	
61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183		198
										15	
62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
					66834	721,98	150	2		79	
63	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
					22403,5	2129,17	1609	153		351	
64	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267		31844		31844		34392
										2548	
65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		494		494		534
										40	
66	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2	2259,2	521	2	211	281	866
					342465	972,19	308	1		64	
67	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
					5726,01	117,66	20156	414		9178	
68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926		3160
										234	
69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
					66834	721,98	401	4		211	
70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
					22403,5	2129,17	2735	260		597	
71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,12208	443267		54114		54114		58443

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4329	
72	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00144	578696,2	2259,2	833	3	337	450	1386
			т		342465	972,19	493	1		103	
73	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		1,32	27159	487,55	35850	644	27648	7174	46465
			м3		5726,01	117,66	7558	155		3442	
74	C121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0,561	1630		914		914		988
			шт.							73	
75	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
			т металлических изделий		66834	721,98	273	3		144	
76	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
			т конструкций		22403,5	2129,17	684	65		149	
77	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,03052	443267		13529		13529		14611
			т							1082	
78	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00036	578696,2	2259,2	208	1	84	113	347
			т		342465	972,19	123	0		26	
		Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									10771370
		Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		4108,95	780,66	1,91	3207711	7867	1160428	1900233	5516579
			м2 вертикальной проекции		496,34	0,94	2039416	3846		408635	
80	E11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102		2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
			м2 вертикальной проекции		75,31	0,27	184722	656		40989	
81	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		2792,67	2748,29	25,32	7675062	70718	770743	5481389	14208967
			м2		2446,98	6,49	6833600	18136		1052516	
82	COO TEPIOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм		2792,67	4371,43		12207957		12207957		13184594
			м2							976637	
83	C121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм		3071,937	917		2816966		2816966		3042324
			10 шт.							225357	
84	COO TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/		670,2408	637,5		427279		427279		461461
			шт							34182	
85	E11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		2792,67	659,9	3,35	1842871	9360	1364242	379000	2399620
			м2 окрашиваемой поверхности		168,04	1,6	469269	4481		177750	
86	E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		213,75	1703,54	34,64	364132	7403	41864	254754	668397
			м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	314865	3577		49511	
87	COO TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный		300	2231,25		669375		669375		722925
			п.м							53550	
88	COO TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124		855	1138,39		973326		973326		1051192
			п.м							77866	
89	E11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	306704	1192241
			м2 поверхности облицовки		3448,26	10,29	382239	1140		88314	
90	C121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		277,125	260		72053		72053		77817
			м							5764	
91	C121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/		277,125	73		20230		20230		21849

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1618	
92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		281,559	118		33224		33224		35882
			шт.							2658	
93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		29,2644	187		5472		5472		5910
			кг							438	
94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
			м2 покрытия		1064,6	60,03	10710	604		4459	
95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516
			м2 покрытия		1232,78	34,29	32866	914		10853	
96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
			м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	6222	47		2875	
97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство		35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117809	37899	214519
			м2 покрытия		1064,6	60,03	38166	2152		15890	
98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство		14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48307	15540	87962
			м2 покрытия		1064,6	60,03	15650	882		6516	
99	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
			м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	102920	774		47558	
100	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
			м2		117,63	1,47	2440	31		1168	
101	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		18,9	2386,29	7,63	45101	144	35882	7314	56608
			м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	9074	68		4193	
102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
			м3 подстилающего слоя		3758,82	0	103631	0		53679	
103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
			м2 покрытия		183,31	1,05	42116	241		27510	
		Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									45501581
		Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		415,85	825,9	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
			м2 отделываемой поверхности		540,64	1,53	224826	638		41906	
105	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
			м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	39291	158		5951	
106	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
			м2 отделываемой поверхности		688,16	2,41	676533	2366		131403	
107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
			м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	92887	373		14067	
108	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
			м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	211103	1329		34994	
109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		395,88	825,9	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
			м2 отделываемой поверхности		540,64	1,53	214030	607		39893	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		395,88	743,87	4,82	294485	1907	58443	188057	521145
			м2 окрашиваемой поверхности		591,43	2,36	234135	935		38603	
111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39061	568327	1433036
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	702392	8016		106151	
112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		2489,973	38		94619		94619		102188
			кг							7570	
113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		488,23	382		186504		186504		201424
			м2							14920	
114	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322
			м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	284323	1848		47505	
115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80462	105182	343546
			м2 отделываемой поверхности		688,16	2,41	131019	458		25448	
116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		190,39	279,54	2,41	53222	459	21051	25550	85074
			м2 окрашиваемой поверхности		166,57	1,18	31713	225		6302	
117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		778,26	402,72	0,7	313423	546	64204	199154	553583
			м2 оклеиваемой поверхности		319,52	0,35	248673	269		41006	
118	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		778,26	660		513652		513652		554744
			м2							41092	
119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
			м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	360633	4097		86633	
120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		4330,92	675,67	6,62	2926281	28649	588169	1859202	5168322
			м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	2309463	14539		382839	
121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		4330,92	825,9	4,83	3576905	20933	1214490	1878499	5891837
			м2 отделываемой поверхности		540,64	1,53	2341482	6642		436432	
122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4330,92	743,87	4,82	3221658	20862	639360	2057336	5701314
			м2 окрашиваемой поверхности		591,43	2,36	2561436	10234		422320	
123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		5373,5	1553,69	35,04	8348760	188261	429914	6255050	15772115
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	7730586	88226		1168305	
124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		27404,85	38		1041384		1041384		1124695
			кг							83311	
125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		5373,5	382		2052677		2052677		2216891
			м2							164214	
126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		7274,44	552,23	5,51	4017153	40100	846788	2520492	7060656
			м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	3130264	20350		523012	
127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		2064,26	1118,32	7,53	2308494	15551	872396	1140412	3724819
			м2 отделываемой поверхности		688,16	2,41	1420547	4968		275913	
128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2064,26	279,54	2,41	577050	4972	228242	277020	922395
			м2 окрашиваемой поверхности		166,57	1,18	343836	2439		68326	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2414,5	3231,45	34,64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424
					1473,05	16,74	3556685	40408		854402	
130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278,52	3231,45	34,64	900025	9647	480104	331949	1330531
					1473,05	16,74	410275	4661		98558	
131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	8560,91	402,72	0,7	3447675	6004	706248	2190706	6089452
					319,52	0,35	2735423	2960		451070	
132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	8560,91	660		5650201		5650201		6102217
										452016	
133	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69	35,04	250766	5655	12913	187878	473736
					1438,65	16,42	232198	2650		35092	
134	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	823,14	38		31279		31279		33782
										2502	
135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	161,44	382		61670		61670		66604
										4934	
136	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23	5,51	140570	1403	29631	88198	247069
					430,31	2,8	109535	712		18301	
137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,98	0,77	42837	319	3213	31570	80359
					94,48	0,38	39304	158		5953	
138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	675,67	6,62	121932	1194	24508	77469	215353
					533,25	3,36	96230	606		15952	
139	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	180,46	825,9	4,83	149042	872	50605	78273	245500
					540,64	1,53	97564	277		18185	
140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87	4,82	134239	869	26641	85725	237561
					591,43	2,36	106729	426		17597	
141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	1553,69	35,04	126129	2844	6495	94498	238277
					1438,65	16,42	116790	1333		17650	
142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	414,018	38		15733		15733		16991
										1259	
143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	87,6744	382		33492		33492		36171
										2679	
144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,66	552,23	5,51	42886	428	9040	26908	75378
					430,31	2,8	33418	217		5584	
145	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67129	87752	286616
					688,16	2,41	109308	382		21231	
146	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67129	87752	286616
					688,16	2,41	109308	382		21231	
147	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	279,54	2,41	44403	383	17563	21316	70976
					166,57	1,18	26457	188		5257	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	E11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву		352,44	474,93	1,59	167384	560	62303	83837	271319
			м2 окрашиваемой поверхности		296,57	0,78	104521	275		20098	
149	E11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм		192,096	2171,01	21,65	417042	4159	33464	304577	779349
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1975,15	6,78	379418	1303		57730	
150	E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		466,56	3840,58	28,03	1791859	13076	1202743	523072	2500125
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1234,65	11,04	576040	5151		185194	
		Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									88027946
		Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
151	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство		442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027
			м2 стяжки		227,45	25,94	100614	11474		32002	
152	E11-120101-1702 K=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
			м2 стяжки		4,21	2,01	1863	887		3305	
153	E11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		130,71	32667,01	1473,1	4269904	192549	3633245	455208	5103121
			м3 утеплителя		3397,68	387,73	444111	50680		378009	
154	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		442,36	357,59	14,71	158185	6507	88038	60630	236320
			м2 кровли		143,86	5,12	63639	2263		17505	
155	C121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		508,714	944		480226		480226		518644
			м2							38418	
156	C121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		508,714	1013		515327		515327		556553
			м2							41226	
157	E11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		131,31	1721	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
			м примыканий		514,36	6,9	67541	906		23116	
158	C121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		85,3515	944		80572		80572		87018
			м2							6446	
159	C121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		111,6135	1013		113064		113064		122110
			м2							9045	
160	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		51,12	3066,71	14,09	156770	720	100449	51323	224741
			м2 покрытия		1087,67	3,61	55602	185		16647	
161	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		3	671,18	102,92	2014	309	1022	699	2930
			м2 стяжки		227,45	25,94	682	78		217	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	E11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		3	263,02	22,78	789	68	683	51	908
			м2 стяжки		12,64	6,02	38	18		67	
163	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603
			м2 кровли		143,86	5,12	432	15		119	
164	C121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		3,45	944		3257		3257		3517
			м2							261	
165	C121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		3,45	1013		3495		3495		3774
			м2							280	
166	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
			м2 стяжки		227,45	25,94	2702	308		859	
167	E11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
			м2 стяжки		12,64	6,02	150	71		266	
168	E11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		3,34	32667,01	1473,1	109108	4920	92839	11632	130399
			м3 утеплителя		3397,68	387,73	11348	1295		9659	
169	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347
			м2 кровли		143,86	5,12	1709	61		470	
170	C121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		13,662	944		12897		12897		13929
			м2							1032	
171	C121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		13,662	1013		13840		13840		14947
			м2							1107	
172	E11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		97	100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929
			м ограждения		69,92	6,38	6782	619		1328	
173	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,30825	553259		170542		170542		184185
			т							13643	
174	E11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,93925	158,67	3,44	1418	31	920	326	1884
			м2		52,36	0,53	468	5		140	
175	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584
			т конструкций		52145,4	483,23	4862	45		710	
176	C121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднгнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,08876	763202		67742		67742		73161
			т							5419	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	1039		2182		2182	175	2356
178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396	281,89 131,54	1,04 0,51	762 356	3 1	404	286 84	1132
179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	58858,03 52145,4	2688,08 483,23	30836 27319	1408 253	2108	19025 3989	53849
180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239	763202		399842		399842	31987	431829
181	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89 131,54	1,04 0,51	4283 1998	16 8	2269	1605 471	6359
182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692,39 537,43	80,42 33,8	74778 58042	8686 3650	8051	72797 11806	159381
183	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370		1227960		1227960	98237	1326197
184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500		408000		408000	32640	440640
185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	270465 136564	96911 30710	36990	115419 30871	416755
186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	161506	2180326
187	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67 52,36	3,44 0,53	16790 5540	364 57	10886	3862 1652	22304
188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	270465 136564	96911 30710	36990	115419 30871	416755
189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	161506	2180326
190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67 52,36	3,44 0,53	16790 5540	364 57	10886	3862 1652	22304
191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	147347 74399	52796 16731	20152	62879 16818	227044
192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	87987	1187821
193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67 52,36	3,44 0,53	9147 3018	198 31	5931	2104 900	12151
194	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	147347 74399	52796 16731	20152	62879 16818	227044
195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	87987	1187821
196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67 52,36	3,44 0,53	9147 3018	198 31	5931	2104 900	12151

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
			т конструкций		37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
198	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
			т							80753	
199	E11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
			м2		52,36	0,53	2770	28		826	
200	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
			т конструкций		37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
201	C121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
			т							80753	
202	E11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
			м2		52,36	0,53	2770	28		826	
203	E11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1612	55035	149925
			т конструкций		91869,9	1911,91	78135	1626		11106	
204	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,8505	498088		423624		423624		457514
			т							33890	
205	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599
			м2		26,18	0,27	646	7		193	
206	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		84	500		42000		42000		45360
			шт.							3360	
207	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,56324	74121,2	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541
			т конструкций		37425,5	8416,1	58505	13156		13225	
208	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,56324	582138		910021		910021		982823
			т							72802	
209	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		69,99846	899,9	1,04	62992	73	9334	42896	114359
			м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	53585	36		8471	
		Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									23182571
		Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
210	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		702	1414,94	16,44	993289	11540	0	962180	2111907
			м трубопровода		1398,5	0,1	981748	68		156438	
211	C123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		694,98	142		98687		98687		106582
			м							7895	
212	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1029	1529,38	19,77	1573727	20342	0	1522481	3343905
			м трубопровода		1509,61	0,16	1553385	167		247697	
213	C123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1018,71	221		225135		225135		243146
			м							18011	
214	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5	1670,54	23,36	8353	117	0	8072	17739
			м трубопровода		1647,18	0,26	8236	1		1314	
215	C123-010601-0104 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4,95	376		1861		1861		2010

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							149	
216	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		10	1847,96	27,64	18480	276	0	17843	39228
			м трубопровода		1820,33	0,39	18203	4		2906	
217	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		9,9	621		6148		6148		6640
			м							492	
218	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	2003,89	31,81	30058	477	0	28998	63781
			м трубопровода		1972,08	0,58	29581	9		4725	
219	С123-010601-0106 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14,85	955		14182		14182		15316
			м							1135	
220	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		16	2189,87	559,66	35038	8955	395	27616	67666
			м трубопровода		1605,52	155,71	25688	2491		5012	
221	С123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15,136	1533		23203		23203		25060
			м							1856	
222	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	66917	451625
			м трубопровода		578,92	14,84	66576	1707		33454	
223	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	4385,56	48,22	43856	482	36430	6996	54920
			м трубопровода		694,31	19,56	6943	196		4068	
224	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		50	4939,97	48,22	246998	2411	209872	34979	304536
			м трубопровода		694,31	19,56	34715	978		22558	
225	С123-020401-4001 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010		504	636		320544		320544		346188
			шт.							25644	
226	С123-020401-4603 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010		2	550		1100		1100		1188
			шт.							88	
227	С123-040905-1206	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		1	9798		9798		9798		10582
			шт.							784	
228	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	4008,43	291,45	12025	874	1565	9569	23321
			шт.		3195,4	59,21	9586	178		1728	
229	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		3	66614		199842		199842		215829
			шт.							15987	
230	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		140	26		3640		3640		3931
			шт.							291	
231	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	436		436		436		471
			шт.							35	
232	С123-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	89		534		534		577
			шт.							43	
233	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	95		760		760		821
			шт.							61	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С123-020401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388		388		388		419
										31	
235	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15		7980		7980		8618
										638	
236	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111		333		333		360
										27	
237	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188		564		564		609
										45	
238	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360		1440		1440		1555
										115	
239	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60		120		120		130
										10	
240	С123-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131		131		131		141
										10	
241	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173		173		173		187
										14	
242	С123-020401-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173		346		346		374
										28	
243	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	24	26503,42	118,56	636082	2845	604357	29245	718553
					1203,3	40,11	28879	963		53226	
244	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54	28,49	703789	684	659448	43061	806598
					1819,05	11,77	43657	282		59748	
245	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433		260784		260784		281647
										20863	
246	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06	0	1505956	0	1477077	28302	1656999
					401,1	0	28879	0		122741	
247	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8		5616		5616		6065
										449	
248	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10		10290		10290		11113
										823	
249	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14		70		70		76
										6	
250	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26		260		260		281
										21	
251	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45		675		675		729
										54	
252	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194		3104		3104		3352
										248	
253	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110		17399
										1289	
254	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004	0	119080	0	6589	111366	248881
					57628,5	0	112491	0		18436	
255	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,7	1,28	169237	2489	1279	162160	357909
					84,77	0	165469	0		26512	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,9	1,04	22678	26	3360	15443	41170
					765,51	0,51	19291	13		3050	
257	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77	2,43	139	4	70	45	199
					44,78	0,27	65	0		15	
		Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									11620333
		Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	209,9	1136,68	16,49	238589	3461	91684	141726	410741
					683,39	5,6	143444	1175		30425	
259	C123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785		2047395		2047395		2211187
										163792	
260	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	217	286,94	0	62267	0	23644	37850	108126
					177,98	0	38623	0		8009	
261	C123-040501-0221 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010		5411
										401	
262	C123-040501-0226 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256		17024		17024		18386
										1362	
263	E11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2427,56	299,97	9710	1200	269	8609	19784
					2060,33	135,74	8241	543		1466	
264	C123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036		14079
										1043	
265	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	631	1433,81	18,24	904737	11512	642662	249934	1247045
					397,09	7,09	250563	4471		92374	
266	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2861,2	1571,32	18,24	4495872	52200	3307521	1133297	6079503
					397,09	7,09	1136151	20275		450334	
267	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1294,99	18,24	129499	1824	87966	39609	182637
					397,09	7,09	39709	709		13529	
268	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2871,46	39,57	195259	2691	141314	51200	266176
					753,74	14,57	51254	991		19717	
269	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,7	1,28	355571	5229	2686	340702	751975
					84,77	0	347655	0		55702	
270	E11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118	1004,5	2,52	118531	297	935	114976	252187
					994,06	0,19	117299	23		18680	
271	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	243	1002,8	2,07	243681	503	1881	236540	518639
					992,99	0,29	241297	71		38418	
272	C123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173		20210		20210		21827
										1617	
273	C123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240		57737		57737		62356
										4619	
274	E11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	36	996,58	2,52	35877	91	0	35077	76630
					994,06	0,19	35786	7		5676	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		216	995,06	2,07	214933	447	0	210258	459206
			м трубопровода		992,99	0,29	214486	63		34015	
276	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		35,64	173		6166		6166		6659
			м							493	
277	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		213,84	240		51322		51322		55427
			м							4106	
278	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		106,4	627,48	68,38	66764	7275	28305	26402	100619
			м трубопровода		293,08	33,42	31184	3556		7453	
279	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77		42,24	165		6970		6970		7527
			м							558	
280	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		74,8	460		34408		34408		37161
			м							2753	
281	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		430,64	158,67	3,44	68330	1481	44303	15716	90769
			м2		52,36	0,53	22546	230		6724	
282	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		430,64	95,77	2,43	41243	1048	20910	13386	58999
			м2		44,78	0,27	19284	115		4370	
		Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									13063056

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					142860124	6330921	108093913	20742168	176261538
							23073655	1710270	5361637	12659254	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							5361637		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3417998				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									179679539
		Итого в текущих ценах 2021 года									203738468
		НДС			12 %		24448616				
		Итого с НДС									228187084

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ибраев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Tranco LTD»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Харин А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Маскеев Е.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №