Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 10 2023 г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" Жамбылская область, 080000 г.Тараз, Желтоксан, 78, БИН 180940033380, тел.435536

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц ,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «___» 2023 года ТОО «Агроспецстрой», директор Рахимбердиев М.С, Жамбылская область, г.Тараз ул.Байзак батыра 279, т.8 702 675 6140 БИН 051140005560

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____» 2023 года__ТОО **«Altimus LTD».** Директор Әли Рамазан Калиулы Кызылординская область г. Кызылорда ул. Есим хан 23 г. Эксперт по техническому надзору Асылбекулы Ғафур №KZ51VJE00038273; №KZ78VJE00038272; KZ24VJE00038274 от 29 мая 2018 г. т.87077055494, БИН 070140005115

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____» 2023 года_ТОО«Шымкент күрделі құрылыс», Ген.директор Наркулов Қ.А. эксперты по техническому надзору аттестат - Тлеубердиев А.А. Наркулов Н.А. –№KZ66VJE00021804; KZ39VJE00021805; KZ95VJE00061343 от 30.12.2016 г., 20.01.2021 г. т.8776 207 6161 БИН 060140005103

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____» 2023 года ТОО «Asia NST Group», главный инженер Шонбаев С.С.. Т.8701 013 0059, БИН 070340006081

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце ул.Сулейменова в г.Тараз (участок №21) Жамбылской области» новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр.15, №1061

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акима г.Тараз, от 24.08.2020 г. №2549

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 20___г. №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области" уведомление KZ52REA00326532 от 12.04.2023 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО « Asia NST Group »

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" от 13.10.2021 г. №99-ө

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 23,0 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23,0 месяца;
фактически, месяц:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1200	уч.мест	1200	1200	1200	1200

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	15669,18	15669,18
Число этажей	этаж	1,2,3	1,2,3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	66235,19	66235,19
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число кварти	площадь квартир, м2

				р	
		общая	жилая		жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы состоит из семи блоков, разделенных между собой антисейсмическими швами по всей высоте.

Блок 1 - трехэтажное здание, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 82,48х15,8 м, высота помещений от пола до потолка – 3,00 м; высота техподполья -2,7 м.

Блоки 2 и 3 представляют собой трехэтажные здания, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 32,4х15,8 м с одноэтажными переходами 3,0х3,4 м в осях. Высота помещений от пола до потолка – 3,00 м. Высота техподполья - 1,8 м.

Блок 4 - трехэтажное здание, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 43,2х15,8 м, высота помещений от пола до потолка – 3,00 м; высота техподполья - 1,8 м. Блок 4 примыкает непосредственно к первому блоку.

Блок 5 - двухэтажное здание, с подвалом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42,0х18,0 м, с одноэтажным переходом 3,0х3,4 м в осях. Высота помещений первого этажа от пола до потолка – 3,00 м, высота помещений второго этажа от пола до потолка – 3,90 м, высота подвала - 2,7 м.

Блок 6 - одноэтажное здание, с техподпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 20,8х15,8 м, с одноэтажным переходом 3,0х3,4 м в осях. Высота помещений от пола до потолка – 3,00 м; высота техподполья - 1,8 м.

Блок 7 состоит из 2-х одноэтажных частей: с высотой от пола до потолка 7,0 м и 3,6 м. Размеры блока в осях 36,0х31,5 м.

В первом блоке располагаются: входная часть с гардеробом и охраной, административные и медицинские помещения, библиотечная группа и кабинеты и помещения основной школы. Во втором и третьем блоке находится начальная школа, которая объединена с основной переходами по первому этажу. В четвертом блоке находятся кабинеты и помещения основной школы. Этот блок примыкает непосредственно к первому блоку. В пятом блоке располагаются: столовая с кухней и актовый зал с сопутствующими ему помещениями. В шестом блоке находятся мастерские.

В седьмом блоке располагается спортивный и гимнастический зал со снарядными, кабинет тренера. Предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу.

Для вертикальной связи этажей предусмотрены две лестничные клетки типа Л1.

Лестничная клетка обеспечена естественным освещением. Выход в чердачное помещение предусмотрен из лестничной клетки, с последующим выходом на кровлю через слуховые окна.

Для вертикального сообщения между этажами маломобильных групп, проектом выполнен лифт пассажирский без машинного помещения.

Предусматривается равномерное освещение рабочей площади в помещениях за счет дополнительного верхнего света. Проветривание помещений и кабинетов осуществляется естественной вытяжной вентиляцией и через наружные окна с фрамугами.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. Естественное освещение предусмотрено через остекленные окна, ориентация окон помещений обеспечивает нормативную инсоляцию здания.
С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защите зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04- 01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен с утеплением, в конструкции чердачного перекрытия предусмотрен утеплитель - ISOVER OL-TOP объемным весом145 кг/м³ толщиной 100 мм, для защиты от шума и вибрации принято заполнение оконных переплетов однокамерными стеклопакетами__дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.
Наружная отделка: мюнхенская штукатурка с последующей окраской кремнийорганическими фасадными красками за 2 раза (согласно паспорта цветового решения фасадов). Цоколь облицовка плиткой из керамогранита. Плитки клеятся к ровной оштукатуренной поверхности стен с помощью клея «Alinex CET – 308».
Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, выравнивание сухими смесями, окраска водоэмульсионными, масляными красками и облицовка керамическими плитками,в зависимости от назначения помещений; потолок: затирка с последующей окраской известковыми и водоэмульсионными составами, подвесной по металлическим фермам.
Витражи - поливинилхлоридные.
Окна - металлопластиковые по ГОСТ 23166-99.
Двери внутренние - металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002.
Двери наружные - по ГОСТ 2468-99.
Полы - линолеум, керамическая плитка, дощатые; в техподполье - щебень, пропитанный битумом и бетонные.
Крыша - чердачная, с наружным неорганизованным водостоком из деревянных конструкций.
Кровля - металлочерепица '80

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 3 111 982,246 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 858 054,418 тысяч тенге, оборудования, инструменты и инвентаря – 253 229,029 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 2 936 192,928 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2 715 151,7 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 253 229,029 тысяч тенге; прочих затрат тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов и области архитектуры, градостроительства и строительство.

РЕШИЛ: **«Строительство школы на 1200 уч.мест в жилом массиве в конце ул.Сулейменова в г.Тараз (участок №21) Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя **Аманбай А.А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Асылбекулы Ғафур**

аттестат №KZ51VJE00038273; №KZ78VJE00038272; KZ24VJE00038274 от 29 мая 2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Altimus LTD»** Директор **Әли Рамазан Калиулы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Тлеубердиев А.А.**

аттестат **Наркулов К.А.**

№KZ66VJE00021804; KZ39VJE00021805; KZ95VJE00061343 от 30.12.2016 г. 20.01.2021 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»** Ген.директор **Наркулов К.А.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Asia NST Group»** **Касымжанова М.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Asia NST Group»** **Шонбаев С.С.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агроспецстрой» **Рахимбердиев М.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	1,102
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	45
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,176
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	45

	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники сетодиодный мощностью 100Вт	шт	47
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АвБбШв-0,66 напряжением 0,4КВ	км	1,176
	2) марки ВВГ напряжением 0,4КВ	км	0,409
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	16
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**».

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович**. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	5977,0	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		

	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	176	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	70	
14	цветники	м2	152	
15	газоны	м2	5900	
	Газоны естественный	м2	7434	
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**».

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович**. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		73
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	440,50	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	1	
	Задвижка d- 100	шт	4	
	" d-	шт		

	" d-	шт		
	Вентили d- 50	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		26
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		502,5
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		26
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**»

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	45	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в непроходных каналах	м	90	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная	ГОСТ		133*4.0		

	электроварная	10705-80			90	
2	Фланец стальные			150 мм	4	
3	Колодец сбросной			1500	1	
4	Плита перекрытия	КЦП-15-1			1	
5	Кольцо опорное	КЦО-1			1	
6	Плита днища	КЦД-15-1			1	
7	Кольцо стеновое	КЦ-15-6			3	
8	Горловина	КЦ-7-3			1	
9	Люк чугунный	ГОСТ 13634-89			1	
10	Манометр	ОБМ1-100			2	
11	Термометр				2	
12	Индикатор коррозии	ИКТ -50			2	
13						

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**».

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	220	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	220	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая	ПЭ 100ГАЗ SDR 11 СТ ГОСТ Р50838-2011		160*9,5 мм	220	
2	Муфта полиэтиленовая	ПЭ 100ГАЗ SDR 11 СТ ГОСТ Р50838-2011		160*9,5 мм	4	
3	Отвод	ПЭ 100ГАЗ SDR 11 СТ ГОСТ Р50838-2011		160*9,5 мм	1	
4	Шаровый кран	ПЭ 100ГАЗ SDR 11			1/1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
17						

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**»

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0,185
	1) марка	км	
	2) марка ОКЛ –4	км	0,185
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	3

	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Коли-чество	При-мечание
1						
2						
3						
4						
5						

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «**Управление строительства акимата Жамбылской области**». Заместитель руководителя **Аманбай А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «**Asia NST Group**»

Директор: **Касымжанова М.** _____

Инженер: **Шонбаев Саят Сайлауович.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» 10 2023 года

Технический надзор: ТОО «**Altimus LTD**» в лице директора Әли Рамазан Калиулы Кызылординская область г. Кызылорда ул. Есим хан 23Г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
. Эксперт по техническому надзору Асылбекулы Ғафур №KZ51VJE00038273; №KZ78VJE00038272; KZ24VJE00038274 от 29 мая 2018 г. т.87077055494, БИН 070140005115
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании: 91/22 от 25.03.2022 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце ул.Сулейменова в г.Тараз (участок №21) Жамбылской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области". Заместитель руководителя Аманбай А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Агроспецстрой», 13019755 от 11.12.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Рахимбердиев М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
№ лицензии и дата получения
в лице: _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 23,0 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 23,0 месяца;
фактически, месяц
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 3 111 982,246 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 858 054,418 тысяч тенге, оборудования, инструменты и инвентаря –253 229,029 тысяч тенге, прочие затраты тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию Всего 2 936 192,928 тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 2 715 151,7 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 253 229,029 тысяч тенге;
прочих затрат тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia NST Group»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" от от 13.10.2021 г. №99-ө

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Altimus LTD» _____ **Әли Рамазан Қалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора _____ **Асылбекулы Ғафур**

аттестат №KZ51VJE00038273; №KZ78VJE00038272; KZ24VJE00038274 от 29 мая 2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата

М.П.