Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственность «ЭкоПроКомпани»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройДомСервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 9-ти этажным жилым домам, в микрорайоне «Нурсат» в городе Шымкент, дом №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 9-ти этажным жилым домам, в микрорайоне «Нурсат» в городе Шымкент, дом №2**

(наименование)

Акт выполненных работ
за июль 2020 года

на **Сети газоснабжения**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Внутренний газопровод										
			Внутренний газопровод										
1		6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м		23	4 080	103	93840	2369	6693	--	93840
							3 686	28	84778	644		--	
2		261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1,8	708	--	1274	--	1274	--	1274
							--	--	--	--		--	
3		241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м		5	629	--	3145	--	3145	--	3145
							--	--	--	--		--	
4		241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		18	604	--	10872	--	10872	--	10872
							--	--	--	--		--	
5		241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.		4	242	--	968	--	968	--	968
							--	--	--	--		--	
6		241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.		2	186	--	372	--	372	--	372
							--	--	--	--		--	
7		6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК	Испытание газопровода пневматическое	м		41	2 671	--	109511	--	697	--	109511
							2 654	--	108814	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	3	12 420	215	37260	645	17052	--	37260
					6 521	32	19563	96		--	
9	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	887	--	1774	--	1774	--	1774
					--	--	--	--		--	
10	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	--	887	--	887	--	887
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				259903	3014	43734	--	259903
							213155	740	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				259903				
	Материалы		тенге				24442				
	Всего заработная плата		тенге					213895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				259903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					213895			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				259903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					213895			
		ОТДЕЛ 2. Наружний газопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления Г3									
		Газопровод									
11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6	30	2	180	12	--	--	180
					28	1	168	6		--	
12	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	6,12	34	--	208	--	208	--	208
					--	--	--	--		--	
		Контрольная трубка									
13	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	1	23 364	8 879	23364	8879	206	--	23364
					14 279	2 321	14279	2321		--	
14	242-203-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	28 340	--	28340	--	28340	--	28340
					--	--	--	--		--	
15	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 388	--	1388	--	1388	--	1388
					--	--	--	--		--	
		Опознавательный знак									
16	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	0,98	752	101	737	99	245	--	737
					401	29	393	28		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,098	31 832	6 468	3120	633	710	--	3120
					18 133	2 014	1777	197		--	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,98	37 276	188	36530	184	5111	--	36530
					31 872	52	31235	51		--	
19	212-101-2016 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	0,9996	23 365	--	23356	--	23356	--	23356
					--	--	--	--		--	
20	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	24 881	2 730	49762	5460	1972	--	49762
					21 165	770	42330	1540		--	
21	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,2	1 983	--	8329	--	8329	--	8329
					--	--	--	--		--	
22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00148	379 821	--	562	--	562	--	562
					--	--	--	--		--	
23	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000004	1 086 502	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2раза	$м^2$	0,64	324	6	207	4	47	--	207
					244	--	156	--		--	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,64	239	5	153	3	58	--	153
					143	--	92	--		--	
26	Прайс.лист	ПИКТОГРАММА (ГАЗ)	шт.	2	6 400	--	12800	--	12800	--	12800
					--	--	--	--		--	
				Разное							
27	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	85	3 070	--	260950	--	1530	--	260950
					3 052	--	259420	--		--	
28	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных шпуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	32 975	13 911	32975	13911	928	--	32975
					18 136	3 896	18136	3896		--	
29	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	65 337	57 738	326685	288690	65	--	326685
					7 586	11 714	37930	58570		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				809650	317875	129593	--	1069553
							405916	66609	--	--	
	Стоимость монтажных работ		тенге				180				
	Всего заработная плата		тенге					174			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				180				
		Сметная заработная плата	тенге					174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				548520				
	Материалы		тенге				9342				
	Всего заработная плата		тенге					212931			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				548520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					212931			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				260950				
	Материалы		тенге				1530				
	Всего заработная плата		тенге					259420			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				260950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					259420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				809650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					472525			
РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления Г3											
30	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность**	**м газопровода**	**3**	**3 070**	--	**9210**	--	**54**	--	**9210**
					3 052	--	**9156**	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**9210**	--	**54**	--	**9210**
							9156	--	--	--	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**9210**				
	Материалы		тенге				**54**				
	Всего заработная плата		тенге					**9156**			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**9210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**9156**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**9156**			
РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления Г1											
31	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность**	**м газопровода**	**45**	**3 070**	--	**138150**	--	**810**	--	**138150**
					3 052	--	**137340**	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**138150**	--	**810**	--	**138150**
							137340	--	--	--	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**138150**				
	Материалы		тенге				**810**				
	Всего заработная плата		тенге					**137340**			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**138150**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**137340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**138150**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**137340**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**957010**	**317875**	**86723**	--	**957010**
							552412	**66609**	--	--	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**180**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					174			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				180				
		Сметная заработная плата	тенге					174			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				548520				
	Материалы		тенге				9342				
	Всего заработная плата		тенге					212931			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				548520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					212931			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				408310				
	Материалы		тенге				2394				
	Всего заработная плата		тенге					405916			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				408310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					405916			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				957010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	тенге					619021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1216913**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				765567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					320889			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					67349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						130457		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1 216 913**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**1 216 913**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге						7,50%		91 268,50
			Итого									1 308 181,80
			Сметная прибыль 5%	Тенге						5%		65 409,09
			Непредвиденные работы и затраты-5%							5%		**65 409,09**
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									**1 438 999,98**
			НДС, 12%	Тенге						12%		**172 680,00**
			ИТОГО с НДС									**1 611 679,98**

Заказчик:
ТОО «ЭкоПроКомпани»

Подрядчик:
ТОО «СтройДомСервис»

Директор _____ **Сейдахметов І.А.**

Директор _____ **Ибраев Ж.С.**

Технический надзор: _____

Авторский надзор: _____