Форма №КС-3
Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Наименование строительства и его адрес : Завершение капитального ремонта здания школы КГУ "ОСШ имени Н.С.Манаева"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
БИК KCJBKZKX	26	30.11.2023 г.
ИИК KZ18560000005015846		
Банк АО "Банк Центр Кредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	4 076 754,30	3639959,20						436795,10	4 076 754,30
за октябрь	4 076 754,30	3639959,20						436795,10	4 076 754,30

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"
Есмуханов К.Т.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

Объект: **Завершение капитального ремонта здания школы КГУ "ОСШ имени Н.С.Манаева"**

Договор подряда (контракт) №26 о т30.11.2023 г.

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт крыльца									
1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	**Полы цементные. Разборка покрытия толщиной 50мм**	м²	250	2514,66	802,18	628665	200545	--	371838	1080543
		НР - 72%; СП - 8%			1712,48	353,28	428120	88320		80040	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	250	1466,49	1,36	366623	340	247113	112020	516936
		НР - 94%; СП - 8%			476,68	--	119170	--		38293	
3	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	1500	252,65	0,35	378975	525	369615	8310	418275
		НР - 94%; СП - 8%			5,89	--	8835	--		30990	
4	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	250	1851,52	57,29	462880	14323	183022	254793	775088
		НР - 94%; СП - 8%			1062,14	22,08	265535	5520		57415	
5	ПРАЙС	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 300х300х30 мм серая ГОСТ 17608- 2017**	м²	275	2800,00	--	770000	--	770000	--	831600
		СП - 8%			--	--	--	--		61600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2607143**	**215733**	**1569750**	**746961**	**3622442**
							821660	**93840**	--	**268338**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**770000**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**770000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61600**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**831600**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1837143**				
	Материалы		Тенге				**799751**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3622442**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт борцовской комнаты									
6	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	**Полы цементные. Разборка покрытия толщиной 50мм**	м²	45	2514,66	802,18	113160	36099	--	66931	194498
		НР - 72%; СП - 8%			1712,48	353,28	77062	15898		14407	
7	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2022	**Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство**	м² пола	45	5511,07	--	247998	--	222910	23583	293308
		НР - 94%; СП - 8%			557,52	--	25088	--		21726	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	45	1466,49	1.36	65992	61	44480	20164	93048
		НР - 94%; СП - 8%			476,68	--	21451	--		6893	
9	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	180	252,65	0,35	45477	63	44354	997	50193
		НР - 94%; СП - 8%			5,89	--	1060	--		3719	
10	ПРАЙС	**Маты борцовские на основе пенополиэтилена (НПЭ)2х1х0,05м**	м²	45	3600,00	--	162000	--	162000	--	174960
		СП - 8%			--	--	--	--		12960	
11	ПРАЙС	**Борцовское покрытие без матов**	м²	45	2500,00	--	112500	--	112500	--	121500
		СП - 8%			--	--	--	--		9000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				747127	36223	586244	111675	927507
							124661	15898	--	68705	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274500				
		Сметная прибыль	Тенге				21960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296460				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472627				
	Материалы		Тенге				311744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927507				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4549949
	Итого в текущих цена 2023 г. и со скидкой по договору- 0,8		Тенге				3639959,20				
	НДС 12%		Тенге				436795,10				
	ВСЕГО:		Тенге				4076754,30				

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"
Есмуханов К.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаскалаТрансГаз" **Махметов Т.М.**