Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
		12	19.04.22г.						
		доп.№ 12/01	25.07.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района	127 142 858,00	49 744 898,21							5 969 387,79	55 714 286
Удержание авансового платежа	16 714 285,80									
Всего к оплате :										39 000 000

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель: _____ **Алпысбаев Г.К.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Мастер Пласт"
_____ **Бакбергенов А.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахиян С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісусаулет құрылысы"
_____ **Святов Т.Г.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору **№12 от 19.04.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2022г

на Конструктивные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Каркас подвала

3.1 Колонны

1	58 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-1) НР=91 %, К=46,000	м3	101,2	31031,07	4987,87	3140344	504772	1912422	771430	4224716
					7145,75	1230,98	723150	124575	–	312942	
2	63 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-2) НР=91 %, К=4,000	м3	8,8	31031,07	4987,87	273073	43893	166298	67082	367367
					7145,75	1230,98	62883	10833	–	27212	
3	68 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-3) НР=91 %, К=5,000	м3	11	31031,07	4987,87	341342	54867	207872	83851	459208
					7145,75	1230,98	78603	13541	–	34015	
4	73 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-4) НР=91 %, К=2,000	м3	4,4	31031,07	4987,87	136537	21947	83149	33540	183683
					7145,75	1230,98	31441	5416	–	13606	

5	78 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-5) НР=91 %	м3	2,2	31031,07	4987,87	68268	10973	41574	16770	91841
					7145,75	1230,98	15721	2708	–	6803	
6	83 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-6) НР=91 %	м3	2,2	31031,07	4987,87	68268	10973	41574	16770	91841
					7145,75	1230,98	15721	2708	–	6803	
3.2 Ригеля											
7	88 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-1) НР=91 %	м3	6,1	43250,58	6056,45	263829	36944	116668	109026	402683
					18068,26	1572,65	110216	9593	–	29828	
8	91 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-2) НР=91 % К=11 000	м3	20,9	45171,98	6056,45	944094	126580	439888	373550	1423056
					18068,26	1572,65	377627	32868	–	105412	

9	94 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-3) НР=91 %	м3	1,9	43250,58	6056,45	82176	11507	36339	33959	125426
					18068,26	1572,65	34330	2988	–	9291	
10	98 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-4) НР=91 %	м3	1,9	45171,98	6056,45	85827	11507	39990	33959	129369
					18068,26	1572,65	34330	2988	–	9583	
11	102 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-5) НР=91 %	м3	3,6	43250,58	6056,45	155702	21803	68853	64344	237650
					18068,26	1572,65	65046	5662	–	17604	
3.3 Плита монолитная											
12	105 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-1) НР=91 %	м3	111,6	52654,54	1952,68	5876247	217919	3241875	2251140	8777578
					21652,8	513,69	2416452	57328	–	650191	
13	109 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-2) НР=91 %	м3	66,5	52654,54	1952,68	3501527	129853	1931763	1341405	5230367

					21652,8	513,69	1439911	34160	–	387435	
Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей											
4.1 Ригеля											
14	113 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-2) НР=91 % К=44 000	м3	20,9902	43250,58	6056,45	907838	127126	401456	375162	1385640
					18068,26	1572,65	379256	33010	–	102640	
15	116 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-6) НР=91 % К=32 000	м3	7,2	43250,58	6056,45	311404	43606	137706	128687	475298
					18068,26	1572,65	130091	11323	–	35207	
16	119 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-7) НР=91 % К=8 000	м3	8,6	43250,58	6056,45	371955	52085	164482	153710	567718
					18068,26	1572,65	155387	13525	–	42053	
17	122 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-8) НР=91 % К=4 000	м3	6,1	43250,58	6056,45	263829	36944	116668	109026	402683
					18068,26	1572,65	110216	9593	–	29828	

18	125 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-9) НР=91 % К=4,000;	м3	2,1	43250,58	6056,45	90826	12719	40164	37534	138629
					18068,26	1572,65	37943	3303	–	10269	
19	128 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-10) НР=91 % К=4,000;	м3	2,1	43250,58	6056,45	90826	12719	40164	37534	138629
					18068,26	1572,65	37943	3303	–	10269	
20	131 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-11) НР=91 % К=4,000;	м3	1,9	43250,58	6056,45	82176	11507	36339	33959	125426
					18068,26	1572,65	34330	2988	–	9291	
21	135 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-12) НР=91 % К=8,000;	м3	3,6	43250,58	6056,45	155702	21803	68853	64344	237650
					18068,26	1572,65	65046	5662	–	17604	
22	138 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-13) НР=91 % К=4,000;	м3	3,6	43250,58	6056,45	155702	21803	68853	64344	237650

					18068,26	1572,65	65046	5662	–	17604		
23	141 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-14) НР=91 % К=4,000;	м3	1,9	43250,58	6056,45	82176	11507	36339	33959	125426	
					18068,26	1572,65	34330	2988	–	9291		
24	143 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16808	402525		67656		67656	–	73068	Казахстан
					–		–		–	5412		
25	144 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-15) НР=91 % К=8,000;	м3	4,2	43250,58	6056,45	181652	25437	80329	75068	277258	
					18068,26	1572,65	75887	6605	–	20538		
26	145 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	1,29808	385992		501048		501048	–	541132	Казахстан
					–		–		–	40084		

27	146	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8.000	т	0,55912	402525		225060		225060	–	243065 Казахстан
						–		–		–	18005	
4.2 Плита монолитная Пм-3,Пм-4												
28	147	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-3) НР=91 % К=4.000	м3	110,5	52654,54	1952,68	5818327	215771	3209921	2228951	8691060
						21652,8	513,69	2392634	56763	–	643782	
29	148	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8.000	т	19,2448	419679		8076638		8076638	–	8722769
						–		–		–	646131	
30	149	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000	т	1,692	398962		675044		675044	–	729048 Казахстан
						–		–		–	54004	

31	150	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4.000	т	1,2456	385992		480792		480792	–	519255 Казахстан
						–		–		–	38463	
32	151	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000	т	1,59516	402525		642092		642092	–	693459 Казахстан
						–		–		–	51367	
33	152	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-4) НР=91 % К=4.000	м3	23,75344	52654,54	1952,68	1250726	46383	690015	479142	1868257
						21652,8	513,69	514328	12202	–	138389	

Всего	**47 937 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 437 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 842 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 087 884
- накладные расходы, тенге	9 018 246
в т.ч. зарплата, тенге	811 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 550 956
Всего	**47 937 905**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	431 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	522 389
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**977 835**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**49 869 570**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**52 363 051**
НДС (12 %)	6 283 566
Итого	**58 646 617**
Тендерная скидка (5%)	**2 932 331**
Итого к оплате по договору	**55 714 286**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Алпысбаев Т.К.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.