СПРАВКА № 7

от 30 мая 2023 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, 8 (71837) 50057

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 7172 30 27 50

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"

ДОГОВОР : № 82 от 2021-11-22

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
"Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"	1 206 910 989,00	1 140 108 477,13	497 735 262,84					81 959 699,92		81 959 699,92
Акт №8 ЛС №2-1-1.								81 959 699,92		81 959 699,92
НДС (12%)	144 829 318,68	136 813 017,26	59 728 231,54					9 835 163,99		9 835 163,99
ИТОГО по актам	**1 351 740 307,68**	**1 276 921 494,38**	**557 463 494,38**					**91 794 863,91**		**91 794 863,91**
аванс 30%		383 076 448,31	167 239 048,31					27 538 459,17		27 538 459,17
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**893 845 046,07**	**390 224 446,07**					**64 256 404,74**		**64 256 404,74**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель

_____ **Р.К. Бекбергенов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189
Руководитель проекта

_____ **А.С. Аубакиров**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52. 8 (71837) 50057**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 82 от 2021-11-22**

Акт выполненных работ №8 от 30.05.2023 г.

2-1-1 Напорный коллектор

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Устройство вотоотведения										
1	1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14341,44	113,07	107,77	1621574	1545609	–	297300	2072384	

				5,3	23,5	75965	336952	–	153510	
2	2 1101-0101-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5931,1	124,38	118,55	737686	703128	–	135248	942769
				5,83	25,84	34558	153286	–	69835	

Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1//РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТКРЫТОМ ВОДООТЛИВЕ НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2125,7	124,38	118,55	264387	252001	–	48473	337889
			5,83	25,84	12386	54938	–	25029	

4 4 1101-0101-0302

Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	122,1	135,68	129,33	16567	15791	–	3037	21172
			6,36	28,19	776	3442	–	1568	

5	5 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к	м3 грунта	56,8	149,25 6,99	142,26 31,01	8477 397	8080 1762	– –	1554 802	10833

6 1101-0205-0108

		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 НР = 72 % ktpp1=1,3;	м3 грунта	1,12	3593,3	–	4025	–	–	2898	7477
7	7 1101-0205-0302				3593,3	–	4025	–	–	554	
		Грунты 2 группы. • Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	678,5	2225,08	–	1509720	–	–	1086998	2804455

					2225,08	–	1509720	–	–	207737	
8	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3563,26	765,53	–	2727765	–	–	1963991	5067096
					765,53	–	2727765	–	–	375340	
9	11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13355	15,24	15,24	203468	203468	–	56568	280839
					–	5,88	–	78567	–	20803	
10	12 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13355	7,52	7,52	100455	100455	–	27929	138655
					–	2,9	–	38790	–	10271	
11	13 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1359	36,2	36,2	49200	49200	–	11966	66059
					–	12,23	–	16619	–	4893	

14 1101-0205-0102

		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15//УСТРОЙСТВО ЗУМПФА 1,0х1,0х1,0 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	3,9	2275,65	–	8875	–	–	6390	16486
					2275,65	–	8875	–	–	1221	
13	15 1101-0205-0102										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15//УСТРОЙСТВО КАНАВЫ (а±0,3, b±0,3, l±2002) НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	70,62	2275,65	–	160707	–	–	115709	298529
					2275,65	–	160707	–	–	22113	

	16 1123-0101-0102										
		Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство//УСТРОЙСТВО НАБРОСКИ ЗУМПФА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДНА НР = 99 %	м3 основания	0,36	5448,69	229,81	1962	83	1514	385	2535
					1013,88	66,05	365	24	–	188	
15	17 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые//КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ЗУМПФА ЩИТАМИ НР = 72 %	м2 креплений	7,23	358,95	25,9	2596	188	370	1524	4450
					281,84	10,93	2038	79	–	330	
16	18 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,21	1364		1650		1650	–	1782
					–		–		–	132	
17	19 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые//ДЕМОНТАЖ СТЕНОК ЗУМПФА НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8;	м2 креплений	7,23	246,19	20,72	1780	150	–	1219	3239
					225,47	8,75	1630	63	–	240	

	20 1116-0301-0206											
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка//МОНТАЖ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА СБРОСА (ПОНИЖЕННЫЕ УЧАСТКИ РЕЛЬЕФА В 20 М) ОТКАЧЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ВОД 57Х4 ГОСТ 10705 НР = 98 %	м трубопровода	77,95	602,82	35,77	46989	2788	492	43932	98195	
					560,74	14,37	43709	1120	–	7274		
19	21 1116-0301-0206											
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка//ДЕМОНТАЖ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.57Х4 ГОСТ 10705 НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	м трубопровода	77,95	357,9	21,46	27899	1673	–	26361	58601	
					336,44	8,62	26226	673	–	4341		
20	22 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1369		8214		8214	–	8871	Казахстан
					–		–		–	657		

	23	3205-0101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	3,9	148	148	577	577	–	–	623
						–	–	–	–	–	46	
			Итого по разделу 1					**12 242 939**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 609 142				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 883 191				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					686 315				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 240				
			- накладные расходы, тенге					3 831 482				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					906 884				
			Раздел 2 Укладка трубопровода									
22	24	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-песчаный грунт НР = 99 %	м3 основания	420,3	1171,59	157,71	492420	66286	–	440732	1007804
						1013,88	45,33	426134	19050	–	74652	
23	28	1122-0501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,4486	1547098,04	733168,04	5335323	2528404	61454	3672748	9728717
						796110	279644,04	2745465	964381	–	720646	
24	30	2977-7777-0101(пл)СТПРАЙС	Труба для технической воды PE 100 SDR 17 - 630x37,4	м	811,16872	52589,29		42658784		42658784	–	46071487
						–		–		–	3412703	
			Итого по разделу 2					**56 808 008**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 171 599				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 594 690				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					983 431				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 720 238				
			- накладные расходы, тенге					4 113 480				

		- сметная прибыль (8 %), тенге										4 208 001	
		Раздел 3 Напорный коллектор											
25	42	1122-0901-0103											
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2015,27	80,76	6046	242	982	4890	11811		
					1607,2	38,85	4822	117	–	875			
26	43	2304-0102-1904											
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54519		163557		163557	–	176642	Казахстан	
					–		–		–	13085			
27	44	2302-0103-0221											
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 630-10 ГОСТ 12822-80	шт.	8	34144		273152		273152	–	295004		
					–		–		–	21852			

	45	2302-0103-0210											
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 100-10 ГОСТ 12822-80	шт.	3	2490		7470		7470	–	8068	
						–		–		–	598		
29	46	2977-7777-0201(пл)СТПРАЙС	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 DN 630 ГОСТ 18599-2001	шт	22	50625		1113750		1113750	–	1202850	
						–		–		–	89100		
30	47	2302-0302-8010											
			Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1444		4332		4332	–	4679	
						–		–		–	347		
31	48	1122-0501-0103											
			Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//НА ВЫПУСК НР = 99 %	км трубопровода	0,023	3440056,85	104755,41	7913	2409	2	6120	15156	
						239202	29635,21	5502	680	–	1123		
32	49	2301-0501-1313											
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	18,552	1646		30537		30537	–	32980	Казахстан
						–		–		–	2443		

50	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка//ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КАМЕРЫ И КОЛОДЦЕВ ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.800мм НР = 110 %	гильза	23	1119,7	0,76	25754	17	283	27999	58053	
					1106,7	–	25454	–	–	4300		
34	51 2301-0501-1330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 800x47,4 ГОСТ 18599-2001	м	3,8	88709		337094		337094	–	364062	Казахстан
					–		–		–	26968		
35	52 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2//ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ГИЛЬЗ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТРУБОПРОВОДОМ СТЕНКИ КОЛОДЦА НР = 84 %	отверстие	9	293,01	126,24	2637	1136	–	1687	4670	
					166,77	56,33	1501	507	–	346		
36	53 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка//ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.200мм НР = 110 %	гильза	9	1119,7	0,76	10078	7	111	10956	22717	

						1106,7	–	9960	–	–	1683		
37	54	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 ГОСТ 18599-2001	м	1,8	5411		9740		9740	–	10519	Казахстан
						–		–		–	779		
38	55	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка//ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТЕНКИ ГФНС ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.1000мм НР = 110 %	гильза	1	1119,7	0,76	1120	1	12	1218	2525	
						1106,7	–	1107	–	–	187		
39	56	2301-0501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 ГОСТ 18599-2001	м	1,4	138936		194510		194510	–	210071	Казахстан
						–		–		–	15561		
40	57	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	21	1407,4	914,74	29556	19210	–	15350	48498	
						492,66	245,66	10346	5159	–	3592		
41	58	2977-7777-0301(пл)СТПРАЙС	Отвод ПЭ 90° SDR 17, DN 630 ГОСТ 18599-2001	шт	8	133660,71		1069286		1069286	–	1154829	

					–		–		–	85543		
42	59 2302-0303-1021	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	94759		473795		473795	–	511699
					–		–		–	37904		
43	60 2302-0303-0321	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	63707		509656		509656	–	550428
					–		–		–	40772		
44	64 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка HP = 99 %	шт.	2	2195,65	53,84	4392	108	428	3869	8922
					1927,8	25,9	3856	52	–	661		
45	65 2304-1011-0509	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	2	414916		829832		829832	–	896219
					–		–		–	66387		
46	66 1122-1101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб HP = 99 %	врезка	2	68444,79	50573,39	136888	101146	7227	55960	208276

						14257,6	14005,09	28515	28010	–	15428	
47	73 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	21215,82	10165,15	21217	10166	1242	12735	36668
					9809,1	3054,35	9809	3055	–	2716	
48	74 5101-0104-0203(об)	Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	346378		346378		–	–	346378
					–		–		346378	–	
49	75 2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 400-10 ГОСТ 12822-80	шт.	2	17624		35248		35248	–	38068
					–		–		–	2820	
50	76 2302-0302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10	шт.	2	31514		63028		63028	–	68070
					–		–		–	5042	
		Итого по разделу 3					**6 287 862**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					100 872				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					134 442				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 580				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 125 274				

		- оборудование, тенге					346 378						
		- накладные расходы, тенге					140 784						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					440 112						
		Раздел 4 Колодцы											
		4.1 Круглые мокрые колодцы диам.2м											
51	83	1123-0601-0108											
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,56	46463,43	7343,04	490654	77543	298003	144453	685916	
					10900,4	2917,08	115108	30804	–	50809		
52	84	2104-0302-0103											
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24712		74136		74136	–	80067	Казахстан	
					–		–		–	5931			
53	85	2104-0301-0117											
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	24234		363510		363510	–	392591	Казахстан	
					–		–		–	29081			
54	86	2104-0302-0113											
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22928		68784		68784	–	74287	Казахстан	

						–		–		–	5503	
	87	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042 Казахстан
						–		–		–	818	
56	88	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	8746		52476		52476	–	56674 Казахстан
						–		–		–	4198	
57	89	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,16044	614962		98665		98665	–	106558
						–		–		–	7893	
		4.2 Круглые колодцы диам.2м										
58	90	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	12,12	31494,45	7028,91	381714	85191	180246	148853	573012
						9593,78	2812	116277	34080	–	42445	
59	91	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24712		98848		98848	–	106756 Казахстан
						–		–		–	7908	

	92 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	17805	231465	231465	–	249982	Казахстан
					–	–	–	18517		
61	94 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90//КС20.9б	шт.	5	24234	121170	121170	–	130864	Казахстан
					–	–	–	9694		
62	95 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22928	91712	91712	–	99049	Казахстан
					–	–	–	7337		
63	96 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	10818	75726	75726	–	81784	Казахстан
					–	–	–	6058		
64	97 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2556	12780	12780	–	13802	Казахстан

						–	–	–	1022		
65	98	2106-0304-0401									
		Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1337	614962	82220	82220	–	88798		
						–	–	–	6578		
66	99	2303-0101-0503									
		Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	8746	43730	43730	–	47228	Казахстан	
						–	–	–	3498		

Итого по разделу 4	**2 798 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	231 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 903 695
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	293 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 290

Итого	**78 137 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 112 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 775 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 772 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 761 450
- оборудование, тенге	346 378
- накладные расходы, тенге	8 379 052
в т.ч. зарплата, тенге	754 115
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 762 287

Всего	**78 137 222**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	1 250 195,55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	2 969 089,42
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 647 130,14**

Итого в текущих ценах 2020 года	84 003 637,11
Объемы 2020г. 46%	38 641 673,07
Объемы 2021г. 54%	45 361 964,04
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	86 273 368,34
на 2020 год - К=1	38 641 673,07
на 2021 год - К=1,050	47 631 695,27
Скидка 5%	4 313 668,42
Итого со Скидкой	81 959 699,92
НДС 12%	9 835 163,99
Итого с НДС	91 794 863,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель проекта А.С. Аубакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Р.К. Бекбергенов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау", БИН 180940034587
В.С. Жаменкин
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "GEOINFORMATION MONITORING", БИН120840014647
Д.Н. Абсаттаров
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №