Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		12	19.04.22г.						
		доп.№ 12/02	14.10.2022г.						
		Доп.№ 12/05	19.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4		6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района	**730 361 177,40**	**73 376 015,18**							**8 805 121,82**	**82 181 137,00**
Удержание авансового платежа	**219 108 353,22**									**24 654 341,10**
Всего к оплате :										**57 526 795,90**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015", Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №13

за октябрь месяц 2023г
на Архитектурные решения. ЛС 2-1-2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Проемы										
			3.1 Двери										
1	35	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (3.1;3.2) НР=69 %	м2	126	3151,76	57,77	397122	7279	56156	232511	680004	
						2648,31	26,07	333687	3285	–	50371		
2	37	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (4.1;4.2;5.1;5.2) НР=90 %	м2	481,95	1980,67	91,08	954584	43896	245573	616834	1697131	
						1380,05	42,03	665115	20256	–	125713		
			3.2 Окна (лист 24)										

3	60	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	320,4	1946,59	6,12	623687	1961	443780	142714	827713
						555,39	1,39	177947	445	–	61312	
		Раздел 4 Полы (лист 28)										
4	81	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	48,54	4044,12	23,35	196302	1133	101139	88819	307931
						1937,14	9,45	94029	459	–	22810	
5	82	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	109,34	403,11	1,97	44076	215	2522	38958	89677
						378,07	0,98	41338	107	–	6643	
6	83	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	7,73054	1797		13892		13892	–	15003
						–		–		–	1111	
		4.4 Тип 4 тамбур,лестничная клетка ,плошадка спуска в подвал -1-ый этаж										
7	90	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	122,15	4044,12	23,35	493989	2852	254515	223509	774898
						1937,14	9,45	236622	1154	–	57400	
8	91	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	98,57	403,11	1,97	39735	194	2274	35121	80844
						378,07	0,98	37266	97	–	5988	
		4.6 Тип 6 ванная ,санузел 2,3,4,5 этажи										
9	103	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	194,16	4044,12	23,35	785206	4534	404558	355273	1231717
						1937,14	9,45	376115	1835	–	91238	
10	104	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	437,36	403,11	1,97	176304	862	10090	155835	358710
						378,07	0,98	165353	429	–	26571	
		4.8 Тип 8 лестничная клетка 2,3,4,5 этажи										

11	113 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	391,5	4044,12	23,35	1583273	9142	815741	716365	2483609
					1937,14	9,45	758390	3700	–	183971	
12	114 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	282,4	403,11	1,97	113838	556	6515	100621	231616
					378,07	0,98	106767	277	–	17157	
	Раздел 5 Внутренняя отделка (лист 25,26,27)										
	5.2 1-5 этажи										
13	134 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (короба вентшахты лист 18) НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	91,9	2731,76	16,11	251049	1481	141099	98179	377166
					1180,3	6,72	108470	618	–	27938	
14	135 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76 %	м2 поверхности	91,9	1044,19	14,13	95961	1299	–	72433	181866
					1030,06	7	94663	643	–	13472	
15	138 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,9	483,07	3,55	44394	326	12904	25062	75012
					339,11	1,77	31164	163	–	5556	
16	142 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,8	483,07	3,55	71881	528	20893	40578	121456
					339,11	1,77	50460	263	–	8997	
17	143 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3878,53	1202,01	8,25	4662032	31998	1308306	2666442	7914752
					856,44	2,92	3321728	11325	–	586278	

18	144	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3878,53	538,85	3,55	2089946	13769	595820	1189778	3542102
						381,68	1,77	1480357	6865	–	262378	
19	146	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	9744,52	687,9	5,32	6703255	51841	2646612	3218420	10715409
						410,98	1,87	4004803	18222	–	793734	
20	147	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9744,52	320,55	2,89	3123606	28162	1121399	1590462	5091193
						202,58	1,44	1974045	14032	–	377125	
21	154	1115-0213-0103	.Стены из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов (Лестничные клетки) НР=80 %	м2	87,4	4689,19	31,73	409835	2773	117444	232246	693447
						3313,71	7,9	289618	690	–	51366	
22	158	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	87,4	483,07	3,55	42220	310	12272	23834	71338
						339,11	1,77	29638	155	–	5284	

Итого	**37 562 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 377 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 333 504
- накладные расходы, тенге	11 863 994
в т.ч. зарплата, тенге	1 067 759
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 782 413

Всего	**37 562 594**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	338 063
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	409 327
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**766 200**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**39 076 184**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**41 029 993**
НДС (12 %)	4 923 599
Итого	**45 953 592,00**
Тендерная скидка (5%)	**2 297 679,60**
Итого к оплате по договору	**43 655 912,40**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Тауекелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бокбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь месяц 2023г
на Водопровод и канализация. ЛС 2-1-3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Канализация										
			1.1 Канализация бытовая -К1-										
1	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	7103 / –		426180 / –		426180 / –	– / 34094	460274	Казахстан
2	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	60	785		47100		47100	–	50868	Казахстан

					–		–		–	3768		
3	5 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	60	8879		532740		532740	–	575359	Казахстан
					–		–		–	42619		
4	6 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	8876		532560		532560	–	575165	Казахстан
					–		–		–	42605		
5	8 244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	60	8749		524940		524940	–	566935	Казахстан
					–		–		–	41995		
6	10 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	60	4598		275880		275880	–	297950	Казахстан
					–		–		–	22070		
7	11 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	8762		525720		525720	–	567778	Казахстан
					–		–		–	42058		
	Раздел 2 Водоснабжение											
	2.2 Водомерный узел В1											
8	69 241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	2	768		1536		1536	–	1659	
					–		–		–	123		
9	70 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	2	347		694		694	–	750	Казахстан
					–		–		–	56		
10	81 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах ПОДВОДКИ НР=98 %	м трубопровода	275	1435,94	2,64	394884	726	3286	383118	840242	

					1421,35	0,24	390871	66	–	62240	
11	83 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах ПОДВОДКИ НР=98 %	м трубопровода	835	1432,03	2,21	1195745	1845	9252	1161250	2545555
					1418,74	0,36	1184648	301	–	188560	
	2.6 Водопровод горячего водоснабжения -Т3 ,Т4										
12	123 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах ПОДВОДКИ НР=98 %	м трубопровода	392	1435,94	2,64	562888	1035	4684	546118	1197726
					1421,35	0,24	557169	94	–	88720	
13	125 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах ПОДВОДКИ НР=98 %	м трубопровода	846	1432,03	2,21	1211497	1870	9374	1176548	2579089
					1418,74	0,36	1200254	305	–	191044	
14	138 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	211	1432,03	2,21	302158	466	2338	293441	643247
					1418,74	0,36	299354	76	–	47648	
15	140 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	92	1391,65	4,69	128032	431	997	124122	272326
					1376,12	0,56	126603	52	–	20172	

Итого	**11 174 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 758 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 897 281
- накладные расходы, тенге	3 684 597
в т.ч. зарплата, тенге	331 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	827 772

Всего	**11 174 923**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	100 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	121 775
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 945**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**11 625 217**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**12 206 478**
НДС (12 %)	1 464 777
Итого	**13 671 255**
Тендерная скидка (5%)	**683 562,75**
Итого к оплате по договору	**12 987 692,25**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь месяц 2023г
на Отопление и вентиляция. ЛС 2-1-4

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 Отопление										
1	11	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	347,5	1296,75	18,38	450621	6387	155402	285374	794875	
						831,17	6,81	288832	2366	–	58880		
2	13	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	198	326,21	–	64590	–	21689	42043	115164	

3	14	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %			216,67	–	42901	–	–	8531	
				шт.	195	843,58	2,68	164498	523	13705	147407	336857
4	16	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении (прим) НР=98 %			770,62	0,74	150271	144	–	24952	
				шт.	195	582,7	0,68	113627	133	3615	107746	239083
5	18	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %			563,48	0,34	109879	66	–	17710	
				шт.	195	582,7	0,68	113627	133	3615	107746	239083
6	20	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка (автоматический спускник воздуха) НР=98 %			563,48	0,34	109879	66	–	17710	
				шт.	6	235,21	–	1411	–	111	1274	2900
7	21	245-405-1503	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0 °C до +100 °C, PN 10, DN 10			216,67	–	1300	–	–	215	
				шт.	4	2235		8940		8940	–	9655
8	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %			–		–		–	715	
				шт.	276	2647,31	109,55	730658	30236	75674	616787	1455241
9	26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %			2263,58	16,76	624748	4626	–	107796	
				шт.	6	2681,14	143,38	16087	860	1645	13506	31960
10	27	242-303-0906	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, T до +120 °C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50			2263,58	33,52	13581	201	–	2367	
				шт.	6	31093		186558		186558	–	201483
						–		–		–	14925	

11	28 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	4803,1	325,75	19212	1303	1895	15985	38013
					4003,61	74,22	16014	297	–	2816	
12	29 242-303-0907	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	61429		245716		245716	–	265373
					–		–		–	19657	
13	30 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	62	745,01	2,68	46191	166	4357	40879	94036
					672,05	0,74	41667	46	–	6966	
14	31 242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	9213		73704		73704	–	79600
					–		–		–	5896	
15	32 242-303-0901	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	8062		435348		435348	–	470176
					–		–		–	34828	
16	33 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	15	843,58	2,68	12654	40	1054	11339	25912
					770,62	0,74	11559	11	–	1919	
17	35 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	15	745,01	2,68	11175	40	1054	9890	22750
					672,05	0,74	10081	11	–	1685	
18	43 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (Распределительный коллектор Д=50) НР=98 % К=30,000;	м трубопровода	18	2451,6	39,73	44129	715	32192	11301	59864
					623,4	17,26	11221	311	–	4434	

19	44 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (Распределительный коллектор Д=100) НР=98 % К=2,000;	м трубопровода	1,2	7469,93	80,86	8964	97	7381	1492	11292	
					1238,11	30,37	1486	36	–	836		
20	45 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98	537		52626		52626	–	56836	
					–		–		–	4210		
21	46 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	68	101,11	2,71	6875	184	2986	2572	10203	
					54,49	0,32	3705	22	–	756		
22	49 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	4224	218		920832		920832	–	994499	Казахстан
					–		–		–	73667		
23	50 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	522,5	274		143165		143165	–	154618	Казахстан
					–		–		–	11453		
24	51 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	38,5	325		12513		12513	–	13514	Казахстан
					–		–		–	1001		
25	52 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	44	364		16016		16016	–	17297	Казахстан

26	53	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	88	–		–		–	1281		
					536		47168		47168	–	50941	Казахстан
27	54	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм К=1,010;	м	101	–		–		–	3773		
					759		76659		76659	–	82792	Казахстан
28	55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	4560	–		–		–	6133	
						108,07	1,42	492799	6475	1870	474765	1044969
						106,24	–	484454	–	–	77405	

Итого	
в том числе	**6 918 986**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 921 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 547 490
- накладные расходы, тенге	1 890 106
в т.ч. зарплата, тенге	170 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 517
Всего	**6 918 986**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	62 271
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	75 398
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 133**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**7 197 788**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**7 557 677**
НДС (12 %)	906 921
Итого	**8 464 598**
Тендерная скидка (5%)	**423 229,90**
Итого к оплате по договору	**8 041 368,10**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Тауекелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №16

за октябрь месяц 2023г
на Электромонтажные работы ЛС 2-1-5

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети										
			1.1 Эл/техническое оборудование										
1	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	120	6052,06	124,34	726247	14921	326846	280239	1087005	
						3204	39,51	384480	4741	–	80519		
2	6	247-204-0740	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	120	1405		168600		168600	–	182088	

3	7	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	60	–		–		–	13488
						692,15	90,64	41529	5438	1615	26530	73504
4	8	247-301-0120				574,6	39,51	34476	2371	–	5445	
			Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	24096		1445760		1445760	–	1561421
5	14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт	218	–		–		–	115661	
						3243,74	27,9	707135	6082	351817	251450	1035272
6	15	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	60	1602	–	349236	–	–	76687	
						622		37320		37320	–	40306
7	16	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	90	–		–		–	2986	
						5358		482220		482220	–	520798
8	17	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	60	–		–		–	38578	
						3959		237540		237540	–	256543
9	18	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	–		–		–	19003	
						1965		7860		7860	–	8489
10	19	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	–		–		–	629	
						622		1244		1244	–	1344
11	20	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	–		–		–	100	
						1965		3930		3930	–	4244
						–		–		–	314	

Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети

2.3 Светотехническое оборудование

12	40 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне (4+7) НР=72 %	шт	15	3243,74	27,9	48656	419	24208	17302	71235
					1602	–	24030	–	–	5277	
13	41 247-204-3101	Выключатели автоматические с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220	шт.	15	3984		59760		59760	–	64541
					–		–		–	4781	
14	42 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	96	2630,64	17,38	252541	1668	128364	88752	368596
					1276,13	7,9	122508	758	–	27303	
15	43 290-000-0000(пл)	Светильник люминисцентный НПБ00-45	шт	56	1521		85176		85176	–	91990
					–		–		–	6814	
16	44 290-000-0000(пл)	Светильник люминисцентный НПП03-45	шт	40	1366		54640		54640	–	59011
					–		–		–	4371	
17	45 1121-0401-0505	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка НР=72 %	шт.	60	1291,56	17,38	77494	1043	790	54817	142896
					1261,01	7,9	75661	474	–	10585	
18	46 290-000-0000(пл)	Светильник люминисцентный НББ03-45	шт	60	1002		60120		60120	–	64930
					–		–		–	4810	
19	47 261-303-0124	Компктная люминисцентная лампа (энергосберигающая) 45Вт,цоколь Е27	шт.	171	331		56601		56601	–	61129
					–		–		–	4528	
20	48 243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	285	1673		476805		476805	–	514949
					–		–		–	38144	
21	49 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 %	шт.	120	513,75	13,34	61650	1601	2707	41799	111725
					477,85	5,93	57342	712	–	8276	

22	50 247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	120	276		33120		33120	–	35770
					–		–		–	2650	
23	51 261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135	222		29970		29970	–	32368
					–		–		–	2398	
24	52 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	765	268,05	0,23	205058	176	25880	128942	360720
					233,99	0,11	179002	84	–	26720	
25	53 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	645	476		307020		307020	–	331582
					–		–		–	24562	
26	54 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	636		76320		76320	–	82426
					–		–		–	6106	
27	55 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	348	268,05	0,23	93281	80	11773	58656	164092
					233,99	0,11	81429	38	–	12155	
28	56 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	164	345		56580		56580	–	61106
					–		–		–	4526	
29	57 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	184	368		67712		67712	–	73129
					–		–		–	5417	
30	58 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	28	220,06	0,23	6162	6	271	4239	11233

					210,16	0,1	5884	3	–	832	
31	59 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	28	1004		28112		28112	–	30361
					–		–		–	2249	
32	60 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	60	1515,52	–	90931	–	1231	54717	157300
					1495	–	89700	–	–	11652	
33	61 248-304-0305	Звонок электрический	шт.	60	1306		78360		78360	–	84629
					–		–		–	6269	
34	62 247-202-0603	Коробка ответвительная У198УХЛ3	шт.	1070	89		95230		95230	–	102848
					–		–		–	7618	
35	63 247-202-0603	Коробка монтажная под розетки и выключатели	шт.	1200	89		106800		106800	–	115344
					–		–		–	8544	
36	64 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	125	220,06	0,23	27508	29	1209	18924	50147
					210,16	0,1	26270	13	–	3715	
37	65 247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	125	342		42750		42750	–	46170
					–		–		–	3420	

Итого	**8 061 241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 430 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 976 261
- накладные расходы, тенге	1 026 367
в т.ч. зарплата, тенге	92 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	597 132

Всего	**8 061 241**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	72 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	87 845
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**164 433**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**8 386 070**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**8 805 374**
НДС (12 %)	1 056 645
Итого	**9 862 019**
Тендерная скидка (5%)	**493 100,95**
Итого к оплате по договору	**9 368 918,05**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №17

за октябрь месяц 2023г
на Внутренние сети телефонизации. ЛС 2-1-6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация										
			1.1 Кабели и кабельные изделия										
1	2	243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки КРВП 1х2х0,4	км	0,577	16251	–	9377	–	9377	–	10127	Казахстан
2	3	243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,4-315	км	0,122	225652	–	27530	–	27530	750	29732	Казахстан

	1.2 материалы				–	–	–	2202	
3	7 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	59	102	6018	6018	–	6499
					–	–	–	481	
4	8 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	90	66	5940	5940	–	6415
					–	–	–	475	
5	9 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	470	45	21150	21150	–	22842
					–	–	–	1692	
6	11 247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	60	400	24000	24000	–	25920
					–	–	–	1920	
7	13 243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	7	3913	27391	27391	–	29582
					–	–	–	2191	
8	15 247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56	шт.	18	1446	26028	26028	–	28110
					–	–	–	2082	

Итого	**159 227**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 434
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 793
Всего	**159 227**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 433
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 248**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**165 643**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**173 925**
НДС (12 %)	20 871
Итого	**194 796,00**
Тендерная скидка (5%)	**9 739,80**
Итого к оплате по договору	**185 056,20**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №18

за октябрь месяц 2023г
на Внутренние сети газоснабжения. ЛС 2-1-7

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутреннее газоснабжение										
1	6	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	953		114360		114360	–	123509
						–		–		–	9149	
2	8	245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60	50965		3057900		3057900	–	3302532
						–		–		–	244632	
3	9	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,6	537		18043		18043	–	19486
						–		–		–	1443	

4	11 245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	60	14347	860820	860820	–	929686
					–	–	–	68866	
5	14 261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25 К=1,500;	м	90	173	15570	15570	–	16816
					–	–	–	1246	
6	16 590-000-0000(пп)	Сигнализатор загазованности д=15мм	шт	60	12198	731880	–	–	731880
					–	–	731880	–	

Итого	**5 123 909**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 066 693
- оборудование, тенге	731 880
- сметная прибыль (8 %), тенге	325 336
Всего	**5 123 909**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	39 528
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	47 861
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**89 588**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**5 300 886**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**5 565 930**
НДС (12 %)	667 912
Итого	**6 233 842,00**
Тендерная скидка (5%)	**311 692,10**
Итого к оплате по договору	**5 922 149,90**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №19

за октябрь месяц 2023г
на Система контроля доступа ЛС 2-1-8

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтаж видеодомофона										
1	2	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670 / –		65010 / –		65010 / –	– / 5201	70211	
2	4	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	3185 / –		191100 / –		191100 / –	– / 15288	206388	
3	6	248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	3	5384 / –		16152 / –		16152 / –	– / 1292	17444	

4	7 248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-20	шт.	3	11064	33192	33192	–	35847
					–	–	–	2655	
5	8 248-306-0402	Блок питания БП 12В,2А	шт.	3	2009	6027	6027	–	6509
					–	–	–	482	
6	10 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	14239	42717	42717	–	46134
					–	–	–	3417	
7	11 223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	6839	20517	20517	–	22158
					–	–	–	1641	
8	13 248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670	65010	65010	–	70211
					–	–	–	5201	
9	14 248-303-0101	Кнопка выхода	шт.	3	9810	29430	29430	–	31784
					–	–	–	2354	
10	15 248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	277	49860	49860	–	53849
					–	–	–	3989	
11	18 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки J-Y(St) 2x2x0,80 К=1,030;	км	0,0927	113815	10551	10551	–	11395
					–	–	–	844	
12	19 243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки J-Y(St) 2x2x0,60 К=1,030;	км	0,68907	80369	55380	55380	–	59810
					–	–	–	4430	
13	20 243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 8x0,5 К=1,030;	км	0,05253	80369	4222	4222	–	4560
					–	–	–	338	
14	21 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2x2x0,80 К=1,030;	км	0,0618	113815	7034	7034	–	7597
					–	–	–	563	
15	23 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм К=1,010;	м	58,58	148	8670	8670	–	9364

16	26 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	675,69	–	–	–	694	
					27	18244	18244	–	19704
17	28 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	–	–	–	1460	
					188	564	564	–	609
					–	–	–	45	

Итого	**673 574**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	623 680
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 894
Всего	**673 574**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 062
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7 340
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 740**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**700 716**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**735 752**
НДС (12 %)	88 290
Итого	**824 042,00**
Тендерная скидка (5%)	**41 202,10**
Итого к оплате по договору	**782 839,90**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Тауекелов Е.И.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Дополнительное соглашение №12/02 от 14.10.2022г., №12/01 от 25.07.2022г., к основному договору №12 от 19.04.2022г.

Акт приемки выполненных работ №20

за октябрь месяц 2023г
на Система видеонаблюдения. ЛС 2-1-9

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Видеонаблюдение										
			1.1 Система видеонаблюдения										
1	2	248-403-0109	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	86356 / –		86356 / –		86356 / –	– / 6908	93264	
2	3	248-306-0305	Источник бесперебойного питания 220В,0,9кВт,емкость бат.2х9Ач	шт.	1	19116 / –		19116 / –		19116 / –	– / 1529	20645	
3	4	248-306-0301	Блок питания стаб,16 порт	шт.	1	12078 / –		12078 / –		12078 / –	– / 966	13044	
4	6	245-405-1709	Шкаф серверный,19"	шт.	1	57525 / –		57525 / –		57525 / –	– / 4602	62127	

5	8 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,030;	км	0,84975	206547	175513	175513	–	189554	Казахстан
					–	–	–	14041		
6	9 243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2 К=1,030;	км	0,84975	147492	125331	125331	–	135357	Казахстан
					–	–	–	10026		
7	10 231-102-0206	Коннектор BNC под винт	шт.	24	2342	56208	56208	–	60705	Казахстан
					–	–	–	4497		
8	11 247-211-0401	Разъем питания для видеокамер	шт.	12	751	9012	9012	–	9733	
					–	–	–	721		
9	13 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030;	м	370,8	113	41900	41900	–	45252	
					–	–	–	3352		
10	14 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030;	м	180,25	173	31183	31183	–	33678	
					–	–	–	2495		
11	16 247-214-0301	Розетка одноместная скрытой установки , SBB1-1 WH	шт.	1	742	742	742	–	801	
					–	–	–	59		
12	18 248-402-0214	Видеокамера купольная (внутренней установки) DS-22CE56D5T-IRM	шт.	3	29754	89262	89262	–	96403	
					–	–	–	7141		
13	19 248-402-0111	Видеокамера уличная всепогодная (наружней установки) EZCVI-HAC-B2B23P-VF	шт.	9	29754	267786	267786	–	289209	
					–	–	–	21423		
14	21 247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	9	574	5166	5166	–	5579	
					–	–	–	413		
15	22 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	3	829	2487	2487	–	2686	
					–	–	–	199		
16	24 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,010;	м	66,66	90	5999	5999	–	6479	

	–	–	–	480

Итого	**1 064 516**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	985 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 852
Всего	**1 064 516**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 581
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 600
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 714**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**1 107 411**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 162 782**
НДС (12 %)	139 534
Итого	**1 302 316,00**
Тендерная скидка (5%)	**65 115,80**
Итого к оплате по договору	**1 237 200,20**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Тауекелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісусаулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.