Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Субподрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 03-09 от 03.09.2018г.

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети 160мм по ул.Калдаякова от пр.Абая до ул.Кремлевского, Абайский район г.Шымкент

АКТ
Приемки выполненных работ от " 21 " декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	м3 грунта	213,635	1719,90	367431	264550
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	7,8	135,12	1054	566
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	5,88	730,94	4298	3095
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	9,0858	730,94	6641	4782
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	155,4592	730,94	113631	81815
*	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	877	2535,67	2223783	938711
7	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	922	72,61	66946	64507
8	Трубы диаметром 325 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	Е11-221401-0205 1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	м продавливания	45	9571,01	430695	291577
9	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,045	663676,24	29865	19417
10	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	45	1017,65	45794	45092
11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,037	301462,55	11154	8561
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,061	265712,62	16208	12801
13	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,037	48513,00	1795	1777
14	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,061	48513,00	2959	2930

15	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	3	10045,82	30137	16426
16	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 225 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	врезка	2	13352,95	26706	14435
17	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 110 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	5	6317,90	31590	18325
18	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм.Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	9	5338,60	48047	29036
*	**ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА**	*					
19	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	5060,82	10122	7379
20	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	2172,76	6518	6167
21	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	5	1472,29	7361	7083
22	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	9	903,27	8129	7925
23	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	7	1877,19	13140	12338
24	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	шт.	7	3712,35	25986	24482
25	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,13361	874915,10	116897	72345
26	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД, МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,049778	874915,10	43552	26953
27	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0003	91200,04	27	21
28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0405 1122-0601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0006	88643,96	53	40
29	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,001	80710,96	81	60
30	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 57 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0018	80244,61	144	108
31	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	39	1236,51	48224	24786
32	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ГИЛЬЗЫ/	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0006	780830,01	468	331

33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗЫ/	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0063	502540,69	3166	2285
34	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗЫ/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0015	470599,37	706	519
35	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0027	391051,26	1056	794
36	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	6	2133,56	12801	11492
37	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	28	1336,00	37408	33867
38	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	19	877,92	16680	15180
39	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	31	465,86	14442	13209
*	**МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-2000-1шт**	*					
40	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,91	16893,84	32267	22400
*	**МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-9 шт**	*					
41	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,3	16893,84	224688	155979
42	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	4,9532	369,21	1829	1461
43	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	122	255,35	31153	26907
44	Демонтаж колодца диам. 1500	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,59	16893,84	43755	30375
45	Люки чугунные. Демонтаж	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	люк	1	1825,08	1825	1314
*	**Отмостка колодца**	*					
46	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	21,36	344,16	7351	6009
47	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	м2 покрытия	21,36	-18,56	-396	-282

48	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 покрытия	21,36	157,03	3354	3581
*	**Восстановление дорог**	*					
49	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	8,4	2444,32	20532	16614
50	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	12,6	324,73	4092	1890
51	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	м3 материала основания в плотном теле	12,96	1114,77	14447	4517
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	42	129,13	5423	2893
53	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	м2 покрытия	42	1,48	62	55
54	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	42	129,13	5423	2893
55	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=12	м2 покрытия	42	1,46	61	55
56	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	т	41,16	842,00	34657	--
	Итого прямые затраты по смете:					**4256225**	**2362428**
	С накладными расходами					2 362 428	
	Итого:					6 618 653	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					529492	
	Итого:					7148145	
	Временные здания и сооружений 1,04%					74341	
	Итого:					7222486	
	Зимнее удорожание 0,91%					65725	
	Итого:					7288210	
	Непредвиденные работы и затраты, 2%					145764	
	Итого по смете:					7433975	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,960839587					**7 142 857,14**	
	НДС 12%					**857 142,86**	
	Итого к оплате:					**8 000 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____К.Султанов

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Жанибек-Айдос"

_____К.Тажикбаев