Заказчик — ТОО "Тургын уй Шымкент"
Подрядчик — ПК "Канай"
Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Володарского, дом 2 А в г.Шымкент, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е0158-2-1**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** м2	780	29,02 / 27	2,02 / 0,32	22636 / 21060	1576 / 250	22823 / 107,1	0,17 / 0	136 / 2		
2	**Е0146-35-1**	**Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ** м3	1,7	3043,84 / 1543,5	1500,34 / 567	5175 / 2624	2551 / 964	3588 / 100	9,49 / 2,77	16 / 5		
3	**Е0112-14-2#К=0,8**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ** м3	8,68	597,62 / 351,9	245,72 / 92,25	5187 / 3054	2133 / 801	3716 / 86,75	2,49 / 0,45	22 / 4		
4	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	7,964	33,88 / 0	33,88 / 23,71	270 / 0	270 / 189	170 / 81	0 / 0,14	0 / 1		
5	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** т	7,964	121,73 / 0	121,73 / 24,35	969 / 0	969 / 194	174 / 81	0 / 0,51	0 / 4		
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				34237						
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПАРАПЕТ	11,27	8646,69	395,01	97448	4452	18344	9,49	107
		м3		1573,2	149,24	17730	1682	85,05	0,73	8
7	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,7	5134,83	307,15	39538	2365	4578	3,12	24
		м3		439,88	115,31	3387	888	96,39	0,56	4
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм-25мм	47,5	175,82	19,93	8351	946	2406	0,28	13
		м2		39,85	7,45	1893	354	96,39	0,04	2
9	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47,5	53,96	1,75	2563	83	96	0,01	0
		м2		1,26	0,63	60	30	96,39	0	0
10	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1, А-2	0,0575	8295,24	851,11	477	49	363	38,07	2
		1т		6365,25	320,63	366	18	85,05	1,58	0
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, А-2 d 12 мм	0,0353	49502		1747				
		т								
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0222	55620		1235				
		т								
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0004	99034,93	380,3	40	0	14	227,7	0
		1т		38036,25	143,44	15	0	85,05	0,7	0
14	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,5984	149300		89341				
		т								
15	С11011-773	Скобы ходовые	19	221		4199				
		шт								
16	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	126	8,62	0,02	1086	3	975	0,05	7
		отверст		8,6	0	1084	0	90	0	0
17	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,014	53043,91	332,71	743	5	159	75,22	1
		м3		11245,5	126	157	2	100	0,61	0
18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,143	23143,99	395,71	188462	3222	36582	25,88	211
		м3		4010,63	149,06	32659	1214	97,2	0,73	6
19	Е0110-14-1	Установка стропил	9,238	21614,1	417,85	199671	3860	40553	25,42	235
		м3		3907,13	157,5	36094	1455	97,2	0,78	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН+КОНЬКОВЫЙ БРУС	2,225	21063,25	387,02	46866	861	7129	15,87	35
		м3		2820,38	146,25	6275	325	97,2	0,71	2
21	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА+КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	102,33	94,41	16,25	9661	1663	6541	0,33	34
		м2		53,05	6,14	5429	628	97,2	0,03	3
22	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	3,277	10600		34736				
		м3								
23	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	110	263,04	9,43	28935	1037	29750	1,64	181
		м2		246,85	3,57	27153	393	97,2	0,02	2
24	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	2,643	12700		33560				
		м3								
25	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	110	213,16	3,38	23447	371	13177	0,75	83
		м2		125,5	1,26	13805	139	85,05	0,01	1
26	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОБРЕШЕТКА	971	42,53	2,55	41297	2476	30356	0,2	190
		м2		28,78	0,41	27945	398	107,1	0,01	5
27	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	7,6	6050		45980				
		м3								
28	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	61	598,35	1,55	36499	95	11551	1,12	68
		м2		176,21	0,59	10749	36	96,39	0	0
29	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	5826	1,02		5943				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	0,126	23143,99	395,71	2916	50	566	25,88	3
		м3		4010,63	149,06	505	19	97,2	0,73	0
31	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК	93	7,64	1,13	710	105	669	0,04	4
		м		6,23	0,43	580	40	97,2	0	0
32	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,6975	7570		5280				
		м3								
33	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,372	8200		3050				
		м3								
34	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	1320,84	102,01	7925	612	7431	6,99	42
		шт		1107,45	39,37	6645	236	97,2	0,19	1
35	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,258	10600		2735				
		м3								
36	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	1,332	10900		14519				
		м3								
37	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,332	599,34	35,14	798	47	224	0,9	1
		м3		142,31	13,23	190	18	97,2	0,07	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				979758				
		ИТОГО:				1013995	29802			1415
						219459	10273			57
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				241937				
		Всего накладных расходов:				241937				
		Итого с накладными				1255932				
		- заработная плата				36291				
		- трудоемкость				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75356				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1331288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 0,88 %				**1343003**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				**1347704**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1353076**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1366506**				
		ИТОГО:				**1366506**				
		Сметная заработная плата				**266023**				
		Нормативная трудоемкость				**1593**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3494729**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**69895**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3564624**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**427755**				
		Итого с НДС				**3992379**				
		с понижающим коэффициентом к=0,992838								
		Всего:				**3963786**				

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент" М.Мухамбетжан

Подрядчик: ПК "Канай" Б.Куаныщбеков

Председатель ОУОК МЖД по улице Володарского дом №2А У.Сейсенова

Инженер: ТОО "Фараб құрылыс" Е.Абдрахманов

Соответствует со СД.
18.06.2015 г.
ИНЖ. ТОО "Тұрғын-үй Шымкент"
18.06.2015