Заказчик ТОО "Тургын уй Шымкент"
Подрядчик ПК "Канай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Володарского, дом 2 А в г.Шымкент, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	8,143	1911,46	17,71	15565	144	3131	2,16	18
		м3		349,31	6,75	2844	55	97,2	0,03	0
2	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,238	599,34	35,14	5537	325	1552	0,9	8
		м3		142,31	13,23	1315	122	97,2	0,07	1
3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	19	212,3	1,49	4034	28	643	0,18	3
		м2		31,05	0,56	590	11	96,39	0	0
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	185,3	146,3	1,49	27110	276	6274	0,18	33
		м2		31,05	0,56	5754	104	96,39	0	1
5	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	185,3	84		15565				
		м2								
6	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,225	599,34	35,14	1334	78	374	0,9	2
		м3		142,31	13,23	317	29	97,2	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	29,575	619		18307				
		м2								
8	Е0112-15-3#прим	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	971	14,57	1,24	14144	1202	14256	0,08	77
		м2		13,33	0,47	12942	461	96,39	0	2
9	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,068	30400		32470				
		1000м2								
10	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,126	1911,46	17,71	241	2	48	2,16	0
		м3		349,31	6,75	44	1	97,2	0,03	0
11	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,07	1911,46	17,71	2044	19	411	2,16	2
		м3		349,31	6,75	374	7	97,2	0,03	0
12	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	150	15,49	3,11	2324	467	1973	0,07	10
		м		11,13	1,15	1670	173	96,39	0,01	1
13	С12021-96	Ограждение кровли	0,5	177400		88700				
		т								
14	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток	14,5	101,48	0	1471	0	1305	0,59	9
		м2		95,22	0	1381	0	85,05	0	0
15	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,482	3960		9831				
		м2								
16	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	1,602	2870		4599				
		м2								
17	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	34,86	128,68	42,8	4486	1492	1957	0,36	13
		м2		58,74	10,56	2048	368	72,9	0,04	1
18	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	34,86	619		21578				
		м2								
19	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,602	387,65	2,06	621	3	59	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,3	0,79	61	1	85,05	0	0
20	С11011-819	Петля накладная	12	40		480				
		шт								
21	С11011-813	Задвижка накладная	12	142		1704				
		шт								
22	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
		шт								
23	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	12,291	179,35	2,01	2204	25	1193	0,61	8
		м2		101,95	0,76	1253	9	85,05	0	0
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	27,9	598,35	1,55	16694	43	5283	1,12	31
		м2		176,21	0,59	4916	16	96,39	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				292891				
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ								
25	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	780	29,02	2,02	-22636	-1576	-22823	0,17	-136
		м2		27	0,32	-21060	-250	107,1	0	-2
26	Е0146-35-1	Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	1,7	3043,84	1500,34	-5175	-2551	-3588	9,49	-16
		м3		1543,5	567	-2624	-964	100	2,77	-5
27	Е0112-14-2#К=0,8	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	8,68	597,62	245,72	-5187	-2133	-3716	2,49	-22
		м3		351,9	92,25	-3054	-801	86,75	0,45	-4
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,964	33,88	33,88	-270	-270	-170	0	0
		т		0	23,71	0	-189	81	0,14	-1
29	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7,964	121,73	121,73	-969	-969	-174	0	0
		т		0	24,35	0	-194	81	0,51	-4
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ				-34237				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,893	5134,83	307,15	-14857	-889	-1720	3,12	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		439,88	115,31	-1273	-334	96,39	0,56	-2
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	185,3	146,3	1,49	-27110	-276	-6274	0,18	-33
		м2		31,05	0,56	-5754	-104	96,39	0	-1
32	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	185,3	84		-15565				
		м2								
33	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	7,6	6050		-45980				
		м3								
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				-103512				
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
34	С11021-57	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта (50х50)	5,9	5630		33217				
		м3								
35	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	165	184,74	19,35	30482	3193	25199	0,86	142
		м		135,33	7,26	22330	1198	96,39	0,04	6
36	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	78	54,42	1,53	4245	119	4284	0,32	25
		м		50,72	0,56	3956	44	96,39	0	0
37	СПрайс Лист	Желоб водосточный L 3000	55	69,82		3840				
		шт								
38	СПрайс Лист	Угол желоба 90 градусов	24	122,19		2933				
		шт								
39	СПрайс Лист	Воронка выпускная с защитной сеткой	6	139,65		838				
		шт								
40	СПрайс Лист	Труба водосточная L 3000	26	157,11		4085				
		шт								
41	СПрайс Лист	Колено трубы 45 градусов	4	157,11		628				
		шт								
42	СПрайс Лист	Держатель желоба	99	157,11		15553				
		шт								
43	СПрайс Лист	Держатель трубы	26	199		5174				
		шт								
44	СПрайс Лист	Заглушка желоба	4	139,65		559				
		шт								
45	Е0120-21-8#ПРИМ	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(ЗОНТ ВЕНТШАХТЫ)	16	715,06	73,85	11441	1182	11707	3,67	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		608,58	26,58	9737	425	103,68	0,13	2
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	52102		401				
		т								
47	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0602	154200		9283				
		т								
48	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,68	598,35	1,55	9382	24	2969	1,12	18
		м2		176,21	0,59	2763	9	96,39	0	0
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ				132062				
		ИТОГО:				287203	-46			243
						40530	197			-4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				30588				
		На металломонтажные работы				1957				
		На сантехнические работы				11707				
		Всего накладных расходов:				44153				
		Итого с накладными				331356				
		- заработная плата				6638				
		- трудоемкость				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19881				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				351237				
		Итого с временными, 0,88 %				354328				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				355568				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				356990				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				360560				
		ИТОГО:				360560				
		Сметная заработная плата				47365				
		Нормативная трудоемкость				261				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				922104				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				940546				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				112866				
		Итого с НДС				1053412				
		с понижающим коэффициентом к=0,992838								
		Всего:				1045867				

Заказчик: Инженер стр.отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент" К.Байменов

Подрядчик: ПК "Канай" Б.Куанышбеков

Председатель ОУОК МЖД по улице Володарского дом №2А Ү.Сейсенова

Инженер: ТОО "Фараб құрылыс" Е. Абдраимов