Форма-2

Генподрядчик ТОО ТОО "Жанибек-Айдос"
Субподрядчик ТОО "Уш-сай"
Договор № 29/05 от 29.05.2019г.

Выполненные работы:
«Реконструкция водопроводной сети D 250мм. По ул.Сапарбаева от ул.Орынбай акына до ул.Моминова, Енбекшинский район, г.Шымкент»

АКТ

Приемки выполненных работ от " 30 " ноября 2019 года.

	Наименование работ	№ един. Расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим. выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы и укладка						
1	Грунты1группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3	1505,54767	116,21	174962	41586
2	Грунты 1группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м.Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплутации машин-1,2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	м3	46,56333	1489,11	69338	49923
3	Грунты 1группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /+ПЕРЕСЕЧКИ	Е11-010205-0301 1101-00205-0301 РСНБ РК 2015	м3	129,2	1171,43	151349	108971
4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /ДНИЩА/	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	18,48	151,87	2806	1539
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	57,52	726,79	41805	30100
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 20СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	203,188	726,80	147677	106327
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с)при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 1	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3	1163,343	29,75	34610	8844
8	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручнуюГруппа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	129,2	726,80	93902	67610
	Трубы						
9	Трубопроводы из полимерных труб диаметром200мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального напрвленного бурения в грунтах 1-2групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015	м	1488	3085,719	4591550	1845969
10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром160мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального напрвленного бурения в грунтах 1-2групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015	м	10	3085,72	30857	12406
11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром110мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального напрвленного бурения в грунтах 1-2групп	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015	м	152	2731,80	415233	169634
12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром530мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального напрвленного бурения в грунтах 1-2групп	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015	м	148	11502,48	1702367	429211
13	Трубы стальные диаметром 250мм.Протаскивание в футляр	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	м	148	1525,86	225828	170517
14	Трубопроводы из полимерных труб диаметром300мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального напрвленного бурения в грунтах 1-2групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015	м	12	6579,74	78957	20216
15	Трубы стальные диаметром 150мм.Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м	12	1339,66	16076	13661
16	Концы футляра диаметром 800/530мм.Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	футляр	16	19756,57	316105	87700
17	Концы футляра диаметром 800/377мм.Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	футляр	3	14069,07	42207	11710
18	Трубопроводы стальные диаметром 530мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	км труба	0,148	7895837,73	1168584	100168

19	Трубопроводы стальные диаметром 377мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	км труба	0,012	5652513,21	67830	6997
20	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400мм.Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	м	1636	687,8905	1125389	113452
21	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм.Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	м	10	234,25	2343	693
22	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм.Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	м	164	110,174	18069	11373
23	Трубы водопроводные стальные,диаметр 530мм.Укладка с гидравлическим испытанием /Футляр/	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	км труба	0,009	2384754,26	21463	12764
24	Трубы стальные диаметром 250мм.Протаскивание в футляр	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	м	9	1525,86	13733	10369
25	Трубопроводы стальные диаметром 530мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	км труба	0,009	7895837,73	71063	6091
26	Трубы водопроводные стальные,диаметр 377мм.Укладка с гидравлическим испытанием /Футляр/	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	км труба	0,006	1676134,42	10057	6071
27	Трубы стальные диаметром 150мм.Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м	6	1339,66	8038	6830
28	Трубопроводы стальные диаметром 377мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	км труба	0,006	5652513,21	33915	3499
29	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400мм.Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	м	9	687,89	6191	624
30	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм.Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	м	6	110,17	661	416
31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	км труба	0,473	632702,32	299268	168631
32	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	км труба	0,005	444977,44	2225	1439
33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100-90 мм.Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	км труба	0,238	367854,48	87549	64633
34	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50мм.Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	км труба	0,003	296700,91	890	709
35	Трубопроводы диаметром 250мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	км труба	2,118	376909,53	798294	163346
36	Трубопроводы диаметром 150мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км труба	0,015	175685,88	2635	992
37	Трубопроводы диаметром 100-90мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км труба	0,408	103041,46	42041	22476
38	Трубопроводы диаметром 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км труба	0,003	67543,94	203	165
39	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 250мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0106 1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	врезка	2	29078,25	58157	21668
40	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	2	14154,46	28309	13437
41	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	врезка	2	8225,09	16450	7609
42	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 80мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	врезка	2	6713,59	13427	6652
43	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	4594,85	4595	2331
44	Запорная арматура						

45	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250м.Установка	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	задвижка	7	9900,96	69307	37725
46	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150м.Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка	2	3179,15	6358	5206
47	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100м.Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка	9	1715,43	15439	12142
48	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80м.Установка	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	задвижка	2	1677,65	3355	2623
49	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50м.Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка	1	1022,35	1022	836
50	Гидранты пожарные.Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт	12	2670,49	32046	24274
51	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	шт	12	850,56	10207	9662
52	Вантузы одинарные.Установка	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	шт	2	2385,57	4771	4266
53	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	т фасонных частей	0,40477	1374125,11	556205	238892
54	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОД, ОТВОДЫ, МОНТАЖНАЯ ВСТАВКИ, ЗАГЛУШКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	т фасонных частей	0,0304	988796,24	30059	17942
55	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	т фасонных частей	0,054397	988796,24	53788	32105
56	Трубопроводы стальные диаметром 273мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0007	3897363,99	2728	290
57	Трубопроводы стальные диаметром 157мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0002	2392939,90	479	66
58	Трубопроводы стальные диаметром 114мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0018	1569271,38	2825	418
59	Трубопроводы стальные диаметром 89мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0004	1569271,38	628	93
60	Трубопроводы стальные диаметром 50мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0002	948354,62	190	46
61	Фасонные части полиэтиленовые: втулка УСТАНОВКА	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт	80	1447,34	115787	62098
62	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 355мм.Укладка	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	км труба	0,008	714650,78	5717	3984
63	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 200мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0032	478581,87	1531	1085
64	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,0002	348981,00	70	54
65	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250мм.Приварка	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	м	59	2971,17	175299	146108
66	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм.Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	6	1511,69	9070	7768
67	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	29	992,01	28768	24772
68	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм.Приварка	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	6	758,90	4553	3929
69	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм.Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	3	515,45	1546	1367

70	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33	34588,55	1141422	409342
71	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	м2	1,48596	488,32	726	415
72	Подготовка бетонная. Устройство /НА УПОР/	Е11-060101-0101 1106-01010101 РСНБ РК 2015	м3	3,04	18617,20	56596	4319
73	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	м2	264	885,29	233717	56590
74	**2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-3ШТ**						
75	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,39	56648,17	192037	71269
76	**Восстановление дорог**						
77	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3	12	2855,90	34271	28687
78	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно—песчанных смесей однослойные толщиной 12см.Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	м3 конструкция	18	350,41	6307	3162
79	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно—песчанных смесей однослойные толщиной 12см.Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	м2 основания или покрытия	150	184,449	27667	13214
80	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	150	1718,51	257777	12092,49
81	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	150	1570,02	235503	149
	Итого прямые затраты по смете:					**15 354 777**	**5 166 349**
	Накладные расходы					5 166 349	
	Итого:					20 521 127	
	Сметная прибыль 8%					1 641 690	
	Итого					22 162 817	
	Временные здания и сооружений 1,04%					230 493	
	Итого:					22 393 310	
	Зимнее удорожание 0,91%					203 779	
	Итого					22 597 089	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					451 942	
	Итого:					23 049 031	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,992646431					**22 879 538,97**	
	НДС 12%					2 745 544,68	
	Итого к оплате:					25 625 083,65	

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "Уш-сай"

_____ Султанов К.А.

Принял (Генподрядчик)

Директора ТОО "Жанибек-Айдос":

_____ Тажикбаев К.