Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Реквизиты: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №142 от 17.05.2022 года

По объекту: Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Жарминская Центральная районная больница"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		142	17.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**14 413 251,50**									
Акт выполненных работ № 1 за июль 2022г	**14 413 251,50**	12 868 974,55							1 544 276,95	14 413 251,50
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										4 323 975,45
Всего к оплате:										**10 089 276,05**

Подрядчик: ТОО "НКО"

БИН 980140004365
Директор

Абдулдин А.А.

Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
Руководитель

Каипкожин А.К.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 1411
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Жарминская Центральная районная больница"**
(наименование)

Договор подряда №142 от 17.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2022 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. 27.07.2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3. Демонтажные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1215-0103-0503	Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	17060,67	121	51182	363	–	36732	94947	
						16939,67	65,67	50819	197	–	7033		
2	2	1120-1701-0102	Секция приемная с рулонным фильтром, масса до 0,4 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	агрегат	5	5357	467,8	26785	2339	–	24708	55612	
						4889,2	153,2	24446	766	–	4119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1120-0501-0109	Заслонки воздушные вес=15кг. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	заслонка	5	1237,2	56,2	6186	281	–	5886	13038	
						1181	20,2	5905	101	–	966		
4	4	1120-0501-0207	Заслонки воздушные с электрическим приводом, периметр до 1600 мм. Демонтаж НР = 98 %	заслонка	1	2482	51	2482	51	293	2110	4959	
						2138	15	2138	15	–	367		
5	5	1120-2601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные),. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	фильтр	5	6768,8	493,6	33844	2468	–	31711	70799	
						6275,2	196,4	31376	982	–	5244		
6	6	1109-0601-0102	Переходные патрубки из тонколистовой стали. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	3,2	38414,69	1715,63	122927	5490	6581	77318	216265	
						34642,5	374,69	110856	1199	–	16020		
7	7	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	721,4	511,54	17,17	369022	12390	–	261602	681074	
						494,36	9,29	356632	6704	–	50450		
8	8	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	453	414,89	17,17	187947	7780	–	132751	346354	
						397,72	9,29	180167	4210	–	25656		
9	9	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	268	323,21	17,18	86620	4603	–	60845	159262	
						306,03	9,29	82017	2490	–	11797		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1215-0103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	144	294,71	17,17	42438	2473	–	29738	77950	
						277,53	9,29	39965	1338	–	5774		
11	11	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1400	609,42	17,18	853184	24045	–	606347	1576293	
						592,24	9,29	829139	13010	–	116762		
12	12	1120-1401-0108	Вентиляторы радиальные, масса до 2 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	2	14489	2099	28978	4198	–	26036	59415	
						12390	893,5	24780	1787	–	4401		
13	13	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от демонтированного металла НР = 72 %	т	24,53	2222,5	–	54518	–	–	39253	101273	
						2222,5	–	54518	–	–	7502		
14	14	4131-0104-0501	Демонтированный металл. Погрузка	т	24,53	102		2502		–	–	2702	
						–		–		–	200		
15	15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км ОПр п.3.12:	т	24,53	220		5397		–	–	5829	
						–		–		–	432		

Итого **3 465 772**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 792 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 66 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 32 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- перевозка грузов, тенге						7 899					
		- накладные расходы, тенге						1 335 037					
		в т.ч. зарплата, тенге						120 153					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						256 723					
		Всего						**3 465 772**					

Локальная смета №2-2-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Больница

16	1 1146-0303-0107										
		Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 %	м3 заделки	4,134	65260,28	498,55	269786	2061	131979	114900	415461
					32836,48	251,57	135746	1040	–	30775	
17	2 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	1,91	96808,9	1336,65	184905	2553	125194	48987	252603
					29925,65	607,33	57158	1160	–	18711	
18	3 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,68124	94383,77	7741,77	64298	5274	5668	64492	139093
					78321,88	1905,35	53356	1298	–	10303	
19	4 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61935	279702		173233		173233	–	187092
					–		–		–	13859	
20	5 2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06189	246123		15233		15233	–	16452
					–		–		–	1219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	50,4	105,99	3,04	5342	153	2314	1996	7925	
						57,04	0,36	2875	18	–	587		
22	7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	50,4	88,73	2,16	4472	109	2682	1172	6096	
						33,35	0,36	1681	18	–	452		
23	17	1146-0303-0107	Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 % К=3,000;	м3 заделки	0,75	65260	498,67	48945	374	23944	20845	75373	
						32836	252	24627	189	–	5583		
24	18	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	4,3	22000	7838,37	94600	33705	–	64730	172076	
						14161,63	3759,3	60895	16165	–	12746		
25	19	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,99	26975,76	10990,91	26706	10881	2213	15791	45897	
						13749,49	5239,39	13612	5187	–	3400		
26	36	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	21,72	3312,2	15,33	71941	333	13019	42314	123395	
						2697,47	8,29	58589	180	–	9140		
27	37	1106-0101-0101	Набетонка. Устройство НР = 91 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,06	33216,67	1400	1993	84	1812	106	2267	
						1616,67	333,33	97	20	–	168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,00348	291954,02	2011,49	1016	7	948	57	1159	
						17528,74	574,71	61	2	–	86		
29	45	1106-0101-0101	Заделка раствором НР = 91 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,49	34275,51	1391,84	16795	682	15324	867	19075	
						1610,2	334,69	789	164	–	1413		
30	46	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	23,96	131,3	3,88	3146	93	2453	423	3855	
						25,04	0,54	600	13	–	286		
31	47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	23,7	105,99	3,04	2512	72	1088	938	3726	
						57,05	0,34	1352	8	–	276		
32	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	23,7	88,73	2,19	2103	52	1261	551	2866	
						33,33	0,34	790	8	–	212		
33	49	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	353	3327,7	15,34	1174679	5416	265685	652686	1973554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2559,71	8,3	903578	2930	–	146189		
34	58	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	14,4	2222,5	–	32004	–	–	23043	59451	
						2222,5	–	32004	–	–	4404		
35	59	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,4	102		1469		–	–	1587	
						–		–		–	118		
36	60	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,4	220		3168		–	–	3421	
						–		–		–	253		

Итого	**3 512 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 347 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	784 050
- перевозка грузов, тенге	4 637
- накладные расходы, тенге	1 053 898
в т.ч. зарплата, тенге	94 851
- сметная прибыль (8 %), тенге	260 180
Всего	**3 512 424**

Локальная смета №2-3-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Роддом

37	1	1146-0303-0107	Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 %	м3 заделки	3,87	65260,21	498,45	252557	1929	123551	107563	388930	
						32836,43	251,68	127077	974	–	28810		
38	2	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	1,3	96807,69	1336,15	125850	1737	85210	33341	171926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						29925,38	606,92	38903	789	–	12735		
39	17	1146-0303-0107	Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 % К=3,000;	м3 заделки	0,75	65260	498,67	48945	374	23944	20845	75373	
						32836	252	24627	189	–	5583		
40	18	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	3,93	22000	7838,42	86460	30805	–	59160	157270	
						14161,58	3759,29	55655	14774	–	11650		
41	19	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,7	26975,71	10991,43	18883	7694	1564	11165	32452	
						13750	5238,57	9625	3667	–	2404		
42	34	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	8,26	3312,23	15,38	27359	127	4951	16092	46927	
						2697,46	8,35	22281	69	–	3476		
43	41	1106-0101-0101	Заделка раствором НР = 91 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,3	34276,67	1393,33	10283	418	9382	531	11679	
						1610	336,67	483	101	–	865		
44	45	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	481,3	3327,7	15,34	1601624	7385	362250	889908	2690855	
						2559,71	8,3	1231989	3995	–	199323		
45	54	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	15,6	22000,06	7838,46	343201	122280	–	234835	624279	
						14161,6	3759,23	220921	58644	–	46243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	56	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	77,4	2222,49	–	172021	–	–	123855	319546	
						2222,49	–	172021	–	–	23670		

Итого	**4 519 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 903 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	610 852
- накладные расходы, тенге	1 497 295
в т.ч. зарплата, тенге	134 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	334 759
Всего	**4 519 237**
Итого по акту	**11 497 433**
оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	137 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	255 979
Затраты,связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 247 447
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	169 633
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**237 828**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 546 289**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020г (Иинф = 1,000)	**13 546 289**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**12 868 974,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НДС (12 %) 1 544 276,95

Итого по акту с учетом НДС **14 413 251,50**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 98014004365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Абдулдин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Кайпкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)