техн. надзор

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

№19 «25» 06 2020 года

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент», Заместитель руководителя Жаманкоз Н.Ж., г.Шымкент, ул.Орынбаева, 33/2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: ***ТОО «А. Мерей и К», ГСЛ 16001710 от 02.02.2016 г. I категория, директор Иманбеков Д.А, г. Шымкент, 191 квартал, 504 строение 504***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «ТКиЗ», директор Кульсеитов К; Инженер-эксперт – Дуйсебаев А.Е., аттестат эксперта № KZ96VJE00015153; № KZ69VJE00015154; № KZ42VJE00015155 от 02.02.2016г. Инженер-эксперт – Таубаев А., аттестат эксперта № KZ26VJE00015152; № KZ53VJE00015151; № KZ80VJE00015150 от 02.02.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «JeR Group» ГСЛ №16012735 от 10.08.2016г, директор Цихашев В.М.; ГИП Анваров Ю.З. согласно приказа №124 от 22.07.2019г, квалификационный аттестат №01600 от 02.03.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата приказа о назначении ГИП

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство электрических сетей 10/0.4 кВ в населенных пунктах Карабастау, Каратобе (Базаркакпа), Жыланбузган, Бадам-1, Шапырашты, Утемис города Шымкент»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Шымкент, н/п Карабастау, н/п Каратобе (Базаркакпа), н/п Жыланбузган, н/п Бадам-1, н/п Шапырашты, н/п Утемис**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **постановления Акимата города Шымкент, за №2189 от 24.11.2016 года.;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____ 20____ года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Шымкент» от 24.07.2019г. ;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «JeR Group» Заказ № 10-17.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «КазХолдингТриумф», № КХТ-0014/18 от 06.12.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2019 г**;

месяц, год

окончание работ: **июнь 2020 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **10;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11;**

фактически, месяц: **10 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Расчетная мощность** | кВт | **1591, 09** | | | |
| **ВЛЗ-10 кВ** | км | **5,748** | | | |
| **ВЛЗ – 6 кВ** | км | **0,263** | | | |
| **ВЛИ-0,4 кВ** | км | **48,631** | | | |
| **КТПН – 10/6/0,4кВ** | шт | **23** | | | |
| **Компенсирующее устройство** | шт | **23** | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | - | - |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:** ***Строительство новых сетей: общая протяженность ВЛЗ-10/6 кВ – 6,011 км; общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ – 48,631 км; КТПН – 23шт.; Компенсирующее устройство – 23 шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **523 802, 942** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **415 464, 528** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **108 338, 410** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **471 422,647** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **383 668, 540** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **87754, 110** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство электрических сетей 10/0.4 кВ в населенных пунктах Карабастау, Каратобе (Базаркакпа), Жыланбузган, Бадам-1, Шапырашты, Утемис города Шымкент»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:** **Жаманкөз Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Технический надзор:** **Кульсеитов К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**инженер-эксперт** **Дуйсебаев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**инженер-эксперт** **Таубаев А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Авторский надзор:** **Цихашев В.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**ГИП** **Анваров Ю.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):** **Иманбеков Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Субподрядчик:** **Жума З.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

| | |
|---|---|
| | Приложение 3<br>к акту приемки объекта<br>в эксплуатацию |
| | форма |

**Технические характеристики объекта**
**(линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единицаизмерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ | километр (далее – км) | **48,631** |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ; 0,6 кВ | км | **6,011** |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения **АСБл3*240-10** | км | |
| 5 | Площадь опор | м 2 | |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | |
| | 2) деревянные с деревяннымиприставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетоннымиприставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | **1844** |
| | 5) тросовыеподвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые (СИП 3 1*50; СИП 4 2*16; СИПс4 2*16; СИПс4- 4*50) | км | **54,640** |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами (светодиодные) | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки напряжением... | км | |
| | 2) марки... напряжением... | км | |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | $м^2$ | |
| | 2) булыжные | $м^2$ | |
| | 3) тротуары | $м^2$ | |

**Заказчик:** **Жаманкөз Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Авторский надзор:** **Цихашев В.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**ГИП** **Анваров Ю.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.