Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 5 апреля 2018 года
Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy"
Наименование объекта: Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ март__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2/К	05.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 829 631	40 026 456	40 026 456	32 962 388	7 064 068				4 803 175	44 829 631
в том числе за отчётный месяц по актам № 1		40 026 456	40 026 456	32 962 388	7 064 068				4 803 175	44 829 631

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Директор Жумашев Б. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрячик : **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.**
(наименование, адрес)

Договор №2/К от 05.01.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за март 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отделочные работы									
1	1	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		495,7	1397,58	9,3	692780	4610	216507	378621	1157112
			м² отделываемой поверхности			951,51	3,25	471664	1611		85711	
2	2	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		495,7	477,9	1,06	236895	526	41664	155967	424289
			м² окрашиваемой поверхности			392,79	0,51	194706	253		31427	
3	3	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		1072,64	1855,05	102,8	1989801	110268	490186	1183401	3427053
			м² оштукатуриваемой поверхности			1295,26	83,82	1389348	89909		253851	
4	4	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1072,64	767,3	5,94	823037	6371	326866	393616	1313984
			м² отделываемой поверхности			456,63	2,07	489800	2220		97331	
5	5	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		1072,64	414,35	1,06	444448	1137	90155	282962	785601
			м² окрашиваемой поверхности			329,24	0,51	353156	547		58191	
6	6	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		143,75	1537,48	97,3	221013	13986	51816	133424	382792
			м² оштукатуриваемой поверхности			1079,72	80,49	155210	11570		28355	
7	7	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		143,75	5666,93	23,63	814621	3397	325206	390329	1301346
			м² поверхности облицовки			3381	13,16	486019	1892		96396	
			м²			6464,89	18,05	285619	797		43007	
9	9	Е12-110101-0111 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**		44,18	3905,22	54,56	172533	2410	52445	86218	279451
			м²			2663,59	46,84	117677	2069		20700	
10	10	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		44,18	414,35	1,06	18306	47	3713	11655	32358
			м² окрашиваемой поверхности			329,24	0,51	14546	23		2397	
			Итого по разделу: 1. Отделочные работы									9684583

			Раздел: 2. Полы								
11	11	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем м² площади уплотнения	913,31	359,26 99,47	46,07 15,9	328116 90847	42077 14522	195193	99048 34176	461340
12	12	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м² изолируемой поверхности	913,31	465,31 420,98	44,33 20,43	424972 384485	40487 18659	0	378960 64315	868247
13	13	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 м³	94,07093	39864		3750044		3750044	300003	4050047
14	14	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя м² изолируемой поверхности	913,31	2267,06 916,41	113,63 16,56	2070529 836966	103779 15124	1129783	800964 229716	3101209
15	15	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство м³ подстилающего слоя	91,331	29772,19 5080,45	11,09 0	2719124 464003	1013 0	2254108	436162 252422	3407708
16	16	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	1,461296	477457,75 19648,78	2049,97 856,99	697707 28713	2995 1252	665999	27268 57998	782973
17	17	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство м² покрытия	913,31	4518,39 2151,86	26,3 10,5	4126691 1965315	24020 9590	2137355	1856412 478648	6461751
18	18	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство м плинтусов	977,2417	2421,8 420,02	2,44 1,08	2366684 410461	2384 1055	1953838	386822 220280	2973786
			Итого по разделу: 2. Полы								22107061
			Раздел: 3. Проемы								
19	19	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м²	27	4234,44 1847,94	245,38 118,1	114330 49894	6626 3189	57810	47775 12968	175073
20	20	С1223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками м²	27	41125		1110375		1110375	88830	1199205
21	21	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м м	19,5	1481,67 310,94	7,07 3,31	28893 6063	138 65	22691	5515 2753	37161
22	22	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм м	19,5	2672		52104		52104	4168	56272
23	23	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство м	24	2170,75 616,95	5,68 1,55	52098 14807	136 37	37155	11875 5118	69091
24	24	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м²	24,15	2376,14 1620,62	118,62 49,35	57384 39138	2865 1192	15381	36297 7494	101175
25	25	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П м²	9,45	9366		88509		88509	7081	95590
26	26	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П м²	14,7	7373		108383		108383	8671	117054
27	27	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 шт.	26	527		13702		13702	1096	14798
28	28	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 шт.	13	2760		35880		35880	2870	38750
29	29	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								

				м²		1381,27	71,2	10442	538		2024	
30	30	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	7,56	6913		52262		52262		56443
				м²						4181	
31	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	8	527		4216		4216		4553
				шт.						337	
32	32	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	2	2760		5520		5520		5962
				шт.						442	
33	33	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	5,46	3694,03	70,69	20169	386	2803	11832	34561
				м²	3109,99	30,6	16981	167		2560	
34	34	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	5,46	72945		398280		398280		430142
				м²						31862	
35	35	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	70	937,32	363,97	65612	25478	22943	26583	99571
				шт. сборных конструкций	245,6	76,22	17192	5335		7376	
36	36	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	4	3379,7	1970,35	13519	7882	234	8324	23590
				шт. сборных конструкций	1350,94	412,63	5404	1651		1747	
37	37	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	5,206	114631		596769		596769		644511
				м³						47742	
38	38	Е11-090302-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	0,46903	1023418,9	31627,02	480014	14834	456668	10588	529850
				т конструкций	18148,06	14568,26	8512	6833		39248	
39	39	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,60187	111,45	3,15	1516	43	649	572	2255
				м²	60,55	0,36	824	5		167	
40	40	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27,20374	93,6	2,28	2546	62	1522	671	3474
				м²	35,39	0,36	963	10		257	
			Итого по разделу: 3. Проемы								3766403
			Раздел: 4. Водосточная система								
41	41	Е11-120101-2201 Кзтр и Кэм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	90	3553,98	5,65	319858	509	216954	94362	447358
				м желоба	1137,73	1,91	102396	172		33138	
42	42	С1224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	4	1578		6312		6312		6817
				шт.						505	
43	43	С1224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	18	476		8568		8568		9253
				шт.						685	
44	44	С1224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	21	898		18858		18858		20367
				м						1509	
45	45	С1224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	6	880		5280		5280		5702
				шт.						422	
46	46	С1224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	6	1038		6228		6228		6726
				шт.						498	
			Итого по разделу: 4. Водосточная система								496223
			ИТОГО:				25911271	421019	17079103	7472326	36 054 270
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						6 546 866		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		442 611				
			Итого с временными								36 496 881
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		599 000				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								37 095 881

	В ценах 2023 года К=1,079	1,079				40 026 456
	НДС	12 %	4 803 175			
	Итого с НДС					44 829 631

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"Optimum Energy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)