Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**

Стройка: **Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б**

Объект: **Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14-4/23	**27.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б	**5 708 868,38**	**5 097 203,91**							**611 664,47**	**5 708 868,38**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5 097 203,91**							**611 664,47**	**5 708 868,38**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Бубеков Ж.Б.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Авикс"
БИН 220640007142
Директор _____ **Ахшабиев Р.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Авикс" Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66 БИН 220640007142**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли здания КГКП "Центр эстетического развития ясли-сад №15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Шешембекова, ст-е 15 Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14-4/23 от 2023-02-27

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 14.07.2023 года

(по локальной смете 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Кровля											
		1.4 Кровля Блок 5 и 6											
1	65	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	51,84	2477,79	40,46	128449	2097	1230	113457	261258	Казахстан
						2413,61	18,15	125122	941	–	19352		

2	66	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,42	125144		52560		52560	–	56765	Казахстан
						–		–		–	4205		
3	67	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта К=1.050;	м3	1,0101	221954		224196		224196	–	242132	Казахстан
						–		–		–	17936		
4	68	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 кровли	80	5958,51	25,17	476681	2014	339154	125149	649976	Казахстан
						1693,91	6,48	135513	518	–	48146		
5	69	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,7392	125144		92506		92506	–	99906	Казахстан
						–		–		–	7400		
6	70	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,378	125144		47304		47304	–	51088	Казахстан
						–		–		–	3784		

7	71	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	131,84	909,29	4,52	119881	596	94666	22392	153655	Казахстан
						186,73	1,99	24618	262	–	11382		
8	72	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	4,05	11829,47	88,32	47909	358	42114	5035	57180	Казахстан
						1342,72	38,61	5438	156	–	4236		
9	73	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 обработанной поверхности	131,84	412,63	4,1	54401	541	47155	6247	65500	Казахстан
						50,86	1,79	6705	236	–	4852		
	1.5 Кровля Блок 7												
10	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,6	187241,65	1148,15	112345	689	89987	19741	142653	Казахстан
						36115,36	441,79	21669	265	–	10567		
11	75	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,451	182590,77	1669,89	264939	2423	209314	48830	338871	Казахстан
						36666	726,16	53202	1054	–	25102		
12	76	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,096	163163,48	1981,56	15664	190	12801	2479	19594	Казахстан
						27836,26	855,7	2672	82	–	1451		

13	77	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	20,16	2477,79	40,46	49952	816	478	44122	101600	Казахстан
						2413,61	18,15	48658	366	–	7526		
14	78	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1.050:	м3	0,189	125144		23652		23652	–	25544	Казахстан
						–		–		–	1892		
15	79	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта К=1.050:	м3	0,9933	221954		220467		220467	–	238104	Казахстан
						–		–		–	17637		
16	80	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемо й поверхност и	50	136,47	14,74	6824	737	–	5814	13649	Казахстан
						121,73	4,66	6087	233	–	1011		
17	81	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1.100:	м2	55	137		7535		7535	–	8138	Казахстан
						–		–		–	603		

18	82	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	50	335,98	16,72	16799	836	1977	10394	29368	Казахстан
						279,72	8,99	13986	450	–	2175		
19	83	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1.050:	м3	0,189	125144		23652		23652	–	25544	Казахстан
						–		–		–	1892		
20	84	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	2,3625	125144		295653		295653	–	319305	Казахстан
						–		–		–	23652		
21	85	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	50	1143,71	30,46	57186	1523	4129	47964	113562	Казахстан
						1030,67	12,01	51534	601	–	8412		
22	86	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1.150;	м2	57,5	4631		266283		266283	–	287586	Казахстан
						–		–		–	21303		

23	87	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	70,16	909,29	4,52	63796	317	50378	11917	81770	Казахстан
						186,73	1,99	13101	140	–	6057		
24	88	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,147	11829,47	88,32	25398	190	22325	2669	30312	Казахстан
						1342,72	38,61	2883	83	–	2245		
25	89	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР=90 %	м2 обработанной поверхности	70,16	412,63	4,1	28950	288	25094	3325	34857	Казахстан
						50,86	1,79	3568	126	–	2582		
	1.6 Слуховое окно СО1 (7шт.)												
26	90	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	4	37490,67	1257,48	149963	5030	103884	38883	203953	Казахстан
						10262,07	538,75	41048	2155	–	15107		
27	91	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527		4216		4216	–	4553	Казахстан
						–		–		–	337		
28	92	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090		4360		4360	–	4708	Казахстан
						–		–		–	348		

29	93	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	26	5958,51	25,17	154921	654	110225	40673	211243	Казахстан
						1693,91	6,48	44042	168	–	15649		
30	94	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,48	125144		60069		60069	–	64875	Казахстан
						–		–		–	4806		
31	95	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	26	909,29	4,52	23642	118	18669	4416	30303	Казахстан
						186,73	1,99	4855	52	–	2245		
32	96	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - обрешетки (объем: 0,05*4*23,75*2*7) НР=90 %	м2 обработанной поверхности	38	412,63	4,1	15680	156	13591	1801	18878	Казахстан
						50,86	1,79	1933	68	–	1398		
33	97	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (объем: (0,36-0,12)*7) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,96	11829,47	88,32	11356	85	9982	1193	13554	Казахстан
						1342,72	38,61	1289	37	–	1005		

34	98	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	1114,17	3,64	4457	15	709	2992	8044	Казахстан
						933,29	1,69	3733	7	–	591		
	1.7 Стремянка деревянная (7шт.)												
35	99	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - устройство стремянки НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,785	50168,65	1669,89	89551	2981	21121	60071	161592	Казахстан
						36666	726,16	65449	1296	–	11970		
36	100	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,779	125144		222631		222631	–	240441	Казахстан
						–		–		–	17810		
37	101	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,096	125144		12014		12014	–	12975	Казахстан
						–		–		–	961		
38	102	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,785	11829,47	88,32	21116	158	18561	2219	25202	Казахстан
						1342,72	38,61	2397	69	–	1867		

		1.9 Узел 15										
39	111	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - воротника и фартука НР=92 %	м2 покрытия	10,275	5640,83	22,37	57960	230	40873	15560	79402 Казахстан
						1640,58	5,44	16857	56	–	5882	
40	112	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0099	498437		4935		4935	–	5330 Казахстан
						–		–		–	395	
41	113	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023	125144		2878		2878	–	3108 Казахстан
						–		–		–	230	
42	114	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2,1274	137,41	5,21	292	11	67	197	528 Казахстан
						100,68	2,27	214	5	–	39	
43	115	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10	448		4480		4480	–	4838 Казахстан
						–		–		–	358	

44	116	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	3,1	650,02	152,54	2015	473	478	1090	3353	Казахстан
						343,19	39,14	1064	121	–	248		
45	117	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,14	19750		2765		2765	–	2986	Казахстан
						–		–		–	221		
	1.10 Узел 16 (7 шт.)												
46	118	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - воротника и фартука НР=92 %	м2 покрытия	5,592	5640,83	22,37	31544	125	22244	8468	43213	Казахстан
						1640,58	5,44	9174	30	–	3201		
47	119	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм - обжимное кольцо	т	0,0063	498437		3140		3140	–	3391	Казахстан
						–		–		–	251		
48	120	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0013	367006		477		477	–	515	Казахстан
						–		–		–	38		

49	121	261-107-0724	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,268	1737		466		466	–	503	Казахстан
						–		–		–	37		
50	122	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	2262,03	4,89	63337	137	32119	30501	101345	Казахстан
						1110,03	1,5	31081	42	–	7507		
51	123	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 - манжета	шт.	7	199		1393		1393	–	1504	Казахстан
						–		–		–	111		
	1.13 Ходовые доски												
52	134	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство - ходовые доски НР=90 %	м2 покрытия	53,2	1406,65	116,04	74834	6173	40854	27392	110404	Казахстан
						522,67	49,43	27806	2630	–	8178		
53	135	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,66	125144		332883		332883	–	359514	Казахстан
						–		–		–	26631		

54	136	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22	125144	27532	27532	–	29735	Казахстан
						–	–	–	2203		

Итого	**5 197 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	765 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 312 226
- накладные расходы, тенге	704 991
в т.ч. зарплата, тенге	63 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 029
Всего	**5 197 907**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	62 375
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 206**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**5 365 488**
понижающий коэффициент 0,95	**5 097 203,91**
НДС	611 664,47
Итого	**5 708 868,38**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букеков Ж.Б.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Авикс"
БИН 220640007142
Директор _____ **Ахпябиев Р.А.**