Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года
№ 127

Приложение 4
к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"
Наименование объекта: Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ февраль__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	17.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 159 547	39 428 167	39 428 167	32 364 099	7 064 068				4 731 380	44 159 547
в том числе за отчётный месяц по актам № 1 - 12 :		39 428 167	39 428 167	32 364 099	7 064 068				4 731 380	44 159 547

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор Жумашев Б. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрячик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"ABYROI Group "** БИН 050540008547
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау в мкр.Кзылжар,п.Шубаркудук.Столовая на 50 мест.**
(наименование, адрес)

Договор №15 от 17.12.2022г

Акт выполненных работ № 1

за февраль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отделочные работы									
1	1	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		495,7	1397,58	9,3	692780	4610	216507	378621	1157112
				м² отделываемой поверхности		951,51	3,25	471664	1611		85711	
2	2	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		495,7	477,9	1,06	236895	526	41664	155967	424289
				м² окрашиваемой поверхности		392,79	0,51	194706	253		31427	
3	3	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		1072,64	1855,05	102,8	1989801	110268	490186	1183401	3427053
				м² оштукатуриваемой поверхности		1295,26	83,82	1389348	89909		253851	
4	4	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1072,64	767,3	5,94	823037	6371	326866	393616	1313984
				м² отделываемой поверхности		456,63	2,07	489800	2220		97331	
5	5	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		1072,64	414,35	1,06	444448	1137	90155	282962	785601
				м² окрашиваемой поверхности		329,24	0,51	353156	547		58191	
6	6	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		143,75	1537,48	97,3	221013	13986	51816	133424	382792
				м² оштукатуриваемой поверхности		1079,72	80,49	155210	11570		28355	
7	7	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		143,75	5666,93	23,63	814621	3397	325206	390329	1301346
				м² поверхности облицовки		3381	13,16	486019	1892		96396	
				м²		6464,89	18,05	285619	797		43007	
9	9	Е12-110101-0111 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**		44,18	3905,22	54,56	172533	2410	52445	86218	279451
				м²		2663,59	46,84	117677	2069		20700	
10	10	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		44,18	414,35	1,06	18306	47	3713	11655	32358
				м² окрашиваемой поверхности		329,24	0,51	14546	23		2397	
			Итого по разделу: 1. Отделочные работы									9684583

			Раздел: 2. Полы									
11	11	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение шебнем		913,31	359,26	46,07	328116	42077	195193	99048	461340
				м² площади уплотнения		99,47	15,9	90847	14522		34176	
12	12	Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		913,31	465,31	44,33	424972	40487	0	378960	868247
				м² изолируемой поверхности		420,98	20,43	384485	18659		64315	
13	13	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		94,07093	39864		3750044		3750044		4050047
				м³							300003	
14	14	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		913,31	2267,06	113,63	2070529	103779	1129783	800964	3101209
				м² изолируемой поверхности		916,41	16,56	836966	15124		229716	
15	15	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство		91,331	29772,19	11,09	2719124	1013	2254108	436162	3407708
				м³ подстилающего слоя		5080,45	0	464003	0		252422	
16	16	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,461296	477457,75	2049,97	697707	2995	665999	27268	782973
				т		19648,78	856,99	28713	1252		57998	
17	17	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		913,31	4518,39	26,3	4126691	24020	2137355	1856412	6461751
				м² покрытия		2151,86	10,5	1965315	9590		478648	
18	18	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		977,2417	2421,8	2,44	2366684	2384	1953838	386822	2973786
				м плинтусов		420,02	1,08	410461	1055		220280	
			Итого по разделу: 2. Полы									22107061
			Раздел: 3. Проемы									
19	19	Е11-100501-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		27	4234,44	245,38	114330	6626	57810	47775	175073
				м²		1847,94	118,1	49894	3189		12968	
20	20	С1223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		27	41125		1110375		1110375		1199205
				м²							88830	
21	21	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		19,5	1481,67	7,07	28893	138	22691	5515	37161
				м		310,94	3,31	6063	65		2753	
22	22	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм		19,5	2672		52104		52104		56272
				м							4168	
23	23	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		24	2170,75	5,68	52098	136	37155	11875	69091
				м		616,95	1,55	14807	37		5118	
24	24	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		24,15	2376,14	118,62	57384	2865	15381	36297	101175
				м²		1620,62	49,35	39138	1192		7494	
25	25	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		9,45	9366		88509		88509		95590
				м²							7081	
26	26	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		14,7	7373		108383		108383		117054
				м²							8671	
27	27	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		26	527		13702		13702		14798
				шт.							1096	
28	28	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		13	2760		35880		35880		38750
				шт.							2870	
29	29	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		Страниц 7 56	2039,04	163,81	15415	1238	3734	9883	27322

				$м^2$		1381,27	71,2	10442	538		2024	
30	30	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П		7,56	6913		52262		52262		56443
				$м^2$							4181	
31	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		8	527		4216		4216		4553
				шт.							337	
32	32	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		2	2760		5520		5520		5962
				шт.							442	
33	33	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		5,46	3694,03	70,69	20169	386	2803	11832	34561
				$м^2$		3109,99	30,6	16981	167		2560	
34	34	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		5,46	72945		398280		398280		430142
				$м^2$							31862	
35	35	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		70	937,32	363,97	65612	25478	22943	26583	99571
				шт. сборных конструкций		245,6	76,22	17192	5335		7376	
36	36	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		4	3379,7	1970,35	13519	7882	234	8324	23590
				шт. сборных конструкций		1350,94	412,63	5404	1651		1747	
37	37	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		5,206	114631		596769		596769		644511
				$м^3$							47742	
			Итого по разделу: 3. Проемы									3766403
			ИТОГО:					25776030	348505	17066692	6840785	35 518 691
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6 546 866		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		434 577				
			Итого с временными									35 953 268
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		588 128				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36 541 396
			В ценах 2023 года К-=1,079			1,079						39 428 167
			НДС			12 %		4 731 380				
			Итого с НДС									44 159 547

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Жумашев Б. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)