Заказчик: КГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: №17 от 7 марта 2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт (восстановление) кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт (восстановление) кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**	34 494 509,28							34 494 509,28
2	В т.ч. НДС	3 695 840,28							3 695 840,28
3	**Итого к оплате**	**34 494 509,28**							**34 494 509,28**
4	В т.ч. НДС	3 695 840,28							3 695 840,28

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Алтишев Е.О.**

Подрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор _____ **Тамабеков Н.Г.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

Генподрядчик: **ТОО "НурСервисСтрой"**

Договор: **№17 от 07 марта 2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт кровли жилого дома №103 в 3-е микрорайоне г. Каратау Таласского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2023г..

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г. (2022.12)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1155,6	196,43 196,43	-- --	226995 226995	-- --	--	163 437 31 236	421667
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1155,6	304,62 304,62	-- --	352019 352019	-- --	--	253 458 48 443	653920
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	35,03	228172,27 37055,21	1330,45 492,44	7992875 1298044	46605 17250	6648226	1 183 765 734 131	9910771
4	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	1155,6	2018,68 253,83	15,37 8,15	2332787 293326	17761 9418	2021700	217 981 204 056	2754824
5	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	125	311,05 58,35	8,47 3,47	38881 7294	1059 434	30528	6 955 3 668	49504
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1155,6	1151,05 1057,25	34,84 13,39	1330153 1221758	40261 15473	67134	1 138 254 197 469	2665876
7	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	$м^2$	1328,94	3915,00 --	-- --	5202800 --	-- --	5202800	- 416 224	5619024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	185,2	7016,60	44,97	1299474	8329	832816	415 868	1852570
		НР - 90%; СП - 8%			2474,78	20,22	458329	3745		137 228	
9	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	185,2	3048,80	5,47	564638	1013	490384	66 331	681447
		НР - 90%; СП - 8%			395,48	2,48	73243	459		50 478	
10	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство фронтонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	6685,50	52,28	294162	2300	240082	47 537	369035
		НР - 90%; СП - 8%			1176,82	23,60	51780	1038		27 336	
11	1110-0102-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фронтон. Обивка профлистом	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	414,52	11,42	18239	502	196	15 992	36969
		НР - 90%; СП - 8%			398,66	5,17	17541	227		2 739	
12	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	44	3915,00	--	172260	--	172260	-	186041
		СП - 8%			--	--	--	--		13 781	
13	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	154	2604,25	1876,85	401055	289035	45350	118 540	561163
		НР - 92%; СП - 8%			432,92	403,75	66670	62178		41 568	
14	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	154	1175,00	--	180950	--	180950	-	195426
		СП - 8%			--	--	--	--		14 476	
15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92	624,45	14,87	57449	1368	8875	43 852	109405
		НР - 92%; СП - 8%			513,12	4,98	47207	458		8 104	
16	224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	92	1692,00	--	155664	--	155664	-	168117
		СП - 8%			--	--	--	--		12 453	
17	1204-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок	кг анкеров	200,8	949,16	0,10	190591	20	161073	21 239	228775
		НР - 72%; СП - 8%			146,90	--	29498	--		16 946	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	200,8	308,00	--	61846	--	61846	-	66794
		СП - 8%			--	--	--	--		4 948	
19	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	184	151,84	39,85	27939	7332	715	20 115	51898
		НР - 92%; СП - 8%			108,11	10,72	19892	1972		3 844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49128	349794,00	--	171847	--	171847	-	185595
		СП - 8%			--	--	--	--		13 748	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36984	329247,00	--	121769	--	121769	-	131510
		СП - 8%			--	--	--	--		9 741	
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	35,03	11779,77	100,09	412645	3506	368905	44 767	494005
		НР - 90%; СП - 8%			1376,93	43,03	48234	1507		36 593	
23	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	1155,6	99,79	3,61	115317	4172	27376	76 998	207696
		НР - 90%; СП - 8%			72,49	1,54	83769	1780		15 381	
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	1182,32	2,56	34051	74	0	33 328	72769
		НР - 98%; СП - 8%			1179,76	1,07	33977	31		5 390	
25	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	28,8	1784,00	--	51379	--	51379	-	55489
		СП - 8%			--	--	--	--		4 110	
26	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	18	3527,05	67,14	63487	1209	49365	13 063	82674
		НР - 98%; СП - 8%			717,41	23,14	12913	417		6 124	
27	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт	18	3474,00	--	62532	--	62532	-	67535
		СП - 8%			--	--	--	--		5 003	
28	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	37921,49	1440,41	75843	2881	51918	20 021	103533
		НР - 90%; СП - 8%			10522,12	600,46	21044	1201		7 669	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27984035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4363533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					427424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17218689		
		- Накладные расходы	Тенге							3 901 501	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 072 887	
		Всего	Тенге								27 984 035
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							559 681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								28 543 716
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,079							30 798 669,00
		НДС	Тенге	12%							3 695 840,28
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								34 494 509,28

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель ***Алтишев Е.О.***

Подрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор ***Тамабеков Н.Г.***

Технадзор:

ТОО "Мак-Дас-Group"

Руководитель ***Рсалиев Д.М.***

Авторский надзор:

ТОО "VIVA Project"

Директор ***Озерова В.В.***