ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«28» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазЕвроСтрой» Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алихана Бокейхана,10/1, ГСЛ № 19007070 от 26.03.2019 г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице руководителя Букенова Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК Илийского района Алматинской области», Республика Казахстан, Илийский район, Казциковский с.о. с. Кацик.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", руководитель Майшыбаев А.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «HDD Service» лицензия №23004670 от 17.02.2023 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя Мухамеджанова Д.Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
ТОО «ДМ» лицензия ГСЛ № 004686-2, от 11.05.2001 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя Байкенова М.Х.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3.ТОО «Универсал плюс» лицензия № 21024510 от 18.08.2021 г. в лице руководителя Тастемир Д.Т.
4. ТОО «Портал-ПВ» лицензия № 000410-1 от 09.02.2018 г. в лице руководителя Ичиева М.С.
5. ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» лицензия № 1474583 от 02.09.2019 г. в лице руководителя Жуман М.Б.
6. ТОО «Amanat Elevate» лицензия № 23013926 от 09.06.2023 г. в лице руководителя Истамбекова А.Б.
7.ТОО «Іргетас-Курылысы-II» лицензия № 000636 от 02.02.2007 г. в лице руководителя Омарбекова А.Ж.
8. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «MS-Stroy», рабочий проект № 12-11-2020, ГСЛ № 01651 от 01.12.2006 г. Директор Нуржауов Маратхан

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района», приказ № 28/1-н/к от 15.05.2021 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

9. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø160х7,7 мм	м	3568,0		3568,0	
Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х5,3 мм	м	11502,0		11502,0	
Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку ф 25х2,3 мм	м	6950,0		6950,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение обеспечивается от существующих кольцевых водопроводных сетей Ф160х7,7 мммм. Наружные сети водопровода кольцевые по 160-110 мм. из труб ПЭ100 SDR21 S8 СТ РК ISO 4427-2-2014. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода Для определения местонахождения пожарных гидрантов установлены указательные знаки, из металла размером 560х710 мм Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода из труб ПЭ100 SDR21 ГОСТ 18599-2001.Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø160х7,7 - 3568 м. Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х5,3 – 11502 м. Общая протяженность трассы сетей

водопровода в одну нитку Ø25х2,3 - 6950 м. Укладка трубопроводов по утрамбованному грунту и песчаному основанию. Фасонные части в колодце стальные. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле и колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией типа «Весьма усиленная» ГОСТ 9.015-74*. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

13. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «01» сентября 2022 г.
месяц, год
окончание работ: « 30 » июля 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 9 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 9 месяца;
фактически: 9месяцев;

14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

14-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

15.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации.

16.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Закиржанов С.Т. ГКП на ПХВ

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

17. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

18. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК Илийского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазЕвроСтрой», руководитель Букенов Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати