Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №134/23 от 11.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области"**	11 641 260,11	7 368 501,20	3 025 481,04	1 247 277,87	7 368 501,20	3 025 481,04	1 247 277,87	11 641 260,11
2	В т.ч. НДС	1 247 277,87	789 482,27	324 158,68	133 636,91	789 482,27	324 158,68	133 636,91	1 247 277,87
3	**5% удержание качества**	**582 063,01**	**368 425,06**	**151 274,05**	**62 363,89**	**368 425,06**	**151 274,05**	**62 363,89**	**582 063,01**
4	**30% возврат аванса**	**3 492 378,03**	**2 210 550,36**	**907 644,31**	**374 183,36**	**2 210 550,36**	**907 644,31**	**374 183,36**	**3 492 378,03**
5	**Итого к оплате**	**7 566 819,07**	**4 789 525,78**	**1 966 562,68**	**810 730,62**	**4 789 525,78**	**1 966 562,68**	**810 730,62**	**7 566 819,07**
6	В т.ч. НДС	810 730,61	513 163,48	210 703,14	86 863,99	513 163,48	210 703,14	86 863,99	810 730,61

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____ **Абдыбеков Д.Т.**

Технадзор:

ТОО "SEB-NAR"

_____ **Айтжанов Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт таны"

_____ **Махмудов М.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

_____ **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**
Договор: **№№134/23 от 11.07.2023г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здания медицинского пункта на 5 посещений в а. Жанаоткел Жамбылского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м +срезка плодородного слоя *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	180	62,60 --	62,60 17,69	11268 --	11268 3184	--	2293 1085	14647
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	180	231,82 --	231,82 65,52	41728 --	41728 11794	--	8491 4018	54236
3	Е11-010104-0109 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+50/плодородный слой используемые для озеленения/ *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	180	289,77 --	289,77 81,91	52159 --	52159 14744	--	10616 5022	67797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105155 --	105155 29722	-- --	21400 10125	136680
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105155				
	Всего заработная плата		Тенге					29722			
		Накладные расходы	Тенге				21400				
		Сметная прибыль	Тенге				10125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29722			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	110	195,54 --	195,54 45,98	21509 --	21510 5058	--	3642 2012	27163
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	3	2686,84 2686,84	-- --	8061 8061	-- --	--	5804 1109	14974
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	68	35,11 --	35,11 9,76	2387 --	2388 664	--	478 229	3094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	68	221,23	107,45	15044	7307	--	7882	24760
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	7737	3210		1834	
8	Е12-010101-0301 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	39	6366,13	0,79	248279	31	15428	167641	449193
		НР - 72%; СП - 8%			5969,75	0,36	232820	14		33274	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	1167,57	--	3503	--	--	2522	6507
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	3503	--		482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				298783	31236	15428	187969	525691
							252121	8946	--	38940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298783				
	Материалы		Тенге				15428				
	Всего заработная плата		Тенге					261067			
		Накладные расходы	Тенге				187969				
		Сметная прибыль	Тенге				38940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				525692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					261067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				525692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					261067			
					РАЗДЕЛ 3.Фундаменты						
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,22	18220,64	1465,14	58670	4718	48477	5937	69776
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	5475	1050		5169	
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	36,61	22568,97	1792,54	826250	65625	602147	157860	1062838
		НР - 91%; СП - 8%			4328,81	409,57	158478	14994		78729	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	124,2	2461,93	26,16	305772	3249	255888	43785	377522
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	46635	447		27965	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	$м^2$	18,4	1477,03	15,89	27177	292	16308	9960	40108
		НР - 93%; СП - 8%			574,86	7,19	10577	132		2971	
		Выпуски									
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,010048	20554,18	1910,85	207	19	2	176	414
		НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	186	8		31	
15	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010048	331233,00	--	3328	--	3328	--	3594
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,16	18220,64	1465,14	21136	1699	17465	2139	25137
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	1972	378		1862	
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,6	34870,10	2564,50	125532	9232	81953	33175	171404
		НР - 91%; СП - 8%			9540,94	585,87	34347	2109		12697	
18	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145696	331233,00	--	48259	--	48259	--	52120
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1416331	84834	1073827	253032	1802913
							257670	19118	--	133551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416331				
	Материалы		Тенге				1022240				
	Всего заработная плата		Тенге					276788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51587				
		Накладные расходы	Тенге				253032				
		Сметная прибыль	Тенге				133551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1802914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					276788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1802914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					276788			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
19	Е11-080201-0501 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	42,94	36968,36 8766,22	4144,90 967,41	1587421 376421	177982 41541	1033018	388705 158090	2134216
20	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09	455717,00 --	-- --	41015 --	-- --	41015	-- 3281	44296
21	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,07632	455717,00 --	-- --	34780 --	-- --	34780	-- 2782	37562
22	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0438449	354275,00 --	-- --	15533 --	-- --	15533	-- 1243	16776
23	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,109824	331233,00 --	-- --	36377 --	-- --	36377	-- 2910	39287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1715126 376421	177982 41541	1160723 --	388705 168306	2272137
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1715126				
	Материалы		Тенге				1033018				
	Всего заработная плата		Тенге					417962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127705				
		Накладные расходы	Тенге				388705				
		Сметная прибыль	Тенге				168306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2272137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					417962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2272137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					417962			
		РАЗДЕЛ 5.Рамы РМ1,2									
24	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А 240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2237596	354275,00 --	-- --	79272 --	-- --	79272	-- 6342	85614
25	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,665152	331233,00 --	-- --	220320 --	-- --	220320	-- 17626	237946
26	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0598425	354275,00 --	-- --	21201 --	-- --	21201	-- 1696	22897
27	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2568192	331233,00	--	85067	--	85067	--	91872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				405860	--	405860	--	438329
							--	--	--	32469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405860				
		Сметная прибыль	Тенге				32469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				438329				
					РАЗДЕЛ 6.КТПН						
28	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16094,13	10018,65	16094	10019	1383	7369	25340
		НР - 80%; СП - 8%			4692,48	4518,52	4692	4519		1877	
29	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	48107,06	12696,48	48107	12696	13238	21230	74884
		НР - 80%; СП - 8%			22173,01	4364,39	22173	4364		5547	
30	515-102-0403 515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00	--	1921719	--		--	1921719
					--	--	--	--	1921719	--	
31	515-101-0101 515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	842950,00	--	842950	--		--	842950
					--	--	--	--	842950	--	
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	18	2239,04	--	40303	--	--	29018	74867
		НР - 72%; СП - 8%			2239,04	--	40303	--		5546	
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18	1167,57	--	21016	--	--	15132	39040
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	21016	--		2892	
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	4698,94	207,46	37592	1659	26277	7301	48484
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	60,55	9656	484		3591	
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	963,67	30,48	96367	3048	69180	18065	123587
		НР - 72%; СП - 8%			241,39	9,51	24139	951		9155	
36	С1225-204-0605 225-204-0605 РСНБ РК 2022	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	37382,00	--	149528	--	149528	--	161490
		СП - 8%			--	--	--	--		11962	
37	Е11-090305-0305 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0682	61521,20	11209,89	4196	764	1378	1552	6208
		НР - 69%; СП - 8%			30118,61	2863,01	2054	195		460	
38	С1214-210-0102 214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00452	356318,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
39	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00233	376202,00	--	877	--	877	--	947
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
40	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02702	329247,00	--	8896	--	8896	--	9608
		СП - 8%			--	--	--	--		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1214-201-0102 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0325	479350,00	--	15579	--	15579	--	16825
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
42	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00183	403078,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,2	7583,43	2400,53	1517	480	802	404	2075
		НР - 93%; СП - 8%			1173,95	999,04	235	200		154	
44	Е11-110101-0203 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	1	6610,32	2406,53	6610	2407	4	4859	12387
		НР - 94%; СП - 8%			4199,14	969,97	4199	970		918	
45	С1211-301-0404 211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,28	1785,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3215985	31073	291776	104930	3365416
							128467	11683	2764669	44501	
	Стоимость оборудования		Тенге				2764669				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2764669				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				133959				
	Материалы		Тенге				95456				
	Всего заработная плата		Тенге					35230			
		Накладные расходы	Тенге				25366				
		Сметная прибыль	Тенге				12746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				172071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					35230			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313161				
	Материалы		Тенге				15428				
	Всего заработная плата		Тенге					102671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179514				
		Накладные расходы	Тенге				78012				
		Сметная прибыль	Тенге				31295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					102671			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4196				
	Материалы		Тенге				1377				
	Всего заработная плата		Тенге					2249			
		Накладные расходы	Тенге				1552				
		Сметная прибыль	Тенге				460				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3365416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					140150			
		РАЗДЕЛ 7.ВЛ3-10 кВ									
46	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	20957,63	10704,51	20958	10704	900	11346	34889
		НР - 80%; СП - 8%			9353,68	4829,34	9354	4829		2584	
47	С1225-204-0309 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	98391,00	--	196782	--	196782	--	212525
		СП - 8%			--	--	--	--		15743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-330203-0201 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	2	3322,53	1818,70	6645	3637	--	3578	11040
		НР - 80%; СП - 8%			1503,83	732,11	3008	1464		818	
49	С1225-204-1001 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10572,00	--	21144	--	21144	--	22836
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
50	Е11-330204-0206 1133-0204-0206	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,015	222261,34	126992,32	3334	1905	71	1577	5303
		НР - 80%; СП - 8%			90504,23	40872,18	1358	613		393	
51	С1243-701-0503 243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,048	561777,00	--	26965	--	26965	--	29122
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
		Стальные конструкции									
52	С1252-207-3942 252-207-3942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
53	С1252-207-0561 252-207-0561	Траверс TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11760,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
54	С1252-207-0561 252-207-0561	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11760,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
55	С1252-207-0221 252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1293,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
56	С1252-207-3925 252-207-3925	Крепление подкоса У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
57	С1252-207-3910 252-207-3910	Проводник ЗП-1, ЗП-21, ЗП-100 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
58	С1217-101-0101 217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	783,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Линейная арматура									
59	С1252-207-1018 252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
60	С1252-207-2902 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
61	С1252-108-0501 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
62	С1252-207-2114 252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	21251,00	--	42502	--	42502	--	45902
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
63	С1252-201-0502 252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
64	С1252-108-0607 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1252-207-1150 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255 *СП - 8%*	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103628
66	С1252-207-2619 252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 *СП - 8%*	шт.	3	5695,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- 1367	18452
67	Е11-330208-0103 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	к-т	1	19851,40 14114,03	5581,79 2304,21	19851 14114	5582 2304	155	13135 2639	35624
68	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	к-т.	1	186876,00 --	-- --	186876 --	-- --	 186876	-- --	186876
69	С1252-207-3911 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3787,00 --	-- --	3787 --	-- --	3787	-- 303	4090
70	С1217-101-0101 217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,88	783,00 --	-- --	689 --	-- --	689	-- 55	744
71	С1252-206-0504 252-206-0504	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	11	1339,00 --	-- --	14729 --	-- --	14729	-- 1178	15907
72	С1252-207-3920 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	18015,00 --	-- --	18015 --	-- --	18015	-- 1441	19456
73	С1252-207-3921 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3417,00 --	-- --	3417 --	-- --	3417	-- 273	3690
74	С1252-207-3922 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	16909,00 --	-- --	50727 --	-- --	50727	-- 4058	54785
75	С1252-207-3924 252-207-3924	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2585,00 --	-- --	2585 --	-- --	2585	-- 207	2792
76	С1252-207-0207 252-207-0207	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	1682,00 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
77	С1252-207-0208 252-207-0208	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1728,00 --	-- --	1728 --	-- --	1728	-- 138	1866
78	С1252-207-3910 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4,5	1477,00 --	-- --	6647 --	-- --	6647	-- 532	7179
		Строительство УОК									
		Стальные конструкции									
79	С1252-207-0527 252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	14072,00 --	-- --	14072 --	-- --	14072	-- 1126	15198
80	С1252-207-0201 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	2096,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
81	С1252-207-3910 252-207-3910	Проводник ЗП-1, ЗП-21, ЗП-100 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	0,6	1477,00 --	-- --	886 --	-- --	886	-- 71	957
		Линейная арматура									
82	С1252-108-0501 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	3	13904,00 --	-- --	41712 --	-- --	41712	-- 3337	45049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1252-108-0702 252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
84	С1214-210-0601 214-210-0601 Р	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(проволочная вязка ВШ-1)	т	0,000363	379988,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
85	С1252-204-0805 252-204-0805	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	699,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
86	Е11-330208-0101 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12716,92	6406,97	12717	6407	319	6332	20573
		НР - 80%; СП - 8%			5990,73	1924,03	5991	1924		1524	
87	С1252-207-1709 252-207-1709	Искровой разрядник типа SDI 10.2	шт.	3	16941,00	--	50823	--	50823	--	54889
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
		Заземление									
88	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	13,32	2239,04	--	29824	--	--	21473	55401
		НР - 72%; СП - 8%			2239,04	--	29824	--		4104	
89	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,32	1167,57	--	15552	--	--	11197	28889
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	15552	--		2140	
90	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3372,81	145,35	13491	581	8082	3576	18432
		НР - 72%; СП - 8%			1206,95	34,60	4828	138		1365	
91	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	74	656,19	22,20	48558	1643	26500	15021	68665
		НР - 72%; СП - 8%			275,88	6,05	20415	448		5086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1135241	30459	813462	87235	1305323
							104444	11720	186876	82849	
	Стоимость оборудования		Тенге				186876				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				186876				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62049				
	Материалы		Тенге				34582				
	Всего заработная плата		Тенге					25829			
		Накладные расходы	Тенге				18597				
		Сметная прибыль	Тенге				6451				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				87097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25829			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				886316				
	Материалы		Тенге				1445				
	Всего заработная плата		Тенге					90335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				777435				
		Накладные расходы	Тенге				68638				
		Сметная прибыль	Тенге				76398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1031352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					90335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1305325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					116164			

РАЗДЕЛ 8.Склад для угля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-010101-0422 1101-0101-0422	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	9,8	290,17	290,17	2844	2844	--	615	3736
					--	87,15	--	854		277	
93	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	1,2	2686,84	--	3224	--	--	2321	5989
					2686,84	--	3224	--		444	
94	Е11-010102-0423 1101-0102-0423	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	17	389,90	389,90	6628	6629	--	1433	8706
					--	117,10	--	1991		645	
95	С3412-102-0203 412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	89,25	81,00	--	7229	--		--	7807
					--	--	--	--		578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19925	9473	--	4369	26238
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3224	2845	--	1944	
	Всего заработная плата		Тенге				19925				
	Транспортные расходы		Тенге					6069			
		Накладные расходы	Тенге				7229				
		Сметная прибыль	Тенге				4369				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26238				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26238				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6069			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**9 872 731**
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**1 122 347**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**470 212**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**125 575**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**3 761 075**		
		- Перевозка грузов	**Тенге**				**7 229**				
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**2 951 545**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**1 047 640**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**512 685**	
		Итого с временными	**Тенге**								**9 976 547**
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								**9 999 027**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**10 139 976,40**
		ВСЕГО в ценах 2023г.	**Тенге**								**10 941 034,53**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,95**							**10 393 982,24**
		НДС	**Тенге**								**1 247 277,87**
		Итого с НДС	**Тенге**								**11 641 260,11**

Технадзор:
ТОО "SEB-NAR"
Айтжанов Т.

Подрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Файзуллаев Ж.А.